ACTA DE TERMINACION DE PLAZO
CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	: 093 / 18 de julio de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos Nº 02 de 2024
OBJETO	: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial
LOCALIZACIÓN	: En la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa y Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	: 2L PROYECTOS S.A.S. BIC
SUPERVISOR DE CONTRATO	: DANIEL MERCHÁN CEPEDA
VALOR INICIAL	: $ 333.243.408
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $ 462.928.366
FECHA DE INICIO	: 29 de agosto de 2025
PLAZO INICIAL	: hasta el 31 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 31 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA No. 1	: 30 de diciembre de 2025
PRÓRROGA No. 1	: 1 mes y 28 días
FECHA DE PRORROGA No. 2	: 26 de febrero de 2025
PRÓRROGA No. 2	: 2 meses
FECHA DE PRORROGA No. 3	: 30 de abril de 2025

PRÓRROGA No. 3 : 2 meses

FECHA DE PRORROGA No. 4 : 27 de junio de 2025

PRÓRROGA No. 4 : 1 mes

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 : 30 de julio de 2025

SUSPENSIÓN No. 1 : 27 días

FECHA DE REINICIO No. 2 : 26 de agosto de 2025

FECHA DE PRORROGA No. 5 : 27 de agosto de 2025

PRÓRROGA No. 5 : 15 días

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN : 11 de septiembre de 2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN : 100 %

FECHA DEL ACTA : 11 de septiembre de 2025

El Representante Legal de **2L PROYECTOS SAS BIC**, LAURA FERNANDA TRIANA CAMACH en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, DANIEL MERCHAN CEPEDA, Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura, en calidad de Supervisor del Proyecto y JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ como Director de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Terminación de Plazo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y/O COORDINACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA.
CONTRATO No. 083 **de** 2024**:**

<table>
<tr><th colspan="2">ITEM DESCRIPCION</th><th>FECHA DE ENTREGA</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td colspan="2">PALACIO DE JUSTICIA. Oficina Administración semisótano.</td></tr>
<tr><td>1. Remate de boceles piso guardaescobas</td><td>13/09/2025</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">PALACIO DE JUSTICIA. Sala casación Of. 102</td></tr>
</table>

	1. 2 Cajoneras pendientes por ajustar	13/09/2025
	2. Pendiente reintegro Ventilador de pared, placa 64950	15/09/2025
	3. Pendiente reintegro 4 botellas Dr. Carlos Cotes	15/09/2025
3.	PALACIO DE JUSTICIA. Sala casación Of. 103	
	1. Cajonera se solicita ajustar	13/09/2025
	2. Puesto de trabajo se soltó una tapa de soporte de los cables ajustar	13/09/2025
4.	PALACIO DE JUSTICIA. Cubiertas	
	1. Ajustar la instalación o complementación de la persiana en aluminio existente	14/09/2025
	2. Corregir restauración de la estructura en madera de los costados transversales, sentido sur y norte de las cubiertas intervenidas.	14/09/2025
5.	BOLSA. Áreas comunes y baños	
	1. Cierre actas de vecindad y entrega de áreas comunes del edificio	17/09/2025
	2. Cambio de la válvula de drenaje de red contra incendio del piso 8	17/09/2025
	3. Adecuación y entrega parqueaderos destinados para campamento	16/09/2025
	4. Baños mujeres PISO No 8 Falta percheros puertas baño de mujeres divisiones fenólicas	16/09/2025
	5. Baños hombres PISO No 8Falta percheros puertas baño de mujeres divisiones fenólicas	16/09/2025

7.	BOLSA: Oficinas CENDOJ piso No 8	
	1. Pendiente entrega entregue copia física y/o digital de las certificaciones RETIE y RETILAP	Retie 12/09/2025 Retilap 22 /09/2025
	2. Ajuste señal ingreso en hall ascensores	16/09/2025
	3. Puertas de vidrio de acceso. Falta Sanblasting	16/09/2025
	4. Cambio de mesón en granito pulido del baño interno de hombres	19/09/2025
	5. Instalar película sandblasting de vidrio en baño	16/09/2025
	6. Completar persianas de vidrios y ajustar herrajes de los mismos	13/09/2025
	7. Limpieza de pintura en tuberías de redes	13/09/2025
	8. El escritorio de la Dirección, requiere faldero que cubra todos los espacios	19/09/2025
	9. Cajonera pendiente por ajustar en el puesto del acceso	13/09/2025
	10. Cambio superficie de puesto de trabajo 90x70, que se en encuentra desportillado	16/09/2025

	11. Cocineta ajustar instalación de lavaplatos	19/09/2025
	12. Grumetes ajustar en salas	17/09/2025
8.	SEDE: ALMACEN CALLE 18	
	1. Reparación de nariz en escalera hall frente a la recepción	15/09/2025
	2. Reinstalación correcta de mueble de cocineta zona social	15/09/2025
	3. Reparación gotera en zona social	15/09/2025
	4. Ajuste dilatación en muros sede social	16/09/2025
	5. Ajuste instalación de bancas en duchas baterías de baños intervenidas	19/09/2025
	6. Retiro de pintura de la fachada interna del costado occidental	16/09/2025
	7. Ajustar los escudos de las griferías de lavaplatos	15/09/2025
	8. Ajustar pendiente del antepecho para proteger el tablero de circuitos eléctricos	16/09/2025
	9. Corregir fijación de las guayas de las lámparas ubicadas bajo la cubierta de policarbonato	16/09/2025

	10. Baño hombres 1er piso cambio de sensor de movimiento que presenta falla	16/09/2025
	11. Funcionamiento de orinales ajustar fallas(todos)	17/09/2025
	12. Realizar corrección de señalética del piso No 4	16/09/2025
	13. Ajustar señalética de baños no es legible por la tornillería instalada	19/09/2025
	14. Corregir y/o cambiar los marcos de las puertas de las zonas húmedas y baños intervenidos.	17/09/2025
	15. Completar desmonte de luminarias de tubo que fueron sustituidas por panel tipo Led en áreas de bodega	15/09/2025
	16. Puerta de entrada zona social	16/09/2025
9.	SEDE: CALLE 64	
	1. Instalación de tornillos en puerta de división fenólica	16/09/2025

La Interventoría realizará seguimiento, verificación de cumplimiento y recibo de la subsanación de observaciones por parte del contratista, para lo cual este último tendrá un plazo de ejecución hasta el día 22 de septiembre de 2025.

Se deja constancia que la presente Acta de terminación de plazo no exime a la interventoría de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato del encabezado.


La Supervisión certifica que el contratista de Interventoría ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales.

La Supervisión certifica que la empresa contratista de Interventoría, ha dado cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago, con base en los soportes presentados por este.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Terminación de Plazo del contrato por los que en ella intervinieron.



LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
Interventoría



DANIEL MERCHÁN CEPEDA
Supervisor del Proyecto
Profesional Universitario
División de Mejoramiento y Mantenimiento
de Infraestructura



JOSÉ FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
Director
División de Mejoramiento y Mantenimiento
de Infraestructura