Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cali – Valle del Cauca

SIGCMA

ACTA DE REUNIÓN No. 01

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
01	10/09/2025	10:00:00 AM	1:00PM	PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA Y SEDE DE FAMILIA PALMIRA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
VISITA EN OBRA - AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRATO No 064 de 2025 - SA-13-2025

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**VISITA TECNICA DE OBRA**
Cesar Augusto Rendon Diaz	Supervisor Contrato

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Julio Ricardo Rojas Hernández	Representante Legal	X			
Cesar Augusto Rendon Diaz	Profesional Universitario DESAJ Valle – Supervisor del Contrato	X			
Piedad Lorena Hernández Fernández	Asistente Administrativo DESAJ Valle - Apoyo designado Supervisión	X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1.recorrido para verificación de avance de actividades	Avance de la obra y actividades que se han adelantado	Las partes	3 horas

1- Siendo las 10:00 a.m., se da inicio al recorrido de obra correspondiente al Contrato No. 064 de 2025

La Entidad, en cabeza del Supervisor del contrato, junto con el personal designado por parte del contratista, inició el recorrido en el área del Palacio de Justicia de Palmira verificando las siguientes actividades en ejecución:

- Demolición de enchape en baño existente del primer piso.
- Desmonte y retiro de las instalaciones de tuberías sanitarias e hidráulicas en baños del primer piso.

- Mantenimiento de rejas metálicas, en esta actividad se presentaron observaciones por parte de la Supervisión, quien solicitó realizar un lijado adicional en algunas áreas y aplicar un mejor retoque de pintura.

Sede de Familia

Durante el recorrido se verificó la ejecución de la actividad de instalación de la estructura metálica en la cubierta.

Se evidenció que la teja de cubierta que cubre las alas laterales y la parte central presenta un voladizo aproximado de 1 metro y, adicionalmente, se cubrió el equipo de extracción central, el cual presentaba signos de oxidación por encontrarse a la intemperie. Queda pendiente la instalación de la cubierta ubicada sobre el acceso, razón por la cual se realizará un replanteo, priorizando la ejecución de la totalidad del área de cubierta del edificio.

Asimismo, la Supervisión indicó al contratista revisar, junto con la firma certificadora de la escalera tipo gato, la instalación de la terminal de salida ubicada por fuera de la puerta escotilla.

Finalmente, se informa que las actividades de obra en los inmuebles de Roldanillo y Cartago darán inicio el día 15 de septiembre de 2025.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Entrega de replanteo	Julio Ricardo Rojas	15/09/2025
2	Inicio actividades de obra Roldanillo y Cartago	Julio Ricardo Rojas	15/09/2025

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

Cesar Augusto Rendon Diaz
Profesional Universitario DESAJ Valle
Supervisor Contrato

Piedad Lorena Hernández Fernández
Asistente Administrativo DESAJ
Apoyo designado Supervisión

Contratista

Julio Ricardo Rojas Hernández
Contratista y