La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.21 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 2**

CONTRATO DE OBRA No	**156** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA**
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS MARTIN TRIANA**
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**CRA 9 CALLE 12 Y 13 Y CALLE 13 CARRERAS 9 Y 11 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA.**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**TRES (03) MESES**
PRORROGA No. 1 AL PLAZO CONTRACTUAL:	**30 DÍAS CALENDARIO**
PRORROGA No. 2 AL PLAZO CONTRACTUAL:	**20 DÍAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	**26 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.1:	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.2:	**01 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**2 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 843.755.661,06**

GARANTIAS:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	%
CUMPLIMIENTO	18/12/2023	30/04/2024	$ 84.375.566,10	10%
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	118/12/2023	30/12/2026	$ 42.187.783,05	5%
ESTABILIDAD DE OBRA	VIGENCIA DE CINCO (5) ANOS, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA		$ 168.751.132,20	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	18/12/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00	200 SMMLV

CAUSALES:

Es fundamental continuar con la suspensión existente del contrato de obra No. 156 por un plazo adicional de VEINTE (20) días calendario. Esta prórroga a la suspensión es necesaria por tres (3) justificaciones de peso como son: 1.) Replantado el proceso de posible reformulación, donde se acordó llevar el proyecto a con una nueva propuesta de diseño geométrico que permite un ajuste mediante acta de mayores y menores cantidades para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos establecidos, se encuentra en revisión por la interventoría para su aprobación por lo que se requiere de tiempo prudencial para la viabilidad de los ajustes correspondientes garantizando que las modificaciones del proyecto cumplan con los estándares requeridos de calidad, tiempo y costo de la obra 2.) El DPS suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 409 FIP DE 2021. 3.) Se ha adelantado la prórroga del convenio hasta el 30 de octubre de 2025, lo que permite tiempo para definir las acciones a seguir en cuanto a la modificación de mayores y menores cantidades al contrato de obra y la prórroga en tiempo del contrato de obra para la terminación del mismo.

Nota1: Es importante destacar que esta Acta de Ampliación a la Suspensión se formaliza entre el Contratista y la Entidad Territorial debido a la suspensión vigente del contrato de Interventoría No. 409 FIP de 2021.

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE AMPLIACIÓN No.21 A LA SUSPENSION DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-150
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 2**

En el MUNICIPIO DE CAICEDONIA a los VEINTIOCHO (28) días del mes de agosto del año 2025 , una vez revisadas las causales que motivaron dicha suspensión, y dada la justificación presentada, las partes conformadas por JUAN CARLOS MARTIN Representante Legal del contratista, y ANGELA MARÍA YEPES TUALANDE en calidad de Supervisorea Legal de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE AMPLIACIÓN No.21 A LA SUSPENSION No.3	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
DIAS DE SUSPENSION	**VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE O HASTA QUE SE CUMPLAN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE GENERANLA PRESENTE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.**
FECHA PREVISTA DE REINICIO DEL CONTRATO	**2 DE OCTUBRE DE 2025**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción de la presente suspensión se efectúa en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.
2. El contratista o interventor obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los ONCE (11) días del mes de septiembre de 2025.

POR PARTE DEL MUNICIPIO

ANGELA MARÍA YEPES TUALANDE
Supervisora Entidad Territorial

POR PARTE DEL CONTRATISTA

JUAN CARLOS MARTIN TRIANA
Representante Legal