ACTA – VISITA DE RECONOCIENDO DE OBRA

Motivo Reunión	**Quien cita:**	
VISITA DE VERIFICACION DE CANTIDADES DE ACTA N°1	ICA	
Objetivo	**Fecha:**	01/04/20245
VERIFICAR EN CAMPO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE OBRA QUE SE PRESENTAN EN ACTA N°1 DEL CONTRATO GGC-132-2024 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES CAQUETÁ.	**Lugar:**	SEDE DEL FLORENCIA CAQUETÁ
	Hora:	8:00 AM
	Notas por:	VANESA APONTE VELASQUEZ
	Próxima Reunión:	

PARTICIPANTES

Nombre	**Cargo**
JORGE JARA MARLES	RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA
CARLOS ANDRÉS GORRÓN AVENDAÑO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
JEISON ANDRÉS OTALORA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LUZ MYRIAM RIVERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA ABOGADA ICA
GELUY VANESA APONTE VELASQUEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATISTA ICA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 11:00 Am de la mañana del martes 1 de abril del 2025 se da inicio a la reunión con el objetivo de verificar cada una de las cantidades de obra que se presenta en el acta N°1 del contrato de obra.

A continuación se enuncian cada una de las actividades del presupuesto:

ITEM	**ACTIVIDAD**	**Und**	**Cantidad**	**Observación**
1	**PRELIMINARES**			
1.01	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE O SIMILAR ALTURA 2M	m	13.30	Se aprueba la memoria y la cantidad que se presenta es la cantidad total que se ejecutara en el contrato.

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**				**TOTAL**
	Largo	**Ancho**	**Área**	**Espesor**	

				CERRAMIENTO EN PARQUEADERO: 13.30 → 13.30
1.02	CAMPAMENTO CONTENEDOR O SIMILAR	Und	1	Se verifica las medidas en campo y esta correcta con la cantidad que se ejecutó.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	Espesor	
CAMPAMENTO CONTENEDOR O SIMILAR					1

2	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXTERIORES**			
2.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	m2	18.72	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 18.72 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 9.36 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	Espesor	
	2.4	3.90	9.36		9.36
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	2.4	3.90	9.36		9.36
Total					18.72

2.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	m	252.58	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 252.58 ml y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 88.9 m

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	Espesor	
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL					252.58
Total					252.58

3	**MANTENIMIENTO DE MUROS Y FACHADAS EXTERIORES**			
3.1	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	m2	236.72	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 697.48 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 236.72 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Cantidad	Espesor	
KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]					697.48

Se debe realizar el retoque en algunas partes de la facha donde los donde se recargaron y mancharon las paredes el personal de obra.

3.2	PINTURA EN TEJA ASBESTO-FIBRO CEMENTO - BOARD	M2	23.90	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 23.90 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 23.90 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Area	Cantidad	
PINTURA EN TEJA ASBESTO-FIBRO CEMENTO - BOARD	2.57	3.10	3.96	6	23.90
Total					23.90

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>DESMONTE LUMINARIAS</td><td>Und</td><td>13</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 13 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 13 und
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Cantidad</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>DESMONTE LUMINARIAS</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 100W</td><td>Und</td><td>18</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 18 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 12 und .
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Cantidad</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES LED 100W</td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="4">VENTANEARÍA</td></tr>
<tr><td>4.01</td><td>PELÍCULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO</td><td>m2</td><td>38.85</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 38.85 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 38.85 m2 .
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Ventana hall y áreas administrativas</td><td>0.97</td><td>2.54</td><td></td><td>8</td><td>19.71</td></tr>
<tr><td>Venta gerencia</td><td>2</td><td>3.90</td><td></td><td>1</td><td>7.80</td></tr>
<tr><td>Venta oficina PSG</td><td>1.40</td><td>0.90</td><td></td><td>9</td><td>11.4</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>DESMONTE VENTANA EXISTENTE</td><td>m2</td><td>1.13</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1.13 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1.13 m2 .
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>Ventana auditorio</td><td>0.97</td><td>1.16</td><td></td><td></td><td>1.13</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUM.FIJA C.50-20. INCL MARCO</td><td>m2</td><td>1.13</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1.13 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1.13 m2 .
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>Ventana auditorio</td><td>0.97</td><td>1.16</td><td></td><td></td><td>1.13</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA (Dimensiones 90x15 cm)</td><td>Und</td><td>9</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 9 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 9 und .
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA (Dimensiones 90x15 cm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>4.5</td><td>DESMONTE VIDRIO</td><td>M2</td><td>0</td><td>Esta cantidad no se ejecuto , se llevó a cero.</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO MARTILLADO 4 MM</td><td>M2</td><td>0</td><td>Esta cantidad no se ejecuto , se llevo a cero.</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="4">CUBIERTAS</td></tr>
<tr><td>5.1</td><td>RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA A/C</td><td>m2</td><td>603.74</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 603.74 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 603.74 m2.
<table><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr><tr><td>RECORRIDO Y REVISIÓN DE CUBIERTA TEJA A/C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>603.74</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.2</td><td>DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO</td><td>M2</td><td>722.32</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 722.32 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 722.32 m2.
<table><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr><tr><td>DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>722.32</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO</td><td>M2</td><td>686.75</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 686.75 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 686.75 m2
<table><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr><tr><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA FIBRO CEMENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>686.75</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.4</td><td>DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO</td><td>M2</td><td>4.0</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 4 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 4 m2
<table><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr><tr><td>DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.5</td><td>LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM</td><td>M2</td><td>49.20</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 49.20 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 49.20 m2
<table><tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr><tr><td>CUBIERTA PARQUEADERO 1</td><td></td><td></td><td>49.20</td><td></td><td>49.20</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.6</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO</td><td>ML</td><td>63.80</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 63.80 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 63.80 ml</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>ESTRUCTURAL 100x100x2.5MM</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO ESTRUCTURAL 100x100x2.5MM</td><td>63.80</td><td></td><td></td><td></td><td>63.80</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.7</td><td>DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS</td><td>M2</td><td>7.68</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 7.68 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1.44 m2
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7.68</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.8</td><td>EXCAVACION MANUAL Y RETIRO</td><td>M3</td><td>5.99</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 5.99 m3 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1.44 m3
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>EXCAVACION MANUAL Y RETIRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5.99</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.9</td><td>PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA</td><td>M3</td><td>2.78</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 2.78 m3 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 0.22 m3
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.78</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.10</td><td>DESMONTE BAJANTE</td><td>M</td><td></td><td>Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.</td></tr>
<tr><td>5.11</td><td>BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4</td><td>M</td><td>33</td><td>Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.</td></tr>
<tr><td>5.12</td><td>DESMONTE CORREA METALICA</td><td>M</td><td>57.11</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 57.11 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 34 m.
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>DESMONTE CORREA METALICA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57.11</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.13</td><td>CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 MTS</td><td>M</td><td>35.51</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 35.51 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 34 m.
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Ancho</th><th>Área</th><th>Espesor</th></tr>
<tr><td>DESMONTE CORREA METALICA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35.51</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>5.14</td><td>CANAL AMAZONAS</td><td>m</td><td>0</td><td>Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.</td></tr>
</table>

	PVC AGUAS LLUVIAS (Ala alta:13.5cm x Ala baja: 9.6cm x Base: 12cm)			
5.15	ACCESORIO (UNION-CODO) BAJANTE CANAL AMAZONA. Tubo cuadrado 64.77x61.21 mm)	Und	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
5.16	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC (Tubo cuadrado 64.77x61.21 mm)	m	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
5.17	TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC (Dimensiones 94.9x162.3x142.3mm)	Und	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
6	**ÁREAS COMUNES**			
6.1	DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
6.2	ALISTADO PISO 4CM	M2	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
6.3	LOSA CONCRETO 15CM 3000 PSI PARQUEADERO VEHICULAR	M2	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
6.4	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
6.5	REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS	Und	10	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 10 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 10 und **LOCALIZACIÓN** / **DIMENSIONES** (Largo, Ancho, Área, Espesor) / **TOTAL** REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS — 10
6.6	RETIRO PRADO MALEZA	M2	251.84	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 251.84 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 110 m2 **LOCALIZACIÓN** / **DIMENSIONES** (Largo, Ancho, Área, Espesor) / **TOTAL** RETIRO PRADO MALEZA — 251.84

6.7	EMPRADIZACIÓN (PRADO FINO O PRADO CHINO)	M2	0	Esta cantidad no se ejecutó , se llevó a cero.
7	**CERRAMIENTO**			
7.1	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	340.82	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 340.82 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 340.82 m2
7.2	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2 CARAS	M2	340.82	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 340.82 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 340.82 m2
7.3	ESMALTE MARCO METALICO	m	688.82	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 688.82 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 688 m
7.4	ESMALTE PARALES METALICOS	m	202.4	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 202.4 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 202.4 m
7.5	DEMOL.SARDINEL CONCRETO (30x15)	m	40	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 40 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 20 m
7.6	SARDINEL EN CONCRETO 30X15	m	40	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 40 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 20 m.

7.1

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA					340.82

7.2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
ESMALTE MALLA ESLABONADA 2 CARAS					340.82

7.3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
ESMALTE MARCO METALICO					688.82

7.4

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
ESMALTE PARALES METALICOS					202.4

7.5

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
DEMOL.SARDINEL CONCRETO (30x15)					40

7.6

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	

				SARDINEL EN CONCRETO 30X15 — Largo: — Ancho: — Área: — Espesor: — TOTAL: 40
7.7	LIMPIEZA - ASEO REJA EXTERIOR	M2	140.18	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 140.18 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de126 m.2 LOCALIZACIÓN: LIMPIEZA - ASEO REJA EXTERIOR — DIMENSIONES: Largo —, Ancho —, Área —, Espesor — — TOTAL: 140.18
7.8	ESMALTE REJA (PARALES VERT. 1,2M HORIZ. 2,5 M)	m	1100.58	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1100.58 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 865.20 m. LOCALIZACIÓN: ESMALTE REJA (PARALES VERT. 1,2M HORIZ. 2,5 M) — DIMENSIONES: Largo —, Ancho —, Área —, Espesor — — TOTAL: 1100.58
7.9	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	777.79	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 777.79 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 654.38 m2. LOCALIZACIÓN: LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION — DIMENSIONES: Largo —, Ancho —, Área —, Espesor — — TOTAL: 777.79
7.10	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	258.61	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 258.61 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 258.61 m2. LOCALIZACIÓN: KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M] — DIMENSIONES: Largo —, Ancho —, Área —, Espesor — — TOTAL: 258.61
7.11	TAPA CAJA MARCO ANGULO 80X80	Und	1	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARAL METALICO 2" PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H. 2,8 M	Und	12	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 12 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 5 und. LOCALIZACIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARAL METALICO 2" PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H. 2,8 M — DIMENSIONES: Largo —, Ancho —, Área —, Espesor — — TOTAL: 12
7.13	Suministro e instalcion de CONCERTINA	m	270.1	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 270.1 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 225m

	DE ø 14" DE SEGURIDAD 3 lineas (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)			

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
Suministro e instalcion de CONCERTINA DE ø 14" DE SEGURIDAD 3 lineas (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)					270.10

8	**PAREDES Y TECHOS**			
8.1	LIMPIEZA GENERAL MUROS INTERNOS	M2	0	Esta cantidad no se ejecutó , se llevó a cero.
8.2	ESTUCO Y VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	796.60	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 796.60 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 796.60 m
8.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	25.91	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 52.50 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 25.91 m2
8.4	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	371.80	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 371.8 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 257.75 m2
8.5	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTURA	M2	1	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 m2
8.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO.	M2	3.44	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 3.44 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 3.44 m2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
ESTUCO Y VINILO MURO TIPO 1 [3M]					796.60

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE					52.50

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Ancho	Área	Espesor	
DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD					371.8

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	CANTIDAD	
SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD INCL. PINTURA					1

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Ancho</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICO.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.44</td></tr>
</table>
La cantidad total que se ejecutó en este item es de 22.51 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 4.55 m2
</td></tr>
<tr><td>8.7</td><td>REPELLO O REVOQUE DE MURO CON MORTERO 1:3</td><td>M2</td><td>22.51</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Ancho</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>REPELLO O REVOQUE DE MURO CON MORTERO 1:3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22.51</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8.8</td><td>EXCAVACION MANUAL Y RETIRO</td><td>M3</td><td>0</td><td>Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.</td></tr>
<tr><td>8.9</td><td>ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD</td><td>M2</td><td>9.1</td><td>Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
La cantidad total que se ejecutó en este item es de 3 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 3 und</td></tr>
<tr><td>8.10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE. Long. 2 m y 3 soportes</td><td>Und</td><td>3</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Ancho</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE. Long. 2 m y 3 soportes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22.51</td></tr>
<tr><td colspan="6">Esta actividad no se aprueba por calidad del producto instalad</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="4">PAREDES Y TECHOS</td></tr>
<tr><td>9.1</td><td>CERAMICA PISO-PARED 20-50X20-50CM</td><td>M2</td><td>1</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1m
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Ancho</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>CERAMICA PISO-PARED 20-50X20-50CM</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22.51</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="4">BAÑOS</td></tr>
<tr><td>10.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (NAVE LAM.LLENA BAT.+CERRADURA.+PINTCAL.20 (2.05X0.7))</td><td>UND</td><td>1</td><td>La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 und
<table>
<tr><th rowspan="2">LOCALIZACIÓN</th><th colspan="4">DIMENSIONES</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr>
<tr><th>Largo</th><th>Alto</th><th>Ancho</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (NAVE LAM.LLENA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				BAT.+CERRADURA.+PINT CAL.20 (2.05X0.7))

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 9.60 m2y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 9.52 m2

10.2	DESMONTE DE DIVISION EN LAMINA DE BAÑOS	M2	9.60

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
DESMONTE DE DIVISION EN LAMINA DE BAÑOS					9.60

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 9.67 m2y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 9.52 m2

10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION METALICA BAÑO LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE18	M2	9.67

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION METALICA BAÑO LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE18					9.67

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 und

10.4	MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC	UND	1

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION METALICA BAÑO LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE18					1

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 und

10.5	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM C.18	UND	1

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM C.18					1

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 und

10.6	REUBICACIÓN ORINAL	PTO	1

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
REUBICACIÓN ORINAL					1

11	**MOBILIARIO**		

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 28.03 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 12.65 m

11.1	DESMONTE DIVISIONES DE OFICINA	M	28.03

				LOCALIZACIÓN / **DIMENSIONES** (Largo, Alto, Ancho, Cantidad) / **TOTAL** DESMONTE DIVISIONES DE OFICINA — 28.03
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN VIDRIO TEtemplado 8 MM ALTURA 2M	M	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
12	**OTROS**			
12.1	DESMONTE MUEBLE BAJO MADERA	M	38.51	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 38.51 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 38.51 m **LOCALIZACIÓN** / **DIMENSIONES** (Largo, Alto, Ancho, Cantidad) / **TOTAL** DESMONTE DIVISIONES DE OFICINA — 38.51
12.2	ESTUCO Y VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
12.3	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO Y GRANITO	M	3.33	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 3.33 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 3.33 m **LOCALIZACIÓN** / **DIMENSIONES** (Largo, Alto, Ancho, Cantidad) / **TOTAL** DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO Y GRANITO — 3.33
12.4	DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (GRIFO, LLAVE, ACCESORIOS, TUBERIA)	UND	1	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 u d **LOCALIZACIÓN** / **DIMENSIONES** (Largo, Alto, Ancho, Cantidad) / **TOTAL**

				DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (GRIFO, LLAVE, ACCESORIOS, TUBERIA)

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 u d

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL ACERO INOX. 2.10M					1

12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL ACERO INOX. 2.10M	UND	1	Esta actividad no se autoriza pagar por garantía del material, el lavaplatos se oxido.

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS SENC					1

12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS SENC	UND	1	

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 12 m y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 12 m

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
DESAGUE PARA LAVAPLATOS. (INCL. DEMOLICIÓN DE PISO, EXCAVACIÓN, REGATA EN PARED, RESANE, ESTUCO, PINTURA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE 4", RELLENO Y REPOSICIÓN DE PISO)					12

12.7	DESAGUE PARA LAVAPLATOS. (INCL. DEMOLICIÓN DE PISO, EXCAVACIÓN, REGATA EN PARED, RESANE, ESTUCO, PINTURA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE 4", RELLENO Y REPOSICIÓN DE PISO)	M	12	

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 1 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 1 und

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
SELLADO DE DESAGUE PINTURA, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGUE 4", RELLENO Y REPOSICIÓN DE PISO)					1

12.8	SELLADO DE DESAGUE	PTO	1	
12.9	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA E = 0,15 m	M2	18	

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 18 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 6.88

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA E = 0,15 m					18

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 8.97 m2 y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 6.88

				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
					Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
12.10	CONSTRUCCIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA E = 0,15 m	M2	8.97	CONSTRUCCIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA E = 0,15 m	8.97				8.97
13	ELÉCTRICO Y LUMINARIAS								

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 45 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 14 und

				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
					Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
13.1	RETIRO LAMPARA	und	45	RETIRO LAMPARA				45	45

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 9 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 9 und

				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
					Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. M INCL. BALASTO Y CARCASA	UND	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO LED 1.20X0.2. M INCL. BALASTO Y CARCASA					9

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 15 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 3 und

				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
					Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60 M	UND	15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO PANEL LED 0.60X0.60 M					15

La cantidad total que se ejecutó en este item es de 11 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 10 und

				LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
					Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
13.4	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO	UND	11						

				DESMONTE AIRE ACONDICIONADO: 11 La cantidad total que se ejecutó en este item es de 10 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 10 und
13.5	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H	UND	10	SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H: 10 La cantidad total que se ejecutó en este item es de 10 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 10 und
13.6	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	10	SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO: 10 La cantidad total que se ejecutó en este item es de 4 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 4 und
13.7	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	4	SALIDA VOZ Y DATOS: 4
13.8	Revisión red de voz y datos y de CCTV, redes, panel de control, camaras y monitores para áreas administrativas y de laboratorio)	ML	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA MALLA PORTACABLE 60X100mm	M	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.
13.10	SALIDA ELÉCTRICA (COCINA)	UND	2	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 2 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 2 und SALIDA ELÉCTRICA (COCINA): 2
13.11	REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS	UND	20	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 20 und y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 20 und

				REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS					20
14	MANEJO AMBIENTAL								
14.1	GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE) viaje 6 m3	VIAJE	6	La cantidad total que se ejecutó en este item es de 6 viaje y la cantidad total para cobrar en el acta N°1 es de 6 viajes					
14.2	RETIRO DE INSERVIBLES DE LA SEDE (MATERIAL APROVECHABLE) Viaje 6m3	VIAJE	0	Esta cantidad no se ejecutó, se llevó a cero.					

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Largo	Alto	Ancho	Cantidad	
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE) viaje 6 m3					6

- El ítem 8.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE. Long. 2 m y 3 soportes por parte de la supervisión no se autoriza pagar esta actividad ya que presenta oxidación.
- El ítem 12.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL ACERO INOX. 2.10M por parte de la supervisión no se autoriza pagar esta actividad ya que presenta oxidación.
- El ítem 10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN METÁLICA BAÑO LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE18 por parte de la supervisión no se autoriza pagar esta actividad ya que presenta oxidación.
- Se debe que el contratista obra realice los retoques de pintura en las áreas que el personal de obra mancho las paredes.
- Se debe realizar la extensión de las mangueras de desfogue de los aires acondicionados.
- Se debe realizar los ajustes de resanes y pintura en los filos y dilataciones en las correderas de los muebles.
- Se debe instalar la franja de película de seguridad de las divisiones en vidrio.
- Se debe instalar la U de remate en la cubierta de policarbonato.
- Se debe realizar la aplicación nuevamente del esmalte anticorrosivo en las REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2 1.50x.40MTS,
- Se debe realizar la limpieza de los marcos de las ventanas que fueron manchas con pintura.
- Todas las memorias deben estar firmadas por los representantes legales de INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.
- Se debe realizar pulida de los sardineles en concreto que presentan hormigoneo.

COMPROMISOS		
Acción	**Responsable**	**Fecha**
Se deben realizar todas las observaciones de obra	CONTRATISTA DE OBRA	15/04/2025



SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS

Acción	Se cumplió		Fecha de cumplimiento
	SI	NO	
No aplica			

CAUSAS Y ACCIONES FRENTE A INCUMPLIMIENTOS

ACCIONES
No aplica

APROBACIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES:

Nombre	Firma
JORGE JARA MARLES	
CARLOS ANDRÉS GORRÓN AVENDAÑO	
JEISON ANDRÉS OTALORA	
GELUY VANESA APONTE VELÁSQUEZ	
LUZ MYRIAM RIVERA	
SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA	
JORGE JARA MARLES	
CARLOS ANDRÉS GORRÓN AVENDAÑO	
JEISON ANDRÉS OTALORA	
GELUY VANESA APONTE VELASQUEZ	
LUZ MYRIAM RIVERA	