ENERCA S.A E.S.P.

Acta de Terminación
Código: FT-M-GI-17
Versión: 3

ACTA N° 05 DE TERMINACION									
CONTRATO	DE CONSULTORÍA	No.	188	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							08	09	2025

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2101-1900-2024-00585-0142
CONTRATISTA:	ELECTRICOM INGENIERIA SAS
NIT:	900315789-1
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
C.C.:	9.398.500
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	7 de abril de 2025
VALOR INICIAL:	$ 348.394.515
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	08 DE ABRIL DE 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	09 DE JUNIO DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	VEINTIUN (21) DIAS
FECHA DE REINICIACIÓN:	01 DE JULIO DE 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ING LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los ocho (08) días de mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron: Wilson Gildardo Nossa Granados identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 9.398.500 de sogamoso (Boyaca) en calidad de R/L de la empresa"ELECTRICOM INGENIERIA SAS" con NIT 900.315.789-1 y el Ing Luis Rene Granados Vargas en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No.05 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
						PARTICIPACIÓN	VALOR PARCIAL	PARTICIPACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)				
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
	PERSONAL PROFESIONAL								
1	Directo o Especialista de Proyectos (INGENIERO ELECTRICISTA o ELECTROMECANICO o ELECTRONICO). DIEZ (10) años de experiencia profesional, de las cuales se debe acreditar como minimo CUATRO (4) años de experiencia relacionada y acreditar titulo de especialista en el area afin	$ 11,700,000.00	0	4.00	$ 46,800,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 35,100,000.00

ENERCA S.A E.S.P
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 05 DE TERMINACION										
CONTRATO	DE CONSULTORÍA				No. 188 DE 2025		Fecha	DD 08	MM 09	AAAA 2025
1	Residente de Proyectos categoria 5. INGENIERO ELECTRICISTA o ELECTROMECANICO, CUATRO (4) años de experiencia profesional, de las cuales se debe acreditar como minimo DOS (2) años de experiencia relacionada	$ 6,500,000.00	0	4.00	$ 26,000,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 19,500,000.00	
1	Profesional ambiental (profesional cat 5) titulo universitario en ingenieria ambiental. Cuatro (4) años de experiencia profesional, de las cuales se debe acreditar como minimo DOS (2) años de experiencia relacionada	$ 6,500,000.00	0	1.00	$ 6,500,000.00	0.00	$ -	0.75	$ 4,875,000.00	
1	Profesional contador público (profesional cat 7) titulo universitario en contaduria pública. Dos (2) años de experiencia profesional.	$ 4,550,000.00	0	1.00	$ 4,550,000.00	0.00	$ -	0.75	$ 3,412,500.00	
1	Profesional en HSEQ (profesional cat 5) titulo universitario con licencia en salud ocupacional vigente. CUATRO (4) años de experiencia profesional, de las cuales se debe acreditar como minimo DOS (2) años de experiencia relacionada	$ 6,500,000.00	0	4.00	$ 26,000,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 19,500,000.00	
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 109,850,000.00		$ -		$ 82,387,500.00
					FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2.21		2.21		2.21
					DESCUENTO DEL RESIDENTE POR FACTOR PRESTACIONAL * Ver Nota					-2,340,000.00
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	$ 242,768,500.00		$ -		$ 179,736,375.00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	PRESENTE ACTA UTILIZACIÓN	PRESENTE ACTA VALOR PARCIAL	TOTAL ACUMULADO UTILIZACIÓN	TOTAL ACUMULADO VALOR PARCIAL
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)				
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA								
1	Vehiculo de 1300 cc. Hasta 1999 cc. Incluye todo los costos de mantenimiento, conductor y combustible	UND	$ 10,500,000.00	4.00	$ 42,000,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 31,500,000.00
	OTROS COSTOS								
1	Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos	UND	$ 2,000,000.00	4.00	$ 8,000,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 6,000,000.00
N/A	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 50,000,000.00	N/A	$ -	N/A	$ 37,500,000.00
N/A	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 292,768,500.00	N/A	$ -	N/A	$ 217,236,375.00
N/A	PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)				$ -	N/A	$ -	N/A	$ -
N/A	VALOR TOTAL BASICO				$ 292,768,500.00	N/A	$ -	N/A	$ 217,236,375.00
N/A	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 55,626,015.00	N/A	$ -	N/A	$ 41,274,911.25
N/A	AJUSTE AL PESO				$ -	N/A	$ -	N/A	$ (0.25)
N/A	COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 348,394,515.00	N/A	$ -	N/A	$ 258,511,286.00

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-2024-00585-0142	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	7425	10/02/2025	348,394,515	7225	25/03/2025	348,394,515

ENERCA REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° 05 DE TERMINACION												
CONTRATO	DE CONSULTORÍA	No.	188	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							08	09	2025

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	
VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACION	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 0

SON: CERO PESOS M/CTE

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
TOTALES			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: 00AD-2101-1900-2024-00585-0142			
CONCEPTO	}	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 348,394,515	--------		--------
Valor adicionado	N/A	--------		--------
Valor Anticipo	N/A	--------		
Valor Acta N° 04 Pago parcial 1		$ 258,511,286	$ 0	$ 258,511,286.00
Valor a cobrar en acta de liquidacion		$ 89,883,229	$ 0	$ 89,883,229.00
Valor pendiente de recibo				
Total amortizado			$ -	
TOTALES	$ 348,394,515	$ 348,394,515	$ -	$ 348,394,515

OBSERVACIONES: En aras de evitar confusiones, ampliar informacion y hacer más transparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente: Teniendo en cuenta que el ingeniero residente se encuentra en tramite pensional por cumplimiento establecidos para tal fin, el factor prestacional para este profesional corresponderá al 2.09 y no al 2.21 razón por la cual el valor a descontar es de $ 2.340.000,00

La terminación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ELECTRICOM INGENIERIA SAS
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
CONTRATISTA

ING LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS CONTRATISTA

Revisó: Jennyffer Ibeth Macias Africano
Oficina Juridica

Enterado: N/A
N/A

Original: oficina Contratación

2da copia: Contratista

ENERCA S.A E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

icontec ISO 55001 AM-2000572 icontec ISO 9001 SC-CER407934 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Vigilado Superservicios