TRD			CTO 186

Tipo de Reunión			De Seguimiento		
Objetivo: SEGUIMIENTO DE CONTRATO					
Proceso:	Planeación y Proyectos		de Energía	**ACTA N°**	07
Logística					
Fecha:	14 DE AGOSTO DE 2025	**Hora:**	2.00PM	**Duración Estimada:**	Una hora
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP		

Agenda de la reunión

- REVISION DE CANTIDADES

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA		SI
RICARDO LEON PULIDO	RESIDENTE INTERVENTORIA		SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR		SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION		SI
GLORIA SOFIA MARTINEZ	R/L CONTRATISTA		SI
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA		SI

Desarrollo de la Reunión

Se da inicio al comité. Contratista indica que han avanzado de manera Significativa, donde hacen referencia a que sólo hacen falta instalar 156 luminarias que llegaron y el restante ha llegado o va a llegar en los próximos días. El resto de material está en obra. Indica que en ocho días se estima una obra del 100% física. Indica que por la construcción de la vía hubo un

Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare
Vigilado Superservicios

cambio en la vía y sus sardineles. Supervisión indica que hubo una notificación por parte de la Contraloría donde solicitan demás documentos para el proyecto que se deben tener en cuenta para el después de la liquidación, como el desglose de materiales, facturación, etc. Apoyo consulta cómo soportamos la información. Super indica que anticipo, extractos y demás documentos. Obra indica que se proyectó una parcial, además, indica que se pasará aproximadamente por un 90%.

Interventoría indica que obra está dando una información que tiene divergencias con la planimetría suministrada, además, indica que en memoria solo la foto no es suficiente soporte ya que toda memoria debe ser entendible por cualquier entidad de control; así mismo se indica que en el caso de las puestas a tierra no están acorde a lo entregado y que debe revisarse en los planos para que todo concuerde. La supervisión manifiesta que es correcto y toda parcial y toda información debe ser exacta para que la parte de gestión de activos de la empresa revisen posteriormente. Interventoría indica puntos críticos como puesta a tierra, conectores y estructuras. Supervisión indica que en las luminarias en el plano debe coincidir la potencia nominal así como en memorias de cantidades. Interventoría indica que el fabricante debe suministrar ficha técnica, así como que en los planos que fueron allegados se está visualizando una red ya construida, que aunque no se está cobrando, pero dejarse con claridad la obra realizada. Obra indica que se tiene en cuenta para conectores, pero Supervisión comenta que para organizar mejor no se debe mostrar existentes. Interventoría

indica que se debe relacionar un plano por ítems para que se dé una información correcta. Además, indica que no se solucionó el problema de San Roque. Red trenzada tiene una estructura donde sólo tienen perno y no grapa. En puestas a tierra igual, de conectores se está compartiendo, los conectores en la calle cuarta y verificar la cantidad. Supervisión indica que es correcta la observación ya que las auditorías son muy dispendiosas. Interventoría continúa con las perchas donde se suspende e indica que las luminarias están ok. En ese orden de ideas Interventoría suministrará la información. Obra indica que Interventoría no permitió el acompañamiento, pero Interventoría indica que se es independiente de Obra. Interventoría indica que por favor se haga llegar la proyección la entrega de la parcial para su revisión.

Obra solicita una visita para revisión. Interventoría indica que se puede ir adelantando la organización del plan.

Se proyecta viaje para el miércoles. Interventoría comenta que sería bueno ir con las memorias para hacer la revisión. Interventoría comenta que se deben realizar podas para algunos luminarias. Obra indica que se debe ir con la disposición final. Supervisión indica que se debe tener PMT y PMA con sus soportes. Interventoría indica que debe existir un presupuesto. Supervisión comenta que se debe organizar el tema y dejar bien sustentado lo referente a estos costos

Compromisos

Compromisos			
Actividades	**Responsables**	**Fecha**	**¿Cumplió?**

Asistentes	
Nombre	**Firma**
Victor Manuel Bonal López	
Wilson Nossa Granados	
Luis René Granados Vargas	
Hugo Fernández S.	

TRD			CTO 186

Tipo de Reunión			De Seguimiento		
Objetivo: SEGUIMIENTO DE CONTRATO					
Proceso:	Planeación y Proyectos		de Energía	**ACTA N°**	08
Logística					
Fecha:	28 de agosto de 2025	**Hora:**	2.00PM	**Duración Estimada:**	Una hora
Ciudad:	Yopal	**Lugar de Reunión:**	ENERCA S.A. ESP		

Agenda de la reunión

- Avance de ejecución de obra
- Instalación de luminarias
- Documentación contractual y técnica

Requerimientos de la reunión

Traer los siguientes materiales: N/A	**Preparación requerida: N/A**

Participantes

Nombre	Cargo	Proceso/Entidad	Asistió
WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS	R/L INTERVENTORÍA		NO
RICARDO LEON PULIDO	RESIDENTE INTERVENTORIA		SI
LUIS RENE GRANADOS VARGAS	SUPERVISOR		SI
HUGO FERNANDEZ SANDOVAL	APOYO A LA SUPERVISION		SI
GLORIA SOFIA MARTINEZ	R/L CONTRATISTA		NO
VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ	RESIDENTE OBRA		SI

Desarrollo de la Reunión

Durante la reunión, el apoyo a la supervisión consultó si la obra había alcanzado el 100% de ejecución. La obra informó que únicamente restan actividades puntuales, consistentes en la poda adicional y la intervención de tres (3) postes que cuentan con red de datos, los cuales podrán ser atendidos en un plazo aproximado de quince (15) días. Frente a este tema, la

Powered by CamScanner

supervisión indicó que, al momento de intervenir dichos postes, debe estar presente personal delegado de la Alcaldía, a fin de garantizar la correcta coordinación de las actividades.

En cuanto al poste de 12 m previamente reportado en mal estado, la supervisión solicitó claridad sobre su gestión. La obra precisó que el mismo no fue reemplazado, aunque sí se instaló la luminaria correspondiente. No obstante, el contratista manifestó que se adoptarán medidas técnicas para mejorar la estabilidad de dicho elemento.

Respecto al avance de instalación, se reportó un total de setecientas treinta y cuatro (734) luminarias de 55 W y cincuenta y nueve (59) luminarias de 45 W. Asimismo, la obra informó que ya se encuentran seiscientas (600) luminarias dispuestas en sitio final.

La supervisión solicitó que se inicie la organización de las actas de terminación de ambos contratos, recordando que, aunque la obra manifestó que los faltantes son mínimos, es indispensable formalizar la documentación. De igual manera, se aclaró que el acta de entrega institucional deberá estar suscrita tanto por la Gobernación como por la Alcaldía, considerando que se trata de recursos compartidos.

En relación con la gestión documental, se definió un orden de presentación y entrega: (i) certificado de conexión, (ii) nodos, (iii) digitalización de activos y (iv) acta de entrega institucional. La supervisión insistió en agilizar la entrega de la información correspondiente al mes de agosto.

Powered by CamScanner

Por su parte, la interventoría propuso programar una visita de verificación de actividades ejecutadas, con el fin de constatar los avances reportados. Adicionalmente, la supervisión reiteró la necesidad de contar con los soportes técnicos y administrativos asociados a los imprevistos y la administración, así como con las memorias técnicas y justificación de las cantidades de A y I. La obra señaló que los rendimientos ya se encuentran debidamente archivados.

Finalmente, la supervisión solicitó consolidar toda la información del proyecto en medio magnético, incluyendo bitácoras, reportes de seguridad, nómina del personal relacionado, correspondencia y demás documentos relevantes. En apoyo a esta gestión, el equipo de apoyo a la supervisión se comprometió a reenviar el correo con los requerimientos previamente definidos.

Compromisos			
Actividades	**Responsables**	**Fecha**	**¿Cumplió?**

Powered by CamScanner

Asistentes	
Nombre	**Firma**
Ricardo L. Pulido A	
Hugo Fernández S.	
Luis René Granados V.	
Victor Manuel Bernal López	

Powered by CamScanner