INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 05/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** feb-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

1 de 1

CONTRATO No: 4137 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4144 DE 2024 **INTERVENTOR:** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DIC DEL 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: (5,7) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.359.649.945,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.359.649.945,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 DICIEMBRE DEL 2024	2 ENERO DE 2025	3 FEBRERO DE 2025	4 MARZO DE 2025	5 ABRIL DE 2025	6 MAYO DEL 2025,	7	8	9	
EXPLANACIONES	$101.527.314	3,36%		% P	0,00%	0,01%	0,55%	2,02%	0,78%	0,00%				
				$ P	$0	$ 346.181,43	$ 16.609.246,98	$ 60.936.416,60	$ 23.635.469,00					
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$691.096.031	22,89%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	11,95%	10,94%	0,00%				
				$ P	$0	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.825.149,70	$ 330.270.881,30					
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTOS EN CONCRETO	$2.107.067.184	69,78%		% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,52%	45,27%	-	-	-	
				$ P	$0	$ 0,00	$ 0,00		$ 740.320.902,49	$ 1.366.746.281,52				
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$119.740.575	3,97%		% P	0,00%	0,00%	0,11%	2,12%	1,53%	0,20%				
				$ P	$0	$ 0,00	$ 3.332.032,00	$ 64.145.287,60	$ 46.345.066,60	$ 5.918.188,80				
				$ E	$0	$0	$0							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%							
				% P		%								
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 3.019.431.104	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

REPORGRAMACION 1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,01%	0,66%	16,09%	37,77%	45,46%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 346.181,43	$ 19.941.278,98	$ 485.906.853,90	$ 1.140.572.319,39	$ 1.372.664.470,32		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,01%	0,67%	16,76%	54,54%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$346.181	$20.287.460	$506.194.314	$1.646.766.634	$3.019.431.104		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA	$ 93.576.656,00 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA	$ 134.302.602,00 / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA	$ 2.000.000,00 / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 16.000.000,00 / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL	$ 3.040.000,00 / $ -	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (M)	$ 69.234.510,00 / $ -	$ -	%
IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	$ 22.065.073,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 340.218.841,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B`)	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3.359.649.945,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 3.359.649.945,00**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se presenta cero ejecucion dado que hasta el dia 4 de febrero la entidad entregó la totalidad de los estudios y diseños y se encuentran en revisión y ajuste por parte del consorcio contratista. Asi mismo para el inicio de las actividades se requiere la inclucion de los item no previstos (para la intervencion de las obras de drenaje) por parte de la entidad que esta en proceso de revision.

Aprueba Firma:
Nombre: HÉCTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
Representante legal del CONSORCIO OBRAS CM 24
Matrícula Profesional No.: 25202-098316

Aprueba Firma:
Nombre: CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 - 14491

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.