INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 11/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** Del 1 al 31 de marzo de 2025

CONTRATO DE OBRA No.: 4137 de 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 9/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2025
PLAZO ACUMULADO: 5,77 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 3.359.649.945,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N.A
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 3.359.649.945,00
ANTICIPO CONCEDIDO: N.A
ANTICIPO AMORTIZADO: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4144 de 2024 **INTERVENTOR:** Geotecnia y Cimientos Ingeocim S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Mauricio Hoyos Sierra

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES	Desmonte	Ha	2
	Excavación de la explanación	M3	3226
	Terraplenes	M3	2167
Bases Subbases y afirmados	Conformación de la calzada	M2	14445
	Afirmado	M3	433
	Subbase	M3	1365
Pavimentos	Pavimento en concreto MR 3,8 Mpa	M3	1907
Estructuras y drenajes	Excavaciones varias sin clacificar	M3	220
	Concreto 21 Mpa	M3	40
	Concreto 14 Mpa	M3	5
	Acero refuerzo	Kg	2900
	Tubería en concreto reforzado	m	35
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
PRELIMINARES	Desmonte	Ha	0	0
	Excavación de la explanación	M3	574	574
	Terraplenes	M3	0	0
Bases Subbases y afirmados	Conformación de la calzada	M2	0	0
	Afirmado	M3	0	0
	Subbase	M3	0	0
Pavimentos	Pavimento en concreto MR 3,8 Mpa	M3	0	0
Estructuras y drenajes	Excavaciones varias sin clacificar	M3	289	289
	Concreto 21 Mpa	M3	6,83	6,83
	Concreto 14 Mpa	M3	27,57	27,57
	Acero refuerzo	Kg	1127,36	1127,36
	Tubería en concreto reforzado	m	44	44
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	3.019.431.104,00	22.065.073,00	3.041.496.177,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	191.495.174,79	36.384.083,21	227.879.258,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	1.680.672,27	319.327,73	2.000.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	16.000.000,00	3.040.000,00	19.040.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	58.180.260,50	11.054.249,50	69.234.510,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	3.286.787.211,56	72.862.733,44	3.359.649.945,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	108.169.311,00	790.468,00	108.959.779,00	108.959.779,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	8.000.000,00	1.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	116.169.311,00	2.310.468,00	118.479.779,00	118.479.779,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 325.448.200,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 118.479.779,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 36,41%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 5
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 11/04/2025 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Excavación en material común seco para alcantarillas.



Instalación de tubería en concreto reforzado para alcantarillas.



Corte y figurado de acero para alcantarillas.



Excavación de la explanación

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PINEDA SUARES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202 - 46452 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial