	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4144 DE 2024

INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 4137 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1054124	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	10	La Nación	4144	$ 429,000,000	$ 329,023,066
		C-2402-0600-16-51102A2402112-02	10	La Nación	4144	$ 20,999,999	$ 20,999,999
TOTAL						$ 449,999,999	$ 350,023,065

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 449,999,999

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**Del 9 de diciembre de 2024 al 8 de enero de 2025**	$ 16,142,400	$ 3,067,056	**$ 19,209,456**	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1054124 DE 2024	$ 430,790,543	**$ 430,790,543**		
2	**Del 9 al 31 de enero de 2025**	$ 11,299,680	$ 2,146,939	$ 13,446,619	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1054124 DE 2024	$ 417,343,924	$ 417,343,924		
3	**Del 1 al 28 de febrero de 2025**	$ 16,142,400	$ 3,067,056	$ 19,209,456	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1054124 DE 2024	$ 398,134,468	$ 398,134,468		
4	**Del 1 al 31 de marzo de 2025**	$ 40,429,750	$ 7,681,653	$ 48,111,403	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1054124 DE 2024	$ 350,023,065	$ 350,023,065		
5	**Del 1 al 30 de abril de 2025**	$ 47,810,060	$ 9,083,911	$ 56,893,971	**N.A**	**N.A**	**N.A**	1054124 DE 2024	$ 293,129,094	$ 293,129,094		
TOTALES		**$ 131,824,290**	**$ 25,046,615**	**$ 156,870,905**					**$ 293,129,094**	**$ 293,129,094**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Contrato 4144	$ 131,824,290	$ 25,046,615	$ 156,870,905
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 131,824,290	$ 25,046,615	$ 156,870,905

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Juan Carlos Pineda Suarez
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 - 46452

Firma
Nombre: Jesus Alonso Mejia
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-43646 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.