Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**18**		FECHA:	20	de	JULIO	de	2025			
PERIODO:	DEL	9	de	JUNIO	de	2025	AL	8	de	JULIO	de	2025

CONTRATO No:	**3268**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2022004150232**

OBJETO:

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

Corredor vial que conduce de Villa de Leyva al municipio de Arcabuco, en el departamento de Boyacá.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Mejores vías para Boyacá que avanza.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SIVA VÍAS - NIT 901738696-2	**MARÍA FERNANDA CUESTA - CC 1065640759**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S - NIT 800155100 – 6	**JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ - CC 1049608025**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adición en tiempo - 27-5-2024		2 meses
1	Adición en valor - 27-5-2024	$ 1,049,557,629.23	
2	Adición en tiempo - 13-11-2024		1 MES Y 17 DÍAS
2	Adición en valor - 13-11-2024	$ 1,131,055,230.44	
3	Adición en tiempo - 8-1-2025		1 MES Y 15 DÍAS
4	Adición en tiempo - 18-2-2025		
4	Adición en valor - 18-2-2025	$ 681,811,255.98	
5	Adición en tiempo - 21-5-2025		1 MES
6	Adición en tiempo - 20-6-2025		1 MES Y 9 DÍAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 2,862,424,115.65	7 meses Y 11 días

VALOR INICIAL:	$ 7,017,631,198.80	VALOR ADICIONALES:	$ 2,862,424,115.65	VALOR TOTAL:	$ 9,880,055,314.45

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	8	de	MAYO	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	de	JULIO	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**98.0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**96.00%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**99.00%**



NOTA: Los avances ejecutados y programados mostrados en la gráfica corresponden a los indicadores físicos de acuerdo a la programación de obra vigente. Es preciso mencionar que en términos económicos se tiene un avance programado de 98% y ejecutado de 95.68% quedando pendiente por ejecutar el 4.32% del valor contractual

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	11-40-101058535	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROBÓ. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd: 7	mm: 6	aa: 2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	9	10	2023	25	2	2025	$ 711,750,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	9	10	2023	25	2	2025	$ 711,750,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	9	10	2023	25	2	2025	$ 711,750,000.00

No PÓLIZA	11-44-101214674	ANEXO No.	11	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROBÓ. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd: 7	mm: 6	aa: 2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	9	10	2023	25	8	2025	$ 2,759,473,217.54
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	9	10	2023	25	8	2025	$ 1,839,648,811.69
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	9	5	2024	9	5	2029	$ 2,759,473,217.54
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	9	10	2023	9	5	2029	$ 1,839,648,811.69

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	x	MALO		PÉSIMO	

Descripción: La última semana del periodo correspondiente al presente informe se presentaron lluvias que dificultaron algunas actividades.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIACIÓN	9	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	22	12	2023
ACTA DE REINICIO	11	1	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO No.1	27	5	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	26	7	2024
ACTA DE REINICIO. 2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN VALOR Y EN TIEMPO No.2	13	11	2024
ACTA MODIFICATORIA DE ACLARACIÓN DE FORMA DE PAGO No.3	22	11	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No3	31	12	2025
ACTA DE REINICIO No.3	8	1	2025
ACTA MODIFICATORIA DE ADICIÓN EN TIEMPO No.3	8	1	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
REPLANTEO TOPOGRÁFICO. Nivelación y contra nivelación	Replanteo para instalación de materiales granulares y mezcla asfáltica.
CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	
CEREO Y NIVELACIÓN DE SUBBASE GRANULAR	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CEREO Y NIVELACIÓN DE BASE GRANULAR	Se realiza cereo nivelacion e instalacion de abs K0+000
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	K0+000 hacia mayores
INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC 24	K0+000 hacia mayores
INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR	K0+000 hacia mayores
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	Se construye bordillo de cunetas, cunetas y entradas a predios.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA.	Se realiza chequeos por las partes para liberar instalaciones de base, construcciones de canal y continuar con la contrucciones de filtro
CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra.
REDACCIÓN DE INFORMES	Se realiza seguimiento y control mediante informes semanales No.36, No.37 y No.38
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL Y SST EN OBRA.	Se realizan inspecciones diarias, cuando se requiere se realizan sugerencia y se deja trazabilidad en la bitacora de obra.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN RADICADA Y SUMINISTRADA POR EL CONSORCIO CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.	Se
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL Y CALIDAD	
REVISIÓN DE ACTAS DE COBRO PARCIAL PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA.	
CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.	
ASISTENCIA A COMITÉS	

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
ESTACIÓN HITARGET ZTS360	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	100%	NINGUNA
NIVEL FOIF AL 132	NIVELACIÓN	100%	NINGUNA
NIVEL SOKKIA C32	NIVELACIÓN	100%	NINGUNA
EXCAVADORA ITACHI	CORTES Y EXPLANACIONES	0%	NINGUNA
VIBROCOMPACTADOR CAT	COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIALES GRANULARES.	70%	NINGUNA
MOTONIVELADORA CHAMPION 720A	CORTES Y EXPLANACIONES.	70%	NINGUNA

MOTONIVELADORA MITSUBHISHI	CORTES Y EXPLANACIONES.	20%	NINGUNA
RETROEXCAVADORA CASE 590 SM	EXCAVACIONES	20%	NINGUNA
CARRO TANQUE	HUMECTACIÓN	30%	NINGUNA
FINISHER	INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	30%	NINGUNA
COMPACTADOR NEUMÁTICO	INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA	30%	NINGUNA
VOLQUETAS	TRANSPORTE DE MATERIALES	100%	NINGUNA

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
MATERIAL GRANULAR TIPO BASE	TRITURADORA SANTA LUCIA	CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
MATERIAL GRANULAR TIPO SUB BASE	TRITURADORA SANTA LUCIA	CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
ARENA	TRITURADORA SANTA LUCIA	CONCRETO DE 20OOPSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES y CONCRETO DE CANALES Y CUNETAS
GRAVILLA	TRITURADORA SANTA LUCIA	CONCRETO DE 20OOPSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES y CONCRETO DE CANALES Y CUNETAS
MATERIAL GRANULAR 2"	TRITURADORA SANTA LUCIA	PARA CONSTRUCCIÓN DE FILTRO.
ACERO DE REFUERZO	PALMER FERRETEROS	ACERO PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
EMULSIÓN ASFÁLTICA	PAVITEC	IMPRIMACIÓN DE BASE GRANULAR
MEZCLA ASFÁLTICA	PAVITEC	CARPETA DE RODADURA

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
ESTACIÓN TOPCON GTS 102N	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA	100%	NINGUNA
NIVEL ELECTRÓNICO RS232	CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE NIVELES PARA EXCAVACIONES Y CORTES.	100%	NINGUNA
CONO Y EQUIPO PARA DENSIDAD DE CAMPO POR EL MÉTODO DE CONO DE ARENA. (INCLUYE HUM EDÓMETRO)	CONTROL DE COMPACTACIÓN EN CAMPO	20%	NINGUNA
REGLA DE 3M	VERIFICAR PLANICIDAD DE LA SUPERFICIE	30%	NINGUNA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO (GIRO No.1)	7	11	2023	$ 782,014,450.00
ANTICIPO (GIRO No.2)	7	11	2023	$ 439,118,192.00
ANTICIPO (GIRO No.3)	7	11	2023	$ 380,995,317.00
ANTICIPO (GIRO No.4)				$ 25,702,135.20
ANTICIPO (GIRO No.5)	13	12	2023	$ 113,214,441.70
ANTICIPO (GIRO No.6)	13	12	2023	$ 363,141,451.00
ANTICIPO (GIRO No.7)	9	12	2024	$ 339,316,569.13
ACTA PARCIAL No. 1	8	5	2024	$ 335,570,813.00
ACTA PARCIAL No. 2	22	7	2024	$ 316,366,890.63
ACTA PARCIAL No. 3	8	5	2024	$ 495,474,951.10
ACTA PARCIAL No. 4 (Fue anulada)	8	5	2024	N.A
ACTA PARCIAL No. 5	25	11	2024	$ 450,225,113.59
ACTA PARCIAL No. 6	8	5	2024	$ 897,770,232.26
ACTA PARCIAL No. 7	11	2	2025	$ 601,365,649.86

ACTA PARCIAL No. 8	11	3	2025	$ 1,030,094,103.98
ACTA PARCIAL No. 9	11	4	2025	$ 503,233,411.22
ACTA PARCIAL No. 10	28	5	2025	$ 231,957,450.61
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS : 10				**$ 6,966,244,603.15**

Nota: Ya fue amortizado el 100% del valor del anticipo.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1	2	5	2024	$ 43,948,068.69
ACTA PARCIAL No.2	7	6	2024	$ 41,083,970.87
ACTA PARCIAL No.3	23	7	2024	$ 64,343,264.29
ACTA PARCIAL No.4 (FUE ANULADA)				
ACTA PARCIAL No.5	25	11	2024	$ 58,467,039.37
ACTA PARCIAL No.6	6	2	2025	$ 115,771,664.70
ACTA PARCIAL No.7	13	3	2025	$ 72,514,373.00
ACTA PARCIAL No.8	30	4	2025	$ 94,968,018.32
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 491,096,399.24**

Se encuentra en trámite por parte de la entidad contratante el acta No.9, No.10 y No.11.

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
03/06/2025	Consorcio SIVA VIAS	Remisión de actualización de pólizas de garantías del contrato No.3031 de 2023.	
03/06/2025	Consorcio SIVA VIAS	Apremio No.1- Cumplimiento al plan de calidad y especificaciones técnicas de las obras ejecutadas en marco del contrato de obra No. 3268 de 2023.	
10/06/2025	Consorcio SIVA VIAS	Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°15 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de abril al 08 de mayo de 2025.	
12/06/2025	Consorcio SIVA VIAS	Apremio por medio del cual se conmina al consorcio SIVA VIAS al cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con la firma del contrato de obra 3268	
13/06/2025	VEEDURIA CIUDADANA	Respuesta a solicitud de información.	
18/06/2025	Gobernación de Boyacá	Solicitud de prorroga al contrato 3268 de 2023.	

18/06/2025	Gobernación de Boyacá	Solicitud de prórroga del contrato 3031 de 2023.	
25/06/2025	Gobernación de Boyacá	Traslado de comunicado CSV-2023-138 -OBRAS REALIZADAS POR LA COMUNIDAD QUE AFECTAN LA VIA	
25/06/2025	Consorcio SIVA VIAS	Requerimiento 1. Solicitud de cumplimiento entrega de informes mensuales.	
02/07/2025	Gobernación de Boyacá	Apremio 1. Solicitud de cumplimiento entrega de informes mensuales.	
02/07/2025	Consorcio SIVA VIAS	Respuesta comunicado S-2025-000689-SECINF - Entrega Informes mensuales y estado actual del contrato	
09/07/2025	Consorcio SIVA VIAS	Apremio No.2. Bajos rendimientos y Solicitud de plan de contingencia.	

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FRENTE 2										
JAIME ANDRES MEJIA	1,065,602,753									
LAURA ANDREA ROBLES	1,054,096,051									
EDWIN ORLANDO ACOSTA	1,049,610,485									
MAVEL CAMILA MEDINA	1,054,092,676									
MIGUEL MORALES MARTINEZ	1,052,396,146									
JAIRO ENRIQUE MORALES	6,773,137									
SEBASTIAN PEREZ MORALES	1,052,837,559									
MIGUEL ANGEL PINEDA	1,002,693,448									
RUBEN DARIO AARON ARIZA	77,006,564									
JOHNDEIBIS DUQUE	7,571,697									
OMAR ENRIQUE REYES	12,521,945									
YAMILE DALILA INGA	1,117,518,770									
WILMER YOVANU SAAVEDRA	1,052,916,001									
FRENTE 1										
HENRY ALFONSO ESTEPA	74,369,317									
ROBERTO BAUTISTA CRUZ	6,765,298									
WINDER GALLARDO	885,816									
JOSÉ ALTALIVAR GONZALES	6,765,136									
MAICOL ANDRES PINEDA	1,049,657,060									
CARLOS HUMBERTO LARA	7,185,657									
JUAN CARLOS GUIO	7,185,677									
ENDER ALFREDO ARAQUE	6,983,177									

FEDERICO BORRAS	1,049,637,737									
JOSE MANUEL GONZALES	1,101,757,399									
JHON WILVER SUAREZ	1,101,752,212									
LUIS FERNANDO VASQUEZ	1,054,682,915									
JUAN PABLO JAIMES	1,101,760,545									
PAULA MILETH GOMEZ	1,000,350,089									
VIVIAN CAMILA CHAPARRO	1,049,652,119									
FLOWER HUMBERTO VILLAMIL	7,187,401									
HENRY ALONSO PULIDO	1,049,608,295									
ROBINSON OSMA ARIZA	1,193,145,569									
WILSON ORTIZ MORENO	1,049,632,876									

NOTA: El consorcio Contratista no ha entragado informes que permitan corroborar el pago de seguridad social del personal, razon por la cual se elevó una solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio.

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI		NO	x

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	EDUARDO JOSÉ CAYÓN MÁRQUEZ	12550976
RESIDENTE DE OBRA	JAIME ANDRÉS MEJÍA	1065602753
INGENIERO SISO	CESAR GONZALES	77,172,375
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	OBDULIO DAVID MEJÍA ARIAS	77031509
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JULIO MARCIAL RAMOS QUINTERO	75089560
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	OBDULIO DAVID MEJÍA ARIAS	77031509
TOPÓGRAFO INSPECTOR	YEISSON JAHIR MORENO GAMBOA	1,053,607,807
CADENERO 1	CLAUDIA PATRICIA RICAURTE SAAVEDRA	46,673,531

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	1093746342
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ROYMAR ALBERTO GELVES GALVIS	1090488327
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NÉSTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	1019022504
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ	79758293
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CARLOS ARTURO CASTRO SILVA	12109886
RESIDENTE SISOMA	MARITZA CORONADO GUTIÉRREZ	52763815

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
CONTROL DE MATERIALES	
CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN RCD.	
MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS	
MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PUNTO SANITARIO Y PUNTO ECOLÓGICO.	
CORRECTO USO DE EPP.	
IMPLEMENTACIÓN DEL PMT	
HUMECTACIÓN DEL AREA DE TRABAJO PARA CONTROL DE PARTÍCULAS SOLIDAS.	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3028	
INSPECCIONES	
CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	
ACCIDENTALIDAD.	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA de	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Densidades sobre BASE granular	6	12	2024	Se tomaron 3 densidades. Todas cumplieron

Se solicitó la entrega de la totalidad de ensayos sin embargo, a la fecha no se han recibido por lo cual se procederá con la debida solicitud de inicio de proceso sancionatorio a que haya lugar.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
CONCRETOS				
Resistencia a la compresion en cilindros de concreto aleta box	22	5	2025	cumple
Resistencia a la compresion en cilindros de concreto placa superior box	8	5	2025	cumple
MEZCLA ASFÁLTICA k1+100				
Contenido de asfalto	14	5	2025	Cumple
Granulometría	14	5	2025	Cumple
Estabilidad y flujo	14	5	2025	Cumple
MEZCLA ASFÁLTICA k0+590				
Contenido de asfalto	5	4	2025	Cumple
Granulometría	5	4	2025	Cumple
Estabilidad y flujo	5	4	2025	Cumple
MEZCLA ASFÁLTICA k0+030				
Contenido de asfalto	14	6	2025	Cumple
Granulometría	14	6	2025	Cumple
Estabilidad y flujo	14	6	2025	Cumple

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
SUMINISTRA AGREGADOS PÉTREOS	TRITURADORA SANTA LUCIA	25KM	
MEZCLA ASFÁLTICA	PAVITEC	40,12 KM	
GEOTEXTIL PARA FILTRO	TRECK COLOMBIA S.A.S	160 KM APROX	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	18	9	2023	Previa iniciación del contrato.
Acta de Comité de Obra No 2	4	10	2023	Previa iniciación del contrato.
Acta de comité de Obra No. 3	25	10	2023	Visita al sitio de la obra.
Acta de comité de Obra No. 4	7	11	2023	Revisión estudios y diseños.
Acta de comité No5 - Visita a obra	6	2	2024	Revisión de actividades desarrolladas
Acta de comité No6	20	2	2024	Problemática presentada con los acueductos.
Acta de comité No7	26	2	2024	Diseño de Pavimentos.
Acta de comité No.8	30	5	2024	Visita a obra y seguimiento al contrato 3268
Acta de comité No.9	18	6	2024	Seguimiento al contrato y compromisos adquiridos.
Acta de comité No.10	21	6	2024	Seguimiento al contrato y posible incumplimiento.
Acta de comité No.11	26	6	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados con la comunidad.
Acta de comité No.12	17	7	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados con temas hidráulicos.
Comité Técnico para temas hidráulicos	21	11	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados con temas hidráulicos.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe cero							Etapa previa a la iniciación.
Informe No.1	9	10	2023	8	11	2023	Primer mes.
Informe No.2	9	11	2023	8	12	2023	Segundo mes y/o periodo.
Informe No.3	9	12	2023	8	1	2024	Tercer mes y/o periodo.

Informe No.4	9	1	2024	8	2	2024	Cuarto mes y/o periodo.
Informe No.5	9	2	2024	8	3	2024	Quinto mes y/o periodo.
Informe No.6	9	3	2024	8	4	2024	Sexto mes y/o periodo.
Informe No.7	9	4	2024	8	5	2024	Séptimo mes y/o periodo.
Informe No.8	9	5	2024	8	6	2024	Octavo mes y/o periodo.
Informe No.9	9	6	2024	8	7	2024	Noveno mes y/o periodo.
Informe No.10	9	7	2024	26	7	2024	Décimo mes y/o periodo.
Informe No.11	13	11	2024	8	12	2024	Undécimo mes y/o periodo.
Informe No.12	9	12	2024	8	1	2025	Duodécimo mes y/o periodo.
Informe No.13	9	1	2025	8	2	2025	Trigécimo mes y/o periodo.
Informe No.14	9	2	2025	8	3	2025	Décimo cuarto mes y/o periodo.
Informe No.15	9	3	2025	8	4	2025	Décimo quinto mes y/o periodo.
Informe No.16	9	4	2025	8	5	2025	Décimo sexto mes y/o periodo.
Informe No.17	9	5	2025	8	6	2025	Décimo septimo mes y/o periodo.
Informe No.18	9	6	2025	8	7	2025	Décimo octavo mes y/o periodo.

El consorcio contratista adelanta actividades de estructuras de drenajes como canales en el tramo de la k5+540 hacia menores para lograr conformar la estructura en este sector, se realiza la instalación de mezcla asfáltica en capa pendiente de la k5+700 hasta la k5+580 y se realiza instalación de mezcla asfáltica desde la k5+360 hasta la k5+030. Desde el consorcio se manifiesta su preocupación por tema de aguas depositadas a la vía en el sector del alto del espino sobre la k2+580, situación que se logra solucionar a través de la gestión social y apoyo de las juntas de acción comunal del sector. Desde la interventoría se elevaron los respectivos apremios al consorcio contratista mediante los cuales se le solicitó entre otros: mejora de procesos constructivos en las cunetas, aumento de rendimiento en las actividades de construcción de cunetas, cumplimiento al componente SST y cumplimiento al plan de calidad, situaciones que han venido subsanando parcialmente. La ultima semana del periodo correspondiente al presente informe se presentaron lluvias que generaron retrasos en el desarrollo de actividades. Se encuentra en tramite el proceso modificatorio mediante el cual se pretende incluir una estructura de drenaje en el k3+010 que permitirá dar un correcto manejo a las aguas en este punto crítico así como garantizar el ancho de vía estipulado en los diseños generando no solo confortabilidad sino seguridad a los usuarios de la vía.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	NO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	NO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	NO	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	NO	
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**NO**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	**N.A.**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	**SI**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**SI**	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	**N.A.**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	FIRMA:
Interventor / RL. Interventoría	Interventor / Director de Interventoría
NOMBRE: CAMILO ADOLFO NAGED	NOMBRE: CARLOS EDUARDO MOJICA C.

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
Fecha: 13-09-2025