enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 31 de julio del 2025

PERIODO DEL INFORME: 01 de julio al 31 de julio del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223004

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA)

NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN: 2240120

OBJETO CONTRACTUAL:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR R 2023

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DE 2024

PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	NO APLICA
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	Suspension No. 01: 45 DIAS- Suscrita el 28 de diciembre del 2024 Prorroga de la suspension No.01: 03 MES- Suscrita el 10 de febrero del 2025. Suspension No. 02: 02 MESES- 09 de mayo del 2025 Prorroga de la suspension No. 02: 03 MESES- Suscrita el 10 de julio del 2025.
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 385.116.628,32
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 385.116.628,32
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	29 de diciembre del 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	66
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	66

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	EN SUSPENSION
VALOR DE LA FASE O ETAPA	$ 282.418.860,77
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SETENTA Y CNCO (75) DIAS
FECHA DE INICIO:	13 de octubre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre del 2025
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA:	13 de octubre del 2025

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 385.116.628,32
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 102.697.767,55
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 282.418.860,77
% EJECUCIÓN FINANCIERA	26,66%

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada							
Cumplimiento particular	NB-100330149	SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 12/11/2025	$ 115.534.988,70	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Cumplimiento particular	NB-100330149	SEGUROS MUNDIAL	Prestaciones sociales	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 14/03/2028	$ 38.511.662,90	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Cumplimiento particular	NB-100330149	SEGUROS MUNDIAL	calidad del servicio	00:00 Horas Del 15/03/2025 hasta 24:00 Horas Del 14/03/2028	$ 115.534.988,70	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Amparo basico, predios, labores y operaciones	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Patronal	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Contratistas y subcontratistas	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	R.C. Cruzada	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	NB-100083163	SEGUROS MUNDIAL	Vehiculos propios y no propios	00:00 Horas Del 29/07/2024 hasta 24:00 Horas Del 15/03/2025	$ 325.000.000,00	08 de agosto del 2024	30 de agosto del 2024

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA: NO APLICA

PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: NO APLICA

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:




***Foto 1*.**




Foto 2.

ESTA EN SUSPENSION Y NO SE A VISITADO EL PROYECTO

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA: NO APLICA
ASUNTO: NO APLICA
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: NO APLICA

FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Link Drive con las actas de reunión del periodo:

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL		INFORMES SEMANALES	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**
Numero 1	Del 29 de julio al 31 de agosto del 2024	Numero 14	Del 28 de octubre al 03 de noviembre del 2024
Numero 2	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2024	Numero 15	Del 04 de noviembre al 10 de noviembre del 2024
Numero 3	Del 01 de octubre al 31 de octubre del 2024	Numero 16	Del 11 de noviembre al 17 de noviembre del 2024
Numero 4	Del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024	Numero 17	Del 18 de noviembre al 24 de noviembre del 2024
Numero 5	Del 01 de diciembre al 28 de diciembre del 2024	Numero 18	Del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2024

OBSERVACIONES: Se reportan los ultimos cinco informes semanales

LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES: INFORME MENSUALES INFORMES SEMANALES

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
10 de julio del 2025	20252200019159	Alcance a la solicitud de prórroga Nro. 1 a la suspensión Nro. 2 de los contratos 2240120 y 2240121	Subgerencia de operaciones

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

ENTerritorio S.A. esta en proceso de contratacion del nuevo contratista de obras para la terminacion satisfactoria del proyecto, debido a que el anterior contratista de obras solicito terminacion anticipada, lo cual se le concedio desde ENTerritorio S.A. desde el 12 de marzo del 2025.

Elaboró:

Nombre: LUIS JOSE GIRALDO M.
Supervisor

CamScanner

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Edgar Andres Montaño Hoyos	
Apoyo Financiero		
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		