	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESOMISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	9

SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Agosto de 2025
Resolución de Designación de Supervisor	Resolución número 0213 del 01 de octubre de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LONGITUD DEL CORREDOR: Depresión El Vergel - Florencia, PR 41+0742 - PR83+0537 Y Florencia - Puerto Rico, PR0+0000 - PR96+0763 EN UNA LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR 138,84 KM

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	**1876-2024**			
CONTRATISTA:	**INGESCOR LTDA**		NIT:	812.002.469-5
CONFORMACIÓN:				
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3			
Fecha de Inicio:	16-jul-24	No. de Oficio:	2024S-VCAQ-046630	
Valor Inicial:	$ 4.050.113.354,00			
Valor Adiciones:	$ 0,00			
Valor Actual:	$ 4.050.113.354,00			
Anticipo	N/A			
Anticipo Otorgado:	$ 0,00			
Anticipo Amortizado:	$ 0,00			
Saldo por Amortizar:	$ 0,00			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026			
Total Prórrogas:	0			
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
525724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.405.199.600	$ 1.163.116.884	$ 242.082.716
158425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.589.794.304	$ -	$ -
TOTAL				**$ 2.994.993.904**	**$ 1.163.116.884**	**$ 242.082.716**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
ACTA No 1	$ 35.519.900,00	$ 6.748.781,00	$ 42.268.681,00	$ 42.268.681,00
ACTA No 2	$ 70.171.000,00	$ 13.332.490,00	$ 83.503.490,00	$ 125.772.171,00
ACTA No 3	$ 71.611.663,00	$ 13.606.216,00	$ 85.217.879,00	$ 210.990.050,00
ACTA No 4	$ 67.015.604,00	$ 12.732.965,00	$ 79.748.569,00	$ 290.738.619,00
ACTA No 5	$ 69.438.680,00	$ 13.193.349,00	$ 82.632.029,00	$ 373.370.648,00
ACTA No 6	$ 71.012.580,00	$ 13.492.390,00	$ 84.504.970,00	$ 457.875.618,00
ACTA No 7	$ 73.480.280,00	$ 13.961.253,00	$ 87.441.533,00	$ 545.317.151,00
ACTA No 8	$ 73.864.630,00	$ 14.034.280,00	$ 87.898.910,00	$ 633.216.061,00
ACTA No 9	$ 73.964.100,00	$ 14.053.179,00	$ 88.017.279,00	$ 721.233.340,00
ACTA No 10	$ 75.196.980,00	$ 14.287.426	$ 89.484.406,00	$ 810.717.746,00
ACTA No 11	$ 73.977.680,00	$ 14.055.759	$ 88.033.439,00	$ 898.751.185,00
ACTA No 12	$ 73.820.180,00	$ 14.025.834	$ 87.846.014,00	$ 986.597.199,00
ACTA No 13	$ 73.737.880,00	$ 14.010.197	$ 87.748.077,00	$ 1.074.345.276,00
ACTA No 14	$ 74.597.990,00	$ 14.173.618	$ 88.771.608,00	$ 1.163.116.884,00
			$ 1.163.116.884,00	**$ 1.163.116.884,00**

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$ 405.011.335,40	18-44-101098253	29/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 810.022.670,8	18-44-101098253	29/05/2024	31/07/2029
Calidad Servicio	$ 1.215.034.006,20	18-44-101098253	31/07/2026	31/01/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			
...			

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	**1599-2024**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ COOPPAZ**
CONFORMACIÓN:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR 41+0742 - PR 83+0537 LOTE 2.
Fecha de Inicio:	11-jun-24
Valor Inicial:	$ 2.103.901.684,00
Valor Adiciones:	$ 0,00
Adición 1:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 2.103.901.684,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Total prorrogas	0
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
426624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 681.616.470	$ 681.616.470,00	$ 0
194225	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 875.749.745	$ 356.627.670,00	$ 519.122.075
TOTAL				**$ 1.557.366.215**	**$ 1.038.244.140**	**$ 519.122.075**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	$ 44.669.533	$ 771.565	$ 45.441.098	$ 45.441.098
Acta No. 2	$ 67.004.300	$ 1.157.347	$ 68.161.647	$ 113.602.745
Acta No. 3	$ 67.004.300	$ 1.157.347	$ 68.161.647	$ 181.764.392
Acta No. 4	$ 67.004.300	$ 1.157.347	$ 68.161.647	$ 249.926.039
Acta No. 5	$ 67.004.300	$ 1.157.347	$ 68.161.647	$ 318.087.686
Acta No. 6	$ 67.004.300	$ 1.157.347	$ 68.161.647	$ 386.249.333
Acta No. 7	$ 67.004.300	$ 1.157.347	$ 68.161.647	$ 454.410.980
Acta No. 8	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 527.390.125
Acta No. 9	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 600.369.270
Acta No. 10	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 673.348.415
Acta No. 11	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 746.327.560
Acta No. 12	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 819.306.705
Acta No. 13	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 892.285.850
Acta No. 14	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 965.264.995
Acta No. 15	$ 71.740.000	$ 1.239.145	$ 72.979.145	$ 1.038.244.140
		TOTAL	**$ 1.038.244.140**	**$ 1.038.244.140**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 210.390.168,40	AB000066	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$ 631.170.505,20	AB000066	31/07/2026	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 420.780.337	AB000066	11/06/2024	31/07/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000	AB000067	11/06/2024	31/07/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultades en la compra de asfalto natural para parcheos con mano de obra de las Cooperativas de Trabajo Asociado contratistas del mantenimiento rutinario debido a que en cinco (05) oportunidades la Territorial ha publicado la convocatoria pública de mínima cuantía en SECOP II y no se han recibido propuestas. Por el momento esta labor se adelanta con material de fresado o residuos de asfalto natural de anteriores reparaciones, trabajos que no ofrecen la duración debida.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	**1591-2024**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**
CONFORMACIÓN:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA. SECTORES 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 0+0000 - PR47+0000. LOTE 2.
Fecha de Inicio:	11-jun-24
Valor Inicial:	$ 1.574.816.206,00
Valor Adiciones:	
Adición 1:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 1.574.816.206,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Total Prórrogas:	0
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
440324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 510.245.689	$ 510.245.689,00	$ 0
195125	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 655.530.545	$ 266.938.464,00	$ 388.592.081
TOTAL				**$ 1.165.776.234**	**$ 777.184.153,00**	**$ 388.592.081**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	$ 33.438.800,00	$ 577.579,00	$ 34.016.379	$ 34.016.379
Acta No. 2	$ 50.158.200,00	$ 866.369,00	$ 51.024.569	$ 85.040.948
Acta No. 3	$ 50.158.200,00	$ 866.369,00	$ 51.024.569	$ 136.065.517
Acta No. 4	$ 50.158.200,00	$ 866.369,00	$ 51.024.569	$ 187.090.086
Acta No. 5	$ 50.158.200,00	$ 866.369,00	$ 51.024.569	$ 238.114.655
Acta No. 6	$ 50.158.200,00	$ 866.369,00	$ 51.024.569	$ 289.139.224
Acta No. 7	$ 50.158.200,00	$ 866.369,00	$ 51.024.569	$ 340.163.793
Acta No. 8	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 394.791.338
Acta No. 9	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 449.418.883
Acta No. 10	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 504.046.428
Acta No. 11	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 558.673.973
Acta No. 12	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 613.301.518
Acta No. 13	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 667.929.063
Acta No. 14	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 722.556.608
Acta No. 15	$ 53.700.000,00	$ 927.545,00	$ 54.627.545	$ 777.184.153
		TOTAL	**$ 777.184.153**	**$ 777.184.153**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES
N/A			
...			

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS

Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. / Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	$ 157.481.620,60	AB000064	11/06/2024	31/01/2027
Calidad del servicio	$ 472.444.861,80	AB000064	31/07/2026	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 314.963.241,20	AB000064	11/06/2024	31/07/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. / Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000	AB000065	11/06/2024	31/07/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultades en la compra de asfalto natural para parcheos con mano de obra de las Cooperativas de Trabajo Asociado contratistas del mantenimiento rutinario debido a que en cinco (05) oportunidades la Territorial ha publicado la convocatoria pública de mínima cuantía en SECOP II y no se han recibido propuestas. Por el momento esta labor se adelanta con material de fresado o residuos de asfalto natural de anteriores reparaciones, trabajos que no ofrecen la duración debida.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remitidos por la microempresa

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.	**1594-2024**
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL
CONFORMACIÓN:	
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR 96+0763. LOTE 7.
Fecha de Inicio:	11-jun-24
Valor Inicial:	$ 1.591.347.193,00
Valor Adiciones:	
Adición 1:	$ 0,00
Valor Actual:	$ 1.591.347.193,00
Anticipo Entregado:	$ 0,00
Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2026
Total Prórrogas:	0
Prórroga 1:	
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
426924	2024	20	C-2401-0600-103 - 51102D-2401023-02	$ 515.757.273	$ 515.757.273,00	$ 0
193025	2025	20	C-2401-0600-103 - 51102D-2401023-02	$ 662.231.117	$ 269.568.315,00	$ 392.662.802
TOTAL				**$ 1.177.988.390**	**$ 785.325.588,00**	**$ 392.662.802**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Acumulado
Acta No. 1	$ 33.800.000	$ 583.818	$ 34.383.818	$ 34.383.818
Acta No. 2	$ 50.700.000	$ 875.727	$ 51.575.727	$ 85.959.545
Acta No. 3	$ 50.700.000	$ 875.727	$ 51.575.727	$ 137.535.272
Acta No. 4	$ 50.700.000	$ 875.727	$ 51.575.727	$ 189.110.999
Acta No. 5	$ 50.700.000	$ 875.727	$ 51.575.727	$ 240.686.726
Acta No. 6	$ 50.700.000	$ 875.727	$ 51.575.727	$ 292.262.453
Acta No. 7	$ 50.700.000	$ 875.727	$ 51.575.727	$ 343.838.180
Acta No. 8	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 399.024.106
Acta No. 9	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 454.210.032
Acta No. 10	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 509.395.958
Acta No. 11	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 564.581.884
Acta No. 12	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 619.767.810
Acta No. 13	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 674.953.736
Acta No. 14	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 730.139.662
Acta No. 15	$ 54.248.900	$ 937.026	$ 55.185.926	$ 785.325.588
		TOTAL	**$ 785.325.588**	**$ 785.325.588**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	TIEMPO SUSPENSION	OBSERVACIONES

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS

NOMBRE ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS

Póliza de Cumplimiento


Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 159.134.719,30	AB000068	11/06/2024	31/01/2027
Calidad del servicio	$ 477.404.157,90	AB000068	31/07/2026	31/01/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 318.269.438,60	AB000068	11/06/2024	31/07/2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000	AB000069	11/06/2024	31/07/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES



CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultades en la compra de asfalto natural para parcheos con mano de obra de las Cooperativas de Trabajo Asociado contratistas del mantenimiento rutinario debido a que en cinco (05) oportunidades la Territorial ha publicado la convocatoria pública de mínima cuantía en SECOP II y no se han recibido propuestas. Por el momento esta labor se adelanta con material de fresado o residuos de asfalto natural de anteriores reparaciones, trabajos que no ofrecen la duración debida.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se pudo adelantar visitas de supervisión el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilancia permanente de los reportes diarios del estado de la vía a cargo y remetidos por la microempresa

Cordialmente,



PAULO CESAR RUALES CAICEDO
Supervisor de Contrato