INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INFORME EJECUTIVO CONTRATO ICCU 232-2024

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	CONSORCIO RED INFRANOVA
NIT	901.920.687-5
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
CLASE DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO DE INTERVENTORIA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
VALOR DEL CONTRATO	$ 899.994.620,00
ADICIONES	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 899.994.620,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	69,59%

El contrato de interventoría ICCU 767-2024 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA" se encuentra en ejecución, actualmente su avance es de 69,59%, este cuenta con un plazo proyectado de 8 meses, con inicio de actividades el día 19 de marzo de 2025 y una terminación estimada para el día 18 de noviembre de 2025.

El contratista CONSORCIO RED INFRANOVA ha ejecutado las actividades de interventoría correspondientes a la supervisión y control del contrato de obra ICCU-767-2024 el cual contempla la rehabilitación de la vía en estructura de pavimento, con Pavimento Asfáltico MDC-19, MDC-25, Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica, además de esto, actividades de drenaje longitudinal y transversal compuesto por alcantarillas, filtros, cunetas, etc.

La interventoría ha realizado cobros de 3 actas parciales con un total acumulado de $ 244.952.564,00
teniendo en cuenta la forma de pago del contrato.

Teniendo en cuenta que el contratista renunció al anticipo no se encuentran en la obligación de realizar amortización.

El control del contrato de obra se está realizado en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá y Sopó, su intervención se está desarrollando de la siguiente manera:

Vía Zipaquirá (Paso Ancho) – Briceño

Total intervención: 1719 metros lineales
Zipaquirá (Sector Paso Ancho): 1355 metros
Sopó (Inspección de Briceño): 364 metros

Intervención a la fecha: 1355 metros – sector Paso Ancho

Las pólizas actualizadas del contrato de interventoría se resumen a continuación:

Contrato de interventoría				
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	101250431	19/03/2025	19/05/2026	$ 89.999.462,00
Pago de salarios	101250431	19/03/2025	19/11/2028	$ 44.999.731,00
Calidad del servicio	101250431	19/11/2025	19/11/2030	$ 269.999.386,00
Buen manejo y correcta	101250431	19/03/2025	19/05/2026	$ 134.999.193,00

inversión del anticipo				

El interventor del contrato, CONSORCIO RED INFRANOVA, en ejercicio de sus funciones tiene su campamento instalado en el sector del tramo A de la obra, con presencia a tiempo completo del residente y el equipo de trabajo contratado con el fin de verificar el correcto desarrollo de las actividades de obra ejecutadas por parte del contratista CONSORCIO INCITECO IP.

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TECNICA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU

Proyectó: *Ing. Fernando Rojas Cruz*
Contratista ICCU