INFORME EJECUTIVO CONTRATO ICCU 767-2024

OBJETO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP
NIT	901.899.095-6
REPRESENTANTE LEGAL	IVÁN CAMILO LÓPEZ GOMEZ
CLASE DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO DE OBRA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.363.640.754,00
ADICIONES	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 10.363.640.754,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	69,59%

El contrato de obra ICCU 767-2024 cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA" se encuentra en ejecución, actualmente su avance es de 69,59%, este cuenta con un plazo proyectado de 8 meses, con inicio de actividades el día 19 de marzo de 2025 y una terminación estimada para el día 18 de noviembre de 2025.

El contratista CONSORCIO INCITECO IP ha ejecutado las actividades de obra correspondientes a la rehabilitación de la vía en estructura de pavimento, con Pavimento Asfáltico MDC-19, MDC-25, Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica, además de esto,

actividades de drenaje longitudinal y transversal compuesto por alcantarillas, filtros, cunetas, etc.

El contratista de obra ha realizado cobros de 2 actas parciales con un total acumulado de $ 1.425.768.323,00 teniendo en cuenta la forma de pago del contrato

A la fecha se ha amortizado un total de $275.148.156,00 mediante el cobro de estas actas, esto teniendo en cuenta el anticipo otorgado por valor de $ 2.000.000.000,00

La intervención en las vías se está realizado en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá y Sopó, de la siguiente manera:

Vía Zipaquirá (Paso Ancho) – Briceño

Total intervención: 1719 metros lineales
Zipaquirá (Sector Paso Ancho): 1355 metros
Sopó (Inspección de Briceño): 364 metros

Intervención a la fecha: 1355 metros – sector Paso Ancho

Las pólizas actualizadas del contrato de obra se resumen a continuación:

Contrato de obra				
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	101461107	19/03/2025	19/03/2026	$ 2.072.728.150,80
Buen manejo del anticipo	101461107	19/03/2025	19/03/2026	$ 2.000.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales	101461107	19/03/2025	17/11/2028	$ 518.182.037,70
Estabilidad de la obra	101461107	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 3.109.092.226,20
Responsabilidad civil	101247126	19/03/2025	17/11/2025	$ 711.750.000,00

El interventor del contrato, CONSORCIO RED INFRANOVA, en ejercicio de sus funciones tiene su campamento instalado en el sector del tramo A de la obra, con presencia a tiempo

completo del residente y el equipo de trabajo contratado con el fin de verificar el correcto desarrollo de las actividades de obra.

A la fecha, el CONSORCIO INCITECO IP cuenta con un avance físico del contrato de 69,59% con un 5,29% de adelanto respecto al avance programado.

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TECNICA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU

Proyectó: *Ing. Fernando Rojas Cruz*
Contratista ICCU