ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-06 / Página 1 de 1 Vesrión 1 / 01/02/2025

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Informe de Supervisión — **CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS**

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME

DEPENDENCIA		FECHA:	31	de	JULIO	de	2025

FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA

EJECUCION	del	5	de	JULIO	de	2025	AL	31	de	JULIO	de	2025

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MIRADOR DEL CIELO DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ				
N° Contrato	120	Fecha de firma del contrato	noviembre 20, 2024	Fecha Posible de Terminación contrato	julio 31, 2025
N° CDP	2024100018	Fecha CDP	octubre 16, 2024	RP	2024110031	Fecha RP	noviembre 20, 2025
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Identificación:	80.853.426		


INFORMACIÓN CONTRATISTA

Nombre Contratista:	CONSORCIO MIRADOR MACANAL	Identificación:	901890826-2
Teléfono:	3123181235	Dirección:	CL 34 A 17 45 BRRRLA FUENTE-TUNJA

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO		
FECHA DE INICIO CONTRATO	0	0	2025
PLAZO INICIAL	UN MES (01) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27	12	2024
FECHA DE OTRO SI 01	9	1	2025
FECHA DE PRORROGA 02	7	3	2025
FECHA DE PRORROGA 03	1	7	2025
PLAZO PRORROGA TOTAL	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prorrogas y suspensiones)	31	7	2025

AVANCE DE EJECUCION

% DE AVANCE CTO	100.0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100.0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100.0%



SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	$ 119,641,358.00
Valor adicional:	$ 28,199,372.52
Valor total del contrato:	$ 147,840,730.52
Valor Pagado	$ 85,221,554.00
Valor Ejecutado	$ 147,840,730.28
Valor a pagar en el periodo:	$ 62,619,176.28
Saldo:	$ 0.24
Total desembolso realizado	$ 85,221,554.00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Planillas No. 9480624307-9480208763- 84458927-9490080013-9482030994-84458960-9490080013-9482030994-84458960-9490080013-9490126016-84458960-9490072528-9488044822-87710829-88374195

DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Salud	$ 1,053,700.00	$ 1,000,600.00	$ 1,343,500.00		$ 593,900.00	$ 587,200.00	$ 350,000.00				830,400	952,900	$ 6,712,200.00
Pensión	$ 1,568,600.00	$ 1,357,300.00	$ 1,784,900.00		$ 920,900.00	$ 909,600.00	$ 448,000.00				1,205,900	1,700,600	$ 9,895,800.00
ARL	$ 857,600.00	$ 489,800.00	$ 529,700.00		$ 83,900.00	$ 83,600.00	$ 68,300.00				133,400	350,400	$ 2,596,700.00
Valor pagado por periodo	$ 2,169,700.00	$ 2,169,700.00	$ 2,169,700.00		$ 2,169,700.00	$ 2,169,700.00	$ 2,169,700.00				2,169,700	2,169,700	$ 17,357,600.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES

EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	"CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MIRADOR DEL CIELO DEL MUNICIPIO DE MACANAL BOYACÁ	GBL	1	$ 62,619,176.28	$ 62,619,176.28
			VALOR EJECUTADO		$ 62,619,176.28

EVIDENCIAS (Si aplica)

Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

Se elaboro y se rendio el informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias y felicitaciones del bimestre de mayo y junio 2024 Anexo informe con 11 folios - informe seis, Se elaboro y se presento el informe ala procuraduria General d ela Nacion (Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024) Anexo cuarenta y un folios informe seis, Se elaboro el informe del modelo integrado de plananeacion y gestion MIPG, para la personeria municipal según oficio PMM-300-14-07-066-2024 - trimestre de abril -a junio del 2024 Anexo 54 folios - infome Seis, Se presento el informe de la Fomalizacion Laboral -Entidades del Territorio, presentando a la Funcion Publica. Anexo 5 folios.- Informe seis, Se realizo capacitación el 22 de julio a los funcionarios de la adminsitracion en el tema peticiones, quejas, reclamos, ley 1712 y ley 1755 del 2015- Anexo 6 folios- informe seis,

OBSERVACIONES

REQUISITO	APLICA NO APLICA		OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACION DE POLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de enero a julio

FIRMA:

VoBo

Supervisor

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Carrera 6 No. 2 – 73. Macanal, Boyacá – Colombia
Código Postal 152840
Teléfono Celular. +57 3203907157
Página WEB – Institucional. http://www.macanal-boyaca.gov.co
Correo Electrónico. alcaldia@macanal-boyaca.gov.co
Notificaciones judiciales. notificacionjudicial@macanal-boyaca.gov.co