Fecha 2020-06-29 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Aceras y Ciclorruta Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)

CONTRATO No. IDU-1640-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Ruiz Rodriguez - Apoyo Principal, Adriana Carolina Gonzalez Hernandez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.16%
% EJECUTADO	0.07%
% VARIACIÓN	-0.09%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	**Contratista**	CONSORCIO CICLORUTAS
Contrato No.	IDU-1640-2019	**Contrato No.**	IDU-1642-2019
Valor Inicial	$ 51.917.677.964,00	**Valor Inicial**	$ 3.666.857.670,00
Total Contrato	$ 51.917.677.964,00	**Total Contrato**	$ 3.666.857.670,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2020-06-02	**Fecha de Iniciación**	2020-06-02
Fecha de Terminación Actual	2022-05-02	**Fecha de Terminación Actual**	2022-05-02
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños- Consultorias	5,00	2,00	$ 84.787.059,00	$ 33.914.824,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Topografía	0.0	0.0	0.0
Geometría	0.0	0.0	0.0
Tránsito	0.0	0.0	0.0
Arquitectura Y Espacio Público	0.0	0.0	0.0
Suelos Y Geotecnia	0.0	0.0	0.0
Pavimentos	0.0	0.0	0.0
Estructuras	0.0	0.0	0.0

Redes Hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0
Redes Secas	0.0	0.0	0.0
Ambiental	0.0	0.0	0.0
Forestal	0.0	0.0	0.0
Estudios sociales	0.0	0.0	0.0
Recopilación y análisis de la información	92.0	64.0	-28.0
Diseño geométrico	0.0	0.0	0.0
Urbanismo y espacio público	0.0	0.0	0.0
Estudios y diseños estructurales	0.0	0.0	0.0
Estudios ambientales - sst - forestal	0.0	0.0	0.0
Arqueología	0.0	0.0	0.0
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0
Permisos y armonización	0.0	0.0	0.0