COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

NIT: 900772494-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 113 56 24 OF 202, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3115018510

Email. cccdelasabana@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764084901039 válida desde 2024-12-06 hasta 2025-12-06 rango desde FECC-15 hasta FECC-50.

INGENIEROS CIVILES,
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 28/09/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECC - 32**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **12:08:29-05:00**
FECHA FIRMADO: **29/08/2025 12:08:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	08	2025	28	09	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7	ACTA DE OBRA No. 6 CONTRATO 3827 DE 2024. PERIODO MES DE MAYO DE 2025 Cobro del Acta de Obra No. 6, correspondiente al período del 1 al 31 de mayo de 2025 del contrato No. 3827 de 2024 Cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. Cuenta de ahorros No. 24101811813 del Banco Caja Social, No. de Registro Presupuestal 132724 del 28 de mayo de 2024. Acta Parcial No. 6.	WSD	1,00	$259.725.360,00	IVA	19%	$1,897,993.00	51.945.072,00	$207.780.288,00

Notas:
OBSERVACIONES: #$24-02-00;CTO3827de2024;wmolano@invias.gov.co#$Amortización de Anticipo = $ 259.725.360 x 20.00% =51.945.072,00 HECTOR ALFONSO BARRAGAN TORRES

SON: (doscientos nueve millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y un pesos)
CUFE: 21ad0720edd6e366d75581b042d46d467a7c4b93754c10be573adccfcd2434f28dc5694efc5463048c0fde3d79267990

Subtotal:	$259.725.360,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$51,945,072.00
IVA:	$1.897.993,00
Total:	$209.678.281,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$9.989.437,00	19,00%	$1.897.993,00

Firma Digital: jtE66Ww7hGXuD4zplh6E0OLXv+5Bssos60WWuodHUVmkrO5XcwKyY9TVOcDrfSLV
zd9n0l/F281mGvk7bmEN8I0DJ2GYwxc6UL8ra3z7OyuVUPdOeR
Tu3WmRTQUU2uaq qo/l/VKcn257AZ2Z4Y/F1PMC7lqVxtPXdXgpZb76OGQwdUtCrXsPAbbAm6Q2RFbd XUJYzMWayCQX6v0+pZg8BEh/hxIK2bcxCRr
cjcC269CqAVqL/bvYuBJdt6/61x2k azHcrbavwkADBnMcShlKhZa3vsp+WwbGQlYuHjslkzpEhX/iXKONCqPK/xBlessA RKBTMn3pv5gLknpGpNDh
dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CCC DE LA SABANA SAS
INGENIEROS CIVILES
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

3827-0017

Zipaquirá, Agosto 20 de 2025

Ingeniero
PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal CONSORCIO ALFE
Interventor Contrato 3827 de 2024
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato 3827 de 2024

Objeto: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Estimados señores:

Adjunto a la presente envío el Acta de Recibo parcial de obra No. 6 para su revisión y trámite.

Por la atención prestada a la presente, nos suscribimos de usted,

Cordialmente,

HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal de
"CCC DE LA SABANA SAS"

Diagonal 4A No. 28A-53 Teléfono 3115018510 - Zipaquirá
e-mail: cccdelasabana@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: MAYO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 259.725.360,00

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20-ago-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20-ago-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10-09-2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10/09/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CESAR BALMACEDA SULAYVAR	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11-09-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	William Molano Rodríguez	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3827 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS **NIT.** 900.772.494-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 209.678.281,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 10-09-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matricula profesional No.:
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matricula profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 05/06/2025 (Día / Mes / Año)

2 de 26

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 259.725.360,00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 3827 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,60 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-dic-24 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPE 4/03/2024 FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (in $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.238.054.914,00**

No. DE ORDEN	SPECIFICACIÓ	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 21/03/2025		OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
1		Excavaciones varias sin clasificar	$ 25.535.874,00	606,00	$ 28.342.014,00	369,14	$ 17.264.309,00	429,72	$ 20.097.575,00
2		Relleno para estructuras con recebo	$ 65.021.460,00	238,00	$ 60.925.620,00	162,25	$ 41.534.378,00	186,01	$ 47.616.700,00
3		Concreto resistencia f'c 21 MPa	$ 93.989.010,00	69,00	$ 68.265.702,00	48,13	$ 47.617.801,00	55,22	$ 54.632.349,00
4		Concreto resistencia f'c 14 MPa	$ 3.037.496,00	40,00	$ 30.374.960,00	29,32	$ 22.264.846,00	35,41	$ 26.889.433,00
5		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	$ 47.064.570,00	6.040,00	$ 49.105.200,00	4.286,49	$ 34.849.164,00	4.890,42	$ 39.759.115,00
6		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	$ 57.288.000,00	70,00	$ 66.836.000,00	40,00	$ 38.192.000,00	47,00	$ 44.875.600,00
		Subtotal	**$ 291.936.410,00**		**$ 303.849.496,00**		**$ 201.722.498,00**	-	**$ 233.870.772,00**
II-CONSTRUCCION DE BOX CULVER									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
7		Excavaciones varias sin clasificar	$ 28.154.938,00	230,00	$ 10.756.870,00	-	$ -	-	$ -
8		Relleno para estructuras con recebo	$ 43.774.290,00	94,00	$ 24.063.060,00	-	$ -	-	$ -
9		Concreto resistencia f'c 21 MPa	$ 153.350.490,00	37,00	$ 36.606.246,00	-	$ -	-	$ -
10		Concreto resistencia f'c 14 MPa	$ 9.112.488,00	3,00	$ 2.278.122,00	-	$ -	-	$ -
11		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	$ 109.356.630,00	2.300,00	$ 18.699.000,00	-	$ -	-	$ -
		Subtotal	**$ 343.748.836,00**		**$ 92.403.298,00**		**$ -**	-	**$ -**
III-CONSTRUCCION DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
12		Excavaciones varias sin clasificar	$ 10.756.870,00	132,00	$ 6.173.508,00	-	$ -	43,84	$ 2.050.353,00
13		Relleno para estructuras con recebo	$ 24.575.040,00	200,00	$ 51.198.000,00	166,16	$ 42.535.298,00	363,86	$ 93.144.521,00
14		Concreto resistencia f'c 21 MPa	$ 85.084.788,00	86,00	$ 85.084.788,00	-	$ -	82,37	$ 81.493.418,00
15		Concreto resistencia f'c 14 MPa	$ 48.599.936,00	4,00	$ 3.037.496,00	-	$ -	4,13	$ 3.136.215,00
16		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	$ 14.812.860,00	7.880,00	$ 64.064.400,00	-	$ -	8.019,35	$ 65.197.316,00
17		Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro	$ 1.814.400,00	44,00	$ 1.247.400,00	-	$ -	43,50	$ 1.233.225,00
18		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido	$ 391.500,00	284,00	$ 3.088.500,00	-	$ -	287,15	$ 3.122.756,00
19		Material granular drenante	$ 8.451.232,00	33,00	$ 8.715.333,00	-	$ -	32,65	$ 8.622.898,00
		Subtotal	**$ 194.486.626,00**		**$ 222.609.425,00**		**$ 42.535.298,00**		**$ 258.000.702,00**
IV-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO									
EXPLANACIONES									
20		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	$ 5.311.401,00	450,00	$ 7.735.050,00	-	$ -	-	$ -
		Subtotal	**$ 5.311.401,00**		**$ 7.735.050,00**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y									
21		Subbase granular Clase C	$ 54.843.984,00	400,00	$ 105.469.200,00	-	$ -	-	$ -
		Subtotal	**$ 54.843.984,00**		**$ 105.469.200,00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS									
22		Pavimento de concreto hidráulico	$ 142.481.088,00	180,00	$ 178.101.360,00	-	$ -	-	$ -
		Subtotal	**$ 142.481.088,00**		**$ 178.101.360,00**		**$ -**		$ -
ESTRUCTURAS Y DRI									

23		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	$ 21.975.390,00	2.703,00	$ 21.975.390,00	-	$ -	-	de $ 26	-
24		Cuneta de concreto f'c 21 MPa vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$ 32.305.428,00	26,00	$ 23.331.698,00	-	$ -	-	$	-
25		Bordillo de concreto f'c 21 MPa vaciado in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	$ 670.730,00	120,00	$ 8.048.760,00	-	$ -	-	$	-
		Subtotal	**$ 54.951.548,00**		**$ 53.355.848,00**		**$ -**		**$**	**-**
BASES, SUBBASES Y										
26		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$ 2.450.448,00	2.221,00	$ 3.518.064,00	-	$ -	-	$	-
		Subtotal	**$ 2.450.448,00**		**$ 3.518.064,00**	-	**$ -**		**$**	**-**
V-MANTENIMIENTO P										
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES										
26		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$ 461.420,00	1,00	$ 461.420,00	-	$ -	-	$	-
27		Remoción de derrumbes	$ 1.601.236,00	98,00	$ 1.724.408,00	-	$ -	-	$	-
28		Conformación de taludes existentes	$ 1.263.360,00	960,00	$ 1.263.360,00	-	$ -	-	$	-
		Subtotal	**$ 3.326.016,00**		**$ 3.449.188,00**		**$ -**		**$**	**-**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
		Conformación de la calzada existente	$ 3.693.072,00	2.256,237	$ 3.693.460,00	-	$ -	-	$	-
		Afirmado	$ 63.425.536,00	581,00	$ 143.946.236,00	-	$ -	-	$	-
		Subtotal	**$ 67.118.608,00**	-	**$ 147.639.696,00**	-	$ -	-	$	-
OBRA NO PREVISTA										
FILTRO LATERAL VIA-ESTRUCTURAS Y DRENAJES										
		Excavaciones varias sin clasificar		102,00	$ 4.770.438,00	46,75	$ 2.186.451,00	130,90	$	6.122.062,00
		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido		640,00	$ 6.960.000,00	162,00	$ 1.761.750,00	453,60	$	4.932.900,00
		Material granular drenante		102,00	$ 26.938.302,00	38,25	$ 10.101.863,00	107,10	$	28.285.217,00
		Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro		136,00	$ 3.855.600,00	50,00	$ 1.417.500,00	140,00	$	3.969.000,00
		Subtotal			**$ 42.524.340,00**		**$ 15.467.564,00**		**$**	**43.309.179,00**
	VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS		**$ 1.160.654.965,00**	-	**$ 1.160.654.965,00**	-	**$ 259.725.360,00**	-	**$**	**535.180.653,00**
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENT/		**$ 7.194.173,00**	-	**$ 7.194.173,00**	-	$ -	-	$	-
	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADIC		**$ 1.167.849.138,00**	-	**$ 1.167.849.138,00**	-	$ 259.725.360,00	-	$	535.180.653,00
	PROVISION PARA AJUSTES		**$ 18.724.177,00**	-	**$ 18.724.177,00**	-	$ -	-	$	-
	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7X24		**$ 2.000.000,00**	-	**$ 2.000.000,00**	-	$ -	-	$	-
	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7X24		**$ 1.188.573.315,00**	-	**$ 1.188.573.315,00**	-	$ 259.725.360,00	-	$	535.180.653,00
*	**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**		**$ 8.685.728,00**	-	**$ 8.685.728,00**	-	**$ 1.897.993,00**	-	**$**	**3.910.936,00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLU		**$ 1.197.259.043,00**	-	**$ 1.197.259.043,00**	-	$ 261.623.353,00	-	$	539.091.589,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		**$ 23.700.000,00**	1,00	**$ 23.700.000,00**	-	$ -	1,00	$	23.700.000,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA		**$ 4.503.000,00**	-	**$ 4.503.000,00**	-	$ -	-	$	4.503.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS		**$ 28.203.000,00**	-	**$ 28.203.000,00**	-	$ -	-	$	28.203.000,00
	GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PR		**$ 12.592.871,00**	-	**$ 12.592.871,00**	-	$ -	-	$	-
*	**VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS**		**$ 1.238.054.914,00**		**$ 1.238.054.914,00**	-	**$ 259.725.360,00**		**$**	**567.294.589,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU
Utilidad

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 237.714.663,00	20%
Valor Amortizado Prese	$ 51.945.072,00	N/A
Valor Amortizado Acum	$ 111.776.131,00	N/A
Valor Saldo por Amortiz	$ 125.938.532,00	N/A

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA 05/06/2025
(Día / Mes / Año)

4 de 26 .

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 259.725.360,00	$ 1.897.993,00	$ 261.623.353,00
VALOR TOTAL	**$ 259.725.360,00**	**$ 1.897.993,00**	**$ 261.623.353,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
$ 259.725.360,00	$ 535.180.653,00
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	
$ 259.725.360,00	**$ 535.180.653,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11604	$ 259.725.360,00	$ 535.180.653,00
TOTAL	**$ 259.725.360,00**	$ 535.180.653,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN I $ 259.725.360,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN $ 207.780.288,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 209.678.281,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE CCC DE LA SABANA SAS
Contratista
Mat. Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ALFE
Interventor
Mat. Profesional No. 25205-15239 CPN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2025

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1027624	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.238.054.914,00	$ 544.821.793,00
			TOTAL			$ 1.238.054.914,00	$ 544.821.793,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.238.054.914,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.000.340.251,00	$ 1.000.340.251,00				
2	Parcial	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.000.340.251,00	$ 1.000.340.251,00				
3	Parcial (E y D)	feb-25	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	$ 28.203.000,00	$ 4.740.000,00	$ 23.463.000,00	$ 232.974.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 976.877.251,00	$ 976.877.251,00				
4	Parcial	mar-25	$ 2.050.353,00	$ 14.983,00	$ 30.268.336,00	$ 410.071,00	$ 1.655.265,00	$ 232.564.592,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 975.221.986,00	$ 975.221.986,00				
5	Parcial	abr-25	$ 273.404.941,00	$ 1.997.959,00	$ 305.671.236,00	$ 54.680.988,00	$ 220.721.912,00	$ 177.883.604,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 754.500.074,00	$ 754.500.074,00				
6	Parcial	may-25	$ 259.725.360,00	$ 1.897.993,00	$ 567.294.589,00	$ 51.945.072,00	$ 209.678.281,00	$ 125.938.532,00	1027624 DEL 2024/10/16	$ 544.821.793,00	$ 544.821.793,00				
TOTALES			**$ 558.880.654,00**	**$ 8.413.935,00**	**$ 567.294.589,00**	**$ 111.776.131,00**	**$ 455.518.458,00**	**$ 125.938.532,00**		**$ 544.821.793,00**	**$ 544.821.793,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 535.180.653,00**	**$ 3.910.936,00**	**$ 539.091.589,00**
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA AJUSTES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7X24			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	**$ 28.203.000,00**
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA)			
VALOR TOTAL	**$ 558.880.653,00**	**$ 8.413.936,00**	**$ 567.294.589,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante Legal de CCC DE LA SABANA SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: 2000-15719CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
Representante Legal del CONSORCIO ALFE
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 3827 DE 2025

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	$ 237.714.663,00	20	ACTA DE OBRA	X	6	MAYO 2025
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	$ 237.714.663,00	20	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : 1027624 de Fecha 25/07/2024

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1027624	RUBRO No.	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 209.678.281,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 209.678.281,00

Firma

ING. **JANNIER SALAS QUEJADA**
Matricula No. 05202-181087 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3827 Contratista: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ACTA No. 6 Valor basico $ 259.725.360,00 Período: may-25

Valor Incluido Iva $ 261.623.353,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Carmen de Atrato - Depresión - La Eme	261.623.353,00	N/A		261.623.353,00
		TOTALES	**261.623.353,00**			**261.623.353,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	CHOCO	CARMEN DE ATRATO	261.623.353,00	259.725.360,00
				-
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**261.623.353,00**	**259.725.360,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	CHOCO	CARMEN DE ATRATO	261.623.353,00	259.725.360,00
	VALOR TOTAL		**261.623.353,00**	**259.725.360,00**

Firma

HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Matrícula No.: 25000-15719 CND
Representante Legal de CCC DE LA SABANA SAS
Contratista

Firma:
Nombre:**PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ALFE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3827 de 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,6 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/03/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.238.054.914,00

PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19-mar-25 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	mar-25	4 abr-25	5 may-25	6 jun-25	7 jul-25	8 ago-25	9 jun-25	10 jul-25
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$714.742.407	61,58%		% P	76,26%	12,92%	24,62%	4,00%	20,00%	20,00%	17,58%				
				$ P	$885.123.420	$149.956.621	$285.753.252	$46.426.199	$232.130.993	$232.130.993	$204.054.222				
				$ E				$2.050.353	$0						
				% E				0,18%	0,00%						
EXPLANACIONES	$7.735.050	0,67%		% P	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,67%	0,00%				
				$ P	$5.311.401	$5.311.401	$0	$0	$0	$7.735.050	$0				
				$ E				$0	$0						
				% E				0,00%	0,00%						
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$256.626.960	22,11%		% P	10,72%	1,00%	3,88%	0,00%	0,00%	10,00%	12,11%				
				$ P	$124.413.040	$11.606.550	$45.033.413	$0	$0	$116.065.497	$140.561.464				
				$ E				$0	$0						
				% E				0,00%	0,00%						
PAVIMENTOS	$178.101.360	15,34%		% P	12,28%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	12,34%				
				$ P	$142.481.968	$0	$0	$0	$11.606.550	$23.213.099	$143.281.711				
				$ E				$0	$0						
				% E				0,00%	0,00%						
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3.449.188	0,30%		% P	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%				
				$ P	$3.326.016	$3.326.016	$0	$0	$0	$0	$3.449.188				
				$ E				$0	$0						
				% E				0,00%	0,00%						
				% P			0,00%								
				$ P			$0								
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.160.654.965,00	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')															

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2 — Reprogramación No.3

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	14,66%	28,50%	4,00%	21,00%	32,67%	42,33%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$330.786.665	$46.426.199	$243.737.543	$379.144.639	$491.346.585				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	14,66%	43,16%	4,00%	25,00%	57,67%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$500.987.253	$46.426.199	$290.163.741	$669.308.380	$1.160.654.965				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			0,00	0,18%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			0,00%	0,18%							
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353							

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 7.194.173,00 / $ 7.194.173,00	$ -	%
*PROVISION PARA AJUSTES	$ 18.724.177,00 / $ 18.724.177,00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.000.000,00 / $ 2.000.000,00	$ -	%
*TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 28.203.000,00 / $ 28.203.000,00	$ -	%
*GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 12.592.871,00 / $ 12.592.871,00	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 68.714.221,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 68.714.221,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.238.054.914,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.238.054.914,00		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma:
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre:OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-59853 CND

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Director Territorial (E)
Matrícula Profesional No.:05202-181087 ANT

Revisó Firma:
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 DE nov-25 (Indicar mes y año) | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 393.373.218,00

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3827 de 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,6 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/03/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.238.054.914,00

PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19-nov-25 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	mar-25	4 abr-25	5 may-25	6 jun-25	7 jul-25	8 ago-25	9 jun-25	10 jul-25
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$714.742.407	61,58%	46,42%	% P	76,26%	12,92%	24,82%		4,00%	20,00%	20,00%	17,58%			
			$538.828.512	$ P	$885.123.420	$149.956.621	$285.753.252		$46.426.199	$232.130.993	$232.130.993	$204.054.222			
				$ E					$2.050.353	$273.404.941	$263.373.218				
				% E					0,18%	23,56%	22,69%				
EXPLANACIONES	$7.735.050	0,67%	0,00%	% P	0,46%	0,46%	0,00%		0,00%	0,00%	0,67%	0,00%			
			$0	$ P	$5.311.401	$5.311.401	$0		$0	$0	$7.735.050	$0			
				$ E					$0	$0	$0				
				% E					0,00%	0,00%	0,00%				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$256.626.960	22,11%	0,00%	% P	10,72%	1,00%	3,88%		0,00%	0,00%	10,00%	12,11%			
			$0	$ P	$124.413.047	$11.608.550	$45.033.413		$0	$0	$116.065.497	$146.561.464			
				$ E					$0	$0	$0				
				% E					0,00%	0,00%	0,00%				
PAVIMENTOS	$178.101.360	15,34%	0,00%	% P	12,28%	0,00%	0,00%		1,00%	2,00%	2,00%	12,34%			
			$0	$ P	$142.481.888	$0	$0		$0	$11.608.550	$23.213.099	$143.281.711			
				$ E					$0	$0	$0				
				% E					0,00%	0,00%	0,00%				
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3.449.188	0,30%	0,00%	% P	0,29%	0,29%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,30%			
			$0	$ P	$3.326.016	$3.326.016	$0		$0	$0	$0	$3.449.188			
				$ E					$0	$0	$0				
				% E					0,00%	0,00%	0,00%				
				% P			0,00%								
				$ P			$0								
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P								$1.026			
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.160.654.965,00	100%	46,42%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 538.828.512,00												

SUSPENSIÓN No. 1
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2
Reprogramación No.3

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	14,66%	28,50%	4,00%	21,00%	32,67%	42,33%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$330.786.665	$46.426.199	$243.737.543	$379.144.639	$491.346.585			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	14,66%	43,16%	4,00%	25,00%	57,67%	100,00%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$500.987.253	$46.426.199	$290.163.741	$669.308.380	$1.160.654.965			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			0,00	0,18%	23,56% 22,69%					
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353	$273.404.941	$263.373.218				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			0,00%	0,18%	23,73%	46,42%				
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353	$275.455.294	$538.828.512				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 7.194.173,00 / $ 7.194.173,00	$ -	%
*PROVISION PARA AJUSTES	$ 18.724.177,00 / $ 18.724.177,00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.000.000,00 / $ 2.000.000,00	$ -	%
*TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 28.203.000,00 / $ 28.203.000,00	$ 28.203.000,00	100%
*GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 12.592.871,00 / $ 12.592.871,00	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 68.714.221,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 68.714.221,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.238.054.914,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.238.054.914,00	$ 567.294.589,00	45,82%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **HECTOR BARRAGAN TORRES**
Representante legal de CCC DE LA SABANA SAS - Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
Representante legal del consorcio alfe - Interventor
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFE

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes Mayo de 2025 (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	NILSON YAIR MURILLO RENTERIA	80768857	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILSON MURILLO	$ 1.423.500	$ 34.700	III	NUEVA EPS	33677586	$ 178.000	COLPENSIONES	33677586	$ 227.800				INGRESO
2	EDWIN ARIEL MORENO	11706731	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EDWIN ARIEL MORENO	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS	33473523	$ 178.000	PROTECCION	33473523	$ 227.800				INGRESO
3	FREDYS CUESTA MENA	11814131	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	FREDYS CUESTA MENA	$ 3.105.129	$ 75.700	V	NUEVA EPS	7969287255	$ 388.200	COLPENSIONES	7969287255	$ 496.900				INGRESO
4	YEISY TERESA MOSQUERA CORDOBA	1077448290	Profesional social	$ 2.500.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	YEISY TERESA MOSQUERA CORDOBA	$ 1.423.500	$ 7.500	I	NUEVA EPS	9487011303	$ 178.000	PORVENIR	9487011303	$ 227.800				INGRESO
5	GUAGUARAVE VELASQUEZ LIBARDO	11695102	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X	NILON MURILLO	$ 47.450	$ 2.100	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 6.000	COLPENSIONES	33872750	$ 7.600	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	RETIRO
6	SANCHEZ BERRIO GUMERCINDO	11805530	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILON MURILLO	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 178.000	PORVENIR	33872750	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
7	BERRIO CARVAJAL JOSE MANUEL	1000635966	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILON MURILLO	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 178.000	PORVENIR	33872750	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
8	TAPI TUNAY GONZALO	1004012661	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X	NILON MURILLO	$ 47.450	$ 2.100	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 6.000	PORVENIR	33872750	$ 7.600	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	RETIRO
9	RODRIGUEZ GAVIRIA JAIRO ALONSO	1004027749	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X	NILON MURILLO	$ 47.450	$ 2.100	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 6.000	PORVENIR	33872750	$ 7.600	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	RETIRO
10	SANCHEZ CARVAJAL JHON FERNANDO	1004027769	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILON MURILLO	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 178.000	COLPENSIONES	33872750	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
11	GUALIRABE GONZALEZ ROBINSON JOVANY	1004027771	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILON MURILLO	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 178.000	COLPENSIONES	33872750	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
12	SANCHEZ CARVAJAL JHONNY JANIEL	1.078.639.277	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILON MURILLO	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 178.000	PORVENIR	33872750	$ 227.800	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	
13	JARAMILLO AGUILAR SANTIAGO RAFAEL	1124417022	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NILON MURILLO	$ 664.300	$ 28.900	IV	COMFACHOCO	33872750	$ 83.100	PORVENIR	33872750	$ 106.300	$ 26.600	$ 13.300	$ 20.000	INGRESO
14	TASCON VELASQUEZ EFRAIN	1193130196	AYUDANTE DE CONTRUCCION	$ 1.423.500	X	NILON MURILLO	$ 47.450	$ 2.100	IV	NUEVA EPS	33872750	$ 6.000	PROTECCION	33872750	$ 7.600	$ 1.900	$ 1.000	$ 1.500	RETIRO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
NO SE EVIDENCIA PERSONAL ALGUNO, DEBIDO A QUE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD DE DOCUMENTACION LEGAL

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad suscrita, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HECTOR ALFONSO BARRAGAN TORRES
Representante Legal de CCC DE LA SABANA SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal del COMNSORCIO ALFE
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 5/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO No. 3827 de 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 3994 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ALFE

MAQUINARIA Y EQUIPO				MAYO DE 2024																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
RETROEXCAVADORA	JHON DEER		VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARGADOR FRONTAL	FOTON LOVOL		VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA CAMION	INTERNATIONAL -	12TON	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA, PLATON	DODGE	Kg/Ps 8000	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA, PLATON	JAC – FWL159	Kg/Ps 4500-3	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMION, ESTACAS	MAZDA - BCE175	Kg/Ps 4600	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CAMIONETA, WAGON	RENAULT	Kg/Ps 5	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rana Vibro Compactadora	Motor DIESEL 10HP	50X70cm	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Canguro Masalta Gx120	Motor Honda de 4hp	68kg	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Taladro Martillo Demoledor Perforador 2850W	2850W Makita		VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bomba Sumergible para Agua Sucia Acero Inoxidable	1hp Truper		VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Planta Eléc POWER	POWER Master		VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor portátil con martillo	70 a 120 HP		VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Equipo de oxicorte y soldadura		6"-14"	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Radial eléctrica circular para Madera			VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tronzadora de Metal/Sierra	(355mm) 2300w	14"	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pulidora INDUSTRIAL	2700W - 6500 RPM	9"	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pulidora	Skil 9981, 2000W	9"	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador Eléctrico	MASTER 2hp Guaya	(38mm), V/min	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de Concreto tipo trompo	Master	1 bulto	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SOLDADOR	INVERTER WELDER	11250 NEX	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		100

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Matricula profesional No.: 05202181087

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE CCC DE LA SABANA SAS
CONTRATISTA
Matrícula Profesional No. 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ALFE
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	15/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82024 de fecha 2024-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1027624	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.238.054.914,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.238.054.914,00	**Saldo x Obligar:**	1.238.054.914,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900772494	**Razón Social:**	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24101811813	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3827/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-10-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		1.186.054.914,00	0,00		
					Total:	1.186.054.914,00	0,00	1.186.054.914,00	1.186.054.914,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-11-51102A-2402047-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		52.000.000,00	0,00		
					Total:	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00

Objeto:	CON 3827/2024 PLZ 31/12/2024 VBOG-076422 MTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	238.054.914,00	238.054.914,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

CONTRATO 3827 DE 2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CCC DE LA SABANA SAS

CCC DE LA SABANA SAS
900772493-1

CERTIFICA:

HECTOR A. BARRAGAN TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.330.475 de Zipaquirá en mi condición de representante legal de la COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA SAS-Sigla "CCC DE LA SABANA SAS" identificada con NIT 900.772.494-1, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que la Compañia que represento, a la fecha de suscripción del Acta de obra No. 6 correspondiente al mes de mayo de 2025 se encuentra al día con los pagos en SALUD - PENSION**,** RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES, respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, en desarrollo del Contrato No. 3827 de 2024, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta certificación la Firma el Representante Legal de la Compañía debido a que la empresa no Requiere de Revisor Fiscal.

La presente certificación se expide en la ciudad de Zipaquirá, el cinco (5) de junio de 2025



HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE
CCC DE LA SABANA SAS





CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)-PR K4+767 - 6 ml						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT.	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K4+767 - 6 ml						
Tubería	2,50	2,00	6,00	30,00	1,00	30,00
Poceta Margen Der.	2,40	1,80	2,70	11,66	1,00	11,66
Muro de Acompañamiento Margen Izq.	2,60	1,80	5,10	23,87	1,00	23,87
					TOTAL	65,53
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Tubería						
Poceta Margen Der.	0,40	1,20	6,30	3,02	1,00	3,02
Muro de Acompañamiento Margen Izq.	1,65	1,20	5,10	10,10	1,00	10,10
	ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANT.	SUBTOTAL
Tubería	5,50	1,50	6,00	2,00	1,00	12,50
					TOTAL	25,62
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					M3
LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K4+767 - 6 ml						
Poceta Margen Der.	1,85	0,20	6,40	2,37	1,00	2,37
	0,20	1,40	1,80	0,50	1,00	0,50
Zapata Muro de Acompañamiento Margen Izq.	0,30	1,80	5,10	2,75	1,00	2,75
Vástago Muro de Acompañamiento Margen Izq.	2,00	0,25	5,10	2,55	1,00	2,55
					TOTAL	8,18

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa					M3
LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K4+767 - 6 ml						
Solado	0,10	1,50	6,00	0,90	1,00	0,90
Atraque	0,36	0,45	6,00	0,97	2,00	1,94
	0,36	0,52	6,00	0,56	2,00	1,12
Solado poceta Mar.Der	0,10	1,40	1,80	0,25	1,00	0,25
Muro de Acompañamiento Margen Izq.	0,10	1,80	5,10	0,92	1,00	0,92
					TOTAL	5,14
661,3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					ML
LOCALIZACIÓN				LONG.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K4+767 - 6 ml				6,00	1,00	6,00
					TOTAL	6,00

640,1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)						KG
LOCALIZACIÓN		DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ext.	1/2"	55,00	0,99	1	55,00	54,67
	Acero de cajón Inferior transversal Int.	1/2"	53,00	0,99	1	53,00	52,68
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.	1/2"	50,40	0,99	1	50,40	50,10
	Acero de cajón Inferior lateral Int.	1/2"	48,80	0,99	1	48,80	48,51
	Acero de cajón longitudinal Ext.	3/8"	57,40	0,56	1	57,40	32,14
	Acero de cajón longitudinal Int.	3/8"	53,80	0,56	1	53,80	30,13
	Acero de cajón longitudinal complementario para bordillo.	3/8"	2,00	0,56	4	8,00	4,48
Hierro Despiece Muro de Acompañamiento Margen Izq..	Zapata Muro Hierro Transv. Inferior	1/2"	2,30	0,996	27	60,95	60,71
	Zapata Muro Hierro Transv. Superior	1/2"	2,30	0,996	27	60,95	60,71
	Muro Hierro principal - Interno	1/2"	3,00	0,996	27	79,50	79,18
	Muro Hierro principal - Externo	1/2"	3,00	0,996	21	64,20	63,94
	Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata	1/2"	5,05	0,996	20	101,00	100,60
	Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro	1/2"	5,05	0,996	19	94,27	93,89
						TOTAL	731,73

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT





CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)-PR K5+970 - 7 ml						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K5+970 - 7 ml						
Tubería	2,09	2,00	7,00	29,26	1,00	29,26
Poceta Margen Der.	1,93	2,20	2,60	11,04	1,00	11,04
Aletas Margen Izq.	2,25	3,08	2,20	15,22	1,00	15,22
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	3,85	0,19	1,00	0,19
					TOTAL	**55,71**
610.2	Relleno para estructuras con recebo					**M3**
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Tubería						
Poceta Margen Der.	0,40	1,20	4,86	2,33	1,00	2,33
Aletas Margen Izq.	1,30	0,80	5,86	6,09	1,00	6,09
	ÁREA	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Tubería	5,50	1,50	7,00	2,00	1,00	15,50
					TOTAL	**23,93**
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					**M3**
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K5+970 - 7 ml						
Poceta Mar.Der	0,20	1,43	1,80	0,51	1,00	0,51
	1,81	0,20	6,46	2,34	1,00	2,34
Zapata Mar.Izq	0,20	1,80	2,98	1,07	1,00	1,07
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	3,85	0,19	1,00	0,19
Muro Mar.Izq	2,15	2,10	0,20	0,66	1,00	0,66
Aletas	1,83	0,20	1,86	0,68	2,00	1,36
					TOTAL	**6,13**

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa						M3
LOCALIZACIÓN		**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K5+970 - 7 ml							
Solado		0,10	1,50	7,00	1,05	1,00	1,05
Atraque		0,36	0,45	7,00	1,13	2,00	2,27
		0,36	0,52	7,00	0,66	2,00	1,31
Solado Aletas Mar.Izq		0,10	1,80	2,98	0,54	1,00	0,54
Solado poceta Mar.Der		0,10	1,43	1,80	0,26	1,00	0,26
						TOTAL	**4,63**

661,3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					ML
LOCALIZACIÓN					**LONG.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K5+970 - 7 ml					7,00	1,00	7,00
						TOTAL	**7,00**

640,1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)							KG
LOCALIZACIÓN			**DIAM.**	**LONG. (M)**	**PESO**	**CANT.**	**TOTAL LONG.**	**TOTAL KG**
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ext.		1/2"	55,00	0,99	1	55,00	54,67
	Acero de cajón Inferior transversal Int.		1/2"	53,00	0,99	1	53,00	52,68
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.		1/2"	50,40	0,99	1	50,40	50,10
	Acero de cajón Inferior lateral Int.		1/2"	48,80	0,99	1	48,80	48,51
	Acero de cajón longitudinal Ext.		3/8"	57,40	0,56	1	57,40	32,14
	Acero de cajón longitudinal Int.		3/8"	53,80	0,56	1	53,80	30,13
	Acero de cajón longitudinal		3/8"	2,00	0,56	4	8,00	4,48
Hierro Despiece entre Aletas Izq.	Placa Base Inf. y Sup.	Transversales inf. y	1/2"	35,74	0,99	2	71,48	71,05
		Longitudinal inf. y Superior	1/2"	2,60	0,99	20	52,00	51,69
		Longitudinal inf. y Superior	1/2"	9,65	0,99	4	38,60	38,37
	Aletas	Transversales	1/2"	22,00	0,99	4	88,00	87,47
		Muro	1/2"	20,78	0,99	2	41,56	41,31
		Longitudinal	3/8"	36,90	0,56	4	147,60	82,66
							TOTAL	645,25

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT





CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)-PR K7+377 - 7 ml						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+377 - 7 ml						
Tubería	2,09	2,00	7,00	29,26	1,00	29,26
Poceta Margen Der.	1,93	2,20	2,60	11,04	1,00	11,04
Aletas Margen Izq.	2,46	3,07	2,10	15,83	1,00	15,83
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	4,00	0,20	1,00	0,20
					TOTAL	**56,33**
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Tubería						
Poceta Margen Der.	0,40	1,20	4,86	2,33	1,00	2,33
Aletas Margen Izq.	1,30	0,80	6,03	6,27	1,00	6,27
	ÁREA	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Tubería	5,50	1,50	7,00	2,00	1,00	15,50
					TOTAL	**24,11**
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+377 - 7 ml						
Poceta Mar.Der	0,20	1,43	1,80	0,51	1,00	0,51
	1,81	0,20	6,46	2,34	1,00	2,34
Zapata Mar.Izq	0,20	1,83	3,07	1,12	1,00	1,12
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	4,00	0,20	1,00	0,20
Muro Mar.Izq	2,36	2,13	0,20	0,76	1,00	0,76
Aletas	2,03	0,20	3,07	1,24	2,00	2,49
					TOTAL	**7,42**

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+377 - 7 ml						
Solado	0,10	1,50	7,00	1,05	1,00	1,05
Atraque	0,36	0,45	7,00	1,13	2,00	2,27
	0,36	0,52	7,00	0,66	2,00	1,31
Solado Aletas Mar.Izq	0,10	1,80	3,07	0,55	1,00	0,55
Solado poceta Mar.Der	0,10	1,43	1,80	0,26	1,00	0,26
					TOTAL	**4,63**

661,3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					ML
LOCALIZACIÓN					**LONG.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+377 - 7 ml					7,00	1,00	7,00
						TOTAL	**7,00**

640,1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)							KG
LOCALIZACIÓN			**DIAM.**	**LONG. (M)**	**PESO**	**CANT.**	**TOTAL LONG.**	**TOTAL KG**
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ext.		1/2"	55,00	0,99	1	55,00	54,67
	Acero de cajón Inferior transversal Int.		1/2"	53,00	0,99	1	53,00	52,68
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.		1/2"	50,40	0,99	1	50,40	50,10
	Acero de cajón Inferior lateral Int.		1/2"	48,80	0,99	1	48,80	48,51
	Acero de cajón longitudinal Ext.		3/8"	57,40	0,56	1	57,40	32,14
	Acero de cajón longitudinal Int.		3/8"	53,80	0,56	1	53,80	30,13
	Acero de cajón longitudinal		3/8"	2,00	0,56	4	8,00	4,48
Hierro Despiece entre Aletas Izq.	Placa Base Inf. y Sup.	Transversales inf. y	1/2"	35,74	0,99	2	71,48	71,05
		Longitudinal inf. y Superior	1/2"	2,60	0,99	20	52,00	51,69
		Longitudinal inf. y Superior	1/2"	9,65	0,99	4	38,60	38,37
	Aletas	Transversales	1/2"	22,00	0,99	4	88,00	87,47
		Muro	1/2"	20,78	0,99	2	41,56	41,31
		Longitudinal	3/8"	36,90	0,56	4	147,60	82,66
							TOTAL	645,25

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT





CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)-PR K7+677 - 6 ml						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+677 - 6 ml						
Tubería	2,50	2,00	6,00	30,00	1,00	30,00
Poceta Margen Der.	2,40	1,80	2,70	11,66	1,00	11,66
Muro de Acompañamiento Margen Izq.	2,30	2,00	8,00	36,80	1,00	36,80
					TOTAL	**78,46**
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Tubería						
Poceta Margen Der.	0,40	1,20	6,30	3,02	1,00	3,02
Muro de Acompañamiento Margen Izq.	1,95	1,40	8,00	21,84	1,00	21,84
	ÁREA	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Tubería	5,50	1,50	7,00	2,00	1,00	15,50
					TOTAL	**40,37**
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+677 - 6 ml						
Poceta Margen Der.	1,85	0,20	6,40	2,37	1,00	2,37
	0,20	1,40	1,80	0,50	1,00	0,50
Zapata Muro de Acompañamiento Margen Izq.	0,30	1,80	8,00	4,32	1,00	4,32
Vástago Muro de Acompañamiento Margen Izq.	2,20	0,25	8,00	4,40	1,00	4,40
					TOTAL	**11,59**

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa						M3
LOCALIZACIÓN		ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K7+677 - 6 ml							
Solado		0,10	1,50	6,00	0,90	1,00	0,90
Atraque		0,36	0,45	6,00	0,97	2,00	1,94
		0,36	0,52	6,00	0,56	2,00	1,12
Solado poceta Mar.Der		0,10	1,40	1,80	0,25	1,00	0,25
Muro de Acompañamiento Margen Izq.		0,10	1,80	8,00	1,44	1,00	1,44
						TOTAL	5,66

661,3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					ML
LOCALIZACIÓN					LONG.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K7+677 - 6 ml					6,00	1,00	6,00
						TOTAL	6,00

640,1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)						KG
LOCALIZACIÓN		DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ext.	1/2"	55,00	0,99	1	55,00	54,67
	Acero de cajón Inferior transversal Int.	1/2"	53,00	0,99	1	53,00	52,68
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.	1/2"	50,40	0,99	1	50,40	50,10
	Acero de cajón Inferior lateral Int.	1/2"	48,80	0,99	1	48,80	48,51
	Acero de cajón longitudinal Ext.	3/8"	57,40	0,56	1	57,40	32,14
	Acero de cajón longitudinal Int.	3/8"	53,80	0,56	1	53,80	30,13
	Acero de cajón longitudinal complementario para bordillo.	3/8"	2,00	0,56	4	8,00	4,48
Hierro Despiece Muro de Acompañamiento Margen Izq..	Zapata Muro Hierro Transv. Inferior	1/2"	2,05	0,996	41	84,05	83,71
	Zapata Muro Hierro Transv. Superior	1/2"	2,05	0,996	41	84,05	83,71
	Muro Hierro principal - Interno	1/2"	2,75	0,996	41	112,75	112,30
	Muro Hierro principal - Externo	1/2"	2,75	0,996	33	90,75	90,39
	Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata	1/2"	8,90	0,996	17	151,30	150,69
	Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro	1/2"	8,90	0,996	20	180,97	180,24
						TOTAL	973,76

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT





CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)-PR						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+857 - 7 ml						
Tubería	2,09	2,00	7,00	29,26	1,00	29,26
Poceta Margen Der.	1,93	2,20	2,60	11,04	1,00	11,04
Aletas Margen Izq.	2,46	3,07	2,10	15,83	1,00	15,83
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	4,00	0,20	1,00	0,20
					TOTAL	**56,33**
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Tubería						
Poceta Margen Der.	0,40	1,20	4,86	2,33	1,00	2,33
Aletas Margen Izq.	1,30	0,80	6,03	6,27	1,00	6,27
	ÁREA	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Tubería	5,50	1,50	7,00	2,00	1,00	15,50
					TOTAL	**24,11**
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+857 - 7 ml						
Poceta Mar.Der	0,20	1,43	1,80	0,51	1,00	0,51
	1,81	0,20	6,46	2,34	1,00	2,34
Zapata Mar.Izq	0,20	1,83	3,07	1,12	1,00	1,12
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	4,00	0,20	1,00	0,20
Muro Mar.Izq	2,36	2,13	0,20	0,76	1,00	0,76
Aletas	2,03	0,20	3,07	1,24	2,00	2,49
					TOTAL	**7,42**

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+857 - 7 ml						

Solado	0,10	1,50	7,00	1,05	1,00	1,05
Atraque	0,36	0,45	7,00	1,13	2,00	2,27
	0,36	0,52	7,00	0,66	2,00	1,31
Solado Aletas Mar.Izq	0,10	1,80	3,07	0,55	1,00	0,55
Solado poceta Mar.Der	0,10	1,43	1,80	0,26	1,00	0,26
					TOTAL	**4,63**

661,3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					**ML**
LOCALIZACIÓN				**LONG.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K7+857 - 7 ml				7,00	1,00	7,00
					TOTAL	**7,00**

640,1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)							**KG**
LOCALIZACIÓN			**DIAM.**	**LONG. (M)**	**PESO**	**CANT.**	**TOTAL LONG.**	**TOTAL KG**
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ex		1/2"	55,00	0,99	1	55,00	54,67
	Acero de cajón Inferior transversal Int		1/2"	53,00	0,99	1	53,00	52,68
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.		1/2"	50,40	0,99	1	50,40	50,10
	Acero de cajón Inferior lateral Int.		1/2"	48,80	0,99	1	48,80	48,51
	Acero de cajón longitudinal Ext.		3/8"	57,40	0,56	1	57,40	32,14
	Acero de cajón longitudinal Int.		3/8"	53,80	0,56	1	53,80	30,13
	Acero de cajón longitudinal		3/8"	2,00	0,56	4	8,00	4,48
Hierro Despiece entre Aletas Izq.	Placa Base Inf. y Sup.	Transversales inf. y	1/2"	35,74	0,99	2	71,48	71,05
		Longitudinal inf. y	1/2"	2,60	0,99	20	52,00	51,69
		Longitudinal inf. y	1/2"	9,65	0,99	4	38,60	38,37
	Aletas	Transversales	1/2"	22,00	0,99	4	88,00	87,47
		Muro	1/2"	20,78	0,99	2	41,56	41,31
		Longitudinal	3/8"	36,90	0,56	4	147,60	82,66
							TOTAL	645,25

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de
Matrícula No. 05202-178259 ANT

RISLANDY BLAIR SERNA RESTREP
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT





CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)-PR K8+100 - 7 ml						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K8+100 - 7 ml						
Tubería	2,09	2,00	7,00	29,26	1,00	29,26
Poceta Margen Der.	1,93	2,20	2,60	11,04	1,00	11,04
Aletas Margen Izq.	2,46	3,15	2,10	16,27	1,00	16,27
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	4,10	0,21	1,00	0,21
					TOTAL	**56,78**
610.2	Relleno para estructuras con recebo					**M3**
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Tubería						
Poceta Margen Der.	0,40	1,20	4,86	2,33	1,00	2,33
Aletas Margen Izq.	1,30	0,80	6,03	6,27	1,00	6,27
	ÁREA	**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**CANT.**	**SUBTOTAL**
Tubería	5,50	1,50	7,00	2,00	1,00	15,50
					TOTAL	**24,11**
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					**M3**
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K8+100 - 7 ml						
Poceta Mar.Der	0,20	1,43	1,80	0,51	1,00	0,51
	1,81	0,20	6,46	2,34	1,00	2,34
Zapata Mar.Izq	0,20	1,83	3,07	1,12	1,00	1,12
Deltellon zapata Mar. Izq.	0,20	0,25	4,10	0,21	1,00	0,21
Muro Mar.Izq	2,20	2,20	0,20	0,73	1,00	0,73
Aletas	2,03	0,20	3,07	1,24	2,00	2,49
					TOTAL	**7,39**

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa					M3
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K8+100 - 7 ml						
Solado	0,10	1,50	7,00	1,05	1,00	1,05
Atraque	0,36	0,45	7,00	1,13	2,00	2,27
	0,36	0,52	7,00	0,66	2,00	1,31
Solado Aletas Mar.Izq	0,10	1,80	3,15	0,57	1,00	0,57
Solado poceta Mar.Der	0,10	1,43	1,80	0,26	1,00	0,26
					TOTAL	**4,63**

661,3	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					ML
LOCALIZACIÓN				**LONG.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR K8+100 - 7 ml				7,00	1,00	7,00
					TOTAL	**7,00**

640,1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)							KG
LOCALIZACIÓN			**DIAM.**	**LONG. (M)**	**PESO**	**CANT.**	**TOTAL LONG.**	**TOTAL KG**
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ext.		1/2"	55,00	0,99	1	55,00	54,67
	Acero de cajón Inferior transversal Int.		1/2"	53,00	0,99	1	53,00	52,68
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.		1/2"	50,40	0,99	1	50,40	50,10
	Acero de cajón Inferior lateral Int.		1/2"	48,80	0,99	1	48,80	48,51
	Acero de cajón longitudinal Ext.		3/8"	57,40	0,56	1	57,40	32,14
	Acero de cajón longitudinal Int.		3/8"	53,80	0,56	1	53,80	30,13
	Acero de cajón longitudinal		3/8"	2,00	0,56	4	8,00	4,48
Hierro Despiece entre Aletas Izq.	Placa Base Inf. y Sup.	Transversales inf. y	1/2"	35,74	0,99	2	71,48	71,05
		Longitudinal inf. y Superior	1/2"	2,60	0,99	20	52,00	51,69
		Longitudinal inf. y Superior	1/2"	9,65	0,99	4	38,60	38,37
	Aletas	Transversales	1/2"	22,00	0,99	4	88,00	87,47
		Muro	1/2"	20,78	0,99	2	41,56	41,31
		Longitudinal	3/8"	36,90	0,56	4	147,60	82,66
							TOTAL	645,25

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT





FILTRO PERIMETRAL						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Filtro perimetral						
Filtro Excavación (1)	0,85	50,00	1,10	46,75	1,00	46,75
					TOTAL	46,75
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Filtro perimetral						
Relleno Filtro						

673.1.1	Geotextil tipo NT - 2500 o similar no tejido.					M2
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Filtro perimetral	1,8	50,00	1,80	162,00	1,00	162,00

673.2	Material granular drenante					M3
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
610.2						
Filtro perimetral	0,85	50,00	0,90	38,25	1,00	38,25
					TOTAL	38,25
663.1	Tubería para filtro Ø 4"					ML
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LONG.	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Filtro perimetral		50,00			1,00	50,00
					TOTAL	50,00

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de
Matrícula No. 05202-178259 ANT

RISLANDY BLAIR SERNA RESTREF
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT



CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA VÍA LA M - K13+800 - 19 ml							UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar						**M3**
LOCALIZACIÓN		**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Muro Excavación (1)							0,00
						TOTAL	**0,00**
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN							UNIDAD
610.2	Relleno para estructuras con recebo						**M3**
LOCALIZACIÓN		**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Muro Relleno (1)		2,85	8,90	3,98	100,95	1,00	100,95
Muro Relleno (2)		2,70	7,10	3,45	66,14	1,00	66,14
Muro Relleno (3)		2,40	3,00	1,85	13,32	1,00	13,32
						TOTAL	**166,16**
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN							UNIDAD
630.1.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa (D) Mezcla in situ.						**M3**
LOCALIZACIÓN		**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Zapata Muro (1)							
Vástago (1)							
Zapata Muro (2)							
Vástago (2)							
Zapata Muro (3)							
Vástago (3)							
						TOTAL	**0,00**
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN							UNIDAD
630.1.6	Concreto resistencia 14MPa (F)						**M3**
LOCALIZACIÓN		**ANCHO**	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Concreto resistencia 14MPa (F) Solado Muro		3,85	8,90	0,10	3,43	0,00	0,00
Concreto resistencia 14MPa (F) Solado Muro		3,48	7,10	0,10	2,47	0,00	0,00
Concreto resistencia 14MPa (F) Solado Muro		3,00	3,00	0,10	0,90	0,00	0,00
						TOTAL	**0,00**
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN							UNIDAD
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.						**KG**
DESCRIPCION		**DIAM.**	**LONG. (M)**	**PESO**	**CANT.**	**TOTAL LONG.**	**TOTAL KG**
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior							
Zapata Muro Hierro Transv. Superior							
Muro Hierro principal - Interno							
Muro Hierro principal - Externo							
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata.							
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro.							
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior							
Zapata Muro Hierro Transv. Superior							
Muro Hierro principal - Interno							
Muro Hierro principal - Externo							
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata.							
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro.							
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior							
Zapata Muro Hierro Transv. Superior							
Muro Hierro principal - Interno							
Muro Hierro principal - Externo							
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata.							
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro.							
						TOTAL KG	**0,00**

CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN							UNIDAD
663.1	Tubería para filtro Ø 4"						ML
LOCALIZACIÓN		ANCHO	LONG.	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Muro			0,00			1,00	0,00
						TOTAL	0,00
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN							UNIDAD
673.1.1	Geotextil tipo NT - 2500 o similar no tejido.						M2
LOCALIZACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	CANT	SUBTOTAL
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Muro							
Muro							
						TOTAL	0,00
673.2	Material granular drenante						M3
LOCALIZACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Construcción de Alcantarilla con muro de contencción K13+800 - 19 ml							
Muro		0,75	19,00	1,00	14,25	1,00	14,25
						TOTAL	14,25

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80768857	0	NILSON YAIR MURILLO RENTERIA	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-361	BARRIO CUBIS		6703404			NILOYAIR84@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33677586	I	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33677586	2025-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 80768857	MURILLO RENTERIA NILSON YAIR	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	57	0	440.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80768857	0	NILSON YAIR MURILLO RENTERIA	I	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-361	BARRIO CUBIS		6703404			NILOYAIR84@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33677586	I	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33677586	2025-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	34.700	0	0	0	34.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	34.700	0	0	0	34.700
Gran Total					440.500	0	0	0	440.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11706731	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	CRA 19 N 11N 33		3116292955			ARIEL.902@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33473523	I	2025-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	467.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33473523	2025-06-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 11706731	MORENO EDWIN ARIEL	1.423.500																	0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	57	0	467.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11706731	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	CRA 19 N 11N 33		3116292955			ARIEL.902@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33473523	I	2025-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	467.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33473523	2025-06-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	0	0	62.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	62.000	0	0	0	62.000
Gran Total					467.800	0	0	0	467.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11814131
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FREDYS WHIYIANSSON CUESTA MENA CUESTA MENA CUESTA MENA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	INT BARRIO LAS PALMAS	TELÉFONO:	6731490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7969287255**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1533087432

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 496.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 496.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 388.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 388.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 75.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 75.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 960.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 960.800**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077448290		MOSQUERA CORDOBA YEISY TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr7 n 25 64	QUIBDO-CHOCO	6708383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	23690078	9487011303	I	2025/06/24	2025/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1077448290 MOSQUERA YEISY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077448290		MOSQUERA CORDOBA YEISY TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr7 n 25 64	QUIBDO-CHOCO	6708383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	23690078	9487011303	I	2025/06/24	2025/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

Scanned with CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80768857	0	NILSON YAIR MURILLO RENTERIA	B	3827	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
27-361	BARRIO CUBIS	6703404	NILOYAIR84@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33872750	E	2025-07-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.402.900	63.800	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	33872750	2025-06-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 11695102	GUAGUARAVE VELASQUEZ LIBARDO	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	6.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	47.450	1.900	47.450	2.100	0,04350	47.450	1.000	1.500	0	0	01	0	20.100	N	4429001
2	CC 11805530	SANCHEZ BERRIO GUMERCINDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	596.100	N	4429001
3	CC 1000635966	BERRIO CARVAJAL JOSE MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	596.100	N	4429001
4	CC 1004012661	TAPI TUNAY GONZALO	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	6.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	47.450	1.900	47.450	2.100	0,04350	47.450	1.000	1.500	0	0	01	0	20.100	N	4429001
5	CC 1004027749	RODRIGUEZ GAVIRIA JAIRO ALONSO	1.423.500	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	6.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	47.450	1.900	47.450	2.100	0,04350	47.450	1.000	1.500	0	0	01	0	20.100	N	4429001
6	CC 1004027769	SANCHEZ CARVAJAL JHON FERNANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	596.100	N	4429001
7	CC 1004027771	GUAURABE GONZALEZ ROBINSON JOVANY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	596.100	N	4429001
8	CC 1078639277	SANCHEZ CARVAJAL JHONNY JANIEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	596.100	N	4429001
9	CC 1124417022	JARAMILLO AGUILAR SANTIAGO RAFAEL	1.423.500	F	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	EPS-S COMPEN CHOCO-CCFC20	664.300	83.100	CCF DEL CHOCO-CCF29	664.300	26.600	664.300	28.900	0,04350	664.300	13.300	20.000	0	0	01	0	278.200	N	4242901
10	CC 1193130196	TASCON VELASQUEZ EFRAIN	1.423.500	F			X													0			1	1	1	1	PROTECCION -230201	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	47.450	6.000	CCF DEL CHOCO-CCF29	47.450	1.900	47.450	2.100	0,04350	47.450	1.000	1.500	0	0	01	0	20.100	N	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80768857	0	NILSON YAIR MURILLO RENTERIA	B	3827	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-361	BARRIO CUBIS		6703404			NILOYAIR84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33872750	E	2025-07-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.402.900	63.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	33872750	2025-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.971.600	7.971.600	7.971.600	7.971.600	7.971.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				10	1.275.700	0	24.300	0	1.300.000
PORVENIR	230301	800224808	8	6	804.900	0	15.300	0	820.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	463.200	0	8.800	0	472.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	7.600	0	200	0	7.800
EPS(Administradoras: 3)				10	997.100	0	19.100	0	1.016.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	908.000	0	17.300	0	925.300
EPS-S COMPEN CHOCO	CCFC20	891600091	8	1	83.100	0	1.600	0	84.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	6.000	0	200	0	6.200
ARP(Administradoras: 1)				10	347.300	0	6.600	0	353.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	347.300	0	6.600	0	353.900
CCF(Administradoras: 1)				10	319.200	0	6.100	0	325.300
CCF DEL CHOCO	CCF29	891600091	8	10	319.200	0	6.100	0	325.300
SENA(Administradoras: 1)				10	159.800	0	3.100	0	162.900
SENA	PASENA	899999034	1	10	159.800	0	3.100	0	162.900
ICBF(Administradoras: 1)				10	240.000	0	4.600	0	244.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	10	240.000	0	4.600	0	244.600
Gran Total					3.339.100	0	63.800	0	3.402.900

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA — Identificado con NI 9007724941

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PUENTE LARGO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24101811813
Fecha de apertura:	4 de Septiembre de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 10 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143578350

(415)7707212489984(8020) 000014114357835 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CCC DE LA SABANA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
DG 4 A 28 A 53

42. Correo electrónico cccdelasabana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	3 1 0 5 0 1 8 5 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 9 0 9	4 2 1 0	2 0 2 0 0 9 0 9		4 2 9 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRAGAN TORRES HECTOR ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143578350

(415)7707212489984(8020) **000014114357835 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 0 1 0 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 9 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143578350

(415)7707212489984(8020) **000014114357835 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 3 0 4 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	TORRES	HECTOR	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 3 2 3 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	TORRES	HUGO	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO