	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FECHA 19/06/2024
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT		CÓDIGO PS07-FOS24
		VERSIÓN 3

Bogotá, 14 de mayo de 2025

N° 01

Señor(a):
PAOLA ANDREA CALDERON VARGAS
Subdirector(a) Administrativo(a)
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión al contrato de interventoría N° 1728 de 2024 (Sobre Contrato de obra 1753 de 2024)
Periodo del Informe: 19/02/2025 al 31/03/2025
Periodicidad de Presentación: Mensual
Contratista: Soliun S.A.S.
Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.
Fecha de Inicio: 19/02/2025
Fecha de terminación: 19/10/2025
Plazo de Ejecución: 8 Meses
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): Camilo Eduardo Torres Muñoz
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Subdirector de Operaciones
Dependencia: Subsecretaria de Coordinación operativa
Dependencia: Subdirección de Operaciones

Valor inicial del contrato	$ 205.747.593
Adición 1	N/A
Adición 2	N/A
Adición 3	N/A
Reducción	N/A
Valor total del contrato	**$ 205.747.593**

Prórrogas	Días
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido			Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor		Cantidad	Valor	
"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE	1	$ 205.747.593	1	0		1	$ 205.747.593	A la fecha no se ha hecho ningún desembolso.
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI_____X_____

NO._____

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

Durante el periodo del informe (del 19/02/25 y 31/03/25), la interventoria realizó seguimiento de la ejecución del contrato de estudios, diseños y obra 1753 2024. En este sentido, reportó la realización de las siguientes actividades:

COMPONENTE TECNICO:

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

Firma de acta de inicio: 19 de febrero de 2025

Aprobación hojas de vida del contratista (Anexo 1. *SOLIUN S.A.S Aprobación hojas de vida contratista*)

Aprobación por parte de la Secretaria Distrital del Habitat -SDHT- de las hojas de vida de la interventoría (Anexo 2. *2-2025-6105_1 APROBACIÓN EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1728 - 2024*)

Revisión y emisión de observaciones del plan de calidad enviado por el Contratista de obra Consorcio Antares IP. (Anexo 3. *25 02 24_ANTARES_Remisión Plan de Calidad*)

GESTIÓN ANTE ENTIDADES COMPETENTES:

En cumplimiento con el anexo técnico del contrato 1753 de 2024, el contratista remitió los borradores de las comunicaciones para entidades el día 21 de febrero de 2025 con el fin que fueran revisadas previo al envío.(Anexo 4. *25 02 21_ANTARES_Correo Borrador Oficios a Radicar Entidades*)
Posteriormente, la interventoría hace observaciones mediante comunicado (Anexo 5. 25 02 24_Respuesta correo - Borrador Oficios a Radicar Entidades)
Finalmente, el contratista realiza el envío de los oficios los días 27 y 28 de febrero de 2025

Para facilitar el seguimiento, la interventoría solicitó el diligenciamento de la matriz de consulta a entidades (Ver el anexo 2 del informe mensual No. 1 de interventoría)

La interventoría realizó la revisión, generó observaciones y aprobó productos remitidos por el Consorcio Antares IP, en su calidad de interventoría del contrato de Estudios, diseños y obra 1753 de 2024, según lo estipulado en el anexo técnico (ver tabla 1. *Entrega productos contrato de Estudios, diseños y obra 1753 de 2024*):

Tabla 1. Entrega productos contrato de Estudios, diseños y obra 1753 2024

Producto que debe entregar el contratista ANTARES IP según Anexo técnico del contrato de obra 1753 2024	Fecha estipulada de entrega de productos del contratista ANTARES IP según Anexo técnico del contrato de obra 1753	Fecha de envío de los productos del contratista ANTARES IP según Anexo técnico del contrato de obra 1753	Acuerdos de Nivel de Servicio de productos según Anexo técnico del contrato de obra 1753 2024	Medición Acuerdos de Nivel de Servicio de productos según Anexo técnico del contrato de obra 1753 2024	Soporte de radicación de interventoría a SDHT del producto aprobado por la interventoría	Número de anexo
Cronograma	26/02/2025	27/02/2025	Si	Radicación de los documentos a la interventoría	1-2025-12437 REMISION CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CTO 1753 DE 2024 1-2025-12761 REMISION CRONOGRAMA DE EJECUCION CTO 1753 2024	6 y 7
Consulta Entidades	26/02/2025	28/02/2025	Si	Radicación de los documentos a la interventoría		
Informe diagnóstico integral	14/03/2025	14/03/2025	No	N/A	A la fecha del presente informe se encuentra en subsanación por parte del contratista	-
Levantamiento topográfico	12/03/2025	3/03/2025	Si	Radicación de los documentos a la interventoría	1-2025-13866 REMISION DE INFORME DE LEVANTAMIENTO	8
Plan de Gestión de Calidad	26/02/2025	24/02/2025	No	N/A	A la fecha del presente informe se encuentra en subsanación por parte del contratista	-
Plan de gerencia	26/02/2025	27/02/2025	No	N/A	1-2025-14070 REMISION PLAN DE GERENCIA CTO 1753 DE 2024	9

De la misma manera, el contato de interventoría 1728 de 2024 establece la aplicación de ANS. Para efectos del presente informe se detallan a continuación las ANS aplicables para el periodo comprendido entre 19 de febrero de 2025 y 31 de marzo de 2025 (Ver tabla 2. ANS contrato de interventoría 1728 de 2024):

Tabla 2. ANS contrato de interventoría 1728 de 2024

ANS (Contrato 1728 de 2024)	Medición ANS (Contrato 1728 2024)	Fecha según Anexo técnico	Fecha de realización	Radicado interventoría a	Anexo
Revisión de los documentos de ingreso para aprobación del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1 del CONTRATISTA	Radicación de los documentos aprobados por la interventoria a la SDHT	18/02/2025	17/02/2025	25 02 17 - SDHT-1728-2024-007 - Respuesta correo subsanación hojas de vida personal mínimo del 13-02-25	10
Entrega de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1 de la Interventoria	Radicación de los documentos a la SDHT	7/01/2025	28/01/2025	25 01 28 - IDRD-1728-2024-001 - Remisión hojas de vida interventoría	11
Entrega de los documentos de ingreso para aprobación del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1 de la Interventoria.	Radicación de los documentos a la SDHT	19/02/2025	25/02/2025	1-2025-7527_Remisión Alcance Documentos Anexo Personal	12
Revisión y radicación del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 1 aprobado.	Radicación de los documentos aprobados a la SDHT	24/06/2025	21/03/2025	1-2025-12761 REMESION CRONOGRAMA DE EJECUCION CTO 1753 2024	13
Entrega del Informe del levantamiento topográfico. Fase I de la Etapa 1 con sus respectivos anexos aprobado	Radicación de los documentos aprobados a la SDHT	2/04/2025	3/04/2025	1-2025-18866 Remisión informe de levantamiento topográfico	Ver anexo 8

COMPONENTE SOCIAL:
Reuniones con counidad:
2025 03 10 - Reunión de inicio con la comunidad (Anexo 14 *Acta Reunion de Inicio con comunidad*)
2025 03 14 - Reunión de formación y participación con la comunidad No. 1 (Anexo 15. *Acta de Reunión de formacion y participación ciudadana No. 1*)
2025 03 31 - Reunión virtual de inicio de Etapa 1 con administradores de propiedad horizontal (Anexo 16. *Acta de Reunión virtual de inicio de Etapa 1 con administradores de propiedad horizontal*)

Punto Antención al Ciudadano: el día 04 de marzo de 2025 la interventoría verifica y avala la instalación del punto PAC (Anexo 17. *Verificación Instalación PAC*)

Alerta del componente social: Se debe trabajar en cómo la gente percibe y maneja la huerta urbana existente. Se debe concertar con la comunidad e inergrar al diseño de manera adecuada.

COMPONENTE SSTMA:
2025 02 21_La interventoría radica en físico la documentación aprobada del equipo mínimo para la Etapa 1 del contratista mediante oficio 1-2025-6890 (Anexo 18. *25 02 21_1-2025-6890_1_ REMISION HOJAS DE VIDA CONTRATO DE OBRAS FISICA CTO 1753-2024*) y la documentación aprobada por la SDHT para el equipo mínimo de interventoría para Etapa 1 mediante el comunicado 1-2025-6890 (Anexo 19. *25 02 21_1-2025-6896_REMISION HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORÍA FISICA CTO 1728-2024*)

También remite la documentación de interventoria (Contrato, examen medico de ingreso, inducción y seguridad social), del pérsonal mínimo contractual dando cumplimiento al Apendiece 1- Anexo Personal (Anexo 12. 1-2025-7527_Remisión Akance Documentos Anexo Personal)

2025 03 05 - Se sostiene el primer comité SST y ambiental en territorio entre la SDHT, interventoría y contratista de obra. (Anexo 20. *25 03 05_Primer Comité Ambiental SST Visita de Reconocimiento*)

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA** **SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT** **SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**	**FECHA** **19/06/2024** **CÓDIGO** **PS07-FO524** **VERSIÓN 3**

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA 1753-2024

COMITES DE SEGUIMIENTO:
1. Comité de seguimiento No. 1 - 28 de febrero de 2025 (Anexo 21. Comité de seguimiento No. 1) :
Se realiza revisión de entregables: hojsa de vida y documentos soportes. Se informa de la solicitud de cambio de profecional social del contratista.
El cronograma del proyecto fue remitido por el contratista el 27- 02- 25 y se encuentra en revisión de interventoria.
Con respecto a las consultas ante entidades el contrasta remitió oficios el 27 de febrero de 2025 y completa la tarea el 28 de febrero de 2025.

2. Comité de seguimiento No. 2 - 07 de marzo de 2025 (Anexo 22. Comité de seguimiento No. 2): Porcentaje programado:19% vs Porcentaje ejecutado: 13%
Atraso debido a subsanaciones pendientes a PLAN DE CALIDAD, PLAN DE GERENCIA, CRONOGRAMA. Con respecto al COMPONENTE ARQUITECTÓNICO dado que el consultor tenía avances se le insta a presentarlos en debida forma para evidenciar en el porcentaje el trabajo. No se ve necesario realizar plan de contingencia dado que los entregables son de fácil subsanación.

3. Comité de seguimiento No. 3 - 14 de marzo de 2025 (Anexo 23. Comité de seguimiento No. 3): Porcentaje programado:30% vs Porcentaje ejecutado: 15%
Atraso debido a subsanaciones pendientes a PLAN DE CALIDAD, PLAN DE GERENCIA, CRONOGRAMA y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
Alerta: Atraso en anteproyecto arquitectónico retrasa el resto de especialidades. Desde la Entidad se insta a tomar acciones correctivas inmediatas para disminuir el porcentaje de atraso.

4. Comité de seguimiento No. 4 - 21 de marzo de 2025 (Anexo 24. Comité de seguimiento No. 4): Porcentaje programado:32% vs Porcentaje ejecutado: 21%
Productos: Plan de calidad: Aprobado, cronograma: Radicación 21 de marzo de 2025 a la Entidad aprobado por interventoría
Atraso:Plan de gerencia, proyecto arquitectónico (Se reitera que se entreguen los productos desde los lineamientos IDRD), diseños de especialidades.

5. Comité de seguimiento No. 5 - 28 de marzo de 2025 (Anexo 25. Comité de seguimiento No. 5): Porcentaje programado:46% vs Porcentaje ejecutado: 26%
Atraso:Plan de gerencia, proyecto arquitectónico (Se reitera que se entreguen los productos desde los lineamientos IDRD), diseños de especialidades. Se solicita plan de contigencia urgente.

INFORMES SEMANALES:

2025 03 21_Remisión Informe semanal No. 1 (Anexo 26. *25 03 21_1-2025-12759_Informe semanal No. 1*)
2025 03 28: Remisión Informe semanal No. 2 mediante correo electrónico (Anexo 27. *25 03 28_SOLIUN_Informe Semanal No. 2*)
2025 03 28: Remisión Informe semanal No. 3 mediante correo electrónico (Anexo 28. 25 03 28_SOLIUN_Informe Semanal No. 3)
2025 03 28: Remisión Informe semanal No. 4 mediante correo electrónico (Anexo 29. 25 03 28_SOLIUN_Informe Semanal No. 4)

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA 1753 DE 2024
Durante el periodo del presente informe no se realizaron modificaciones contractuales.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1728 DE 202
Durante el periodo del presente informe no se realizaron modificaciones contractuales.

6. Recomendaciones y/o Observaciones
Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato de interventoría conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad. Entre ellos el cumplimiento de los plazos contractuales, medidas para contrarrestrar el atraso y ANS

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales
A continuación se enuncian los soportes correspondientes al cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales del contratista de interventoría SOLIUN SAS reportados en el informe SST No. 1 (Anexo 30. Planillas Seguridad social interventoría, Anexo 31. soportes certificación parafiscales)

Planilla No. 1070848809 - EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ
Planilla No. 85041682 - LUIS ALBERTO MEDRANO BERMUDEZ
Planilla No. 9482687164 - RODRIGUEZ CALDERON MARIO MAURICIO
Planilla No. 84744215 - RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Planilla No. 9481939941 - REYES COSTILLA YENNY PAOLA
Planilla No. 9483024604- VASQUEZ CARLOS
Planilla No. 900768458-0 - MARIN MORA LINA MARIA
Planilla No. 900768458-0 - ALFONSO GONZALEZ GERMAN CAMILO
Planilla No. 84700219 - DUARTE ALMONACID YANNETH
Planilla No. 84703037 - DELGADO DUARTE JEISON ORLANDO
Planilla No. 84700219 - CRUZ ARANZALEZ YINETH
Planilla No. 84698725 - CARDENAS JUNCA MARIA DEL ROSARIO
Planilla No. 84698725 - RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS
Planilla No. 84703037 - MARQUEZ ACUÑA RUBEN DARIO

9. Requerimientos (cuando aplique)

INTERVENTORÍA
Oficios:
25 03 20_SDHT-1728-2024-033 - Remisión informe semanal No.1
25 03 28_1-2025-14066_1_Respuesta a radicado SDHT 2-2025-13725

Correos:
25 03 03_Int Aplicación ANS
25 03 03_Observaciones Cronograma
25 03 11_Int Observaciones mesa de trabajo urbano - arquitectonico 11 de marzo de 2025
25 03 12_Respuesta a seguimiento entregables Fase 1, 25 03 18_Int Levantamiento topográfico
25 03 18_Int Informe diagnóstico ambiental y eléctrico, 25 03 18_Int Plan de gerencia
25 03 20_Int Informe Diagnostico Integral - Componente urbano e hidrosanitario y memoria arquitectonica
25 03 20_Int Corte de avance programación 18-03-25 - Contrato No. 1753 de 2024
25 03 20_Int Remisión informe semanal No.1
25 03 26_Int Respuesta memorias Arquitectónicas esquemas Lote A, Lote B y Renders Lote B
25 03 27_Int Corte de avance programación
25-03-25 - Contrato No. 1753 de 2024

SDHT
Oficios:
25 03 22_2-2025-13725_1 SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO NO. 1753 DE 2024

Correos:
25 03 03_Aplicación ANS
25 03 11_IDRD Aprobación por mantenimiento
25 03 12_Seguimiento entregables Fase 1
25 03 31_Reunión extraordinaria huerta

10. Garantías

Número de la póliza de cumplimiento:	CBS-10000730 (Anexo 31)
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	19/02/2025 hasta 20/10/2030
Fecha de aprobación:	A corte del presente informe no se encuentran aprobadas en SECOP
Amparos	
Cumplimiento del contrato	19/02/2025 hasta 19/04/2026
Calidad del Servicio	20/02/2025 hasta 20/10/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	19/02/2025 hasta 20/10/2028

Número de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:	CBS-10000383 (Anexo 3)
Entidad emisora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Vigencia:	19/02/2025 HASTA 20/10/2025
Fecha de aprobación:	A corte del presente informe no se encuentran aprobadas en SECOP

11. Asnectos Financieros
11.1 Ejecución de Recursos

NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
Consorcio Antares IP	N/A	N/A	$ -	N/A
		TOTAL	$ -	

NOMBRE CONTRATISTA INTERVENTORIA	CORTE	FECHA	VALOR	COMPROBANTE DE EGRESO
Soliun S.A.S	N/A	N/A	$ -	N/A
		TOTAL	$ -	

11.2 Pagos Realizados
Durante este periodo no se ha realizado ningún pago
11.3 Anticipo (cuando aplique)
El contrato no cuenta con anticipo
11.4 Consignaciones (Cuando aplique)
N/A
12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)
12.1 Avance Técnico
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA 1753 DE 2024

FASE 1 - ETAPA 1 Corte a 28 de marzo de 2025
% Avance programado de: **60%**
% Avance Ejecutado de: 2**7%** Dato suministrado por la Interventoría SOLIUN SAS en el Informe semanal No. 5 y en el comité de seguimiento No. 5 del 28 de marzo de 2025 del contrato 1753-2024.
% Atraso: 3**3%**
12.2 Novedades de Carácter Técnico
CONTRATO DE ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA 1753 DE 2024

Para el periodo del informe No. 1 del contrato 1753 de 2024 se cuentan con las siguientes novedades técnicas:

ATRASO DEL CONTRATO
A corte de 28 de marzo de 2025 el contrato cuenta con un atraso del 33 % debido a retraso en la entrega del componente arquitectónico, la medición de este ítem se realizó con base en los requerimientos exigidos por el IDRD. El atraso de este componente impactó en el desarrollo de las demás especialidades.

Para contrarestar el atraso en el comité No. 3 se solicitó realizar plan de contingencia, este fue remitido por parte del contratista de obra y observado por la interventoría. Dentro del periodo del informe se ajustó y se implementará en el mes de abril.

De manera paralela desde la SDHT se remitieron las siguientes comunicaciones con el fin de hacer seguimiento a los productos de la fase 1 y reiterar los términos contractuales con respecto a la aplicación de los Acuerdos Nacionales de Servicio (ANS):
25 03 03_Aplicación ANS
25 03 12_Seguimiento entregables Fase 1

Desde la SDHT se realizó la alerta sobre los tiempos de la FASE 1 en cumplimiento con los términos contractuales (tiempo y calidad) de los productos de cara al cierre de la Fase 1 (18 de abril de 2025), mediante el oficio 2-2025-13725_1 SEGUIMIENTO AL ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO NO. 1753 DE 2024 del 22 marzo de 2025.

13. Anexos

La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en la carpeta	https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/laura_molano_habitatbogota_gov_co/EuhDzfOaJHFFmZEQorOkac8BLiLCe5kDolado0Jo78Bbhg?e=Q7FVMh

1. Anexo 1. SOLIUN S.A.S Aprobación hojas de vida contratista
2. Anexo 2. 2-2025-6105_1 APROBACIÓN EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO ETAPA 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1728 - 2024
3. Anexo 3. 25 02 24_ANTARES_Remisión Plan de Calidad
4. Anexo 4. 25 02 21_ANTARES_Correo Borrador Oficios a Radicar Entidades
5. Anexo 5. 25 02 24_Respuesta correo - Borrador Oficios a Radicar Entidades
6. Anexo 6. 1-2025-12437_Remisión cronograma de ejecución CTO 1753 DE 2024
7. Anexo 7. 1-2025-12761_Remision cronograma de ejecucion CTO 1753 2024
8. Anexo 8. 1-2025-18866_REMISION DE INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CTO 1753 DEL 2024. SDHT-1728-2024-047
9. Anexo 9. 1-2025-14070 REMISION PLAN DE GERENCIA CTO 1753 DE 2024
10. Anexo 10. SDHT-1728-2024-007 - Respuesta correo subsanación HVs del 13-02-25
11. Anexo 11. SDHT-1728-2024-001 - Remisión hojas de vida contrato de interventoria
12. Anexo 12. 1-2025-7527_Remisión Alcance Documentos Anexo Personal
13. Anexo 13. 1-2025-12761_Remisión Cronograma de ejecución CTO 1753 de 2024 en físico
14. Anexo 14. Acta Reunion de Inicio con comunidad
15. Anexo 15. Acta de Reunión de formacion y participación ciudadana No. 1
16. Anexo 16. Acta de Reunión virtual de inicio de Etapa 1 con administradores de propiedad horizontal

17. Anexo 17. Verificación Instalación PAC 18. Anexo 18. 25 02 21_1-2025-6890_1_ REMISION HOJAS DE VIDA CONTRATO DE OBRAS FISICA CTO 1753-2024 19. Anexo 19. 25 02 21_1-2025-6896_REMISION HOJAS DE VIDA CONTRATO DE INTERVENTORÍA FISICA CTO 1728-2024 20. Anexo 20. 25 03 05_Primer Comité Ambiental SST Visita de Reconocimiento 21. Anexo 21. Comité de seguimiento No. 1 22. Anexo 21. Comité de seguimiento No. 2 23. Anexo 21. Comité de seguimiento No. 3 24. Anexo 21. Comité de seguimiento No. 4 25. Anexo 21. Comité de seguimiento No. 5 26. Anexo 26_ 25 03 21_1-2025-12759_ Informe semanal No. 1 27. Anexo 27_25 03 28_SOLIUN_Informe Semanal No. 2 28. Anexo 28. 25 03 28_SOLIUN_Informe Semanal No. 3 29. Anexo 29. 25 03 28_SOLIUN_Informe Semanal No. 4 30. Anexo 30. Planillas seguridad social interventoría 31. Anexo 31. Póliza cumplimiento del contrato 32. Anexo 32. Póliza de responsabilidad civil extra contractual	

14. Firma	
Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	Subdirector de Operaciones
Dependencia	Subdirección de Operaciones

Elaboró: Laura Catalina Molano Díaz - Contratista Subdirección de operaciones SDHT
Revisó: Andrea Fernanda Guzmán Contratista Subdirección de operaciones SDHT
Aprobó Camilo Eduardo Torres Muñoz - Subdirector de Operaciones SDHT