SDHT-1728-2024-033

Bogotá D. C., 20 de marzo de 2025

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**
**Supervisor**
La ciudad

**Referencia:** Contrato No. 1753 de 2024 cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT"**

**Asunto:** **Remisión informe semanal No.1**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente comunicado y conforme a lo solicitado por la entidad, la interventoría, Soliun SAS, se permite remitir el informe semanal No.1 respecto al seguimiento de esta interventoría al contrato de consultoría 1753 de 2024, correspondiente al periodo del 19 de febrero al 04 de marzo de 2025.

Lo anterior para su archivo, conocimiento y fines pertinentes

Sin otro particular,

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Anexos: Lo referido en (03) Folios
Con copia: N/A
Elaboro: CG
Reviso: N/A

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2025-12759
Fecha: 2025-03-21 10:28:45
Anexos: 3 Folios: 1
Asunto: INFORME SEMANAL N°1 CTO 1753 DE 2024.
Destino: SUBSEC-COORD-OPERAT
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: SOLIUN SAS

| SECRETARÍA DEL HÁBITAT · BOGOTÁ | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT<br>SUBDIRECCION DE OPERACIONES<br>INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA | SOLIUN |
|---|---|---|

| FECHA DE ELABORACIÓN | 5 DE MARZO DE 2025 | INFORME No. | 1 | PERIODO | DEL | 19/02/2025 | AL | 4/03/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| INFORME | SEMANAL |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | LOTE A / CL 8A CR 88 D OTERO DE FRANCISCO - LOTE B / CL 8A CR 89 OTERO DE FRANCISCO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 1728-2024 | CONTRATO No.: | 1753-2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO PRIORIZADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT. | OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL ECOBARRIO NUEVA CASTILLA PRIORIZADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO |
| PLAZO INICIAL: | OCHO (08) MESES, | PLAZO INICIAL: | OCHO (08) MESES, |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 19/02/2025 | FECHA DE INICIACIÓN: | 19/02/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A | **FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A |
| **FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1: | N/A | **FECHA PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1: | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A | **FECHA DE REINICIACIÓN: | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18/10/2025 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 18/10/2025 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | OCHO (08) MESES, | PLAZO ACTUALIZADO: | OCHO (08) MESES, |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 15 DIAS | PLAZO TRANSCURRIDO: | 15 DIAS |
| VALOR INICIAL : | DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($205.747.593) M/CTE. | VALOR INICIAL : | OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE ($846.230.302) |
| VALOR ADICIÓN 1: | N/A | VALOR ADICION(ES): | N/A |
| ANTICIPO | N/A | ANTICIPO | Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo y/o Pago Anticipado] |
| VALOR ACTUALIZADO: | DOSCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($205.747.593) M/CTE. | VALOR ACTUALIZADO: | OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MCTE ($846.230.302) |
| VALOR PAGADO: | N/A | VALOR PAGADO: | N/A |
| VALOR POR PAGAR: | $ 205.747.593,00 | VALOR POR PAGAR: | $ 846.230.302,00 |
| SUPERVISOR: | CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ | INTERVENTOR: | SOLIUN S.A.S. |

## 2. BALANCE FINANCIERO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Concepto | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| PAGO 1 | | | |
| PAGO 2 | | | |
| PAGO 3 | | | |
| PAGO 4 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |
| PENDIENTE POR PAGAR | $ 205.747.593,00 | | |

**CONTRATO DE OBRA**

| Concepto | Fecha | | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
| PAGO 1 | | | | |
| PAGO 2 | | | | |
| PAGO 3 | | | | |
| PAGO 4 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | $ - | |
| PENDIENTE POR PAGAR | | | $ 846.230.302,00 | 0% |

## 3. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

| No. | ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO | % ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ETAPA 1 FASE DOCUMENTAL** | | | | | | | |
| 1 | HOJAS DE VIDA | 20/02/2025 | 21/02/2025 | | | 100% | 100% | 0% |
| 2 | CRONOGRAMA | 26/02/2025 | 0 | -45714,00 | 100% | 100% | 50% | -50% |
| 3 | PLAN DE CALIDAD | 26/02/2025 | 0 | -45714,00 | 100% | 100% | 30% | -70% |
| 4 | PLAN DE GERENCIA | 26/02/2025 | 0 | -45714,00 | 100% | 100% | 20% | -80% |
| 5 | PLAN DE GESTION SOCIAL | 0 | 0 | 0,00 | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 6 | CONSULTA A ENTIDADES | 26/02/2025 | 0 | -45714,00 | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 7 | POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO | 0 | 0 | 0,00 | 100% | 100% | 100% | 0% |

## 4, AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETAPA 1 | $ 81.106.459,800 | $ 81.106.459,80 | 0% | 0% | N/A |

| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado Anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Durante la Semana | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **Actual Acumulado** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

## 5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

**COMPONENTE SOCIAL:**

**Estudios Previos:** Realizando el analisis del desarrollo del proceso adelantado con la comunidad desde el hace 3 años atrás, se evidencia que la comunidad presentó requerimientos y por parte de la entidad (SDHT) se plantearon propuestas que deben ser evaluadas por ANTARES para el planteamiento de propuestas de diseños definitivos. Posiciones de algunos habitantes del sector que estan sesgados a no aceptar cambios que para ellos afecte su situacion "comoda".

**COMPONENTE TECNICO**

**Estudios y Diseños:** Es necesario presentar ante el IDRD los Estudios y Diseños, y que se evalue si es procedente realizar un PROYECTO ESPECIFICO o si se presenta como MANTENIMIENTO, sobre este tema se evidencian temas legales por lo estipulado desde el objeto contractual ya que se especifica que "... *REALIZAR E STUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS ...*"

**RESUMEN DE ACTIVIDADES**

**COMPONENTE SOCIAL:**

Se realizan reuniones entre profesioinales de la SDHT, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, para aclarar lineamientos a rseguir frente a las comunidad.
Se socializa el tema del proceso realizado con antelación entre las 3 partes (SDHT, CONTRATISTA E INTERVENTORIA) , para tomar las acciones a seguir en el desarrollo del nuevo contrato.
Se realizan planteamientos en cuanto a normativa a atender que pueden afectar las propuestas iniciales.

**COMPONENTE TECNICO**

Se programa por la entidad un acercamiento con el IDRD, para tema de presentación del proyecto ante la STC, donde se plantea presentar el proyecto para evaluar sus condiciones y la pertinencia de realizar un PROYECTO ESPECIFICO o MANTENIMIENTO
El consultor realiza propuestas con acercamientos a lo inicialmente proyectado en el desarrollo de los primeros acercamientos a la comunidad .

## 6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | | FECHA |
|---|---|---|---|
| RESLIZAR ACERCAMIENTOS A LA COMUNIDAD DANDO CLARIDAD DE LA NORMATIVA A CUMPLIR, TENIENDO COMO BASE LOS AVANCES EN DISEÑO ADELANTADOS CON ANTELACION | SDHT/CONTRATISTA/INTERVENTORIA | | NA |
| REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES ANTE LAS ENTIDADES INGERENTES, INICIANDO CON EL IDRD, TENIENDO COMO FINALIDAD QUE EL PROCESO NO SE ALARGE Y AFECTE LOS PLAZOS CONTRACTUALES | SDHT/CONTRATISTA/INTERVENTORIA | | NA |

**8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:**

**Aspectos técnicos:**

RECORRIDO DE LOTES A Y B OBJETO DE INTERVENCION EL 27 DE FEBRERO DE 2025
RECORRIDO DEL ECOBARRIO LA ROCA
REMISION DE METODOLOGIA DE TOPOGRAFIA INC-004-2025-CANTIP
ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA - INICIAN DESDE LA 1RA SEMANA EL 3 DE MARZO DE 2025 SE ALLEGA INFORME PRELIMINAR CON EL COMUNICADO INC-074-2025-CANTIP
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS COMUNICACIONES RADICADAS EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE INDOLE DISTRITAL INJERENTES EN EL PROYECTO
REVISION DE PLAN DE CALIDAD, V 0,1 ESTE FUE OBSERVADO POR LA PROF. DE INTERVENTORIA, A LA FECHA DEL CIERRE DEL PERIODO INFORMADO NO SE HA SUBSANADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS APLICABLES - SDHT-1728-2024-014 DEL 26 DEFEBRERO DE 2025
REVISION PLAN DE GERENCIA V 0,1 ALLEGADO MEDIANTE EL COMUNICADO INC-048-2025-CANTIP ESTE FUE OBSERVADO POR LA PROF. DE INTERVENTORIA, A LA FECHA DEL CIERRE DEL PERIODO INFORMADO NO SE HA SUBSANADO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS A TENER ENCUENTA DESDE LA GERENCIA - SDHT-1728-2024-014
REVISION DE CRONOGRAMA V,01 ALLEGADO MEDIANTE EL COMUNICADO INC-048-2025-CANTIP ESTE FUE OBSERVADO POR EL PROF. DE INTERVENTORIA, NO CUMPLE CON LOS PARAMETROS REQUERIDOS CONTRACTUALMNETE - SDHT-1728-2024-015 2DA OBSERVACIONES AL CRONOGRAMA EN V0,2 - SDHT-1728-2024-018

**Aspectos administrativos:**

COMUNICACIONES ENVIADAS

| | | |
|---|---|---|
| SDHT-1728-2024-001 | 28/01/2025 | Remisión hojas de vida contrato de interventoría, remitido a SDHT |
| SDHT-1728-2024-002 | 03/01/2025 | PROTOCOLO DE RADICACIÓN remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-003 | 05/01/2025 | Respuesta INC-001-2025-CANTIP - Revisión Hojas de vida remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-004 | 10/02/2025 | Subsanación hojas de vida contrato de interventoría remitido a SDHT |
| SDHT-1728-2024-005 | 11/02/2025 | Respuesta INC-003-2025-CANTIP Metodología topografía remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-006 | 11/02/2025 | Respuesta SDHT-1728-2024-004 - Revisión No.2 Hojas de vida remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-007 | 17/02/2025 | Respuesta correo subsanación HVs del 13-02-25 remitido a CONSORCIO ANTARES IP / SDHT |
| SDHT-1728-2024-008 | 21/02/2025 | Remisión hojas de vida contrato de interventoría en físico remitido a SDHT |
| SDHT-1728-2024-009 | 21/02/2025 | Remisión hojas de vida contrato de obra en físico remitido a SDHT |
| SDHT-1728-2024-010 | 22/02/2025 | Respuesta al Correo documentos Anexo 1 personal. remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-011 | 24/02/2025 | Respuesta correo - Borrador Oficios a Radicar Entidades. remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-012 | 24/02/2025 | Solicitud cumplimiento plazos contractuales. remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-013 | 25/02/2025 | Remisión de documentos Anexo 1 Int. Y Contratista. remitido a SDHT |
| SDHT-1728-2024-014 | 26/02/2025 | Observaciones Plan de Calidad V.0 remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-015 | 27/02/2025 | Respuesta INC-048-2025-CANTIP Plan de Gerencia y programación y solicitud cumplimiento entregables contractuales remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-016 | 27/02/2025 | Respuesta INC-048-2025-CANTIP Plan de Gerencia remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-017 | 27/02/2025 | Solicitud Cumplimiento obligaciones SST-MA. remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-018 | 03/03/2025 | Observaciones cronograma de EYD. remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-019 | 03/03/2025 | Respuesta INC-071-2025-CANTIP - remitido a Cambio Hoja de Vida Profesional Social CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-020 | 04/03/2025 | Revision de valla informativa PAC. remitido a CONSORCIO ANTARES IP |
| SDHT-1728-2024-021 | 04/03/2025 | Verificacion Instalaciion PAC. remitido a SDHT |

COMUNICACIONES RECIBIDAS

| | | |
|---|---|---|
| INC-001-2025-CANTIP | 28/01/2025 | Entrega de Hojas de vida personal Minimo |
| INC-002-2025-CANTIP | 10/02/2025 | Entrega de Subsanación hojas de vida personal minimo |
| INC-003-2025-CANTIP | 10/02/2025 | Metodologia Topografia para Diseños Ecobarrio Nueva Castilla |
| INC-004-2025-CANTIP | 13/02/2025 | Ajuste de metodología topografía |
| Radicado 2-2025-6105 | 14/02/2025 | Equipo mínimo trabajo |
| INC-011-2025-CANTIP | 19/02/2025 | Alcance a las Hojas de vida de Personal Minimo |
| INC-048-2025-CANTIP | 26/02/2025 | Entrega de Plan Gerencia y programación de estudios y diseños 1ra etapa |
| INC-071-2025-CANTIP | 27/02/2025 | Solicitud de Cambio H.V profesional social |
| INC-072-2025-CANTIP | 01/3/2025 | Alcance a cambio Hoja de Vida profesional Social - Anexos |
| INC-074-2025-CANTIP | 03/03/2025 | Entrega de Informe preliminar de Levatamiento topográfico Lotes A y B |
| INC-073-2025-CANTIP | 04/03/2025 | Remisión de arte de Valla PAC subsanada |
| INC-075-2025-CANTIP | 04/03/2025 | Remisión del Plan Social subsnado en V, 02 |
| INC-076-2025-CANTIP | 04/03/2025 | Remisión para evaluación de Metodologia de reunión de inicio |

**Componente ambiental**

✔ Se realizo revisión por parte de interventoría de aquellos oficios correspondientes al componente ambiental. Como resultado, la Interventoría remitió sus observaciones al Contratista el 24 de febrero de 2025, a través del oficio SDHT-1728-2024-011- Respuesta correo - Borrador Oficios a Radicar Entidades.

**Componente SST**

✔ Se recibio documentos del contratista alcace al apendice 1- Anexo de Personal se valido los documentos (Contrato, examen medico de ingreso, inducción y seguridad social), del pérsonal minimo contractual del contratista vinculados en la etapa de estudios y Diseños y fueron enviados a la entidad contratante, el dia 25 de febrero con el oficio IDRD-1728-2024-013.
✔ Se remiten documentos de interventoria (Contrato, examen medico de ingreso, inducción y seguridad social), del pérsonal minimo contractual dando cumplimiento al Apendiece 1- Anexo Personal el dia 25 de febrero con el oficio IDRD-1728-2024-013.
✔ Se recibió borradores de Oficios consulta a entidades por parte del contratista el día 21 de febrero de 2025 para revisión de Intereventoria.

✔ Se asiste a 1 (primera) reunion del commponnete SST y recorrido donde se trataron diferentes temas del comoponente, informes, dotación y documentos para ingreso de trabajadores.
✔ Se remite Aprobación por medio de correo al Contratista del Manual de Indumentaria y Uso de Marca V3. Avalado por la entidad el color rojo con negro de la Chaqueta para Contratista e Interventoria.

**Componente social**

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR
26 de febrero 2025, se entrega PLAN DE GESTION SOCIAL V1, Remitieron Observaciones por parte de la Interventoria el dia 27 de febrero 2025 al contratista.
PROGRAMA DE INFORMACION Y SERVICIO A LA CIUDADANIA
✔ 25 de febrero 2025, se tiene programado el Punto de atención - Instalación del PAC y funcionamiento Envio del diseño de la Valla PAC, esta Pendiente la aprobación de la Valla; Se realiza revisión de valla informativa y se remite a la entidad quien remite observaciones.
✔ 1 de marzo 2025, se presenta el Formato de atencion Ciudadana, se entrega a Interventoria para revisión y aprobación, se revisa por interventoria y se remite a la entidad.
✔ 4 de marzo de 2025, se establece que la Atención a la comunidad seran los dias martes de 8 am a 5:00 pm en el PAC - SIN NOVEDAD, se realiza la verificación del punto y se acuerda el compromiso para el dia 5 -03-2025 de instalar el aviso -Buzón el tablero y cronograma, se da cumplimiento
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
✔ 27 de febrero 2025 se presenta la Metodologia de distribución de Volantes, queda Pendiente la aprobación. Se realiza revisión de metodologia y se remite a la entidad
✔ 27 de febrero 2025 se presenta Pieza Informativa. Volante de reunión de inicio, , queda Pendiente la aprobación.Se realiza revisión de metodología y se remite a la entidad.
✔ 3 de marzo de 2025, se revisa nuevamente la metodologia de distribucion de volantes y se genera observaciones.
ACTIVIDADES GENERALES
✔ 27 de febrero 2025, se realiza recorrido a los territorios
✔ 28 de febrero 2025, se realiza comité SOCIAL, se adelanta seguimiento de las actividades del componente y se establecen compromisos.
✔ 3 de marzo de 2025, se realiza reunión extraordinario del componente contratista, Interventoria y Entidad

**9, Ejecución de Obras**

**N/A**

**10, Ejecución de Obras-**

**N/A**

**10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

DOCUMENTOS INICIO
1.- Se adelantó el requerimiento y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, este entrgó los documentos iniciales establecidos en los pliegos como son, HOJAS DE VIDA DE PERSONAL MINIMO, PLAN DE CALIDAD, PLAN DE GERENCIA, CRONOGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS y PLANDE GESTION SOCIAL, sin embargo de estos solo se tiene a la fecha aprobados las Hojas de Vida del PERSONAL MINIMO y el PLAN DE GESTION SOCIAL, los demás documentos siguen observados por interventoría.
2.- Durante el periodo se evidenciaron situaciones que deben ser atendidas con celeridad para que no afecten el desarrollo del contrato, estas son
2.1.- SOCIAL El proceso que se adelantó con antelación dejo expectativas en la comunidad que pueden en este momento no ser posibles de ejecutar por la normatividad vigente, así mismo se busca involucrar más actores al desarrollo del proyecto.
2.2.-TÉCNICO La normativa señala que los diseños deben ser aprobados por el IDRD, como ente rector, esto implica que se debe presentar en proyecto especifico y cumplir con lo establecido en la ficha de vocación o presentar como MANTENIMIENTO, esta ultima obsión trae inconvenientes en cuanto a que el objeto contractual es realizar los estudios DEFINITIVOS del parque, no se habla de mantenimiento, adicionalmente como mantenimiento se debe respetar la huella de lo existente lo que podria afetar el objetivo del proyecto.

**FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

**NOMBRE:** EDNA CONSTANZA CEPEDA SANCHEZ

**FIRMA RESIDENTE DE CONTRATISTA**

**NOMBRE:** GONZALO QUINTANA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT | **SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT** | CÓDIGO No. | NA |
| | **SUBDIRECCION DE OPERACIONES** | VERSIÓN: | NA |
| | **INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.** | FECHA: | 28/02/2025<br>06/03/2025 |
| | | PÁGINA: | 1 de 1 |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA











