ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2024

SI 150.25.07-544-09-2025

Puerto López, Meta, septiembre 12 de 2025

Dra.:
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe de la oficina de contratación
Alcaldía Municipal de Puerto López
Municipio

REF: Contrato de interventoría No. 100-103-13-0003 del 2023 – Objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META".

Asunto: Entrega documentación para la ampliación No.8 a la suspensión No.1 contrato de interventoría No. 100-103-13-0003 del 2023.

De manera atenta, me permito informar la necesidad de realizar la ampliación No.8 a la suspensión N°1 del contrato de interventoría No. 100-103-13-07-00003-2023 cuyo objeto se relaciona en la referencia, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

La presente ampliación de la suspensión del contrato de interventoría se fundamenta en que actualmente se encuentra en trámite la adición a los convenios interadministrativos No. 2944 y 2945 de 2023, gestión que se adelanta ante la Secretaría de Educación Departamental de la Gobernación del Meta. Esta solicitud fue presentada por la supervisión con base en la Modificatoria No. 1 y la Adición No. 1.

Dicha gestión se origina a partir del balance de mayores y menores cantidades, así como de la inclusión de ítems no previstos en el presupuesto contractual de la obra No. 100-103-13-09-00002 de 2023, derivada de los mencionados convenios interadministrativos. Con la adición de los recursos solicitados, se busca garantizar la culminación de las actividades contractuales de los contratos derivados.

En consecuencia, y considerando que persisten las condiciones que motivaron la Suspensión No. 1, esta supervisión avala la Ampliación No. 8 de dicha suspensión, por un periodo adicional de tres (3) meses, bajo las mismas razones previamente expuestas y debidamente sustentadas.

Sin otro particular,

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRUA

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Ruddy Xiomara Ramirez C.	Nombre: Marylin Paola Fonseca Cruz	Nombre: Marylin Paola Fonseca Cruz
Cargo: profesional especialista	Cargo: secretaria de infraestructura	Cargo: secretaria de infraestructura
Fecha: 12/09/2025	Fecha: 12/09/2025	Fecha: 12/09/2025

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO Nº:	100-103-13-07-00003-2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL CENTRO EDUCATIVO PONTON DE RIO NEGRO Y CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA TERESA DE PACHAQUIARO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, META
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	1 mes y 8 días
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	23 de nov de 2023
FECHA DE FINALIZACION INCIAL DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
CARGO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA Nª	FECHA DE PRORROGA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28 de diciembre 2023	2	0
2	29 de febrero de 2024	2	15

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	

B. SUSPENSIONES

ACTA Nª	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	14 de mayo de 2024	1	
2	14 de junio de 2024	2	
3	14 de agosto de 2024	2	
4	14 de octubre de 2024	2	
5	14 de diciembre de 2024	3	
6	14 de marzo de 2025	2	
7	14 de mayo de 2025	2	
8	14 de julio de 2025	2	

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA DE REINICIO	TIEMPO SUSPENDIDO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	16 de septiembre de 2025

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA DE MODIFICACION (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)	VALOR ($)

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 234.249.162,00

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA Nª	FECHA DE ADICION PRESUPUESTAL	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 234.249.162,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	23	**DIAS**	5	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16 de septiembre de 2025			

4. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar una:

SUSPENSIÓN ☐ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	**DIAS**

AMPLIACION DE SUSPENSIÓN ☑ al contrato anteriormente citado de

TIEMPO	
MES	**DIAS**
3	

5. ESTADO FÍSICO

Hasta el dia catorce (14) del mes de septiembre de 2025 . El Contrato de interventoria, presenta un avance físico ejecutado del 99,71% contra un avance programado del 99,71 %

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato ($)	$ 234.249.162,00
Valor facturado ($)	$ 90.480.698,00
Valor facturado reajustes ($)	0
Valor anticipo amortizado ($)	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar ($)	$ 0,00

7. CAUSALES DE LA SOLICITUD :

RELACIONAR LAS CAUSALES QUE DAN ORIGEN A LA SOLICITUD DE SUSPENSION, AMPLIACIÓN A SUSPENSION, AL CONTRATO REFERENCIADO

Como se mencionó en las anteriores ampliaciones de Suspensión se requeria realizar un acta modificatoria e inyección de recursos para lograr el cumplimiento del objeto contractual; debido a que los contratos de obra e interventoria son derivados de un convenio con la secretaría de eduacación departamental, los recursos provenien y deben ser aprobados por la secretaría de educación departamental y por el departamento administrativo de planeacion de la gobernacion del Meta. Como resultado del trabajo conjunto se logró realizar la apropiación de recursos para la culminación del proyecto, sin embargo a la fecha, no ha sido posible realizar el respectivo traslado de recursos a la administración municipal y por ende la incorporación de los mismos. Por lo anteriormente expuesto, esta interventoría avala la Ampliación No. 8 a la Suspensión No. 1, por un periodo de TRES (3) meses; tiempo que se estima prudente para que la administración departamental y municipal realicen los tramites administrativos internos y poder realizar la formalización de la modificación y adición que requiere el proyecto.

Nota 1: Debe anexarse los documentos establecidos en el Formato F -262.

Nota 2: Se aclara el porcentaje de avance de la interventoría, el cual por error de digitación se relacionó un porcentaje inferior al realmente ejecutado y que correspondia era a un dato del contrato de obra.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE SUSPENSION- AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	Código: F-099
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

8. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISOR ASIGNADO , ACERCA DE LA SOLICITUD MANIFESTADA POR EL CONTRATISTA :

RELACIONAR COMENTARIOS TECNICOS DE VIABILIDAD Y APROBACION FRENTE A LO EXPUESTO POR EL CONTRATISTA

La presente ampliación a la suspensión del contrato de interventoria se fundamenta en que actualmente se esta a la espera que concluya el trámite adminisitrativo de adicion a los convenios interadministrativos No. 2944 y 2945 de 2023 el cual se lleva a cabo ante la secretaria de educacion departamental de la Gobernación del Meta, solicitud presentada por esta supervision con base en la Modificatoria No. 1 y la Adición No. 1. Dicha solicitud se origina a partir del balance de mayores y menores cantidades, así como de ítems no previstos del presupuesto contractual del contrato de obra No. 100-103-13-09-00002 de 2023, el cual es derivado de los convenios interadministrativos No. 2944 y 2945 de 2023, a los cuales se espera adicionar los recursos necesarios para la finalizar las actividades contractuales de los contratos derivados de dichos convenios.

En razón de lo anterior y considerando que persisten las condiciones que motivaron la suspensión No.1, esta supervisión avala el tramite de la Ampliación No. 8 de la Suspensión No. 1, por un periodo adicional de tres (3) meses, bajo la misma motivación previamente expuesta y sustentada.

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 234.249.162,00				
PLAZO FALTANTE PARA CUMPLIR OBJETO CONTRACTUAL	3	**DIAS**	0	**MESES**	
POSIBLE FECHA DE REINCIO	14/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	16/12/2025				

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los catorce (14) días del mes de septiembre del año 2025.

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE, en calidad de contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de INTERVENTORIA No. 100-103-13-07-00003-2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscribe en comun acuerdo de las partes.

	N/A
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA I. E 2023 **R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**	**Nombre de Contratista de Interventoria** **Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria**
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ **Cargo : Secretaria de Infraestructura**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique