Outlook

CTO 1753 2024_Revisión diseños vs anexo técnico

Desde Laura Catalina Molano Díaz <laura.molano@habitatbogota.gov.co>
Fecha Lun 28/04/2025 13:20
Para Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
CC Andrea Fernanda Guzman Ramos <andrea.guzman@habitatbogota.gov.co>; Maria Camila Pinzon Cabrera <mariac.pinzon@habitatbogota.gov.co>; Abel Alexander Pira Pineda <abel.pira@habitatbogota.gov.co>; Sonia Liceth Gomez Caceres <sonia.gomez@habitatbogota.gov.co>; Danilo Jose Villazon Escobar <danilo.villazon@habitatbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (34 KB)
25 04 28_Requerimientos AT - Diseños FASE 1.pdf;

Buenas tardes,

Se remite documento con el resultado de la revisión de los diseños a la luz de lo que estipula el anexo técnico del proceso.

Cordialmente,

	Anexo técnico	Implentado	Observaciones
	LOTE A		
	Iluminación fotovoltaica	X	
	Recolección de aguas lluvias	X	
	Área para reuniones con piso texturizado	X	
	Jardinería ornamental	X	Inplementara una demarcación o cerramiento en piedra o bordillo por durabilidad
	Bici parqueaderos	X	
	Señalética informativa	X	Especificar el recorrido y las 3 opciones de diagramación de la información
	Mesa de ajedrez	NO	Solicitar justificación de porqué no se implementa
	Talud verde	X	Todos los taludes propuestos no deben superar los 70cm de altura
	Composteras tecnificadas	X	
AULAS AMBIENTALES	Recorridos pedagógicos	X	Falta mayor precisión en la descripción de cual es el recorrido pedagógico planteado
	Nodos permeables	X	Revisar áreas sobre huella para aprobación de idrd / Diámetro de nodos entre 7 y 10m
HUERTA	Senderos permeables barrera físico-espacial al aire libre	X	desarrolladas y que sirva como delimitación natural y protección, modulándose con elementos funcionales de mobiliario y jardinería protectora.
AGUA LLUVIA	Sistema de recolección de Agua Lluvia	X	
	Sistema de Filtrado		
	Puntos de Extracción:	NO	Consultor justificó su no implementación de acuerdo a razones sanitarias. **Por favor remitir concepto.**
INFRAESTRUCTURAS VERDES	Taludes verdes	X	Todos los taludes propuestos no deben superar los 70cm de altura
	Jardines Polinizadores	X	Falta demarcación o cerramiento en piedra o bordillo para garantizar durabilidad del jardín
ENERGÍAS RENOVABLES	Energía solar	X	
	LOTE B		
	Parque para perros	NO	Se acordó no realizar parque debido a que los tiempos contractuales no permiten sacar permiso en IDPYBA y que no existen lineamientos claros
	Señalética informativa	X	Especificar el recorrido y las 3 opciones de diagramación de la información
	Mobiliario Urbano	X	Confirmar si está en el MEP si no no va a ser aprobada
	Jardinería ornamental	X	Demarcación o cerramiento en piedra o bordillo por durabilidad
AIRE	Bici estación	NO	No se encuentra dentro del polígono de intervención. Se sugiere ponerlo dentro del polígono
	Barrera lúdica	X	Se evidencian elemento que tienen la intención lúdica
	Recorridos pedagógicos	X	Falta mayor precisión en la descripción de cual es el recorrido
AULAS AMBIENTALES	Nodos permeables	X	Revisar áreas sobre huella para aprobación de idrd / Diámetro de nodos entre 7 y 10m/ seguridad. En el lote B se debe proponer como mínimo un nodo de permanencia que esté ubicado cerca al talud y rotonda central existente.
AGUA LLUVIA	Sistema de recolección de Agua Lluvia	X	
	Sistema de Filtrado	X	
INFRAESTRUCTURAS VERDES	Taludes verdes	X	Todos los taludes propuestos no deben superar los 70cm de altura
	Jardines Polinizadores	X	Falta demarcación o cerramiento en piedra o bordillo para garantizar durabilidad del jardín
ENERGÍAS RENOVABLES	Energía solar	X	luminarias ornamentales distribuidas estratégicamente en las áreas verdes, senderos, y nodos de permanencia