Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE PROYECTO MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIOS 4653,4751,4600 Y 4599 A CARGO CONTRATO DE INT. 4941 DE 2023.
PERIODO:	Junio 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

Las obras a ejecutar dentro del alcance este proyecto son: construcción de pasarela en el puente sector Santa Ana con 13.50 Ml, obras de mejoramiento carpeta asfáltica, obras de estabilización, obras de señalización y construcción o rehabilitación de las obras de drenaje.

CONVENIO No.	4653 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ	NIT:	901.773.341-1
CONFORMACIÓN:	Integrado por CAMICAL S.A.S con NIT 900.496.852-1 con un porcentaje de participación del 10% y MAZI INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 90%.		
REPRESENTANTE:	LUIS FERNANDO CALDERON ROSERO		
Objeto:	“Mejoramiento de la vía Tuta El Cruce Municipio de Tuta Departamento de Boyacá. Lote 1”		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033554
Valor Inicial:	$ 859.706.980,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 859.706.980,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		

Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5
Suspensión 1:	29/12/2023
Reinicio 1:	1/02/2024
Prorroga 1	Hasta 02/05/2024
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024
Prorroga 3	Hasta 31/07/2024
Fecha fin:	01/08/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 74.756.980,00	$ 0,00	$ 74.756.980,00
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 784.950.000,00	$ 0,00	$ 784.950.000,00
TOTAL				**$ 859.706.980,00**	**$ 0,00**	**$ 859.706.980,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 83,69%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
2/05/2024	N/A	PRÓRROGA No. 2	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 85.970.698,00	400052774	24-11-2023	03-01-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 429.853.490,00	400052774	24-11-2023	31-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 171.941.396,00	400052774	24-11-2023	31-07-2027
Calidad del Servicio	$ 20.068.887,00	400052774	31-12-2023	31-07-2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 257.912.094,00	400052774	31-12-2023	31-07-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

Construcción de puente de 12 Ml de longitud, demolición de estructuras 50 m, terraplenes (200 m3) y señalización vertical

CONVENIO No.	4751 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAL BOYACÁ OMC	NIT:	902.773.765-6
CONFORMACIÓN:	Integrado por OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH con C.C 12.998.309 con un porcentaje de participación del 90% y IMPORTADORA Y CONSTRUCTURA MCC S.A.S con NIT. 901.456.647-0 con un porcentaje de participación del 10%).		
REPRESENTANTE:	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH,C.C. 12.998.309		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033155
Valor Inicial:	$ 477.971.591,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 477.971.591,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	8		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Suspensión 2:	24/04/2024		
Reinicio 2:	01/06/2024		
Ampliación No.1 Suspensión 2:	01/06/2024		
Ampliación No.2 Suspensión 2:	21/06/2024		
Reinicio 3:	23/07/2024		

Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024
Fecha de Fin:	09/06/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 42.971.591,00	$ 0,00	$ 42.971.591,00
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 435.000.000,00	$ 0,00	$ 435.000.000,00
TOTAL				**$ 477.971.591,00**	**$ 0,00**	**$ 477.971.591,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 78.23%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.707.159,10	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 238.985.795,50	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.594.318,00	41-44-101278043	29-12-2023	09-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo
Calidad del servicio	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
PROYECTO 3:	**"MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3".**		

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 200 metros de longitud para construcción de placa huella, Construcción de Terraplén (incluye material seleccionado 388 m3, conformación de calzada de 615 m2 y suministro e instalación de afirmado 296 m3

CONVENIO No.	4600 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA MP	NIT:	901.746.967-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA con C.C 80.351.346 con un porcentaje de participación del 40%; LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ con C.C 19.301.997 con un porcentaje de participación del 50% y AEMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S con NIT. 900.370.356-8 con un porcentaje de participación del 10%		
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	**"**MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033156
Valor Inicial:	$ 476.305.581,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 476.305.581,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	02/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 (TRES MESES)		
Prorroga 2:	Hasta 28/05/2024		
Prorroga 3:	Hasta 31/07/2024		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 41.405.581,00	$ 0,00	$ 41.405.581,00
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 434.900.000,00	$ 0,00	$ 439.900.000,00
TOTAL				**$ 476.305.581,00**	**$ 0,00**	**$ 476.305.581,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 94.16%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.630.558.10	14-44-101198946	29-12-2023	01-02-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.261.166,20	14-44-101198946	29-12-2023	04-08-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 142.891.674,30	14-44-101198946	Amparo de 5 años	Amparo de 5 años
Calidad del servicio	$14.199.675,00	14-44-101198946	05-02-2024	05-02-2029
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 238.152.790,50	14-44-101198946	29-12-2023	01-02-2025

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Responsabilidad civil cruzada	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO 4:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4."**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 205 metros de longitud para construcción de placa huella, construcción de alcantarillas 2 unidades, conformación de calzada 329 m3 y suministro e instalación de afirmado 237 m3

CONVENIO No.	4599 – 2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA	NIT:	CC 9521002
REPRESENTANTE:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033157
Valor Inicial:	$ 375.609.092,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 375.609.092,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024		
Prorroga 3:	Hasta 31/07/2024		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 32.609.092,00	$ 0,00	$ 32.609.092,00
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 343.00.000,00	$ 0,00	$ 343.00.000,00
TOTAL				**$375.609.092,00**	**$ 0,00**	**$ 375.609.092,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Cumplimiento**

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.560.909,20	580-47-994000083096	29-12-2023	31-12-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 187.804.546,00	580-47-994000083096	29-12-2023	31-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 75.121.818,40	580-47-994000083096	29-12-2023	31-07-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 112.682.727,60	580-47-994000083096	Ver nota aclaratoria	Ver nota aclaratoria
Calidad del servicio	$ 3,817,580.00	580-47-994000083096	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000,00	580 74 994000024146	06/08/2024	31/07/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4941 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT	901.775.623-2
PARTICIPANTES:	Integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.383.717-3 con un porcentaje de participación del 60% y GNG PROYECTOS S.A.S con NIT. 901.477.828-7 con un porcentaje de participación del 40%.		
REPRESENTANTE:	R/L: JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.216		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES POR SENTENCIAS ACCIONES POPULARES EN VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOY-033154
Valor Inicial:	$ 252.999.712,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 252.999.712,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	31/01/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024		
Prorroga 3:	Hasta 31/07/2024		
Fecha de Fin:	01/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 28.999.712,00	$ 28.999.712,00	$ 00,00
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 224.000.000,00	$ 91.278.443,00	$ 132.721.557,00

TOTAL	**$ 252.999.71200**	**$ 120.278.155,0**	**$ 132.721.557,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 25.299.971,20	11-44-101214589	14/12/2023	31/01/2025
Prestaciones Sociales	$ 50.599.942,20	11-44-101214589	14/12/2023	30/07/2027
Calidad del Servicio	$ 75.899.913,60	11-44-101214589	31/12/2023	31/12/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$42,520,960.00	11-44-101214589	14/12/2023	31/01/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_111	12 de junio de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-038 CON ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO CVR-INV-4941-2023-BOYACA-104.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_108	11 de junio de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-032 ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL MURO, TRAMO SR OSTOS K3+706 A K3+744.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_112	12 de junio de 2024		RESPUESTA CORREO ELECTRONICO CON ASUNTO: RESPUESTA POR PARTE DE LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. - MINUTA DE CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CON LAS SUGERENCIAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_113	13 de junio de 2024		REMISIÓN ACTAS PARCIALES No. 1 A 5, CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4941 DE 2023
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_116	17 de junio de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES MAYO 2024 - LOTES1, 2, 3 Y 4.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_119	20 de junio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO CVB-2023-040 CONCEPTO DE APROBACION COMPONENTE ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE AL MURO DE CONTENCION.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_120	20 de junio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO JET-UMB-2023-016 REMISION OBSERVACIONES PAGA V0
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_132	26 de junio de 2024		SOLICITUD PRORROGA No.3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4941 DE 2023
LOTE 1			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_100	04 de junio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO CVB-2023-020 OBSERVACIONES PAGA V0- LOTE 1.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_104	07 de junio de 2024		LLAMADO DE ATENCION POR LA NO ENTREGA DE INFORMACION Y SUBSANACION DE LA DOCUMENTACION CONTRATUA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOTE 1.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_106	07 de junio de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 LOTE 1.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_118	19 de junio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO CVB-2023-037 OBSERVACIONES PAGA V1- LOTE 1.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_121	20 de junio de 2024		SOLICITUD DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD PARA EL CONTRATO No. 4653 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_125	24 de junio de 2024		RESPUESTA AL COMUNICADO CVB-2023-041 POSIBLES FUENTES DE

			MATERIALES DEL CONTRATO No. 4653 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_126	24 de junio de 2024		LLAMADO DE ATENCION POR LA NO ENTREGA DE LA SUBSANACION DEL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO No. 4653 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1"
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_128	24 de junio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO CVB-2023-046 SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO No. 4653 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1"
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_130	25 de junio de 2024		RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 3 DEL CONTRATO 4653 DE 2023.
LOTE 2			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_109	11 de junio de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_124	21 de junio de 2024		TRASLADO Y CONCEPTO DE AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENCIÓN No. 2 PARA CONTRATO DE OBRA 4751 DE 2023 - LOTE 2.
LOTE 3			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_103	06 de junio de 2024		RESPUESTA A OFICIO 4600-02-22, REVISIÓN HOJAS DE VIDA, LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_101	04 de junio de 2024		RESPUESTA OFICIO 4600-02-23_1 Y 4600-02-23_2, TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS, LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_102	04 de junio de 2024		RESPUESTA OFICIO 4600-02-16, PAGA, LOTE 3
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_110	11 de junio de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_114	14 de junio de 2024		RESPUESTA A OFICIO 4600-02-23, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_115	17 de junio de 2024		LLAMADO DE ATENCIÓN POR DILACIÓN DE ENTREGA DOCUMENTAL DEL CONTRATO No. 4600 DE 2023 QUE TIENE COMO OBJETO EL "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATA-JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOTE 3".
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_117	17 de junio de 2024		OBSERVACIONES SEGUNDA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_123	26 de junio de 2024		TRASLADO Y RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 4 DEL CONTRATO 4600 DE 2023, LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_123	26 de junio de 2024		TRASLADO Y RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 4 DEL CONTRATO 4600 DE 2023, LOTE 3.
LOTE 4			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_105	07 de junio de 2024		LLAMADO DE ATENCION POR LA NO ENTREGA DEL PAGA DEL CONTRATO

			4599 DE 2023 - LOTE 4 - UMBITA, BOYACÁ.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_107	07 de junio de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 LOTE 4.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_122	20 de junio de 2024		SOLICITUD DOCUMENTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD PARA EL CONTRATO No. 4599 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4"
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_131	26 de junio de 2024		RESPUESTA OFICIO JET-VIR-061-2024 SOLICITUD PRORROGA NO.3 PARA EL CONTRATO No. 4599 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4"
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_127	24 de junio de 2024		LLAMADO DE ATENCION POR LA NO ENTREGA COMPLETA DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 4599 DE 2023 - LOTE 4 - UMBITA, BOYACÁ.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_129	24 de junio de 2024		RESPUESTA OFICIO JET-VIR-061-2024 SOLICITUD PORROGA NO.3 PARA EL CONTRATO No. 4599 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4"
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
MEMORANDO No.	**FECHA**	**ENVÍA**	**ASUNTO**
LOTE 1			
CVB-2023-035	06 de junio de 2024		Notificación de solicitud de permiso de ocupación de cause-sector el crece Tuta-construccion puente peatonal
CVB-2023-036	07 de junio de 2024		Solicitud de suspensión del contrato
CVB-2023-037	11 de junio de 2024		Respuesta a comunicado CVR:INV_4941_2023_BOYACA_100 con asunto " respuesta oficio CVB_2023_020 Observaciones PAGA V0 lote 1"
CVB-2023-049	24 de junio de 2024		Remisión de Paz y Salvo de Pólizas
CVB-2023-038	11 DE JUNIO DE 2024		Respuesta a comunicado CVR-INV4941_2023_BOYACA_104
CVB-2023-041	13 de junio de 2024		Respuesta a comunicado CVR-INV-4941-2023-BOYACA111
CVB-2023-039	12 de junio de 2024		Respuesta a comunicado CVR_INV_4941_2023_BOYACA_104 con asunto llamado de atencion por la no entrega de informacion y subsana

CVB-2023-042	14 de junio de 2024		Alcanse Respuesta a comunicado CVR-IN4941_2023_BOYACA_111
LOTE 2			
LOTE 3			
4600_02_25		CONTRATO No 4600 DE 2023	Ajuste revisión maquinaria
LOTE 4			
JET-VIR-058-2024	13 de junio de 2024		SOLICITUD DE NO PREVISTOS
JET-VIR-060-2024	15 de junio de 2024		solicitud de inclusión precios no previstos
JET-VIR-061-2024	21 de junio de 2024		Solicitud de prorroga
	20 de junio de 2024		Estado general de las vías del municipio de umbita Boyacá

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA

Durante el periodo en cuestión, el contratista no ha avanzado en actividades constructivas relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción y mejora del puente en el sector Santa Ana, así como el mejoramiento de la carpeta asfáltica y la señalización. Esta falta de progreso se debe a que aún no se ha definido de manera definitiva el alcance de los trabajos ni los sectores a intervenir. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de estudios y diseños, los cuales deben ser aprobados junto con la documentación correspondiente antes de proceder con el inicio de las obras.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado ni ejecutado trabajos de topografía, pruebas de laboratorio ni otras actividades necesarias para familiarizarse con los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural. Además, no ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación proporcionada por el contratista, que incluye información contractual relevante.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO

Durante el periodo en cuestión, el contratista no adelantó actividades de orden constructivo relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción del puente sobre la Quebrada Agua Blanca, el cual colapsó e impide la libre transitabilidad. Esto se debe a que, hasta la fecha, no se ha definido de manera definitiva el alcance y los sectores a intervenir.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado ni realizado los trabajos de topografía, laboratorios y otras actividades necesarias para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, ni ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría
En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual, la cual corresponde a un acta de cantidades en donde el contratista realiza un balance de mayores y menores e incluye cantidades no previstas, las cuales surgieron al momento de la visita y la adecuación de diseños.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

VÍA SUATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo el contratista no inicia actividades de ejecución de obra, debido a que no realiza entrega de información contractual, ni estudios y diseños. Se espera que inicie la remisión de la documentación para agilizar la revisión y dar inicio al contrato de obra.
En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión de la documentación proporcionada por el contratista, que incluye información contractual crucial para la correcta gestión del proyecto. Esta revisión se centró en validar la integridad y conformidad de los documentos entregados, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos en el contrato y en las normativas vigentes.
- Evaluación preliminar del estado de avance del contrato, identificando las deficiencias en la entrega de estudios y diseños necesarios para el inicio de las obras.
- Preparación de un informe detallado sobre el estado de la documentación remitida, destacando las áreas que requieren corrección o complementación para facilitar la continuidad del proceso contractual.

Se enfatiza la importancia de que el contratista remita sin demora la documentación faltante, incluyendo estudios y diseños, para permitir una revisión oportuna y así proceder con la ejecución del contrato según lo planificado

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo, el contratista no comenzó las actividades de ejecución de obra debido a la falta de entrega de la información contractual y de los estudios y diseños requeridos. Se requiere que el contratista envíe a la brevedad la documentación necesaria para que se pueda proceder con la revisión y activar formalmente el inicio del contrato de obra.

En particular, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Revisión detallada de la documentación proporcionada por el contratista, enfocándose en la información contractual recibida. Esta revisión incluyó la evaluación de la precisión y completitud de los documentos, con el objetivo de identificar cualquier deficiencia o inconsistencia que pudiera retrasar la aprobación y el inicio de los trabajos.

Es esencial que el contratista cumpla con la entrega oportuna de los estudios y diseños requeridos, así como con cualquier otra documentación pendiente, para evitar retrasos adicionales y asegurar la correcta ejecución del proyecto según los términos establecidos en el contrato.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,

Ing. JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: No. 01110-1037 CPITVC