Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE PROYECTO MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIOS 4653,4751,4600 Y 4599 A CARGO CONTRATO DE INT. 4941 DE 2023.
PERIODO:	Julio 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

Las obras a ejecutar dentro del alcance este proyecto son: construcción de pasarela en el puente sector Santa Ana con 13.50 Ml, obras de mejoramiento carpeta asfáltica, obras de estabilización, obras de señalización y construcción o rehabilitación de las obras de drenaje.

CONVENIO No.	4653 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ	NIT:	901.773.341-1
CONFORMACIÓN:	Integrado por CAMICAL S.A.S con NIT 900.496.852-1 con un porcentaje de participación del 10% y MAZI INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 90%.		
REPRESENTANTE:	LUIS FERNANDO CALDERON ROSERO		
Objeto:	“Mejoramiento de la vía Tuta El Cruce Municipio de Tuta Departamento de Boyacá. Lote 1”		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033554
Valor Inicial:	$ 859.706.980,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 859.706.980,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		

Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	6
Suspensión 1:	29/12/2023
Reinicio 1:	1/02/2024
Prorroga 1	Hasta 02/05/2024
Prorroga 2	Hasta 30/06/2024
Prorroga 3	Hasta 31/07/2024
Suspensión 2:	31/07/2024
Fecha fin:	24/08/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 74.756.980,00	$ 0,00	$ 74.756.980,00
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 784.950.000,00	$ 0,00	$ 784.950.000,00
TOTAL				**$ 859.706.980,00**	**$ 0,00**	**$ 859.706.980,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 93.38%
% Básico ejecutado acumulado: 15.95%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 85.970.698,00	400052774	24-11-2023	03-01-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 171.941.396,00	400052774	24-11-2023	31-07-2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 429.853.490,00	400052774	24-11-2023	31-01-2025
Calidad del Servicio	$ 20.068.887,00	400052774	31-12-2023	31-07-2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 257.912.094,00	400052774	31-12-2023	31-07-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 116.000.000,00	400052775	24-11-2023	31-07-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

Construcción de puente de 12 Ml de longitud, demolición de estructuras 50 m, terraplenes (200 m3) y señalización vertical

CONVENIO No.	4751 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAL BOYACÁ OMC	NIT:	902.773.765-6
CONFORMACIÓN:	Integrado por OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH con C.C 12.998.309 con un porcentaje de participación del 90% y IMPORTADORA Y CONSTRUCTURA MCC S.A.S con NIT. 901.456.647-0 con un porcentaje de participación del 10%).		
REPRESENTANTE:	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH,C.C. 12.998.309		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033155
Valor Inicial:	$ 477.971.591,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 477.971.591,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	8		
Suspensión 1:	29/12/2023-31/01/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Suspensión 2:	24/04/2024-31/05/2024		
Ampliación No.1 Suspensión 2:	Hasta 20/06/2024		
Ampliación No.2 Suspensión 2:	Hasta 22/07/2024		

Ampliación No.3 Suspensión 2:	Hasta 05/08/2024
Reinicio 1:	06/08/2024
Fecha de Fin:	14/08/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 42.971.591,00	$ 0,00	$ 42.971.591,00
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 435.000.000,00	$ 0,00	$ 435.000.000,00
TOTAL				**$ 477.971.591,00**	**$ 0,00**	**$ 477.971.591,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 78.23%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.707.159,10	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 238.985.795,50	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.594.318,00	41-44-101278043	29-12-2023	29-06-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo
Calidad del servicio	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	29-06-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 200 metros de longitud para construcción de placa huella, Construcción de Terraplén (incluye material seleccionado 388 m3, conformación de calzada de 615 m2 y suministro e instalación de afirmado 296 m3

CONVENIO No.	4600 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA MP	NIT:	901.746.967-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA con C.C 80.351.346 con un porcentaje de participación del 40%; LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ con C.C 19.301.997 con un porcentaje de participación del 50% y AEMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S con NIT. 900.370.356-8 con un porcentaje de participación del 10%		
REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	**“**MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033156
Valor Inicial:	$ 476.305.581,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 476.305.581,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	7		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	02/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024 (TRES MESES)		
Prorroga 2:	Hasta 28/05/2024		
Prorroga 3:	Hasta 30/06/2024		
Prorroga 4:	Hasta 31/07/2024		

Suspensión 2:	31/07/2024
Fecha de Fin:	24/08/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 41.405.581,00	$ 0,00	$ 41.405.581,00
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 434.900.000,00	$ 0,00	$ 439.900.000,00
TOTAL				**$ 476.305.581,00**	**$ 0,00**	**$ 476.305.581,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 99.6%
% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/07/2024	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
01/07/2024	4	Prorroga	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.630.558.10	14-44-101198946	29-12-2023	01-03-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.261.166,20	14-44-101198946	29-12-2023	04-09-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 142.891.674,30	14-44-101198946	Amparo de 5 años	Amparo de 5 años
Calidad del servicio	$14.199.675,00	14-44-101198946	05-02-2024	05-03-2029
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 238.152.790,50	14-44-101198946	29-12-2023	01-03-2025

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024
Responsabilidad civil cruzada	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	09-08-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 205 metros de longitud para construcción de placa huella, construcción de alcantarillas 2 unidades, conformación de calzada 329 m3 y suministro e instalación de afirmado 237 m3

CONVENIO No.	4599 – 2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA	NIT:	CC 9521002
REPRESENTANTE:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033157
Valor Inicial:	$ 375.609.092,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 375.609.092,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	6		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024		
Prorroga 3:	Hasta 31/07/2024		
Suspensión 2:	31/07/2024		
Fecha de Fin:	24/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 32.609.092,00	$ 0,00	$ 32.609.092,00
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 343.00.000,00	$ 0,00	$ 343.00.000,00
TOTAL				**$375.609.092,00**	**$ 0,00**	**$ 375.609.092,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 26.81%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/07/2024	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Póliza de Cumplimiento**			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 5**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.560.909,20	580-47-994000083096	29-12-2023	20-03-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 187.804.546,00	580-47-994000083096	29-12-2023	20-03-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 75.121.818,40	580-47-994000083096	29-12-2023	20-09-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 112.682.727,60	580-47-994000083096	Ver nota aclaratoria	Ver nota aclaratoria
Calidad del servicio	$ 3,817,580.00	580-47-994000083096	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000,00	580 74 994000024146	23/11/2023	20/09/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4941 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT	901.775.623-2
PARTICIPANTES:	Integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.383.717-3 con un porcentaje de participación del 60% y GNG PROYECTOS S.A.S con NIT. 901.477.828-7 con un porcentaje de participación del 40%.		
REPRESENTANTE:	R/L: JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.216		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES POR SENTENCIAS ACCIONES POPULARES EN VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOY-033154
Valor Inicial:	$ 252.999.712,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 252.999.712,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	5		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	Hasta 30/06/2024		
Prorroga 3:	Hasta 31/07/2024		
Suspensión 2:	31/07/2024		
Fecha de Fin:	24/08/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 28.999.712,00	$ 28.999.712,00	$ 00,00
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 224.000.000,00	$ 108.924.810,0	$ 115.075.190,00

TOTAL	**$ 252.999.712,00**	**$ 137.924.522,0**	**$ 115.075.190,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/07/2024	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 25.299.971,20	11-44-101214589	14/12/2023	31/01/2025
Prestaciones Sociales	$ 50.599.942,20	11-44-101214589	14/12/2023	30/07/2027
Calidad del Servicio	$ 75.899.913,60	11-44-101214589	31/12/2023	31/12/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$42,520,960.00	11-44-101214589	14/12/2023	31/01/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_137	11 de julio de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES JUNIO 2024 - LOTES1, 3 Y 4. CONTRATO No 4941 DE 2023.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_143	16 de julio de 2024		RESPUESTA COMUNICADO CVB-2023-048 - OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_147	22 de julio de 2024		SOLICITUD PRORROGA No.4 Y ADICION DE RECURSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4941 DE 2023
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_149	22 de julio de 2024		REMISIÓN DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO No. 4941 DE 2023.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_155	31 de julio de 2024		SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4941 DE 2023
LOTE 1			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_135	10 de julio de 2024		EMISION FORMATO ACTAS DE VECINDAD PARA EL CONTRATO No. 4653 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_145	19 de julio de 2024		TRASLADO Y RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 4 DEL CONTRATO 4653 QUE TIENE COMO OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1”.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_151	23 de julio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO CVB-2023-051 OBSERVACIONES PAGA V2- LOTE 1.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_153	30 de julio de 2024		TRASLADO Y CONCEPTO DE SUSPENSIÓN No. 2 PARA CONTRATO DE OBRA 4653 DE 2023, CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1”.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_156	31 de julio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO CVB-2023-061 CONCEPTO DE APROBACION PARCIAL DEL COMPONENTE HIDRAULICO DEL CONTRATO DE OBRA No. 4653 DE 2023 QUE TIENE COMO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 1.”
LOTE 2			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_138	12 de julio de 2024		REMISIÓN FORMATO ACTAS DE VECINDAD PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 4751 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_148	22 de julio de 2024		SOLICITUD DOCUMENTACIÓN PARA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 4751 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BERBEO – JOTAS SAN

			EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_150	22 de julio de 2024		TRASLADO Y CONCEPTO DE AMPLIACIÓN No. 3 DE SUSPENCIÓN No. 2 PARA CONTRATO DE OBRA 4751 DE 2023, CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_144	19 de julio de 2024		TRASLADO Y RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 5 DEL CONTRATO 4600 DE 2023, LOTE 3.
LOTE 3			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_134	8 de julio de 2024		CONCEPTO DE REVISIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 4600 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 3.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_139	12 de julio de 2024		REMISIÓN FORMATO ACTAS DE VECINDAD PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 4600 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 3.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_140	12 de julio de 2024		REMISIÓN DE OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA No. 4600 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 3.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_144	19 de julio de 2024		TRASLADO Y RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA NO. 5 DEL CONTRATO 4600 DE 2023, LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_154	30 de julio de 2024		TRASLADO Y CONCEPTO DE SUSPENSIÓN No. 2 PARA CONTRATO DE OBRA 4600 DE 2023, CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 3”.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_157	31 de julio de 2024		OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO No. 4600 DE 2023 QUE TIENE COMO OBJETO EL “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ-JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, LOTE 3”.
LOTE 4			
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_142	12 de julio de 2024		RESPUESTA COMUNICADO JET-UMB-2023-019, CON ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO: CVR_INV_4941_2023_BOYACA_122 - LOTE 4.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_152	30 de julio de 2024		TRASLADO Y CONCEPTO DE SUSPENSIÓN No. 2 PARA CONTRATO DE OBRA 4599 DE 2023, CUYO OBJETO ES EL “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO

			VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_158	31 de julio de 2024		RESPUESTA AL OFICIO JET-VT-2024-024 CONCEPTO APROBACION PROVEEDOR MATERIALES PETREOS PARA EL CONTRATO No. 4599 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_146	19 de julio de 2024		TRASLADO Y CONCEPTO DE SOLICITUD DE PRORROGA No. 4 PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 4599 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_136	10 de julio de 2024		REMISION FORMATO ACTAS DE VECINDAD PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 4599 DE 2023, CUYO OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_133	8 de julio de 2024		RESPUESTA COMUNICADO JET-VIR-060-2024.SOLICITUD INCLUSIÓN PRECIOS NO PREVISTOS - LOTE 4
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
MEMORANDO No.	**FECHA**	**ENVÍA**	**ASUNTO**
LOTE 1,2,3,4			
CVB-2023-060	18 de julio de 2024		Solicitud de prorroga No 4 contrato de obra
CVB-2023-065	30 de julio de 2024		Solicitud de suspensión del contrato de obra No.02
CVB-2023-074	22 de Agosto de 2024		Solicitud de Ampliación No1. A la suspensión del contrato obra No 02
CVB-2023061	22 de julio de 2024		Entrega de Diseño Volumen hidráulico V1.
JET-VIR-083-2024	30 de julio de 2024		Solicitud de Suspensión No 2 contrato de obra 4599 de 2023
	17 de julio de 2024		Solicitud de Comité técnico
CVBO-014-2024	19 de julio de 2024		Solicitud de ampliación a la suspensión No 2 al contrato de obra No 4751 de 2023.
4600-02-32	18 de julio de 2024		Solicitud de prórroga al contrato de obra No 4600 de 2023
46000-02-34	29 de julio de 2024		Solicitud de Suspensión al Contrato de obra No 4600

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO 1:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1."**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA
No se presentan.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO

Durante el periodo en cuestión, el contratista no adelantó actividades de orden constructivo relacionadas con el objeto del contrato, que incluye la construcción del puente sobre la Quebrada Agua Blanca, el cual colapsó e impide la libre transitabilidad. Esto se debe al inconveniente que se ha tenido con el permiso de intervención del cauce- El contrato se encuentra Suspendido.

Como consecuencia, el contratista no ha iniciado trabajos de topografía, laboratorios y otras actividades necesarias para apropiarse de los diseños y especificaciones de la Cartilla Colombia Rural, ni ha presentado alternativas de diseño para su evaluación y validación por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual, la cual corresponde a un acta de cantidades en donde el

contratista realiza un balance de mayores y menores e incluye cantidades no previstas, las cuales surgieron al momento de la visita y la adecuación de diseños.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

VÍA SUATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo el contratista no ha iniciado actividades de ejecución de obra, debido a que no realiza entrega de información contractual, ni estudios y diseños. Se espera que inicie la remisión de la documentación para agilizar la revisión y dar inicio al contrato de obra.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

• Revisión de la documentación correspondiente remitida por el contratista de la información contractual.
• Se envió información al correo registrado del contratista, esto con el fin de orientar en cuanto a la pieza de socialización y presentación que se debe realizar con la comunidad sobre los alcances de obra.

Se enfatiza la importancia de que el contratista remita sin demora la documentación faltante, incluyendo estudios y diseños, para permitir una revisión oportuna y así proceder con la ejecución del contrato según lo planificado, el contratista en este periodo NO inicia obra.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA

ASPECTOS TÉCNICOS.

El contratista informa las fuertes lluvias que se presentan en la zona por lo que se dificulta el avance de obra, por otro lado, informa que realiza balance de cantidades de obra las cuales serán enviadas a la interventoría para su estudio.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: No. 01110-1037 CPITVC