Ingeniero
GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
DIRECTOR TERRITORIAL BOYACÁ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE PROYECTO MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONVENIOS 4653,4751,4600 Y 4599 A CARGO CONTRATO DE INT. 4941 DE 2023.
PERIODO:	Octubre 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	**“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1.”**

Las obras a ejecutar dentro del alcance este proyecto son: construcción de pasarela en el puente sector Santa Ana con 13.50 Ml, obras de mejoramiento carpeta asfáltica, obras de estabilización, obras de señalización y construcción o rehabilitación de las obras de drenaje.

CONVENIO No.	4653 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE BOYACÁ	NIT:	901.773.341-1
CONFORMACIÓN:	Integrado por CAMICAL S.A.S con NIT 900.496.852-1 con un porcentaje de participación del 10% y MAZI INGENIERIA S.A.S con NIT. 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 90%.		
REPRESENTANTE:	LUIS FERNANDO CALDERON ROSERO		
Objeto:	“Mejoramiento de la vía Tuta El Cruce Municipio de Tuta Departamento de Boyacá. Lote 1”		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOG-033554
Valor Inicial:	$ 859.706.980,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 859.706.980,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		

Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	9
Suspensión 1:	29/12/2023
Reinicio 1:	1/02/2024
Prorroga 1:	Hasta 02/05/2024
Prorroga 2:	03/05/2024 hasta 30/06/2024
Prorroga 3:	01/07/2024 hasta 31/07/2024
Suspensión 2:	31/07/2024-22/08/2024
Ampliación nº1 suspensión nº2:	23/08/2024 hasta 19/09/2024
Prorroga 4:	20/09/2024 hasta 31/10/2024
Prorroga 5:	01/11/2024 hasta 30/11/2024
Fecha fin:	30/11/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 74.756.980,00	$ 74.756.980,00	$ 00,00
1335623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 784.950.000,00	$ 361.334.163,62	$ 423.615.836,38
TOTAL				**$ 859.706.980,00**	**$** 436.091.143,62	**$** 423.615.836,38

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 13.46%
% Básico ejecutado acumulado: 83.99%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NACIONAL DE SEGUROS.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$ 85.970.698,00	400052774	20-09-2024	30-04-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	$ 171.941.396,00	400052774	20-09-2024	31-10-2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 429.853.490,00	400052774	20-09-2024	30-04-2025
Calidad del Servicio	$ 20.068.887,00	400052774	31-10-2024	31-10-2029
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 257.912.094,00	400052774	31-10-2024	31-10-2029

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	400052775	30-07-2024	31-10-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 116.000.000,00	400052775	30-07-2024	31-10-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 116.000.000,00	400052775	30-07-2024	31-10-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 116.000.000,00	400052775	30-07-2024	31-10-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 116.000.000,00	400052775	30-07-2024	31-10-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

Construcción de puente de 12 Ml de longitud, demolición de estructuras 50 m, terraplenes (200 m3) y señalización vertical

CONVENIO No.	4751 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAL BOYACÁ OMC	NIT:	902.773.765-6
CONFORMACIÓN:	Integrado por OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH con C.C 12.998.309 con un porcentaje de participación del 90% y IMPORTADORA Y CONSTRUCTURA MCC S.A.S con NIT. 901.456.647-0 con un porcentaje de participación del 10%).		
REPRESENTANTE:	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH,C.C. 12.998.309		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033155
Valor Inicial:	$ 477.971.591,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 477.971.591,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	8		
Suspensión 1:	29/12/2023-31/01/2024		

Prorroga 1:	02/02/2024 hasta 02/05/2024
Suspensión 2:	24/04/2024-31/05/2024
Ampliación No.1 Suspensión 2:	01/06/2024 hasta 20/06/2024
Ampliación No.2 Suspensión 2:	21/06/2024 hasta 22/07/2024
Ampliación No.3 Suspensión 2:	23/07/2024 hasta 05/08/2024
Ampliación No.4 Suspensión 2:	06/08/2024 hasta 14/08/2024
Reinicio 1:	15/08/2024
Suspensión 3:	23/08/2024 - 19/09/2024
Prorroga 2:	20/09/2024 hasta 31/10/2024
Prorroga 3:	01/11/2024 hasta 30/11/2024
Fecha de Fin:	30/11/2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 42.971.591,00	$ 42.971.591,00	$ 0,00
1413423	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 435.000.000,00	$ 407.521.483,00	$ 27.478.517,00
TOTAL				**$ 477.971.591,00**	**$ 450.493.074**	**$ 27.478.517,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 99.99%
% Básico ejecutado acumulado 95.79%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.707.159,10	41-44-101278043	29-12-2023	30-04-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 238.985.795,50	41-44-101278043	29-12-2023	30-04-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.594.318,00	41-44-101278043	29-12-2023	31-10-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo
Calidad del servicio	$ 143.391.477,30	41-44-101278043	29-12-2023	29-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	31-10-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	31-10-2024
Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	31-10-2024
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	31-10-2024
Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	31-10-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	41-40-101051145	29-12-2023	31-10-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

PROYECTO 3:	**“MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 200 metros de longitud para construcción de placa huella, Construcción de Terraplén (incluye material seleccionado 388 m3, conformación de calzada de 615 m2 y suministro e instalación de afirmado 296 m3

CONVENIO No.	4600 – 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERÍA MP	NIT:	901.746.967-7
CONFORMACIÓN:	Integrado por ARTURO EDUARDO MARTINEZ CORREA con C.C 80.351.346 con un porcentaje de participación del 40%; LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ con C.C 19.301.997 con un porcentaje de participación del 50% y AEMC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA S.A.S con NIT. 900.370.356-8 con un porcentaje de participación del 10%		

REPRESENTANTE:	LUIS ROBERTO PARRA TELLEZ C.C. 19.301.997		
Objeto:	**“**MEJORAMIENTO DE LA VIA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3”.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033156
Valor Inicial:	$ 476.305.581,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 476.305.581,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	10		
Suspensión 1:	29/12/2023		
Reinicio 1:	02/02/2024		
Prorroga 1:	03/02/2024 hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	03/05/2024 Hasta 28/05/2024		
Prorroga 3:	29/05/2024 Hasta 30/06/2024		
Prorroga 4:	01/07/2024 Hasta 31/07/2024		
Suspensión 2:	31/07/2024-22/08/2024		
Ampliación No 1 suspensión No2	23/08/2024 hasta el 19/09/2024		
Prorroga 5:	20/09/2024 Hasta el 31/10/2024		
Prorroga 6:	1/11/2024 hasta el 30/11/2024		
Fecha de Fin:	30/11/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 41.405.581,00	$ 0,00	$ 41.405.581,00
1328223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 434.900.000,00	$ 0,00	$ 434.900.000,00
TOTAL				**$ 476.305.581,00**	**$ 0,00**	**$ 476.305.581,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100.0%

% Básico ejecutado acumulado: 0.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 47.630.558.10	14-44-101198946	29-12-2023	24-03-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 95.261.166,20	14-44-101198946	29-12-2023	27-09-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 142.891.674,30	14-44-101198946	Amparo de 5 años	Amparo de 5 años
Calidad del servicio	$14.199.675,00	14-44-101198946	05-02-2024	05-03-2029
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 238.152.790,50	14-44-101198946	29-12-2023	24-03-2025

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	03-11-2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	03-11-2024
Vehiculos Propios y No Propios	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	03-11-2024
Daño emergente y lucro cesante	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	03-11-2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	03-11-2024
Responsabilidad civil cruzada	$ 260.000.000,00	14-40-101060895	29-12-2023	03-11-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO 4:	**“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.”**

LONGITUD DEL CORREDOR: Construcción de 205 metros de longitud para construcción de placa huella, construcción de alcantarillas 2 unidades, conformación de calzada 329 m3 y suministro e instalación de afirmado 237 m3

CONVENIO No.	4599 – 2023		
CONTRATISTA:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA	NIT:	CC 9521002
REPRESENTANTE:	JORGE EIVAR TULCÁN LOSADA		

Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-033157
Valor Inicial:	$ 375.609.092,00		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	$ 375.609.092,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	9		
Suspensión 1:	30/12/2023		
Reinicio 1:	01/02/2024		
Prorroga 1:	02/02/2024 hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	03/05/2024 hasta 30/06/2024		
Prorroga 3:	01/07/2024 hasta 31/07/2024		
Suspensión 2:	31/07/2024-22/08/2024		
Ampliación No1 suspensión No 2	23/08/2024 hasta 19/09/2024		
Prorroga 4.	20/09/2024 hasta 31/10/2024		
Prorroga 5:	01/11/2024 hasta 30/11/2024		
Fecha de Fin:	30/11/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 32.609.092,00	$ 32.609.092,00	$ 0,00
1324623	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 343.00.000,00	$ 238.386.912,0	$104.613.088,00
TOTAL				**$375.609.092,00**	**$270.996.004,00**	**$ 104.613.088,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 52.45%
% Básico ejecutado acumulado: 79.52%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 37.560.909,20	580-47-994000083096	29-12-2023	30-04-2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 187.804.546,00	580-47-994000083096	29-12-2023	30-04-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnización	$ 75.121.818,40	580-47-994000083096	29-12-2023	31-10-2027
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 112.682.727,60	580-47-994000083096	Ver nota aclaratoria	Ver nota aclaratoria

Calidad del servicio	$ 3,817,580.00	580-47-994000083096	31-12-2023	31-12-2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$ 260.000.000,00	580 74 994000024146	20/09/2024	31/10/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4941 DE 2023		
CONSULTOR:	CONSORCIO VIAS RURALES	NIT	901.775.623-2
PARTICIPANTES:	Integrado por GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 901.383.717-3 con un porcentaje de participación del 60% y GNG PROYECTOS S.A.S con NIT. 901.477.828-7 con un porcentaje de participación del 40%.		
REPRESENTANTE:	R/L: JORGE GOMEZ FALLA C.C 72.007.216		
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES POR SENTENCIAS ACCIONES POPULARES EN VÍAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE TUTA, BERBEO, SOATÁ, ÚMBITA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".		
Fecha de Inicio:	29/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOY-033154
Valor Inicial:	$ 252.999.712,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	$ 00,00		
Valor Actual:	$ 252.999.712,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta 31/12/2023		
Total, Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	7		
Suspensión 1:	29/12/2023-31/01/2024		
Prorroga 1:	02/02/2024 hasta 02/05/2024		
Prorroga 2:	03/05/2024 hasta 30/06/2024		
Prorroga 3:	01/07/2024 hasta 31/07/2024		
Suspensión 2:	31/07/2024-22/08/2024		
Ampliación 1 Suspensión No 2.	23/08/2024-19/09/2024		
Prorroga No 4:	20/09/2024 hasta 31/10/2024		
Prorroga No 5:	01/11/2024 hasta 30/11/2024		
Fecha de Fin:	30/11/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 28.999.712,00	$ 28.999.712,00	$ 00,00
1428123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 224.000.000,00	$ 173.512.367,0	$ 50.487.633
TOTAL				**$ 252.999.712,00**	**$ 202.512.079**	**$ 50.487.633**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/Av	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 25.299.971,20	11-44-101214589	14/12/2023	01/05/2025
Prestaciones Sociales	$ 50.599.942,20	11-44-101214589	14/12/2023	31/10/2027
Calidad del Servicio	$ 75.899.913,60	11-44-101214589	31/12/2023	31/12/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$42,520,960.00	11-44-101214589	14/12/2023	23/08/2027

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CVB-2023-089	25 de octubre de 2024		Remisión de ordenes de giro 16 y 17
	8 de octubre de 2024		Radicada acta modificatoria de cantidades / balance de obra
	5 de octubre de 2024		Solicitud de aprobación de ítem no previstos
EMAIL-	4 de octubre de 2024		Acta de Obra No. 01 definitiva
EMAIL-	8 de octubre de 2024		Justificación de índices
JET-UMBT-2024-029	9 de octubre de 2024		Actas de vecindad internas y externas del contrato
JET-VIR-072-2024	15 de octubre de 2024		Solicitud de suspensión 3- contrato
JET-VIR-072-2024	10 de octubre de 2024		Solicitud ítem no previstos
JET-VIR-069-2024	10 de octubre de 2024		Respuesta comunicado CVR_INV_4941_2023_BOYACA_228. alcance contrato de obra en referencia
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_199	3 de octubre de 2024		TRASLADOS DISEÑOS APROBADOS. CONTRAO DE OBRA No. 4653-2023, No. 4751-2023 y No. 4599-2023
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_200	8 de octubre de 2024		RESPUESTA OFICIO CVB-2023-083. BALANCE PRESUPUESTAL V5.LOTE 1
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_201	8 de octubre de 2024		RESPUESTA ACTA DE AJUSTES PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA NUMERO 1 CONTRATO 4599 DE 2023. LOTE 4
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_202	9 de octubre de 2024		APROBACION PAGA. LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_203	9 de octubre de 2024		REMISIÓN HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_204	9 de octubre de 2024		APROBACION REPROGRAMACION ANTICIPO. LOTE 1
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_205	10 de octubre de 2024		SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL TECNICO , LOTE 1

CVR_INV_4941_2023_BOYACA_206	10 de octubre de 2024		SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL TECNICO , LOTE 2.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_207	10 de octubre de 2024		SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL TECNICO , LOTE 3.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_208	10 de octubre de 2024		SOLICITUD DE INFORMES MENSUAL TECNICO , LOTE 14
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_209	10 de octubre de 2024		REITERACION 2. ALCANCE OFICIO CVR_INV_4941_2023_BOYACA_198. INICIO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No. 4600 DE 2023, CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 3.”
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_210	11 de octubre de 2024		ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA 4599-2023. LOTE 4
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_211	11 de octubre de 2024		REMISIÓN INFORMES SEMANALES LOTES 1, 2, 3 Y 4
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_212	15 de octubre de 2024		BALANCE CONTRATO DE OBRA 4751-2023. CONSORCIO VIA BOYACA OMC LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_213	15 de octubre de 2024		APROBACION PRECIOS NP DDEL CONTRATO No. 4751 DE 2023. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA BERBEO – JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 2”.
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_214	21 de octubre de 2024		ALCANCE AL OFICIO CVR_INV_4951_BOYACA_151 CONTRATO DE OBRA No. 4653-2023. LOTE 1
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_215	21 de octubre de 2024		ALCANCE AL OFICIO CVR_INV_4951_BOYACA_151 CONTRATO DE OBRA No. 4751-2023. LOTE 2
CVR_INV_4941_2023_BOYACA_216	21 de octubre de 2024		ALCANCE AL OFICIO CVR_INV_4951_BOYACA_120 CONTRATO DE OBRA No. 4599-2023. LOTE 4

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO 1:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. LOTE 1."**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VÍA TUTA EL CRUCE MUNICIPIO DE TUTA

No se presentan.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 2:	**MEJORAMIENTO DE LA VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 2.**

ASPECTOS TÉCNICOS.

VIA BERBEO - JOTAS SAN EDUARDO

No se presentan.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 3:	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS, DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 3".**

VÍA SUATÁ – JABONERA, SECTOR APARTADEROS

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo el contratista no inicia actividades de ejecución de obra, por lo que el seguimiento se realiza a la documentación presentada por el contratista.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

PROYECTO 4:	**"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACA. LOTE 4."**

LA VIA LA CUCHILLA - LOS PUENTES - LLANO VERDE, EN EL MUNICIPIO DE UMBITA

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el periodo

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: No. 01110-1037 CPITVC