GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	15/09/2025	
CONTRATO	**No.** 1529 de 2025	**FECHA:** 7/03/2025
OBJETO	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ	
CONTRATISTA	IGS INGENIERIA EU	NIT: 900.308.302-8
	Jorge Eduardo Arrieta Roa	C.C: 91.299.870
INTERVENTOR	Nicolas Cobos Porras	C.C: 91.540.910
VALOR	$ 2.317.593.267,37	
VALOR CON ADICIONES	$ 2.317.593.267,37	
PLAZO	Tres (3) meses	
PLAZO CON ADICIONES	Cuatro (4) meses	
FECHA INICIO	Dieciseis (16) de mayo de 2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A.	
ACTA DE REINICIACIÓN	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN	Quince (15) de septiembre de 2025	
REGISTRO BPyP No.:	2024 004150266	

En las oficinas de la Secretaria de Minas y Energia de Boyacá se reunieron los señores, NICOLAS COBOS PORRAS Interventor y el señor JORGE EDUARDO ARRIETA ROA como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. 1529 de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: una vez terminadas las obras objeto del contrato se encuentra pendiente la entrega de la certificacion retie y retilap del proyecto por parte del ente certificador avalado por la ONAC, asi como la entrega del informe final de obra e interventoría con su respectivos soportes por parte del municipio.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato No. 1529 de 2025 cuyo objeto fue: EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Nicolas Cobos Porras

Nombre: Nicolás Cobos Porras
INTERVENTOR

Nombre: Jorge Eduardo Arrieta Roa
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 16/09/2025