	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	FECHA	viernes, 1 de agosto de 2025	SEMANA No.	15	DEL	25-jul-25	AL	31-jul-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipios de Caparrapí, Puerto Salgar, Alban, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Beltran, Bituima, Pulí, San Juan de Rioseco, Guayabal de Siquima, Vianí.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	Contrato ICCU-221 de 2025	CONTRATO No.:	Contrato de obra ICCU-141 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	11 meses o hasta el 31 de diciembre de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAMINOS VECINALES CCI	CONTRATISTA:	CONSORCIO CAMINOS ICCU 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de abril de 2025	FECHA DE INICIACIÓN:	10 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	266 días	PLAZO ACTUALIZADO:	266 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	113 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	113 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	VALOR INICIAL :	$ 28.220.954.599
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	VALOR ACTUALIZADO:	$ 28.220.954.599
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.620	VALOR POR PAGAR:	$ 28.220.954.599
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	VALOR ANTICIPO:	$ 8.466.286.380
SUPERVISOR:	LAURA DANIELA ALVARADO	SUPERVISOR:	LAURA DANIELA ALVARADO

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se inician actividades de rocería y limpieza en la zonas laterales en los tramos de Puerto Salgar y Pulí
En Puerto Salgar se ejecutó 0,94 Ha de rocería y el Pulí 0,68 Ha
Se continua con la ejecución de probetas de estabilización con los químicos resultantes en la caracterización

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Dias	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	Caracterización y ejecución	10-abr-25	31-dic-25	266	10-abr-25	31-dic-25	266	0	0
	Topografía	10-abr-25	24-may-25	45	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ensayos de laboratorio	10-abr-25	24-ago-25	137	10-abr-25		ejecución	0	ejecución
	Ejecución de obra	26-jul-25	20-dic-25	148	28-jul-25		ejecución	-2	ejecución
	Explanación y excavaciones	26-jul-25	18-oct-25	85			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	Estructura de pavimento	27-oct-25	20-dic-25	55			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	De acuerdo a la ruta critica las actividades implican un atraso en el contrato son: Topografía y ensayos de laboratorio.								

Plazo del proyecto: 266 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	9,60%	7,88%	-1,72%
Durante el periodo	0,24%	0,59%	0,35%
Acumulado Actual	9,84%	8,47%	-1,37%

AVANCE CARACTERIZACION

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	81,77%	84,07%	2,30%
Durante el periodo	1,02%	0,84%	-0,18%
Acumulado Actual	82,79%	84,91%	2,12%


AVANCE OBRA

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,46%	0,46%
Durante el periodo	0,16%	0,57%	0,41%
Acumulado Actual	0,16%	1,03%	0,87%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
266 días	113,00	153	-3,63

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.709.211.642	$ 2.224.157.830	82%
Durante el periodo	$ 67.730.291	$ 167.151.410	247%
Acumulado Actual	$ 2.776.941.933	$ 2.391.309.240	86%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-14%	-$	385.632.693

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	N/A	N/A	0%
Durante el periodo	N/A	N/A	0%
Acumulado Actual			0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana se realiza seguimiento a las actividades ambientales previas al inicio de la ejecución de obras por parte del Contratista de obra
El 29 de julio de 2025, la Interventoría remite oficio ICCU-221-137 Dando respuesta al oficio ICCU-141-137 presentado por el Contratista de obra, remitiendo la aprobación de la Actualización del PAGA de la Provincia de Gualivá.
El 29 de julio de 2025, la Interventoría remite a la supervisión ambiental del ICCU, mediando correo electrónico el PAGA actualizado de la provincia de Gualivá.
En obra se realiza seguimiento a actividades de rocería en los tramos: 2 Puerto Salgar y 9 Pulí.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se reviso la pieza divulgativa elaborada por el contratista para informar la ubicación y horario de atención del punto de atención al usuario. En comité de seguimiento se solicitó al contratista la contratación del profesional social

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Se encuentra pendiente el subsane de las observaciones al informe mensual SST No 3, de acuerdo con la revisión del comunicado ICCU-141-137 del 24 de julio de 2025, remitido por parte del contratista, se generan observaciones y se solicita entrega del informe mensual en versión 3, mediante, comunicado ICCU-221-127 del 29 de julio, de igual manera, se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría el miércoles 30 de julio de 2025.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Esta semana inció el contratista obras preliminares y de drenaje en los municipios de Pulí y Puerto Salgar, con lo cual logró reducir el atraso en 0,35% . Se espera que el contratista logre mitigar la totalidad del atraso con la apertura de nuevos frentes de trabajo tal y como lo lo ha solicitado la interventoría durante los recorridos de obra y en bitácora. Para esta semana se presenta un avance de obra del 8,47% vs. un proyectado del 9,84% , presentando un atraso general del -1,37% .
Se continua realizando seguimiento al proceso de estabilización en laboratorio, evidenciando compromiso del contratista para dar cumplimiento a la fase tres de caracterización.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El contratista continua con el atraso generado en las actividades de topográfia y ensayos de laboratorio.
El tramo de Caparrapí esta a la espera de definición por parte de la entidad.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
La interventoría solicitó al contratista la contratación de más personal u otro laboratorio como apoyo de esta actividad.	Contratista	1/08/2025
Se espera la defiinición del tramo definitivo en Caparrapí por parte de la entidad.	ICCU	1/08/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se espera que se continuen las actividades de rocería y limpieza de zonas laterales en los tramos de Pulí y Puerto salgar. Además se programa el inicio de actividades de limpieza del alcantarillado en el tramo de Pulí.
Se ha continuado con el desarrollo de los ensayos de laboratorio, se espera que en la semana siguiente se entreguen resultados que ayuden a la disminución del atraso presentado.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

REGISTRO FOTOGÁFICO SEMANAL DE OBRA DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2025

	Foto 1	**Actividad:** La interventoría realiza visita de obra para hecer segimiento a las actividades preliminares en los tramos de Pulí y Puerto Salgar mediante la ejecución de rosería y limpieza de las zonas laterales de la via del K0+000 a mayores	Fecha: 30/07/2012		Foto 2	**Actividad:** La interventoría realiza visita de obra para hecer segimiento a las actividades preliminares en los tramos de Pulí y Puerto Salgar mediante la ejecución de rosería y limpieza de las zonas laterales de la via del K0+000 a mayores	Fecha: 31/07/2012
	Foto 3	**Actividad:** La interventoría realiza visita de obra para hecer segimiento a las actividades preliminares en los tramos de Pulí y Puerto Salgar mediante la ejecución de rosería y limpieza de las zonas laterales de la via del K0+000 a mayores	Fecha: 31/07/2025		Foto 4	**Actividad:** La interventoría realiza visita de obra para hecer segimiento a las actividades preliminares en los tramos de Pulí y Puerto Salgar mediante la ejecución de rosería y limpieza de las zonas laterales de la via del K0+000 a mayores	Fecha: 31/07/2025
	Foto 5	**Actividad:** La interventoría realiza visita de obra para hecer segimiento a las actividades preliminares en los tramos de Pulí y Puerto Salgar mediante la ejecución de rosería y limpieza de las zonas laterales de la via del K0+000 a mayores	Fecha: 29/07/2025		Foto 6	**Actividad:** La interventoría realiza visita de obra para hecer segimiento a las actividades preliminares en los tramos de Pulí y Puerto Salgar mediante la ejecución de rosería y limpieza de las zonas laterales de la via del K0+000 a mayores	Fecha: 29/07/2025

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS