ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

AGOSTO 14 DE 2025

(MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO EN PUNTOS CRITICOS DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER)

FECHA DEL ACTA	AGOSTO 14 DE 2025


JUSTIFICACIÓN DE LOS IMPREVISTOS

- Suministro e instalación de base granular

Durante la ejecución de las actividades correspondientes a la conformación de la estructura para la placa huella, específicamente en la instalación y compactación de la base granular, se presentaron precipitaciones de alta intensidad los días 25, 26 y 27 de julio. Estas lluvias generaron escorrentía superficial y filtraciones que ocasionaron el lavado y arrastre parcial del material granular previamente extendido y compactado, disminuyendo su espesor y afectando la homogeneidad y capacidad portante de la capa.

La inspección en campo evidenció sectores con pérdida de material, exposición de finos y zonas con segregación, situación que comprometía el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la resistencia estructural requerida. Por lo anterior, fue necesario realizar la retirada del material deteriorado y su reposición con nueva base granular, incluyendo nuevamente las labores de extendido, humectación, nivelación y compactación, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para la posterior colocación de la capa estructural de la placa huella.

Esta actividad no estaba prevista dentro del alcance inicial del contrato, por lo que se considera un imprevisto derivado de factores climáticos ajenos al control del contratista.





DESCRIPCIÓN DEL IMPREVISTO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO ($)	VR. PARCIAL ($)
Suministro e instalación de base granular	m3	4,32	$206.000	$ 889.400,66
		TOTAL IMPREVISTOS		$ 889.400,66

JOSE LUIS REYES VILLARREAL
R.L Re-Ingenierías S.A.S
Contratista