enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 30 de junio del 2025

PERIODO DEL INFORME: 01 de junio al 30 de junio del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE SEXTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223004

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA)

NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN: 2240176

OBJETO CONTRACTUAL:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEXTA ORDEN DE SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATISTA: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

PLAZO INICIAL: CIENTO OCHENTA (180) DIAS

FECHA DE INICIO: 03 DE DICIEMBRE DE 2024

PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	NO APLICA
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	Suspension No. 01: 45 DIAS- Suscrita el 28 de diciembre del 2024 Prorroga de la suspension No.01: 03 MES- Suscrita el 10 de febrero del 2025. Suspension No. 02: 30 DÍAS- 12 de mayo del 2025 Suspension No. 03: 15 DÍAS- Suscrita el 10 de junio del 2025. Reinicio: Suscrito el 26 de junio del 2025
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS
VALOR INICIAL:	$ 373.305.032,92
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 373.305.032,92
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	14 de agosto del 2025
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	25
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	0

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	EN SUSPENSION
VALOR DE LA FASE O ETAPA	$ 373.305.032,92
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de agosto del 2025
FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA:	

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 373.305.032,92
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 373.305.032,92
% EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada							
Cumplimiento particular	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	03/12/2024 A 02/02/2026	$111,991,510.00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Cumplimiento particular	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Salarios y prestaciones sociales	03/12/2024 A 02/06/2028	$37,330,504.00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Cumplimiento particular	21-45-101458329	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Calidad del Servicio	03/12/2024 A 02/06/2028	$111,991,510.00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Predios Labores y Operaciones	03/12/2024 A 02/06/2025	$ 325.000.000,00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Perjuicios extrapatrimoniales	03/12/2024 A 02/06/2025	$ 325.000.000,00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Vehículos Propios y No Propios	03/12/2024 A 02/06/2025	$ 325.000.000,00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil patronal	03/12/2024 A 02/06/2025	$ 325.000.000,00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Contratista y subcontratista	03/12/2024 A 02/06/2025	$ 325.000.000,00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	21-40-101239959	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Cruzada	03/12/2024 A 02/06/2025	$ 325.000.000,00	04 de diciembre del 2024	10 de diciembre del 2024

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA: NO APLICA

PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMOSÉPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: NO APLICA

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

	Foto 1 .		***Foto 2.***	

Este proyecto se encontraba en suspensión hasta el 26 de junio del 2025, fecha en la que fue reiniciado.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA: NO APLICA

ASUNTO: NO APLICA

PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: Este proyecto se encontraba en suspensión hasta el 26 de junio del 2025, fecha en la que fue reiniciado.

FECHA:

ASUNTO:

PARTICIPANTES:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: Este proyecto se encontraba en suspensión hasta el 26 de junio del 2025, fecha en la que fue reiniciado.

Link Drive con las actas de reunión del periodo: Este proyecto se encontraba en suspensión hasta el 26 de junio del 2025, fecha en la que fue reiniciado.

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL		**INFORMES SEMANALES**	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**
La interventoría no ha presentado informe al corte de este informe		Numero 22	Del 25 de dic 2025 al 29 de dic 2025

OBSERVACIONES: La interventoría no ha presentado informe al corte de este informe**.** Respecto a los informes semanales, se coloca el úlitmo informe semanal aprobado, el cual corresponde al número 22.

LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES:

2024.12.29 Informe Sema

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
06/06/2025	20252300016359	Novedad Contractual - Reinicio Orden de Servicio 2240176	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.
06/06/2025	20252300016329	Novedad Contractual - Reinicio Orden de Trabajo 2240176	CONSTRUIRE S.A.S.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Este proyecto se encontraba en suspensión hasta el 26 de junio del 2025, fecha en la que fue reiniciado.

Elaboró:

Jaher Mendoza

Nombre: Jaher Mendoza
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Edgar Andrés Montaño	
Apoyo Financiero		
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		