PCJC-066-2025

Cartagena de indias D.T, abril 03 de 2025

Señores:
INGENIERÍA MASTER S.A.S
Ing. Daniela Sinning Acuña
Representante legal
mallavialcartagena@ingenieriamaster.com

REFERENCIA: **CONTRATO No. LP-SID-003-2024** - ***REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II»***

ASUNTO: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y ENTREGA EN BUEN ESTADO DE REDES POR PARTE DE AGUAS DE CARTAGENA DEL SECTOR COLEGIO MANUELA BELTRÁN EN EL BARRIO CHILE.


De manera atenta nos permitimos informarles que al realizar la visita en el Sector del Colegio Manuela Beltrán en el barrio Chile en conjunto con la Alcaldía e Interventoría se localizó la zona a intervenir, que sería únicamente la reposición de las losas dañadas en la intersección como se evidencia en las fotografías.











Área a Intervenir en Colegio Manuela Beltrán en Chile

Adicionalmente se solicitó la Visita de Aguas de Cartagena en esa zona, para poder conocer el estado actual de las redes de alcantarillado y acueducto. Respecto al alcantarillado, se evidencia que hay un flujo de agua constante sobre la zona a intervenir debido a un canal que se encuentra unos metros más arriba y éste no está cumpliendo la función requerida.







Rebose de agua del canal


El pozo situado en la intersección a intervenir se abrió para inspeccionar su estado y se evidencian dos tubos de 12" de PVC y 2 de gres, asimismo se ve el pozo con un nivel alto de agua que llega a la mitad de los tubos existentes, debido a que no se ve el agua fluir se solicita una revisión más a fondo del estado de las tuberías que llegan y salen del mismo.





Pozo intersección a intervenir

El día 03 de abril de 2025 en Aguas de Cartagena informa que en la zona a intervenir pasa una red de acueducto con tubería de asbesto cemento de 4” y que es necesario cambiarla, esta tubería se encuentra a una profundidad aproximada de 80cm y no se conoce el trazado exacto debido a la antigüedad de la misma, adicionalmente no conocemos el largo de la tubería que deben reponer.

	
Redes alcantarillado de la zona	Red acueducto de la zona

Debido a los hallazgos mencionados anteriormente solicitamos que por parte de Aguas de Cartagena se hagan primero las inspecciones y reposiciones de tubería necesarias para que el Consorcio PaviconstruJC pueda intervenir la zona. Y así, evitar sobrecostos por mayor tiempo de permanecía en obra, satndby de equipos, deterioro prematuro por escorrentía constante y daños a redes que desconocemos y cuyo estado se encuentra para cambio.

Cordialmente

ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC

Copia: Ing. Adalberto Pérez – Supervisor Alcaldía