ACTA No:	47
FECHA:	29 ABR 2025
CONTRATO DE OBRA No:	**CONSORCIO PAVICONSTRUJC** **CONTRATO No. LP-SID-003-2024 «REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II».**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	INGENIERA MÁSTER SAS **CONTRATO No. CMA-SID-004-2024 «INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II».**

1. DESARROLLO

A. CONSULTAS POR PARTE DE INTERVENTORÍA

1. De manera preocupante se enumeran los frentes que ha fecha han evidenciado ejecuciones intermitentes.

- Bicentenario
- Colombiaton
- Flor del campo
- Calle Colombia
- Callejon carrillo
- Jose Antonio galan
- Silencio
- Educador
- Blaz de leso
- Las palmeritas (pozon)
- Callejón dandy
- 7 de agosto
- petares

Por lo anterior mencionado se hace requerimiento a Contratista de ser celeros en cuanto a ejecuciones.

2. Se requiere por parte del contratista aporte puesta al día de planos Asbuilt de frentes culminados a fecha amén de planos cuyos diseños hayan sido modificados en función de las condiciones topográficas actuales.

B. MANIFESTACIONES POR PARTE DE CONTRATISTA DE OBRAS


1. Contratista indica que el presupuesto actual no alcanzará para ejecutar los 38 frentes de obra (debe presentar un balance y proyecciones que corroboren ese punto).

2. Contratista reporta estado de los frentes consultados:

- Bicentenario: se están recuperando ritmos perdidos durante la semana santa.
- Colombiaton: Avería de maquinaria, ya fundieron la calle del colegio. (*Se anexa Oficio IM-MVC-091-25 Recomendaciones técnicas por parte de especialista hidráulico de interventoría*)
- flor del campo: a espera de terminar los rellenos, ya fundieron las tapas.
- Callejón carrillo: se estará programando concreto para fundida la presente semana.
- Jose Antonio galán: indica actividades de fundida.
- Silencio: indica actividades de fundida.
- Educador: indican atrasos por hallazgos de domiciliarias irregulares, contratista reacomodará registro.
- Las palmeritas: Indican que se encuentran en proceso de actualización de cotas debido a ejecuciones de otros contratistas en el sector.
- Flor del campo: en proceso de toma de detalles, ya fundieron las tapas.
- Dandy : indican que están en dependencia de culminación de reparaciones en cabeza de aguas de Cartagena para reanudad actividades, de momento las ejecuciones se encuentran centradas en andenes y bordillos.
- Petares: se reitera llamados de atención referentes a celeridad en la ejecución de bordillos
- Daniel lemetre (los catalinos): Contratista indica que hará levantamiento topográfico.
- La Carolina: Contratista aportará diseño de puentes peatonales.

COMPROMISOS y/o ACUERDOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Calle Colombia - Agilizar relleno de Andenes	Contratista	Abierto / Prioritario
Educador – reacomodar registro faltante	Contratista	Abierto / Prioritario
Colombiaton - Aporte esquema de anden	Contratista	Abierto / Prioritario
Daniel lemetre (Catalinos) Aporte levantamiento topográfico	Contratista	Abierto / Prioritario
Carolina – Aporte díselos puente peatonal	Contratista	Abierto / Prioritario
Colombiaton - Revisión de propuesta diseño manejo de aguas	Interventoría / Alcaldía	Abierto / Prioritario
Guillermo posada – Conceptualizar inicio de ejecuciones.	Alcaldía	Abierto / Prioritario
La maría – Hacer levantamiento completo de la intersección (primera calle, para verificar empozamiento)	Interventoría / Contratista	Abierto / Prioritario
Ceballos Transmisores – Aporte diseño paso peatonal y conceptualización.	Interventoría / Contratista	Abierto / Prioritario



PARTICIPANTES

REF	NOMBRE	No. Celular	EN REPRESENTACION DE	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis Ospino	3005414799	Interventoria	luisospino@ingenieriamaster.co	
2	Sylvana Fonseca Mora	3003600412	Interventoria	mallawal.coagro@master.com.co	
3.	Camila A. Florez G.	3166078360	Consorcio Pavicon JC		
4	Jesús Iriarte	3012735360	PAVICONSTRUJC	jiriarte1@outlook.com	
5	Luisa F. Ruiz Araujo.	3045716828.	Consorcio Pavicon	Consorciopavicon@gmail.com	
6	Adalberto Perez	3015379536	SIDI	aperez5@contagem.gov.co	
7	Jorge Bracho	3008034367	Interventoría	Jorge.bracho@ingmaster.com	
8	Yesid Barrios	3173488747	Interventoria	Yesid1296@hotmail.com	

ANEXO 1

OFICIO IM-MVC-091-25 Concepto – Especialista hidráulico respecto a ejecuciones en frentes

Cartagena de Indias D.T, abril 28 de 2025

Señores
CONSORCIO PAVICONSTRUJC
Ing. **OSCAR PULIDO AGUILAR**
Representante Legal
consorciopaviconstrujc@gmail.com

REFERENCIA: **CONTRATO No. LP-SID-003-2024** - ***REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II***

ASUNTO: **Consideraciones – Especialista hidráulico respecto a ejecuciones en frentes**

Cordial Saludo

En cumplimiento de los seguimientos que atañe a la presente Interventoría, se aporta consideraciones de nuestro especialista hidráulico, donde puntualiza observaciones referentes a los frentes:

- **Manga – Callejón Dandy:** Se requiere celeridad en la culminación de actividades en el frente debido a la amenaza constante de lluvias (*Cabe mencionar que a fecha ya se han registrado lluvias en varios sectores de la ciudad*)

- **Calle Colombia:** Dando alcance a la solución aprobada por el ente Contratante respecto a los drenajes de aguas lluvias, con un canal interno a un predio y su descarga en cascada al Canal Ricaurte, para mitigar la energía de caída del flujo. Se recomienda celeridad en las ejecuciones, máxime considerando que Aguas de Cartagena, realizó cambios de acometidas en redes de acueducto y alcantarillado.

  Es importante verificar de manera "milimétrica" con topografía los niveles de los andenes, para que no queden por bajo con relación a los niveles de las casas, esta actividad es URGENTE que se realice este chequeo. Por lo anterior, se sugiere como medida construir bordillos de 30 cm de alto (*Esto en los tramos donde aplique y la diferencia de nivel de las viviendas sobre la vía es notable.*)

- **La India**: Se recomienda iniciar a la mayor brevedad la instalación cuidadosa de las tuberías de 20", ya disponibles en el sitio.

Crra 57 No. 99a-65 oficina 1110
Ed.Torres del Libertador – Barranquilla Atl.
E-Mail: jamin@master.net.com
Tel: 3692315
Cel: 317-4004806

- **Colombiaton:** Respecto al drenaje del cauce, se sugiere como solución la construcción de bordillos de 20 cm de altura, un andén de 1 m de ancho y una pequeña viga de confinamiento para evitar deslizamientos hacia el cauce. Para evacuar las aguas lluvias, se propone, la instalación de tubería perpendicular a la vía y al cauce, de 4 "de diámetro, separada cada 2 m, en toda la longitud que se requiere. (*ver documento anexo en el esquema constructivo*).

Se remite al CONSORCIO PAVICONSTRUJC, lo indicado con el fin de garantizar que la obra cumpla con los estándares de calidad requeridos. Los cuales estaremos atentos a los seguimientos a las recomendaciones y consideraciones de lo indicado en cada frente.

Atentamente;

Sylvana Forero Mejía
Ingeniería Máster S.A.S.
Coordinadora general

Elaboró: LAO - 28 ABR 2025
Anexo 1: Concepto por parte de especialista Hidraulico

C.C. Supervisor Contrato
aperezb@cartagena.gov.co
alcalde@cartagena.gov.co
C.C. Archivo

Crra 57 No. 99a-65 oficina 1110
Ed.Torres del Libertador – Barranquilla Atl.
E-Mail: jamin@master.net.com
Tel: 3692315
Cel: 317-4004806

ANEXO 1

Concepto Por Parte De Especialista Hidráulico

Crra 57 No. 99a-65 oficina 1110
Ed.Torres del Libertador – Barranquilla Atl.
E-Mail: jamin@master.net.com
Tel: 3692315
Cel: 317-4004806

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ
INGENIERO CIVIL – UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
MAESTRIA EN INGENIERIA HIDRAULICA – U.N.A.M.

Cartagena de indias D.T, Abril 26 de 2025

Señores:
INGENIERIA MÁSTER S.A.S
Dra. Daniela Sinning Acuña.
Representante legal mallavialcartagena@ingenieriamaster.com

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: Actividades realizadas en el mes de Abril de 2025.

Estimada Dra.:

En atención a de seguimiento de las obras, por medio del presente, le informo que los avances físicos en la pavimentación en los frentes del Callejón Dandy y la Calle Colombia van con retrasos en su ejecución, por cambio de redes de acueducto y alcantarillado, labor que viene ejecutando Aguas de Cartagena y que se espera se acabe a más tardar la semana entrante con el fin de mes.

Ello significa que en el mes de Mayo, se deben retomar actividades de base para recibir placas de pavimento, en forma inmediata. Quiero llamar la atención que ya se están presentando las primeras lluvias de año y en esas zonas, por las bajas pendientes y suelos arcillosos, se tornan muy difíciles de trabajar. Veamos:

- **En el Callejón Dandy**, es urgente colocar el concreto en la mitad de la calle que hace falta. Esto es prioritario además, por tener una urbanización interna en esa vía. Y por otro lado, terminar también, la construcción de bordillos y andenes del lado de la calzada que hacen falta. Con esto adelantado, el proyecto cambia de imagen ante la comunidad e incluso se puede recibir visita por parte del Sr Alcalde. Si no se actúa rápido, la lluvia de quejas será constante.



Callejón Dandy-Manga. 25/05/2025

- Por otra parte, en cuanto a la **calle Colombia,** se ha logrado avanzar después de muchos retrasos, hasta la esquino donde está el punto más bajo de la vía, y donde se construirá la solución a los drenajes de aguas lluvias, con un canal interno a un predio y su descarga en cascada al Canal Ricaurte, para mitigar la energía de caída del flujo. Nuestra recomendación es que se avance muy rápido en este frente y la semana entrante, se podrían iniciar los trabajos en el sector de entrada del Barrio y donde ya Aguas de Cartagena, realizó cambios de acometidas en redes de acueducto y alcantarillado, por tanto no se tendrán demoras por este aspecto.
- Si quiero llamar la atención por los niveles de los andenes, los cuales, van a quedar muy bajos con relación al nivel de las casas, y ellos dicen que ante aguaceros fuertes no podrían caminar por el andén, por estar cubierto con laminas de agua. Eso sí es posible que suceda. La solución para mitigar este problema es construir bordillos de 30 cm de alto y con esto se reduce este riesgo. Esto es solo para la parte trasera, es decir, donde ya están fundidas las losas de pavimento y la diferencia de nivel de las viviendas sobre la vía es notable.



Registro fotográfico: Calle Colombia – 25/04/2025

- En cuanto a la **Urbanización la India,** asistimos a una reunión convocada por la comunidad, el día 23/05/25, con la participación masiva de los entes de control, autoridades locales, ediles, veedores y acción comunal, y donde se volvió a explicar el alcance de los diseños para los drenajes pluviales y se les mostró planos, con algunas correcciones. En reunión previa el día anterior con el contratista. Se acordaron las correcciones de algunos detalles y cotas para una vez estén definitivos, regalarle una copia a la comunidad. Además, se hizo un recorrido del proyecto y se les explicó en campo, lo que se mostró en planos. Se explico, que nuestra solución va a reemplazar una obra que descarga en forma artesanal, mediante un tubo de 6" con insuficiente capacidad hidráulica siendo esto el principal problema de la inundaciones.





Recorrido de obra y reunión con comunidad y autoridades Urbanización la India.

- Por otra parte, nuestra recomendación es que se inicie a la mayor brevedad, la instalación con mucho cuidado, de las tuberías de 20”, las cuales, según información recibida , se encuentran en sitio.





Imágenes del tramo final de Vía y definición de detalles con el contratista para instalación tuberías.


- Además de lo anterior, por solicitud del contratista, realizamos una visita a un tramo de vía que ya está pavimentada en el Barrio **Colombiaton y** está paralela a un cauce natural, para definir su drenaje de la mejor manera al cauce mencionado.





Visita a Colombiaton 2305/25

La solución mas practica y muy sencilla de implementar, además de ser eficiente, consiste en la construcción de bordillos de 20 cm de altura, un anden de 1 m de espesor y una pequeña viga de confinamiento para evitar deslizamientos hacia el cauce. Para evacuar las aguas lluvias, proponemos, la instalación de tubería perpendicular a la vía y al cauce, de 4 " de diámetro, separada cada 2 m, en toda la longitud que se requiere. Ver esquema constructivo.



Esquema constructivo.

Con esto se cumple el compromiso contractual de seguimiento y soluciones a nuevos frentes. Estaremos atentos a cualquier duda.


Atentamente



Ing. Enrique Chartuni González.
CC. 73083233
M en I ingeniería Hidráulica. U de C - UNAM.
Mat Prof. No 13202-03177

ANEXO 2

PRESENTACIÓN ESTADO DE LOS FRENTES



LP-SID-003-2024 Cuyo objeto es “REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C. – FASE II

VALOR ESTIMADO: $50.353.668.053,79

Fecha: Abril 29 de 2025

Secretaria de Infraestructura

CONSORCIO PAVICONSTRUJC

consorciopaviconstrujc@gmail.com

Nit: 9018688070

INGENIERÍA MASTER S.A.S

LOCALIDAD No. 1: B2_10 DANIEL LEMAITRE **LA POZA**

(85% Ejecutado vs 100% Programado



Subsanación pared salpicada de concreto



Empozamiento Agua en vía



Requerimiento subsanación fachada de vivienda



Requerimiento subsanación Tapa de registro

Observaciones:

Técnicas: Corrección del empozamiento en la vía, Ejecución trabajos de pintura, terminación estimada 3 días Contratista manifiesta que la pintura del frente, va por cuenta de la alcaldía


Sociales: Subsanación afectaciones en tres viviendas

SST: No aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 1: B2_35 . CRA 15 ENTRE 71 Y 76: **7DE AGOSTO**

(85% Ejecutado vs 87% Programado)



RCD Acumulado



Avance General – Primeras 2 cuadras



Adecuación de andenes y bordillos



Conformación de bocacalles

Observaciones:

Técnicas: Requerimiento celeridad de ejecuciones para culminación del frente

Sociales: No aplica en el presente informe

SST: Se requiere mejoras en cuanto a señalización y cerramiento.

Ambientales: Se requiere recogida de RCD

LOCALIDAD No. 1: B2_34 PIE DE LA POPA: **SUBIDA CERRO DE LA POPA**

(96% Ejecutado vs 100% Programado)



Señalización vial



Instalación señalización



Instalación taches



Fundida pavimento asfaltico parqueadero

Observaciones:

Técnicas: Subsanar no conformidades expresas en el comunicado IM-MVC-054-25, colocar señalizaciones informativas al inicio y final del frente indicando “monumento cerro de la popa”, implementar solución propuesta “chafarreo” para controlar la socavación de terreno en la primera curva

Sociales: Construcción del bordillo al borde de la vía junto a la entrada a las casas por el mural.

SST: No aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplica en el presente Informe.

LOCALIDAD No. 1: B2_28 MANGA: **CLUB DE PESCA**


(98% Ejecutado vs 68% Programado



RCD Acumulado



Trabajos de pintura



Demarcación vial



Acabados en frente de obra

Observaciones:
Técnicas: No aplica en el presente informe.
Sociales: No aplica en el presente informe.
SST: No aplica en el presente informe.
Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 3: B2_18: CEBALLOS :**1ERA DE LAS FLORES**

(95% Ejecutado vs 100% Programado



Avance pavimento fundido



Movimiento de tierras



Fundida de pavimento



Fundida de andenes y bordillos

Observaciones:

Técnicas: Atrasos debido a dependencia de proveedores de material triturado, terminación estimada para la cuarta semana de mayo.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: Requerimiento mejoras en señalización y cerramiento.

Ambientales: Se requiere recogida de RCD.

LOCALIDAD No. 3: B2_19: CEBALLOS : **2DA DE TRANSMISORES**

(49% Ejecutado vs 100% Programado



Subsanación parcial aspectos sst



Fundida Pavimento



Avance fundida andenes y bordillo



Reuniones con la comunidad

Observaciones:

Técnicas: Se requiere por parte del contratista intensificar curado de 4 a 5 veces al día. Terminacion estimada en 1 o 2 semanas

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: Requerimiento mejoras en señalización y cerramiento.


Ambientales: Se requiere recogida de RCD.

LOCALIDAD No. 3: B2_16: El SILENCIO : CALLE LIBERTADOR CRA 81

(39.4% Ejecutado vs 55% Programado)



Corrección instalación tubería alcantarillado



Conformación de triturado



Compactación triturado



Conformación de vía

Observaciones:

Técnicas: Actualmente se debe realizar profundización de tubería alcantarillado en la abscisa K0+260 a K0+280,.
Se adelantan trabajos de fundidas de tramos en concreto

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: Requerimiento mejoras en señalización y cerramiento.

Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 3: B2_15: ACCESO COLEGIO JUAN JOSE NIETO El Educador

(49.3% Ejecutado vs 86% Programado)



Avance pavimentación en vía



Compactación de triturado



Compactación triturado



Fundida en pavimento hidráulico

Observaciones:

Técnicas: Se requiere definir alcance del tramo de “altos del educador” toda vez que la acción de tutela de la calle reclama un alcance de 540 mts.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: Requerimiento mejoras en señalización y cerramiento.

Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 1: B2_24: LOS CALAMARES CONECTA CON CANCHA

(99.5% Ejecutado vs 86% Programado)



Excavación y relleno con triturado



Avance fundida andenes



Pavimentación de primer tramo



Vaciado de concreto

Observaciones:

Técnicas: No aplica en el presente informe.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: No aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 1: B2_23: Nuevo Bosque (Macarena)

(95% Ejecutado vs 100% Programado)



Culminación pavimentación frente



Limpieza en frente de obra



Toma de detalles y resane



Recorrido con alcaldia

Observaciones:

Técnicas: Esta pendiente el tramo de la calle del colegio y la intersección de la tienda la macarena, además de la reparación de la losa fisurada en la calle intervenida.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: No aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 1: B2_22: José Antonio Galán –Transversal 48
(17.1% Ejecutado vs 46% Programado)



Acopio de materiales en obra



Excavación hasta subrasante



Toma de detalles y resane



Recorrido con alcaldía

Observaciones:

Técnicas: Aguas de Cartagena continua laborando en el tramo de K0+245 a K0+90, Avance de excavación estimado en un 80% sin rellenar, actualmente tiene habilitado 30 ml/calzada para ejecutar pavimento.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: Se está dedicando un auxiliar sst al frente, persisten deficiencias en cuanto a señalización y cerramiento.

Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 1: B2_29: CHILE –AVENIDA FERROCARIL

(99% Ejecutado vs 100% Programado)



Avance de obra Chile/Aluna



Fundida pavimento



Avance pavimentación



Recorrido con alcaldía

Observaciones:

Técnicas: No aplica en el presente informe
Técnicas: Sociales: No aplica en el presente informe.
SST: No aplica en el presente informe .
Ambientales: No aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 2: B2_25: FLOR DEL CAMPO CRA 106Y TRA71

(99% Ejecutado vs 100% Programado)



Demarcación Vial



Avance Pavimentación



Atención viviendas afectadas



Pendiente estabilización de arbol

Observaciones:

Técnicas: actividades a nivel de sello de juntas, demolición de losas de concreto debido a empozamiento de aguas, terminación estimada para el 12 de abril de 2025.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: No aplica en el presente informe .

Ambientales: Pendiente estabilización del árbol de almendra en canal (se prevé iniciar actividades esta semana).

LOCALIDAD No. 2: B2_27: COLOMBIATON

(50% Ejecutado vs 46% Programado)



Fundida de andenes



Avance Pavimentación



Avance Pavimentación



Requerimiento Construcción de bordillo alto

Observaciones:

Técnicas: actividades a nivel de sello de juntas, demolición de losas de concreto debido a empozamiento de aguas, terminación estimada para dentro de 40 días.

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: requiere mejoras en señalización, falta orden y aseo.

Ambientales: Construcción bordillo alto para prevenir intervención de raíces árbol de trupillo.

LOCALIDAD No. 2: B2_26: BICENTENARIO – CRA 112 CDI

(3% Ejecutado vs 61% Programado)



Demolición de pavimento



Excavación de tramo



Arreglo tuberías



Demolición placas existentes

Observaciones:

Técnicas: Demolición y excavación de vía existente desde K0+120 a K0+080 calzada completa, terminación estimada para dentro de 30 días.

SST: Se está dedicando un auxiliar sst al frente, persisten deficiencias en cuanto a señalización y cerramiento.

Social: no aplica en el presente informe.

Ambientales: no aplica en el presente informe.

LOCALIDAD No. 2: B2_36: PORTALES LA INDIA – TRAN 65 CRA 105 Y 106

(44% Ejecutado vs 46% Programado)



Pavimentación



Reunión



Reforzamiento señalización



Conformación andenes

Observaciones:

Técnicas: instalación de sub base del k0+274 al k0+084 calzada completa, se requiere aporte definitivo de diseños en el frente de obra según las necesidades actuales en campo, terminación del frente estimada en 45 días.

SST: Se requiere reforzar señalización vial

Social: no aplica en el presente informe.

Ambientales: endiente reunión del contratista con PACARIBE para reubicación de puntos de acopio de residuos sólidos, actualmente se colocan en el separador vial y caen sobre el área de trabajo..

LOCALIDAD No. 2: B2_31: CALLE COLOMBIA

(20% Ejecutado vs 68% Programado)



Corte de juntas



Fundida de tramo



Chequeo por parte de topografía



Relleno con triturado

Observaciones:

Técnicas: Ejecutados aprox. 99 mL de pavimento hidráulico, se evidencian atrasos por dependencia de terceros (Aguas de Cartagena, lo que impide ejecuciones por parte del contratista, terminación estimada en 85 Días A partir de la culminación de reparaciones por parte de Aguas de Cartagena.

SST: Se requiere mejoras de señalización, cerramiento y adecuación de senderos peatonales.

Social: no aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplican en el presente informe

LOCALIDAD No. 2: B2_12: LAS GAVIOTAS – CALLEJO CALLE 31D

(10% Ejecutado vs 100% Programado)



Instalación triturado



Excavación para instalación de tubería de gres



Excavación de material Común



Instalación de valla

Observaciones:

Técnicas: En fase de excavación, se evidencian atrasos por dependencias de terceros (aguas de Cartagena) lo que impide la continuidad de ejecuciones por parte del contratista, se estima terminación de ejecuciones 30 días a partir de la culminación de los trabajos por parte de Aguas de Cartagena.

SST: No aplica para el presente informe.

Social: No aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplican en el presente informe

LOCALIDAD No. 2: B2_21: EL POZON – CALLE LAS PALMERITAS

(2% Ejecutado vs 86% Programado)



Replanteo topográfico



Estado frente de obra



Maquinaria en obra



Reuniones

Observaciones:

Técnicas: se está realizando replanteo topográfico, las demás actividades no se han iniciado debido a que se está organizando un andamiaje logístico debido a que las redes eléctricas en la zona donde se van a realizar las actividades con maquinaria se encuentran muy bajas por tanto la comunidad se encuentra haciendo el realce de estas acometidas eléctricas.

SST: No aplica para el presente informe.

Social: No aplica en el presente informe.

Ambientales: No aplican en el presente informe

LOCALIDAD 1: B2_33: PETARES
(85% Ejecutado vs 100% Programado



FUNDIDA DE TRAMO PAVIMENTO RIGIDO



FUNDIDA PAVIMENTO RIGIDO



Chequeo topográfico



Avance pavimentación

Observaciones:
Técnicas: Se requieren medidas contingentes para la culminación del frente de obra.
Sociales: No aplica en el presente informe.
SST: Se requieren mejoras en señalización y cerramiento.
Ambientales: Se requiere recogida de RCD, actualizar documentación de volquetas.

LOCALIDAD 1:B2_28 :MANGA - DANDY

(80% Ejecutado vs 100% Programado



DEMOLICION PLACA EXISTENTE



FUNDIDA DE PLACA PAVIMENTO HIDRAULICO



FUNDIDA DE ASFALTO



CONFORMACIÓN DE PAVIMENTO

Observaciones:
Técnicas: Se requieren medidas contingentes para la culminación del frente de obra.
Sociales: No aplica en el presente informe.
SST: Se requieren mejoras en señalización.
Ambientales: No aplican para el presente periodo

LOCALIDAD 2 : B2_07: OLAYA : SAN PANCRACIO

(6% Ejecutado vs 0% Programado



RELLENO DE TRAMO



ACOPIO DE TRITURADO



CHEQUEO TOPOFRAFICO

Observaciones:

Técnicas: No aplica en le presente informe .

Sociales: No aplica en el presente informe.

SST: Se requieren mejoras en señalización y cerramiento.

Ambientales: No aplica en el presente informe .

LOCALIDAD 2 : B2_05: OLAYA : CALLE 37

(5% Ejecutado vs 0% Programado



DEMOLICIÓN CUNETAS



DEMOLICIÓN CALLE EXISTENTE



LLEGADA DE
MAQUINARIA A OBRA

Observaciones:
Técnicas: No aplica en el presente informe.
Sociales: No aplica en el presente informe.
SST: Se requieren mejoras en señalización y cerramiento.
Ambientales: No aplica en el presente informe .

CONCLUSIONES

Actualmente hay diversos atrasos que atañen al proyecto:

- Dependientes del Contratista: Rotación de maquinaria en diferentes frentes traumatizando los ritmos de trabajo
- Dependencia de terceros: Reparaciones por parte de Aguas de Cartagena que Impiden la Continuidad de ejecuciones en diversos frentes aunado a que en casos puntuales se está a la espera de VoBo por parte del operador como requisito para ejecución del Contratista.

Se requiere intensificar el curado del concreto de 4 a 5 veces al día.

Dando alcance al comunicado IM-MVC-081-25 se requiere por parte del contratista medidas contingentes para resarcir los atrasos que a fecha de corte de Marzo atañen al proyecto.