PRAN CONSTRUCCIONES SAS

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÒN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

UT SDHT RURAL

FECHA ELABORACIÓN	6	6	2025	INFORME No.	16	SEMANA No.	16	PERIODO	2	6	AL	8	6

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1751-2024
CONTRATISTA	PRAN CONSTRUCCIONES SAS	NIT	900535486
OBJETO CONTRACTIAL	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETAIRA DISTRITAL DEL HABITAT"		

TIPO DE CONTRATO	OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 1726-2024
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SDHT RURAL	NIT	901900929
OBJETO CONTRACTIAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA VIVIENDA NUEVA RURAL EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA Y OBRA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO		FECHA FIRMA DEL CONTRATO	30/12/2024
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	10/02/2025	FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	10/02/2025
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES	PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9/06/2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	9/06/2025
PLAZO FINAL	9/06/2025	PLAZO FINAL	9/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
PRÓRROGAS	N/A	PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A	SUSPENSIONES	N/A
MODIFICACIONES	N/A	MODIFICACIONES	N/A
VALOR INICIAL	$ 811.064.598,00	VALOR INICIAL	$ 161.835.433,38
ADICIONES	$ -	ADICIONES	$ -
VALOR FINAL	$ 811.064.598,00	VALOR FINAL	$ 161.835.433,38


INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO CON CORTE SEMANAL


GENERAL			
PROGRAMADO	EJECUTADO	ADELANTO SEMANAL	RETRASO
100,00%	100,00%	0,00%	0%



AVANCE FINANCIERO OBRA			
PROGRAMADO	EJECUTADO	ADELANTADO SEMANAL	RETRASO
100,00%	100,00%	0,00%	0%

AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA			
PROGRAMADO	EJECUTADO	ADELANTADO SEMANAL	RETRASO
100,00%	100,00%	0,00%	0%






EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	99,20%	96,10%	3,10%
Durante la Semana	0,80%	3,90%	-3,10%
Actual Acumulado	100,00%	100,00%	0,00%

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	100,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ 811.064.598,00	$ 811.064.598,00

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,80%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.488.516,78	$ 811.064.598,00



PRAN CONSTRUCCIONES SAS

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÒN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

UT SDHT RURAL

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - CONTROL DE PROGRAMACIÓN

No.	Actividad	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DIAS DE ATRASO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
	ETAPA 1 - PRE- CONSTRUCCIÓN						
1	INICIO ETAPA	10/02/2025	10/02/2025	0,00	100%	100%	0%
2	ENTREGABLE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	20/02/2025	12/02/2025	-8,00	100%	100%	0%
3	ENTREGABLE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	24/02/2025	12/02/2025	-12,00	100%	100%	0%
4	ENTREGABLE PLAN DE CALIDAD	24/02/2025	12/02/2025	-12,00	100%	100%	0%
5	VISITAS DE RECONOCIMIENTO	15/02/2025	12/02/2025	-3,00	100%	100%	0%
6	INFOME DE VISITA CON REGISTRO FOTOGRAFICO	20/02/2025	12/02/2025	-8,00	100%	100%	0%
7	ENTREGABLE ARQUITECTONICO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	0%
8	ENTREGABLE ESTRUCTURA	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	0%
9	ENTREGABLE HIDROSANITARIO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	0%
10	ENTREGABLE ELECTRICO	1/03/2025	17/02/2025	-12,00	100%	100%	0%
11	ENTREGABLE GEOTECNIA	1/03/2025	27/02/2025	-2,00	100%	100%	0%
12	ENTREGABLE PRESUPUESTO Y MEMORIAS	6/03/2025	27/02/2025	-7,00	100%	100%	0%
13	ENTREGABLE PLANO DE IMPLANTACION VIVIENDAS	6/03/2025	27/02/2025	-7,00	100%	100%	0%
14	ENTREGA INFORMES DE VALIDACION	3/03/2025	24/02/2025	-7,00	100%	100%	0%
	ETAPA 2 FASE CONSTRUCCIÓN						
1	INICIO ETAPA 2	11/03/2025	11/03/2025	0,00	100%	100%	0%
2	COMPRAS Y LOGÍSTICA PARA INICIO	12/03/2025	12/03/2025	0,00	100%	100%	0%
3	VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
4	VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
5	VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
6	VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
7	VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZÁLEZ	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
8	VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA	20/03/2025	20/03/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
9	VIVIENDA LILIANA ROMERO	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
10	VIVIENDA DIANA GUTIERREZ	5/04/2025	5/04/2025	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
11	APROBACIÓN DOCUMENTAL Y CIERRA ETAPA	9/06/2025					
12	ACTA DE FINALIZACIÓN	10/06/2025					

VIVIENDAS

APERTURAS ACUMULADAS				APERTURAS DE LA SEMANA					
TOTAL VIVIENDAS	PROGRAMADO	EJECUTADAS	ATRASO	PROGRAMADO	%	EJECUTADO	%	RETRASO	%
8	100,00%	100,00%	0%	NA					

EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES TÉCNICAS
2202010108VN001	VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO	20/03/2025	La vivienda se encuentra totalmente terminada, mampostería completamente ejecutada, incluyendo columnas, vigas de amarre, vigas cinta, placa de contrapiso y placa tanque ya fundidas. Se ha instalado la carpintería metálica, así como la estructura metálica de cubierta con teja termoacústica. En el interior, se evidencia la construcción del mesón de cocina enchapado y la instalación del sistema eléctrico e hidrosanitario. Además, cuenta con toda la carpintería metálica instalada y enchape de piso tanto en la cocina como en el baño así como enchape de muros de cocina, ducha y lavamanos. Carpintería en madera y aparatos sanitarios instalados
2202010108VN002	VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO	20/03/2025	La vivienda se encuentra terminada, con mampostería completamente ejecutada, incluyendo columnas, vigas de amarre, vigas cinta, placa de contrapiso y placa tanque ya fundidas. Se ha instalado la carpintería metálica, así como la estructura metálica de cubierta con teja termoacústica. En el interior, se evidencia la construcción del mesón de cocina enchapado y la instalación del sistema eléctrico e hidrosanitario. Además, cuenta con toda la carpintería en madera instalada al igual que los aparatos sanitarios
2301090519VN002	VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	La vivienda se encuentra terminada con mampostería completamente ejecutada, incluyendo columnas, placa de contrapiso y vigas de amarre ya fundidas. Se han ejecutado los dinteles sobre las puertas de las habitaciones y se realizó la instalación tanto de la carpintería metálica como de madera, instalación del sistema eléctrico e hidrosanitario. Se ha realizado la instalación de la cubierta, cableado eléctrico, enchape de muros de lavamanos, cocina y cabina de ducha, enchape de piso de cocina y baño, instalación sistema de pozo séptico, instalación de aparatos sanitarios.
2301090519VN001	VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	La vivienda se encuentra terminada con mampostería completamente ejecutada, incluyendo columnas, vigas de amarre, vigas cinta, placa de contrapiso y placa tanque ya fundidas. Se ha instalado la carpintería metálica y de madera, así como la estructura metálica de cubierta con teja termoacústica. En el interior, se evidencia la construcción del mesón de cocina enchapado, paredes de ducha y lavamanos enchapadas, la instalación del sistema eléctrico e hidrosanitario y tanto el piso de la cocina como del baño ya cuenta con enchape instalado. De igual forma, ya se instaló el sistema de pozo séptico y los aparatos sanitarios.
2301100616VN002	VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZÁLEZ	20/03/2025	La vivienda se encuentra terminada con mampostería completamente ejecutada, se han fundido columnas, vigas de amarre y vigas cinta. También se observa la ejecución de dinteles sobre las puertas de las habitaciones y la instalación de la carpintería metálica y de madera. Asi como, la instalación de las correas metálicas para soporte de cubierta e instalación de la teja termoacustica. Enchape de muros de lavamanos, cocina y cabina de ducha, enchape de piso de cocina y baño, instalación sistema de pozo séptico, instalación de aparatos sanitarios.
2301231317VN001	VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA	20/03/2025	La vivienda se encuentra terminada, con mampostería completamente ejecutada y las columnas ya fundidas. Se han fundido las vigas de amarre y las vigas cinta. También se observa la ejecución de dinteles sobre las puertas de las habitaciones y la instalación de la carpintería metálica y de madera. Asi como, la instalación de las correas metálicas para soporte de cubierta e instalación de la teja termoacustica. Enchape de muros de lavamanos, cocina y cabina de ducha, enchape de piso de cocina y baño, instalación sistema de pozo séptico, instalación de aparatos sanitarios.

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÒN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

UT SDHT RURAL

2301291682VN001	**VIVIENDA LILIANA ROMERO**	**5/04/2025**	**La vivienda se encuentra terminada con mampostería completamente ejecutada; además, se han fundido las columnas, vigas de amarre y vigas cinta. También cuenta con la instalación de la carpintería metálica y de madera. Asi como, la instalación de las correas metálicas para soporte de cubierta e instalación de la teja termoacustica. Enchape de muros de lavamanos, cocina y cabina de ducha, enchape de piso de cocina y baño, instalación sistema de pozo séptico, instalación de aparatos sanitarios.**
2201291662VN001	**VIVIENDA DIANA GUTIERREZ**	**5/04/2025**	**La vivienda se encuentra terminada con mampostería completamente ejecutada; columas, vigas de amarre y vigas cinta fundidas, instalación de cubierta. Además, se ha instalado las ventanas, así como la estructura metálica de cubierta con teja termoacústica. Instalación de red hidrosanitaria y eléctrica, fundida de placa de contrapiso. También cuenta con la instalación de la carpintería metálica y de madera. Enchape de muros de lavamanos, cocina y cabina de ducha, enchape de piso de cocina y baño, instalación sistema de pozo séptico, instalación de aparatos sanitarios.**

REGISTRO FOTOGRAFICO - DE AVANCES DE LA SEMANA







OBSERVACIONES GENERALES	Para la presente semana se realizaron adecuaciones menores tales como el reemplazo de 2 tapas de los pozos sépticos en la vivienda de Liliana Romero, retiro de escombro en la vivienda de Angie Peñalosa y adecuación de acceso en la vivienda de Stella Palacios por residuos de material.

EJECUCIÓN

EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	FECHA DE VALIDACIÓN	FECHA DE APERTURA	FECHA INICIO DE OBRAS	% DE AVANCE
2202010108VN001	VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO	10/02/2024	11/02/2024	20/03/2025	100,00%
2202010108VN002	VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO	10/02/2024	11/02/2024	20/03/2025	100,00%
2301090519VN002	VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES	10/02/2024	11/02/2024	20/03/2025	100,00%
2301090519VN001	VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES	10/02/2024	11/02/2024	20/03/2025	100,00%
2301100616VN002	VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZÁLEZ	10/02/2024	11/02/2024	20/03/2025	100,00%
2301231317VN001	VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA	10/02/2024	11/02/2024	20/03/2025	100,00%
2301291682VN001	VIVIENDA LILIANA ROMERO	10/02/2024	11/02/2024	5/04/2025	100,00%
2201291662VN001	VIVIENDA DIANA GUTIERREZ	10/02/2024	11/02/2024	5/04/2025	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO - EJECUCIONES

OBSERVACIONES GENERALES	

ENTREGAS

ENTREGAS ACUMULADAS				ENTREGAS DE LA SEMANA					
TOTAL VIVIENDAS	PROGRAMADO	EJECUTADAS	RETRASO	PROGRAMADO	%	EJECUTADO	%	RETRASO	%
8	8	8	0	8	100	8	100	0	

EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES TÉCNICAS
2202010108VN001	VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO	20/03/2025	
2202010108VN002	VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO	20/03/2025	
2301090519VN002	VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	
2301090519VN001	VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES	20/03/2025	
2301231317VN001	VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA	20/03/2025	
2301291682VN001	VIVIENDA LILIANA ROMERO	5/04/2025	
2201291662VN001	VIVIENDA DIANA GUTIERREZ	5/04/2025	

REGISTRO FOTOGRAFICO - ENTREGAS REALIZADAS

OBSERVACIONES GENERALES	NO APLICA, Teniendo en cuenta que al dia de hoy aun no se han realizado entregas de viviendas.

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÒN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

RESUMEN DE ACTIVIDADES

TECNICO

Actividades de obra:

- Reemplazo de tapas de pozos sépticos:
Se validó que los materiales empleados como el concreto y el acero cumplan con las especificaciones técnicas establecidas asegurando la calidad de la construcción-

- Retiro de escombro:
Se aseguró que la zona quedara libre de residuos y en unas condiciones óptimas de orden y limpieza.

- Supervisión General:
Se realizó la supervisión integra de cada una de las actividades mencionadas, con el objetivo de verificar su correcta ejecución y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos para la obra.

AMBIENTAL Y SST

COMPONENTE AMBIENTAL
Se verifica la recoleccion de residuos en las viviendas entregadas.
Se constata el estado de los individuos arbóreos mas cercanos a las actividades constructivas, los cuales están en buen estado.
Se verifica, que No se presenta impacto negativo en las fuentes hídricas ya que las viviendas entregadas están alejadas de estas.

COMPONENTE SST
Referente a los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, las labores se ejecutaron normalmente sin condiciones inseguras reportadas o actos inseguros por parte de los trabajadores, durante este periodo unicamente se efectuaron todas las actividades referentes a orden y aseo, el resane con concreto de las tapas de los pozos septicos, se asigno punto de recoleccion RCD y se organizo el residuo de material de construccion sobrante. Tambien se reviso el uso adecuado de overoles y EPP, esto fue pertinente teniendo en cuenta los posibles riesgos en la ejecucion de actividades.

SOCIAL

Se desarrolla gestion correspondiente al acompañamiento a las reuniones entre el contratista de obra y las beneficiarias del proyecto, solucionando dudas e inquietudes frente a las dinámicas de entrega del proyecto y responsabilidades como propietarios. Adicional a lo anterior, se realiza acompañamiento en las reuniones de entrega de viviendas a las beneficiarias en las localidades de Sumapaz y Usme. Adicionalmente, se realiza seguimiento a la labor realizada por el contratista de obra para la preparacion de la actividad de cierre con los beneficiarios del proyecto y el acompañamiento durante la concertacion de la misma, el dia domingo 8 de Junio del presente año.



ADMINISTRATIVO

Durante el presente periodo se participo de forma activa en comites de seguimiento de obra y mesas de trabajo:
Se participó activamente en el comité de seguimiento del proyecto, el cual trato sobre la importancia crucial para el control y la supervisión del avance de la obra.
- 1. Comite dia 06 de junio del 2025, El comite se realizo de forma virtual
-Revision de compromisos.
-Revision de porcentajes de avance de obra, comparando los resultados obtenidos con el cronograma y el presupuesto aprobados.
- Identificación y análisis de posibles dificultades técnicas, logísticas y administrativas que pudieran afectar la ejecución de la obra.
- Evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas y planos del proyecto.
- Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas implementadas para solucionar los problemas detectados.
- Establecimiento de acuerdos y compromisos claros y precisos para cada una de las partes involucradas.
- Se elaboraron actas detalladas de cada comité, donde se registraron los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los compromisos asumidos y las acciones a seguir por cada una de las partes. Estas actas constituyen un registro documental fundamental para el seguimiento y control del proyecto.
- 2, Mesa de trabajo, realizado de forma virtual.
- Revision de observaciones emitidas por parte del apoyo a la supervision a los informes semanales.
- Revisión de porcentajes de avance por semana

OBSERVACIONES ADICIONALES

Durante el presente periodo unicamente se adelantaron actividades de subsanacion de observaciones emitidas por parte de la supervision a las viviendas entregadas por parte del contratista de obra. Se concerta la reunion de finalizacion con los beneficiarios del proyecto el dia domingo 8 de Junio del presente año.

PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLANES DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	FECHA
Actualmente, durante la ejecucion del proyecto no se han presentado problemas ni ANS hacia el contratista. El contrato se encuentra en adecuada ejecucion.	RICARDO POVEDA	N/A	8/06/2025

PRAN CONSTRUCCIONES SAS

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
PROYECTO - SUBDIRECCIÒN DE OPERACIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

UT SDHT RURAL

PERSONAL EN OBRA							REPORTE DEL CLIMA	
PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORÍA		PERSONAL DE OBRA		ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA				
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO / MAQUINARÍA	CANT.	UBICACIÓN	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	DIRECTOR DE OBRA	1				LUNES	L
RESIDENTE DE OBRA	2	RESIDENTE DE OBRA	2				MARTES	L
ESPECIALISTA GEOTECNIA	1	ESPECIALISTA GEOTECNIA	1				MIÉRCOLES	L
ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	1	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	1				JUEVES	L
PROFESIONAL ELECTRICO	1	PROFESIONAL ELECTRICO	1				VIERNES	L
PROFESIONAL HIDROSANITARIO	1	PROFESIONAL HIDROSANITARIO	1				SÁBADO	
PROFESIONAL SOCIAL	1	PROFESIONAL SOCIAL	1				DOMINGO	
PROFESIONAL SST	1	PROFESIONAL SST	1					
PROFESIONAL AMBIENTAL	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	1				**ESTADO**	
							LLUVIOSO (L)	
							NUBLADO (N)	
							SOLEADO (S)	
TOTAL DE PERSONAL	**10**	**TOTAL DE PERSONAL**	**10**	**OTAL DE MAQUINARIA / EQUIP**	**0**			

ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DELCOMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

CORRESPONDENCIA ENTRADA

FECHA	TIPO	No. RADICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO	OBSERVACIÓN

CORRESPONDENCIA SALIDA

FECHA	TIPO	No. RADICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO	OBSERVACIÓN
3/06/2025	COMUNICADO	CGPR-SDHT-INT-113-2025	UT SDHT RURAL	OBSERVACIONES EN VIVIENDAS ENTREGADAS CONTRATO No. 1726-2024	
5/06/2025	COMUNICADO	CGPR-SDHT-INT-114-2025	UT SDHT RURAL	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL No. 4 – CONTRATO No. 1726-2024	

ACTAS DE REUNIÓN

FECHA	TIPO	ASUNTO	FECHA	TIPO	ASUNTO
26/05/2025	ACTA	ACTA DE COMITÉ	26/05/2025		REMISION ACTA DE COMITÉ - 26 DE MAYO DE 2025

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

Durante la presente semana, no se presentaron inconvenientes que afecten la correcta ejecucion de la obra

RECOMENDACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Vanessa Niño Vergara
1082BZ7AC
Profesional Social



PROFESIONAL SOCIAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Sofia Laverde

PROFESIONAL AMBIENTAL

PROFESIONAL SST

EJECUCIÓN					
EXPEDIENTE	**BENEFICIARIO**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**FECHA DE APERTURA**	**FECHA INICIO DE OBRAS**	**% DE AVANCE**
2202010108VN001	**VIVIENDA GLORIA INÉS FANDIÑO**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**20/03/2025**	**100,00%**
2202010108VN002	**VIVIENDA ANA YOLIMA FANDIÑO**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**20/03/2025**	**100,00%**
2301090519VN002	**VIVIENDA AMANDA DÍAZ CIFUENTES**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**20/03/2025**	**100,00%**
2301090519VN001	**VVIENDA ELIZABETH DÍAZ CIFUENTES**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**20/03/2025**	**100,00%**
2301100616VN002	**VIVIENDA STELLA PALACIOS GONZÁLEZ**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**20/03/2025**	**100,00%**
2301231317VN001	**VIVIVENDA ANGIE LISETH PEÑALOZA**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**20/03/2025**	**100,00%**
2301291682VN001	**VIVIENDA LILIANA ROMERO**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**5/04/2025**	**100,00%**
2201291662VN001	**VIVIENDA DIANA GUTIERREZ**	**10/02/2024**	**11/02/2024**	**5/04/2025**	**100,00%**
REGISTRO FOTOGRAFICO - EJECUCIONES					
  Vereda La Unión - Diana Gutierrez		   Vereda La Unión - Liliana Romero		   Vereda Santo Domingo - Angie Peñaloza	
Actividades realizadas frente 1 : no se adelantaron actividades ya que las viviendas se encuentran terminadas y recibidas por parte de la beneficiaria.		Actividades realizadas frente 2 : debido a que posterior a la entrega de la vivienda se fisuro una tapa de los pozos sépticos y otra se desportilló en un extremo, se reemplazaron 2 de estas tapas y a su vez se nivelaron 2 del extremo derecho.		Actividades realizadas frente 3 : retiro de escombro de un costado de la vivienda.	
  Vereda Las Animas - Elizabeth Díaz		  Vereda Las Animas - Amanda Díaz		  Vereda Las Auras - Stella Palacios	
Actividades realizadas frente 4 : no se adelantaron actividades ya que las viviendas se encuentran terminadas y recibidas por parte de la beneficiaria.		Actividades realizadas frente 5: no se adelantaron actividades ya que las viviendas se encuentran terminadas y recibidas por parte de la beneficiaria.		Actividades realizadas frente 6 : debido a que se regó residuos de bloque en el frente de la entrada posteriormente a la entrega de la vivienda, se colocó una capa de gravilla en el acceso	
   Vereda Olarte - Yolima Fandiño		   Vereda Olarte - Gloria Fandiño			
Actividades realizadas frente 7 : no se adelantaron actividades ya que las viviendas se encuentran terminadas y recibidas por parte de la beneficiaria.		Actividades realizadas frente 8 : no se adelantaron actividades ya que las viviendas se encuentran terminadas y recibidas por parte de la beneficiaria.			
OBSERVACIONES GENERALES	Para la presente semana se realizaron adecuaciones menores tales como el reemplazo de 2 tapas de los pozos sépticos en la vivienda de Liliana Romero, retiro de escombro en la vivienda de Angie Peñalosa y adecuación de acceso en la vivienda de Stella Palacios por residuos de material.				
Atraso:					