ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	31/10/2023
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	

INFORME No:	1	FECHA:	31	de	OCTUBRE	de	2023

PERIODO:	DEL	11	de	OCTUBRE	de	2023	AL	31	de	OCTUBRE	de	2023

CONVENIO No:	COP1.PCCNTR 5158377	DE	2023		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAVATA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Guavata Santander.

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**MUNICIPIO DE GUAVATA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
MARIA CRISTINA ANGARITA BARON		**ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO**	
Teléfono: Dirección Gobernación de Santander		Telefono **Direccion** Alcaldia Municipio Guavata	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:		6 DE JULIO DE 2023	
APORTES: 91.165.120.00			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
91.165.120.00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**91.165.120.00**
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO		
ETAPA DEL PROCESO	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
Proceso No	NA	
Aviso de Convocatoria o Invitación	NA	
Estudios Previos	NA	
Proyecto de pliego de condiciones	NA	
Pliego de condiciones definitivos	NA	
Acto de adjudicación	NA	

INFORMACIÓN CONTRATO DE SUMINSITRO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
OBJETO:	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:


ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	31/10/2023
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	11	10	2023						
PLAZO INICIAL	4 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	10	2	2024						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**5,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**16,7%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0%**



CONTRATO DE SUMINISTRO

% DE AVANCE CTO	**0,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Durante el mes de octubre de 2023 se llevo a cabo la aprobación de las polizas del convenio y asi mismo se elabora el acta de inicio del convenio con fecha del 11 de octubre de 2023.

31/10/2023

INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio convenio	11	10	2023	$ 91.165.120.00

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE SUMINISTRO

No PÓLIZA		ANEXO No.	1	ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

CONTRATO DE SUMINISTRO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	32900001541	BANCO:	Bancolombia	SUCURSAL:	Velez
NOMBRE CUENTA:	Meroramiento y rehabilitación de vías				

31/10/2023

INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Desembolso No 1.	100%	24 11 2023	
Desembolso No 2.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO ORIGINADO DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	de	mm	aaaa	
N/A				N/A

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	11	10	2023	31	10	2023	

ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	31/10/2023
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	

OBSERVACIONES

FIRMA:

Secretario de Planeacion

NOMBRE: ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO