BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA	SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES
FECHA DEL INFORME	10 DE MARZO DE 2025
PERÍODO DE INFORME	12 / 9 / 2023 A 11 / 9 / 2024
INFORME	Periódico [ ] Final [X]
NOMBRE SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN *(SI APLICA)*	ANGELICA MARIA ROMERO HERNANDEZ

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	**3131 DE 2023**
TIPO DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MERITOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
CONTRATISTA	**SOLIUN INGENIERIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NIT - CÉDULA	901.114.547-5
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	**COMÚN** [X] **SIMPLIFICADO** [ ]
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$1.192.172.234,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$1.788.258.351,00

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	11 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	06 DE AGOSTO DE 2025

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A	15-44-101284535	Cumplimiento del Contrato	12/09/2023	31/10/2025	$357.651.670,20
	15-44-101284535	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	12/09/2023	12/09/2027	$178.825.835,10
	15-44-101284535	Calidad del Servicio	11/09/2024	11/09/2029	$357.651.670,20

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
MODIFICACIÓN No. 1	10 DE MAYO DE 2024	Se realiza prórroga No.1 por el plazo de cuatro (04) meses y adición de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 596.086.117,00)

2.2 SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
4548	**15/06/2023**	**$ 1.192.172.236,00**	**O2301160120000007853**
5203	**7/05/2024**	**$ 596.086.117,00**	**O2301160120000007853**

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
13993	**29/08/2023**	**$ 1.192.172.234,00**	**O2301160120000007853**
6330	**14/05/2024**	**$ 596.086.117,00**	**O2301160120000007853**

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO
1. Solicitar al contratista de obra los documentos con los cuales debe acreditar el cumplimiento de los numerales del 1 al 2.2. del numeral 2.2.1. Obligaciones generales del contratista del Estudio Previo que hace parte integral del contrato de obra objeto de interventoría.	x			Remision de Planes de calidad contrato de obra e interventoria, Remision plan SST contrato de obra e interventoria Remision plan social contrato de obra Remision plan ambiental contrato de obra Remision plan RCD contrato de obra Remision Anticipo Remsion Aprobacion Hojas de Vida del Personal del Contratista de Obra Remision hojas de vida del contrato de interventoria	20236100528343 20246000301653 20236100528463 20236100570053 20236100507773 20236100507773 20236100528473 20246000301683 20236100528433 20246000301643 20236100528433 20246000301673 20236100528703 20246000102163 20246000029173 20236100528403 20236100528563 20232100320842 20232100360502 20212100390982 20212100126172 20256000022503 20236100528523

2. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato, en la Ficha Técnica, Matriz de Riesgos y demás documentos que hacen parte integral del contrato de obra objeto de vigilancia.	x			**Remision de Planes de calidad contrato de obra e interventoria, Remision plan SST contrato de obra e interventoria Remision plan social contrato de obra Remision plan ambiental contrato de obra Remision plan RCD contrato de obra Remision Anticipo Remsion Aprobacion Hojas de Vida del Personal del Contratista de Obra Remision hojas de vida del contrato de interventoria Remision informes mensuales de obra.**	**20236100528343 20246000301653 20236100528463 20236100570053 20236100507773 20236100507773 20236100528473 20246000301683 20236100528433 20246000301643 20236100528433 20246000301673 20236100528703 20246000102163 20246000029173 20236100528403 20236100528563 20232100320842 20232100360502 20212100390982 20212100126172 20256000022503 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383**
3. Realizar, verificar y autorizar cada uno de los documentos, apertura de cuenta bancaria, contrato de fiducia, plan de inversión y demás que están directamente relacionados con el anticipo a cargo del contratista, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio.	x			**Remision Plan de Inversion de Anticipo de contratista y Documentos para desembolso del Anticipo**	**20236100528703**
4. Revisar las hojas de vida del personal clave y mínimo requerido y señalado en las especificaciones técnicas del proceso contractual para la ejecución del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en Ficha Técnica, el Anexo 1-Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso	x			**Hojas de vida del personal mínimo requerido contrato de obra Hojas de vidad del personal requerido contrato de interventoria**	**20246000102163 20246000029173 20236100528403 20236100528563 20232100320842 20232100360502 20252100390982 20252100126172 20256000022503 20236100528523**
5. Recibir por parte del IDRD, cada uno de los parques priorizados para que se desarrollen las actividades de mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación que son objeto del contrato de obra.	x			**Actas de comité de obra Actas de inspeccion preliminar Actas de diagnostico diagnostico**	**20246000562003 20246000569513 20246000562003 20246000569513**
6. Suscribir junto con el contratista de obra el acta de cada parque en donde se desarrollarán las obras de mantenimiento objeto del contrato, para efecto del cronograma y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la cual hará parte integral del contrato.	x			**Actas de inicio por parque**	**20252100166242**
7. Suscribir junto con el contratista de obra el acta de inspección por cada parque en donde se deja constancia del estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas y hará parte integral del contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el parque.				**Actas de inspeccion preliminar**	**20246000569513**
8. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra durante la fase de selección conforme lo señalado en el estudio previo del proceso de licitación, dentro del plazo del contrato teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de esta obligación acordado con el contratista.	x			**Certificado de cumplimiento factor de calidad Certificado factor programa de gerencia**	**20256000043333 20256000043233**
9. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado ofrecido por el contratista de obra durante la fase de selección, dentro del plazo del contrato teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de esta obligación acordado con el contratista.	x			**Certificado factor de sostenibilidad**	**20256000043003**
10. Revisar, verificar, validar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad presentado por el Contratista de Obra; así mismo realizar y cumplir con el Plan de Calidad y del SST y enviar al supervisor del contrato para su aprobación en los términos señalados en la Ficha Técnica del proceso de selección, al igual que debe hacer acompañamiento y seguimiento a las auditorías internas que se adelanten.	x			**Remision plan de calidad contratista de obra Remisión plan de SST contratista de obra**	**20236100528343 20246000301653 20236100528463 20236100570053**
11. Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
12. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los criterios de sostenibilidad técnico-ambiental que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en los documentos previos del contrato de obra.	x			**Certificado factor de sostenibilidad**	**20256000043003**
13. Revisar y verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado por el contratista de obra de adquirir los bienes nacionales relevantes a proveedores inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente, establecidos por la Entidad en el numeral 4.4.1. del Documento Base conforme lo establece el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional previamente diligenciado por el contratista durante el proceso de selección del contrato objeto de interventoría.	x			**Informes mensuales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
14. Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y realizar el seguimiento periódico al avance, según el cronograma pactado tanto para la ejecución de los trabajos como la presentación de informes.	x			**Informes mensuales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
15. Dotar a sus trabajadores y/u operarios de prendas distintivas con el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, según manual de imagen visual del IDRD.	x			**informes Mensuales SST**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
16. Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.				**informes Mensuales SST**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
17. Diligenciar la bitácora donde se deberá llevar el registro de las actividades realizadas diariamente durante el plazo de ejecución del contrato.	x			**Bitacoras de obra**	**20256000003193**
18. Contar con una herramienta informática que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución de los contratos objeto del presente contrato, la cuál debe ser presentada al supervisor en los primeros 5 días calendario, después de suscripción del acta de inicio, para su aprobación.	x			**Informes mensuales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**

19. Revisar, verificar y aprobar los informes mensuales de cada componente, entregados por el contratista de obra (técnico: (administrativo, contable/financiero y jurídico), calidad, social, ambiental-RCD, SST), los cuales son soportes del acta parcial mensual señalada en el numeral anterior.	x			**Informes mensales de obra**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353**
20. Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, SST y/o jurídica que se presente en desarrollo del contrato y/o cuando la entidad lo solicite.	x			**Bitacoras de obra Informes mensuales**	**20236000573033 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
21. Presentar los informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al supervisor del contrato.	x			**Informe final de obra Informe final de int**	**20246000548923 20256000003193**
22. Verificar que el Contratista de Obra realice el seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo, para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecución del proyecto.	x			**Informes mensuales Informes finales Acta de recibo final a satisfaccion**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003 20256000003193 20256000018253**
23. Informar oportunamente y emitir concepto por escrito acerca de cualquier posible riesgo que pueda materializarse y afectar la ejecución normal del contrato.	x			**Informes mensuales Informes finales Acta de recibo final a satisfaccion**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003 20256000003193 20256000018253**
24. Revisar, verificar y aprobar la documentación entregada por el contratista para efectos del cobro: las actas parciales, acta de cantidades, memorias de cálculo, resumen de intervención por parque, certificación de pago de parafiscales, aportes a la seguridad social, demás documentos solicitados, soportes de la factura que dé cumplimiento a la programación del PAC para efectos del cobro, para que la interventoría entregue a la supervisión de este el último día hábil de cada mes.	x			**Acta parciales mensuales de obra Acta de recibo final de obra**	**20236000607033 20246000027793 20246000027823 20246000097283 20246000155323 20246000252843 20246000253383 20246000308983 20246000343223 20246000393273 20246000450763 20246000559493**
25. Entregar al supervisor del contrato la documentación para efectos del cobro: acta parcial, certificación de pago de parafiscales, soportes de la factura que dé cumplimiento a la programación del PAC, y demás documentos requeridos por el supervisor el último día hábil de cada mes.	x			**Actas parciales Mensuales de int Acta de recibo final de int**	**20236000607033 20246000027843 20246000027863 20246000097253 20246000155043 20246000252683 20246000253413 20246000309763 20246000343293 20246000393343 20246000450703 20256000018253**
26. Contar con transporte para los recorridos a cada uno de los frentes del contrato de obra objeto de la interventoría.	x			**Informes mensuales Informes finales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003 20256000003193**
27. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores que de forma indirecta se hayan requerido para la ejecución del contrato y de los entes de control (Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá, Fiscalía General de la Nación, entre otros), ante quienes deberá presentarse y entregar los informes y soportes que soliciten o desvirtúen los hallazgos generados.	x			**Informes finales de obra Informes finales de int**	**20246000548923 20256000003193**
28. Atender, responder, aclarar y/o absolver las observaciones y requerimientos que realicen las autoridades locales, la comunidad o el IDRD, a través del supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.	x			**Informes finales de obra Informes finales de int**	**20246000548923 20256000003193**
29. Solicitar al supervisor del contrato los lineamientos de gestión documental para la entrega de documentación al IDRD con el fin de alinearse con las políticas institucionales.	x			**Informes finales de obra Informes finales de int**	**20246000548923 20256000003193**
30. Presentar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que el IDRD a través de la supervisión tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerido.	x			**Informes mensuales Informes finales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003 20256000003193**
31. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de esta al supervisor del contrato con las respectivas firmas.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
32. Revisar, analizar, verificar y aprobar los informes de ejecución presentados por el Contratista de Obra, mensual y final o cuando por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el supervisor.	x			**Informes mensales de obra Informes finales de obra**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20246000548923**
33. Verificar y hacer seguimiento al contratista de obra en la implementación de un formato de control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones recibidas.	x			**Informes mensuales de calidad Informes finales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003 20256000003193**

34. Verificar y hacer seguimiento al contratista de obra para que tramite de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos de la ejecución del contrato de obra, que se constituyen como necesarios para el desarrollo del contrato.	x			**Acta parciales mensuales de obra Acta de recibo final de obra**	**20236000607063 20246000027793 20246000027823 20246000097283 20246000155323 20246000252843 20246000253383 20246000308983 20246000343223 20246000393273 20246000450763 20246000559493**
35. Presentar ante la Supervisión del IDRD los respectivos Informes Semanales (uno por cada contrato de obra) los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado, seguimiento a los tramites, gestiones que deba adelantar el contratista de obra y registro fotográfico. En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá informar las estrategias, medidas y/o planes de contingencia que se tomarán para superar dichos atrasos.	x			**Informes semanales**	**20246000539963 20246000450513 20246000398653 20246000398583 20246000393113 20246000393083 20246000393053 20246000393043 20246000393003 20246000334323 20246000334283 20246000334253 20246000334223 20246000334203 20246000297693 20246000297673 20246000297663 20246000297653 20246000248673 20246000246663 20246000246653 20246000246643 20246000246623 20246000246613 20246000246603 20246000132103 20246000111823 20246000111803 20246000078563 20246000074533 20246000074513 20246000071643 20246000071623 20246000031033 20246000017163 20246000017143 20246000002013 20236000612663 20236000612643 20236000592083 20236000591913 20236000579353 20236000579333 20236000572723 20236000572713 20236100528503**
36. Presentar ante la Supervisión del contrato los respectivos Informes Mensuales (uno por cada contrato de obra) y con plazo máximo de entrega, el último día hábil de cada mes, incluyendo dentro del contenido sus componentes TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO – seguimiento de anticipo, JURÍDICO, SST, AMBIENTAL, SISTEMAS DE CALIDAD Y SOCIAL, los cuales son soportes del acta parcial mensual, así como todos los documentos soportes para efectos del cobro y demás informes cuando lo requiera el Supervisor de la Interventoría. En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá informar las estrategias, medidas y/o planes de contingencia que se tomarán para superar dichos atrasos teniendo en cuenta que son resorte de cada una de las especialidades ejecutadas por el contratista de obra.	x			**Informes mensuales de calidad**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
37. Presentar ante la Supervisión del IDRD los respectivos Informes Finales (uno por cada contrato de obra) en sus componentes TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO – seguimiento de anticipo, JURÍDICO, SST, AMBIENTAL, SISTEMAS DE CALIDAD Y SOCIAL, y demás informes cuando lo requiera el Supervisor de la Interventoría. El contenido y formato de dicho informe deberá ser acordado con la supervisión del IDRD y su apoyo social, SST, ambiental de calidad, financiero etc.	x			**Informes finales**	**20256000003193**
38. Programar y convocar los respectivos Comités Semanales para la ejecución del contrato, a los cuales debe asistir como mínimo el director del contrato, residentes del proyecto y sus pares del contrato de obra, o los profesionales especialistas que se requieran de acuerdo con el desarrollo del contrato. En los cuales se deberá realizar el control y seguimiento a los diferentes aspectos Técnicos, Administrativos, Financieros, Jurídicos, Ambiental, Sistemas de Calidad y Social etc. consignando en la respectiva acta los compromisos para cada uno de los aspectos de manera clara y con fecha límite de atención, a los cuales se deberá realizar el seguimiento hasta su cumplimiento.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
39. Informar por escrito (correo electrónico) al supervisor del contrato de la programación de los Comités Semanales para su eventual participación y deberá realizar el envío de la copia del acta de comité al supervisor del contrato máximo al día siguiente de su ejecución.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
40. Realizar el acompañamiento a las reuniones y actividades sociales en desarrollo del contrato objeto de interventoría.	x			**Informes mensuales sociales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
41. Requerir por escrito al contratista cuando se presenten posibles incumplimientos, con el propósito de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato.	x			**Informes Mensuales de los componentes Tecnico,Calidad, SST, Ambiental, Social**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
42. Presentar los respectivos informes de manera oportuna frente a posibles incumplimientos por parte del contratista de obra, el cual debe contar con la cuantificación de los perjuicios de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, recomendando a la entidad el inicio de procesos sancionatorios cuando sean necesarios, etapa en la cual deberá acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los descargos realizados por el contratista, así como los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad sancionatoria adelantada.	x			**Informes finales de obra Informes finales de int**	**20246000548923 20256000003193**
43. Asistir a las reuniones citadas por la supervisión durante la etapa de ejecución y hasta la finalización de la vigencia de las garantías del contrato.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
44. Controlar y vigilar la expedición y vigencia de la póliza de garantía de cumplimiento y las demás pólizas establecidas en el contrato de obra conforme a las directrices definidas por la Superintendencia Financiera.	x			**Mediante los informes Mensuales Tecnicos se Realizo Seguimiento a las polizas del Contratista**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
45. Entregar la documentación de la ejecución del contrato avalada, dentro de los plazos legales, para la correspondiente publicación en el SECOP II, tanto del contrato vigilado, como del contrato de la interventoría.	x			**Se carga la documentación en la plataforma SECOP II**	

46. Suministrar informes de todos los accidentes de trabajo, reportes a la ARL, sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos por ley.	x			**informes Mensuales SST**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243□ 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
47. Verificar y hacer el seguimiento del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD, a cargo del contratista de obra, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás trámites de índole administrativa.	x			**Informes mensuales de calidad de obra informes Mensuales de Calidad de int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243□ 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403**
48. Presentar informe final y documentación exigida para la liquidación del contrato de obra y de interventoría una vez se termine el plazo de ejecución de este.	x			**Acta de recibo final obra Informes finales de obra Manuales de mantenimiento y planos record Informes finales de obra Informes finales de int Acta de recibo final int**	**20246000559493 20246000548923 20246000559623 20246000561913 20246000561913 20246000548923 20256000003193 20256000018253**
49. Atender y requerir al Contratista de Obra para prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados las solicitudes y requerimientos de los entes de control respecto del contrato de obra objeto de intervención.	x			**Informes finales de obra Informes finales de int**	**20246000548923 20256000003193**
50. Garantizar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra del protocolo de bioseguridad durante todo el plazo contractual.	x			**Informes mensuales SST obra Informes Mensuales SST Int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243□ 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
51. Conceptuar sobre cualquier reclamación o solicitud de orden jurídico, financiero, administrativo y técnico derivada de la ejecución del contrato objeto de interventoría.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
52. Verificar y hacer seguimiento al Contratista para que responda de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado en la ejecución del contrato.	x			**Informes mensuales SST obra Informes Mensuales SST Int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243□ 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403**
53. Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del contrato de Interventoría.	x			**Informes mensuales SST obra Informes Mensuales SST Int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243□ 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
54. Verificar que el Contratista de Obra cumpla con los precios y condiciones señaladas en la propuesta presentada.	x			**Acta parciales mensuales de obra Acta de recibo final de obra□**	**20236000560033 20246000027793 20246000027823 20246000097283 20246000155323 20246000252843 20246000253383 20246000308983 20246000343223 20246000393273 20246000450763 20246000559493**
55. Verificar que las adiciones del contrato de obra no superen en un 50 % el valor inicialmente contratado, avalar con su firma las modificaciones contractuales que se tramiten, suscribiendo el formato que para tal efecto contempla el IDRD en su aplicación iSolución.	x			**Modificación No.1 de obra Modificación No.2 de obra**	**20246000159003 20246000351053**
56. Proyectar, verificar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del IDRD, el cual se debe estar conforme la forma de pago prevista en el contrato.	x			**Durante los diferentes comites del Contrato se realiza seguimiento al PAC de los contratos**	**20246000562003**
57. Efectuar las gestiones necesarias ante el Contratista de Obra para que remita la información financiera, tanto al IDRD como a la Interventoría dentro de los plazos establecidos.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**
58. Revisar y Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requisitos y controles financieros establecidos en el contrato o modificaciones contractuales.	x			**Actas de comites**	**20246000562003**

59. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el IDRD solicite.	x			**informes Mensuales**	**20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
60. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato de Obra.	x			**Informes mensuales obra Informes Mensuales Int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
61. Controlar en detalle el estado financiero y contable del contrato de obra llevando un registro de cada una de las operaciones	x			**Informes mensuales obra Informes Mensuales Int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
62. Emitir los conceptos técnicos que se requieran durante la vigencia del amparo de Calidad del Servicio.	x			**Informes mensuales obra Informes Mensuales Int**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
63. Recibir del contratista de obra, si durante la ejecución se necesita, el análisis de precios unitarios del (los) ítems que se encuentran en la base CIO del IDRD que hace parte integral de la ficha técnica y que son necesarios en la ejecución del contrato; lo anterior para que analice, revise, verifique y apruebe el respectivo ítem o actividad. Una vez sea aprobado el valor, la interventoría del contrato efectuará el acta de aprobación de actividades, para la respectiva ejecución. Nota 1: En el evento que en la ejecución del contrato se necesiten ítems no previstos en la base de datos CIO del IDRD se deberá aplicar el siguiente procedimiento: i) El contratista deberá entregar 3 cotizaciones a la interventoría; ii) la Interventoría tendrá que analizar y verificar la información y justificar cuál es la mejor cotización del (los) ítem(s) no previstos; iii) la interventoría debe entregar al supervisor del contrato, el formato de análisis de precios unitarios debidamente firmado y con los soportes, iv) Una vez sea aprobado el valor de los ítems no previstos (APU´S), se proyectará el acta de incorporación de nuevos APUS, la cual deberá estar debidamente suscrita por el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato; v) Posteriormente, la Entidad adelantará la formalización de la incorporación de estos nuevos APU´S mediante modificación contractual con el fin de incluir el(los) ítem(s) y adicionar el valor respectivo, procedimiento que se adelantará previo a la ejecución de actividades y/o elementos no previstos. Nota 2: En cualquiera de los eventos antes descritos, se pagará el valor del APU´S que esté por debajo a los de la base de datos CIO del IDRD, si se llegare a presentar tal situación, como precio más favorable a la Entidad.	x			**Actas de no previstos**	**20246000003143 20246000028923 20246000037683 20246000052193 20246000052443 20246000164473 20246000172523 20246000253213 20246000341223 20246000356683 20246000383673**
64. Vincular mínimo el 9.3% que rige desde el 01 de junio de 2022 y el 13.8 % a partir del 01 de junio de 2023 del personal femenino en la ejecución del presente proyecto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 332 de 2020.	x			**Certificado de cumplimiento**	**20256100218963**
65. Verificar que el contratista de obra incorpore en la ejecución del contrato mínimo el 5 % de su personal calificado y no calificado correspondiente a población desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación mujeres víctimas de violencia, madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. Dicha vinculación deberá ser acreditada ante la supervisión del contrato con los soportes señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, en lo que corresponda, so pena de la imposición de multas de conformidad con lo señalado en el contrato.	x			**Informes mensuales obra SST Informes Mensuales Int SST**	**20236000573033 20246000005663 20246000017203 20246000043163 20246000078613 20246000132023 20246000248783 20246000253093 20246000329763 20246000336933 20246000393363 20246000450353 20236100528523 20236000573003 20246000002033 20246000041243 20246000074503 20246000132073 20246000248823 20246000253113 20246000332843 20246000337013 20246000393383 20246000450403 20246000540003**
66. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato y legalización del anticipo; (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran.	x			**Remisión documentación proyecto acta de liquidación a contratacición**	**20256100189873**
67. Presentar informe final y documentación exigida para la liquidación del contrato de obra y de interventoría una vez se termine el plazo de ejecución de este.	x			**Acta de recibo final obra Informes finales de obra Manuales de mantenimiento y planos record Informes finales de int Acta de recibo final int**	**20246000559493 20246000548923 20246000559623 20246000561913 20246000561913 20256000003193 20256000018253**

	68. Realizar el acompañamiento postcontractual en caso de que se presenten problemas de estabilidad de la obra.	x			**Se dio cumplimiento, esto se refleja en la entrega a satisfacción de la obra de acuerdo al informe y acta de recibo final**	**20246000559493 20246000548923**

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO
(SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)

No. Acta	FECHA	LUGAR	ASUNTO	RADICADO
1	03/10/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.1	
2	12/10/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.2	
3	26/10/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.3	
4	02/11/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.4	
5	09/11/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.5	
6	16/11/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.6	
7	23/11/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.7	
8	30/11/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.8	
9	6/12/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.9	
10	14/12/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.10	
11	20/12/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.11	
12	28/12/2023	IDRD	Comité de seguimiento No.12	
13	10/1/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.13	
14	19/01/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.14	
15	24/01/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.15	
16	31/01/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.16	
17	07/02/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.17	
18	15/02/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.18	
19	21/02/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.19	
20	28/02/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.20	
21	06/03/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.21	
22	13/02/204	IDRD	Comité de seguimiento No.22	
23	20/03/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.23	20246000548923
24	27/03/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.24	20256000003193
25	04/04/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.25	
26	11/04/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.26	
27	19/04/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.27	
28	24/04/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.28	
29	03/05/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.29	
30	08/05/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.30	
31	16/05/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.31	
32	22/05/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.32	
33	29/05/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.33	
34	05/06/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.34	
35	13/06/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.35	
36	19/06/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.36	
37	25/06/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.37	
38	03/07/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.38	
39	10/07/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.39	
40	17/09/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.40	
41	24/07/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.41	
42	31/07/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.42	
43	08/08/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.43	
44	14/08/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.44	
45	21/08/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.45	
46	28/08/2024	IDRD	Comité de seguimiento No.46	

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3131 DE 2023	**100%**
POR PARQUE O FRENTE (Cuando aplique)	
NOMBRE DEL FRENTE	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
SERVITÁ	**100%**
ALTA BLANCA	**100%**
CANAL EL VIRREY- EL	**100%**
SUCRE O HIPPIES	**100%**
PARQUE NACIONAL	**100%**
VILLA DE LOS ALPES	**100%**
GAITÁN CORTÉS	**100%**
LA VICTORIA	**100%**
DEPORTIVO PRIMERO DE MAYO (VELÓDROMO)	**100%**
EL VIRREY SUR	**100%**
VILLA ALEMANA	**100%**
NUEVO MUZÚ	**100%**
LAURELES NARANJOS	**100%**
PALESTINA	**100%**
PORVENIR	**100%**
CAYETANO CAÑIZARES	**100%**
EL TUNAL	**100%**
GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)	**100%**
ESTADIO METROPOLITANO DE TECHO	**100%**
SAN JOSÉ DE BAVARIA	**100%**
CANAL RÍO NEGRO	**100%**
CANAL BOYACÁ	**100%**
SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE - UDS)	**100%**
FONTANAR DEL RÍO	**100%**
SIMÓN BOLÍVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE - PRD)	**100%**
PARQUE DE LOS NOVIOS	**100%**
PARQUE DE LOS NIÑOS	**100%**
SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	**100%**
EDUARDO SANTOS	**100%**
ATAHUALPA	**100%**
LA FRAGUA	**100%**
CIUDAD MONTES	**100%**
TABORA	**100%**
CEFE TUNAL	**100%**
BOSQUE SAN CARLOS	**100%**
LA SERENA	**100%**
ILLIMANÍ	**100%**
LA ESTACION	**100%**
CANDELARIA LA NUEVA	**100%**
MEISSEN	**100%**
PATIO BONITO	**100%**
CEFE SAN CRISTÓBAL	**100%**
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	**100%**
GIMNASIO DEL SUR	**100%**
CEFE FONTANAR	**100%**
COMETAS	**100%**
SAUZALITO	**100%**
LA GAITANA	**100%**
LA AURORA II	**100%**
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	**100%**
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	**100%**
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN	**100%**
SAN ANDRES	**100%**
COMPLEJO ACUATICO	**100%**
PTAR SALITRE	**100%**
INDEPENDENCIA	**100%**
VALLES DE CAFAM	**100%**
SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS)	**100%**
CASTILLA	**100%**
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	**100%**
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA	**100%**
ZONA FRANCA	**100%**
EL CARMELO	**100%**
JUAN AMARILLO	**100%**
NIZA XII	**100%**
TERCER MILENIO	**100%**
CASA BLANCA	**100%**

ATABANZA	100%
SAN CRISTOBAL	100%
ARBORIZADORA ALTA	100%
BELLAVISTA-DINDALITO	100%
BUENAVISTA PORVENIR	100%
EL RECREO	100%
CARMEN DE LA LAGUNA	100%
CLARELANDIA	100%
GIMNASIO DEL NORTE	100%
LA CONCORDIA	100%
LA ESPERANZA	100%
LA FLORIDA	100%
LA JOYA	100%
LOS MOLINOS II	100%
MILENTA TEJAR	100%
MORATO	100%
NICOLAS DE FEDERMAN 3	100%
PARQUE ZONAL CÓRDOBA	100%
DIANA TURBAY	100%
SAN CAYETANO	100%
SIERRA MORENA	100%
SIMÓN BOLIVAR (SECTOR VIRGILIO BARCO)	100%
TIBABUYES	100%
TIBANICA	100%
VILLA LUZ	100%
CEFE COMETAS	100%
CIUDAD JARDÍN	100%
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CANCHAS EN GRAMA SINTÉTICA	
SERVITÁ	100%
EDUARDO SANTOS	100%
SAN ANDRES	100%
VILLAS DE GRANADA	100%
EL CARMELO	100%
VILLA LUZ	100%
CASA BLANCA	100%
FONTANAR DEL RÍO	100%
LA GAITANA	100%
LAS COMETAS	100%
SIMÓN BOLÍVAR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)	100%
BONANZA	100%
PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)	100%
JUAN AMARILLO	100%
GIMNASIO DEL NORTE	100%
LA AURORA II	100%
VALLES DE CAFAM	100%
VILLA ALEMANA	100%
EL TUNAL	100%
NUEVO MUZU	100%
PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	100%
BOSQUE SAN CARLOS	100%
SANTA LUCÍA	100%
ALTOS DE LA ESTANCIA	100%
ILLIMANI (PARAISO)	100%
LA JOYA	100%
EL TALLER (EL ENSUEÑO)	100%
URBANIZACIÓN LA ESTANCIA	100%
PAVCO - AUTOPISTA SUR	100%
GAITÁN CORTÉS	100%
SAN CRISTÓBAL	100%
CIUDAD MONTES	100%
EL JAZMIN	100%
NARANJOS	100%
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RÍO	100%
EL RECREO	100%
LA TINGUA TIBANICA	100%
EL PORVENIR	100%
URBANIZACIÓN LA ESPERANZA	100%
CLARELANDIA	100%
TIMIZA	100%
LA IGUALDAD	100%
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	100%
LAS CRUCES	100%
TERCER MILENIO	100%
CASTILLA	100%
CAYETANO CAÑIZARES	100%
GILMA JIMÉNEZ	100%
LA FRAGUA	100%
VILLA MAYOR	100%
SAN JOSÉ DE MARYLAND	100%
SIERRA MORENA	100%
SIMÓN BOLÍVAR SECTOR PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE (PRD)	100%
MARSELLA	100%
ARBORIZADORA ALTA	100%
CIUDADELA CAFAM II	100%

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	No. DE COMPROBANTE	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	114895	27/11/2023	$ 76.322.867	20236000607033
2	115170	21/12/2023	$ 77.848.847	20246000027843
3	115379	19/01/2024	$ 80.757.748	20246000027863
4	12792	22/02/2024	$ 123.103.705	20246000097253
5	12957	19/03/2024	$ 229.159.347	20246000155043
6	13093	24/04/2024	$ 186.002.712	20246000252683
7	13216	23/05/2024	$ 133.737.882	20246000253413
8	13312	21/06/2024	$ 113.312.366	20246000309763
9	13383	24/07/2024	$ 88.599.442	20246000343293
10	13427	23/08/2024	$ 83.327.318	20246000393343
	116504	23/08/2024	$ 30.446.972	
11	116732	20/09/2024	$ 312.302.544	20246000450703
RECIBO FINAL			$ 74.510.765	20256000018253
TOTAL			$ 1.609.432.515	

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA *(dd-mm-aaaa)*	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO *(Con el que se aportan los documentos)*
1	Desembolso Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	$ 1.192.172.234	$ -	$ 1.192.172.234
2	Valor adicionado	$ 596.086.117	$ -	$ 596.086.117
3	Valor final del contrato	$ 1.788.258.351	$ -	$ 1.788.258.351
4	Total ejecutado	$ 1.788.258.351	$ -	$ 1.788.258.351
5	Valor pagado	$ 1.609.432.515	$ -	$ 1.609.432.515
6	Saldo por pagar	$ 178.825.836	$ -	$ 178.825.836
7	Valor no ejecutado	$ -	$ -	$ -
8	Saldo a liberar	$ -	$ -	$ -
9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
MENSUAL	1	1/11/2023	**20236100528523**
MENSUAL	2	29/11/2023	**20236000573003**
MENSUAL	3	3/01/2024	**20246000002033**
MENSUAL	4	29/01/2024	**20246000041243**
MENSUAL	5	15/02/2024	**20246000074503**
MENSUAL	6	22/03/2024	**20246000132073**
MENSUAL	7	24/05/2024	**20246000248823**
MENSUAL	8	24/05/2024	**20246000253113**
MENSUAL	9	22/07/2024	**20246000332843**
MENSUAL	10	25/07/2024	**20246000337013**
MENSUAL	11	5/09/2024	**20246000393383**
MENSUAL	12	10/10/2024	**20246000450403**
MENSUAL	13	6/12/2024	**20246000540003**
INFORMES FINALES		9/01/2025	**20256000003193**

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente virtual y fisico así como en la Plataforma Secop II del Contrato.
* Por lo tanto y en virtud delos documentos soportes se infiere que el contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA: Angelica Romero

ANGELICA MARIA ROMERO Hernández
IDENTIFICACIÓN: 1.118.547.873 de Yopal
Número de contrato: Contrato de prestación de servicios No. IDRD-STP-CPS-20242935

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
IDENTIFICACIÓN: 80,243,688
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES