ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	N°2023-04-0008
CONTRATISTA:	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
NIT:	901722863-6
VALOR INICIAL :	$ 58,424,903,827.27
VALOR ADICIONAL No.1 :	$ 9,358,020,750.90
VALOR TOTAL:	$ 67,782,924,578.17
PLAZO:	26 meses y 8 dias
FECHA DE INICIO:	09 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES Y 23 DIAS
PRORROGA No.1	4 MESES
PRORROGA No.2	7 MESES
PRORROGA No.3	1 MES Y 5 DIAS
PRORROGA No.4	TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
PRORROGA No.5	UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS
PRORROGA No.6	CUATRO (4) MES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de octubre de 2025
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PLAN VIAL G3
CONTRATO No.	2023 05 0017

PROCESO LICITATORIO No	LOP-SIN-0014-2022
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 58,424,903,827.27
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO CON ADICIONAL	$ 67,782,924,578.17

CONTROL DE PÓLIZAS

	AMPARO	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA	PÓLIZA No.:	VIG. DESDE	VIG. HASTA
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 20,334,877,375.11	COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS S.A	CG-1045500	5/06/2025	30/10/2025
2	SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	$ 3,389,146,229.19	COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS S.A	CG-1045500	5/06/2025	30/04/2028
3	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 20,334,877,375.11	COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS S.A	CG-1045500	15/10/2025	15/10/2030
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 3,389,146,229.19	COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS S.A	CG-1010227	9/08/2023	15/10/2030

ACTA No.	7

FECHA DEL ACTA
25 Junio de 2025
PERIODO FACTURADO
DESDE
16 Marzo de 2025
HASTA
25 Junio de 2025

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el venticinco (25) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025),en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores : MARYURIS ARAUJO DIAZ, Representante legal de CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR y la Ing. LINA ALEJANDRA LAZARO director de obra, por parte del contratista de Obra; el Ing. IVAN JESUS PEREZ MARTINEZ Representante Legal del CONSORCIO PLAN VIAL G3 y Director de Interventoría, por parte de la Interventoría, los Ing. SAID LOZANO LOZANO y JAVIER ALBERTO SAADE, en calidad de supervisores del proyecto y el Doctor JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA en calidad de Secretario de Infraestructura del Deparatmento del Cesar, acordaron suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 007 del CONTRATO DE OBRA 2023-04-0008, cuyas cantidades, actividades y costos se relacionan así:

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA MODIFICATORIA No. 2 DE FECHA 07/03/2025		ACUMULADA ACTAS ANTERIORES			ACTA No. 7			ACUMULADAS			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
TRAMO:POPONTE- PTAP Y YE-C.ACOPIO																						
15.1				**PRELIMINARES**																		
15.1.1	310.1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	62,539.00	$ 3,471.00	$ 217,072,869.00	62,539.00	$ 217,072,869.00	62,539.00	$ 217,072,869.00	100.00%		$ 0.00	0.00%	62,539.00	$ 217,072,869.00	100%	0.00	$ 0.00	0%
15.1.2	200.1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1.79	$ 2,832,803.00	$ 5,070,717.37	1.79	$ 5,070,717.37	1.79	$ 5,070,717.37	100.00%		$ 0.00	0.00%	1.79	$ 5,070,717.37	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 222,143,586.37		$ 222,143,586.37		$ 222,143,586.37			$ 0.00			$ 222,143,586.37			$ 0.00	
15.2				**MOVIMIENTOS DE TIERRA**																		
15.2.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	62,104.25	$ 6,496.00	$ 403,553,416.50	62,104.25	$ 403,553,416.50	62,104.25	$ 403,553,416.50	100.00%		$ 0.00	0.00%	62,104.25	$ 403,553,416.50	100%	0.00	$ 0.00	0%
15.2.2	220.1	220-13		TERRAPLÉN (INCLUYE ADICCION DE MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO) (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	18,436.50	$ 141,245.00	$ 2,604,063,442.50	18,436.50	$ 2,604,063,442.50	17,505.60	$ 2,472,578,472.00	94.95%	930.90	$ 131,484,970.50	5.05%	18,436.50	$ 2,604,063,442.50	100%	0.00	$ 0.00	0%
15.2.3	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	322,942.10	$ 1,354.00	$ 437,263,603.40	322,942.10	$ 437,263,603.40	322,942.10	$ 437,263,603.40	100.00%		$ 0.00	0.00%	322,942.10	$ 437,263,603.40	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 3,444,880,462.40		$ 3,444,880,462.40		$ 3,313,396,491.90			$ 131,484,970.50			$ 3,444,880,462.40			$ 0.00	
15.3				**CAPAS GRANULARES**																		
15.3.1	320.3	320-13		SUB BASE GRANULAR CLASE C (DISTANCIA ACARREO 45,9 KM)	M3	9,380.85	$ 152,043.00	$ 1,426,292,576.55	9,380.85	$ 1,426,292,576.55	9,380.85	$ 1,426,292,576.55	100.00%		$ 0.00	0.00%	9,380.85	$ 1,426,292,576.55	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 1,426,292,576.55		$ 1,426,292,576.55		$ 1,426,292,576.55			$ 0.00			$ 1,426,292,576.55			$ 0.00	
15.4				**PLACA HUELLA**																		
15.4.1	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D), ESPESOR 0,15 M (PARA PLACA HUELLAS)	M3	0.00	$ 606,594.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
15.4.2	630.7	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPÁ (CLASE G) CICLÓPEO. (PARA PIEDRA PEGADA ESPESOR 0,15 M)	M3	0.00	$ 414,656.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
15.4.3	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPÁ (CLASE D) (PARA VIGAS RIOSTRAS)	M3	0.00	$ 606,594.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
15.4.4	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA BORDILLO)	M3	1,549.32	$ 606,594.00	$ 939,808,216.08	1,549.32	$ 939,808,216.08	493.24	$ 299,196,424.56	31.84%		$ 0.00	0.00%	493.24	$ 299,196,424.56	32%	1,056.08	$ 640,611,791.52	68%

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA MODIFICATORIA No. 2 DE FECHA 07/03/2025		ACUMULADA ACTAS ANTERIORES			ACTA No. 7			ACUMULADAS			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
15.4.5	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (CLASE D) (PARA CUNETA-BERMA)	M3	778.37	$ 606,594.00	$ 472,154,571.78	778.37	$ 472,154,571.78	744.81	$ 451,795,093.40	95.69%		$ 0.00	0.00%	744.81	$ 451,795,093.40	96%	33.56	$ 20,359,478.38	4%
15.4.6	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES)	KL	139,482.46	$ 7,191.00	$ 1,003,018,563.41	139,482.49	$ 1,003,018,563.41	127,850.68	$ 919,374,221.30	91.66%		$ 0.00	0.00%	127,850.68	$ 919,374,221.30	92%	11,631.81	$ 83,644,342.12	8%
NP-1	630.4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	4,365.06	$ 976,380.60	$ 4,261,959,901.84	4,365.06	$ 4,261,959,901.84	4,365.06	$ 4,261,959,901.84	100.00%		$ 0.00	0.00%	4,365.06	$ 4,261,959,901.84	100%	0.00	$ 0.00	0%
NP-2	630.7	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	770.30	$ 1,095,239.60	$ 843,663,063.88	770.30	$ 843,663,063.88	685.44	$ 750,721,031.42	88.98%		$ 0.00	0.00%	685.44	$ 750,721,031.42	89%	84.86	$ 92,942,032.46	11%
IC-01	630.4	630-13		JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	ML	24,548.00	$ 16,960.00	$ 416,334,080.00	24,548.00	$ 416,334,080.00	24,548.00	$ 416,334,080.00	100%		$ 0.00	0.00%	24,548.00	$ 416,334,080.00	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 7,936,938,396.99		$ 7,936,938,396.99		$ 7,099,360,762.52			$ 0.00			$ 7,099,360,762.52			$ 837,567,644.47	
15.5				OBRAS HIDRAULICAS																		
15.5.1				ALCANTARILLAS EN CONCRETO																		
15.5.1.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA ALCANTARILLA	M3	2,170.01	$ 6,496.00	$ 14,100,724.96	2,170.01	$ 14,100,724.96	-	$ 0.00	0%	2,170.01	$ 14,100,724.96	100%	2,170.01	$ 14,100,724.96	100%	0.00	$ 0.00	0%
15.5.1.2	630.7	630-13		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa CLASE G CICLÓPEO (PARA ATRAQUES DE TUBERIA.)	M3	35.86	$ 414,856.00	$ 14,876,736.16	35.86	$ 14,876,736.16	-	$ 0.00	0%	35.86	$ 14,876,736.16	100%	35.86	$ 14,876,736.16	100%	0.00	$ 0.00	0%
15.5.1.3	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)	M3	129.44	$ 606,594.00	$ 78,517,527.36	129.44	$ 78,517,527.36	-	$ 0.00	0%	32.40	$ 19,653,845.60	25%	32.40	$ 19,653,845.60	25%	97.04	$ 58,863,681.76	75%
15.5.1.4	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI) (PARA CAJA DE ALCANTARILLA)	KL	11,095.00	$ 7,191.00	$ 79,784,145.00	11,095.00	$ 79,784,145.00	-	$ 0.00	0%	3,769.00	$ 27,102,913.52	34%	3,769.00	$ 27,102,913.52	34%	7,326.00	$ 52,681,231.48	66%
15.5.1.5	210.1	210-13		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (4,5 M * 2,1 M * 1,6 M PARA CABEZALES DE ALCANTARILLA)	M3	922.32	$ 6,496.00	$ 5,993,235.36	922.32	$ 5,993,235.36	-	$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	922.32	$ 5,993,235.36	100%
15.5.1.6	630.6	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa CLASE F (PARA SOLADOS EN MUROS Y CABEZALES)	M3	31.11	$ 554,040.00	$ 17,236,184.40	31.11	$ 17,236,184.40	-	$ 0.00	0%	29.74	$ 16,477,149.60	96%	29.74	$ 16,477,149.60	96%	1.37	$ 759,034.80	4%
15.5.1.7	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA MUROS Y CABEZALES	M3	185.89	$ 606,594.00	$ 112,759,758.66	185.89	$ 112,759,758.66	-	$ 0.00	0%	173.68	$ 105,353,245.92	93%	173.68	$ 105,353,245.92	93%	12.21	$ 7,406,512.74	7%
15.5.1.8	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4.200 Mpa PARA CABEZAL	KG	6,713.00	$ 7,191.00	$ 48,273,183.00	6,713.00	$ 48,273,183.00	-	$ 0.00	0%	6,392.86	$ 45,971,049.32	95%	6,392.86	$ 45,971,049.32	95%	320.14	$ 2,302,133.68	5%
15.5.1.9	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 1)	ML	366.00	$ 705,144.00	$ 258,082,704.00	366.00	$ 258,082,704.00	200.00	$ 141,028,800.00	54.64%	124.00	$ 87,437,856.00	34%	324.00	$ 228,466,656.00	89%	42.00	$ 29,616,048.00	11%
Subtotal								$ 629,624,196.92		$ 629,624,196.92		$ 141,028,800.00			$ 330,973,321.09			$ 472,002,121.09			$ 157,622,077.83	
15.5.2				ALIVIADEROS EN CONCRETO																		
15.5.2.1	600,1,1	600-13		EXCAVACIÓN MANUAL PARA ALIVIADEROS	M3	191.10	$ 40,219.00	$ 7,685,850.90	191.10	$ 7,685,850.90	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	191.10	$ 7,685,850.90	100%
15.5.2.2	630.6	630-13		CONCRETO DE RESISTENCIA 14 Mpa (CLASE F) (PARA SOLADOS)	M3	26.75	$ 554,040.00	$ 14,822,766.16	26.75	$ 14,822,766.16	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	26.75	$ 14,822,766.16	100%
15.5.2.3	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA PANTALLA)	M3	27.30	$ 606,594.00	$ 16,560,016.20	27.30	$ 16,560,016.20	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	27.30	$ 16,560,016.20	100%
15.5.2.4	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE 4200 KG/CM² (60.000 PSI) (PARA PANTALLA Y LOSA)	KG	8,817.00	$ 7,191.00	$ 63,403,047.00	8,817.00	$ 63,403,047.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	8,817.00	$ 63,403,047.00	100%
15.5.2.5	630.4	630-13		CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa PARA LOSA	M3	27.30	$ 606,594.00	$ 16,560,016.20	27.30	$ 16,560,016.20	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	27.30	$ 16,560,016.20	100%
Subtotal								$ 119,031,716.46		$ 119,031,716.46		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 119,031,716.46	
15.6				OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL																		
15.6.1	710.1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	48.00	$ 553,275.00	$ 26,557,200.00	48.00	$ 26,557,200.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	48.00	$ 26,557,200.00	100%
15.6.2	710.1	710-13		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO (1.20X0.40 M)	UND	12.00	$ 553,275.00	$ 6,639,300.00	12.00	$ 6,639,300.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	12.00	$ 6,639,300.00	100%
Subtotal								$ 33,196,500.00		$ 33,196,500.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 33,196,500.00	
15.7				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
15.7.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1.00	$ 282,065,892.00	$ 282,065,892.00	1.00	$ 282,065,892.00	0.40	$ 112,826,356.80	40%	0.30	$ 84,619,767.60	30.00%	0.70	$ 197,446,124.40	70%	0.30	$ 84,619,767.60	30%
Subtotal								$ 282,065,892.00		$ 282,065,892.00		$ 112,826,356.80			$ 84,619,767.60			$ 197,446,124.40			$ 84,619,767.60	
15.8				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																		
15.8.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1.00	$ 75,417,246.00	$ 75,417,246.00	1.00	$ 75,417,246.00	0.50	$ 37,708,623.00	50%	0.30	$ 22,625,173.80	30.00%	0.80	$ 60,333,796.80	80%	0.20	$ 15,083,449.20	20%
Subtotal								$ 75,417,246.00		$ 75,417,246.00		$ 37,708,623.00			$ 22,625,173.80			$ 60,333,796.80			$ 15,083,449.20	
15.9				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19																		
15.9.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	0.00	$ 54,918,150.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
Subtotal								$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00	
15.10				CARACTERIZACION VIAL																		
15.10.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	12.510	$ 999,600.00	$ 12,504,996.00	12.51	$ 12,504,996.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	12.51	$ 12,504,996.00	100%
Subtotal								$ 12,504,996.00		$ 12,504,996.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 12,504,996.00	
SUBTOTAL POPONTE- PTAP Y YE-CACOPIO								$ 14,182,896,671.89		$ 14,182,896,671.89		$ 12,362,776,197.14	87.10%		$ 649,703,232.99	4.62%		$ 13,522,479,430.13	91.12%		$ 1,358,818,191.86	8.89%
TRAMO SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL																						
16.1				PRELIMINARES																		
16.1.1	310.1	310-13		MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE.	M2	76,939.20	$ 3,471.00	$ 267,055,963.20	60,977.00	$ 211,651,167.00	60,977.00	$ 211,651,167.00	100.00%		$ 0.00	0.00%	60,977.00	$ 211,651,167.00	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 267,055,963.20		$ 211,651,167.00		$ 211,651,167.00			$ 0.00			$ 211,651,167.00			$ 0.00	

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA MODIFICATORIA No. 2 DE FECHA 07/03/2025		ACUMULADA ACTAS ANTERIORES			ACTA No. 7			ACUMULADAS			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
16.2				DEMOLICIONES																		
16.2.1	200.1	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	1.01	$ 2,815,967.00	$ 2,844,126.67	1.52	$ 4,280,289.84	1.52	$ 4,276,025.78	99.90%		$ 0.00	0%	1.52	$ 4,276,025.78	100%	0.00	$ 4,244.06	0%
16.2.2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	18.00	$ 44,596.00	$ 802,728.00	18.00	$ 802,728.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	18.00	$ 802,728.00	100%
Subtotal								$ 3,646,854.67		$ 5,082,997.84		$ 4,276,025.78			$ 0.00			$ 4,276,025.78			$ 806,972.06	
16.3				EXCAVACIONES																		
16.3.1	210.1,2	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	7,623.62	$ 6,496.00	$ 49,538,282.76	40,254.14	$ 261,571,401.72	40,254.14	$ 261,571,401.72	100.00%		$ 0.00	0.00%	40,254.14	$ 261,571,401.72	100.00%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 49,538,282.76		$ 261,571,401.72		$ 261,571,401.72			$ 0.00			$ 261,571,401.72			$ 0.00	
16.4				RETIRO																		
16.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	218,035.83	$ 1,354.00	$ 295,220,107.62	1,151,268.49	$ 1,558,817,535.46	1,151,268.49	$ 1,558,817,529.66	100.00%		$ 0.00	0.00%	1,151,268.49	$ 1,558,817,529.66	100%	0.00	$ 5.80	0%
Subtotal								$ 295,220,107.62		$ 1,558,817,535.46		$ 1,558,817,529.66			$ 0.00			$ 1,558,817,529.66			$ 5.80	
16.5				RELLENO																		
16.5.1	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	151.20	$ 113,413.00	$ 17,148,045.60	151.20	$ 17,148,045.60	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	151.20	$ 17,148,045.60	100%
16.5.2	220.1	220-13		TERRAPLEN	M3	44,856.80	$ 127,945.00	$ 5,713,814,276.00	109,163.34	$ 13,966,903,536.30	109,163.34	$ 13,966,903,536.30	100.00%		$ 0.00	0.00%	109,163.34	$ 13,966,903,536.30	100.00%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 5,730,762,321.60		$ 13,984,051,581.90		$ 13,966,903,536.30			$ 0.00			$ 13,966,903,536.30			$ 17,148,045.60	
16.6				SUB-BASE Y BASE																		
16.6.1	320.3	320-13		SUB-BASE GRANULAR TIPO 1	M3	15,367.84	$ 141,716.00	$ 2,180,703,133.44	15,367.24	$ 2,180,618,103.84	10,185.38	$ 1,443,430,886.93	66.19%		$ 0.00	0%	10,185.38	$ 1,443,430,886.93	66%	5,201.86	$ 737,187,216.91	34%
16.6.2	330.3	330-13		BASE GRANULAR TIPO 1	M3	14,173.01	$ 168,256.00	$ 2,384,693,970.56	13,117.45	$ 2,207,089,667.20	8,144.91	$ 1,370,430,322.33	62.09%		$ 0.00	0.00%	8,144.91	$ 1,370,430,322.33	62%	4,972.54	$ 836,659,344.87	38%
Subtotal								$ 4,565,397,104.00		$ 4,387,707,771.04		$ 2,813,861,209.26			$ 0.00			$ 2,813,861,209.26			$ 1,573,846,561.78	
16.7				PAVIMENTOS																		
16.7.1	420.2	420-13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	M2	60,741.48	$ 3,573.00	$ 217,029,308.04	59,414.34	$ 212,287,436.82	41,277.58	$ 147,484,795.03	69%		$ 0.00	0.00%	41,277.58	$ 147,484,795.03	69%	18,136.76	$ 64,802,641.79	31%
16.7.2	450.2P	450-13		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA	M3	4,859.31	$ 682,202.00	$ 3,315,031,000.62	4,691.42	$ 3,200,496,106.84	3,237.88	$ 2,208,686,670.70	69%		$ 0.00	0.00%	3,237.88	$ 2,208,686,670.70	69%	1,453.54	$ 991,809,436.14	31%
NP-1	630.4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	0.00	$ 976,360.60	$ 0.00	479.40	$ 468,078,859.64	479.40	$ 468,078,859.64	100%		$ 0.00	0.00%	479.40	$ 468,078,859.64	100%	0.00	$ 0.00	0%
IC-1	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 4200 MPA (PARA PLACAS, RIOSTRAS Y DENTELLONES)	KL	0.00	$ 7,191.00	$ 0.00	6,736.08	$ 48,439,171.41	3,562.07	$ 25,614,822.36	53%		$ 0.00	0.00%	3,562.07	$ 25,614,822.36	53%	3,174.02	$ 22,824,349.06	47%
IC-3	630.4	630-13		CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO PARA JUNTAS	ML	0.00	$ 16,960.00	$ 0.00	1,750.00	$ 29,680,000.00	1,489.00	$ 25,253,440.00	85%		$ 0.00	0.00%	1,489.00	$ 25,253,440.00	85%	261.00	$ 4,426,560.00	15%
Subtotal								$ 3,532,060,308.66		$ 3,968,979,574.71		$ 2,875,316,587.73			$ 0.00			$ 2,875,316,587.73			$ 1,093,662,986.96	
16.8				OBRAS HIDRAULICAS																		
16.8.1				ALCANTARILLAS																		
16.8.1.1	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	M3	135.25	$ 559,597.00	$ 75,685,494.25	135.25	$ 75,685,494.25	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	135.25	$ 75,685,494.25	100%
16.8.1.2	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	3,895.00	$ 7,168.00	$ 27,919,360.00	3,895.00	$ 27,919,360.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	3,895.00	$ 27,919,360.00	100%
16.8.1.3	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM (TIPO 2)	ML	232.00	$ 687,233.00	$ 159,438,056.00	232.00	$ 159,438,056.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	232.00	$ 159,438,056.00	100%
16.8.1.4	671.3	671-13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3,619.17	$ 586,758.00	$ 2,159,768,950.86	1,708.80	$ 1,019,740,070.40	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	1,708.80	$ 1,019,740,070.40	100%
IC-4	320.3	320-13		CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0.15M (CONCRETO CLASE G)	M2	0.00	$ 110,220.00	$ 0.00	5,500.00	$ 606,210,000.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	5,500.00	$ 606,210,000.00	100%
Subtotal								$ 2,422,811,861.11		$ 1,888,992,980.65		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 1,282,792,980.65	
16.8.2				BOX CULVERT DE 1.5m X 1.5m																		
16.8.2.1	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M3	107.28	$ 559,597.00	$ 60,033,586.16	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
16.8.2.2	635.6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)	M3	4.47	$ 506,635.00	$ 2,264,662.92	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
16.8.2.3	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	6,326.70	$ 7,168.00	$ 45,349,785.60	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
16.8.2.4	600,1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	198.46	$ 26,267.00	$ 5,212,666.15	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
16.8.2.5	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	105.30	$ 113,413.00	$ 11,942,368.90	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
16.8.2.6	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	5,675.67	$ 1,354.00	$ 7,684,857.16	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
Subtotal								$ 132,487,946.91		$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00	
NP				BOX CULVERT DE 2 m X 2 m y 1.20 x 0.80																		
IC-5	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)	M3		$ 559,597.00	$ 0.00	75.14	$ 42,049,797.37	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	75.14	$ 42,049,797.37	100%
IC-6	630.6	630-13		ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	M3		$ 7,188.00	$ 0.00	7,347.56	$ 52,807,281.41	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	7,347.56	$ 52,807,281.41	100%
IC-7	640.1	640-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	KG		$ 26,267.00	$ 0.00	845.68	$ 22,213,476.56	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	845.68	$ 22,213,476.56	100%
IC-8	600,1.1	600-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3		$ 1,354.00	$ 0.00	10,804.03	$ 14,628,652.51	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	10,804.03	$ 14,628,652.51	100%
IC-9	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3		$ 113,413.00	$ 0.00	8.19	$ 928,739.06	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	8.19	$ 928,739.06	100%
Subtotal								$ 0.00		$ 132,487,946.91		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 132,487,946.91	

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA MODIFICATORIA No. 2 DE FECHA 07/03/2025		ACUMULADA ACTAS ANTERIORES			ACTA No. 7			ACUMULADAS			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
16.8.3				PUENTE VEHICULAR DE 15 M DE LONGITUD																		
16.8.3.1	210.1.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	71.40	$ 6,553.00	$ 467,884.20	71.40	$ 467,884.20	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	71.40	$ 467,884.20	100%
16.8.3.2	610.1	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	712.00	$ 115,096.00	$ 81,948,352.00	712.00	$ 81,948,352.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	712.00	$ 81,948,352.00	100%
16.8.3.3	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)	M3	73.97	$ 508,540.00	$ 37,616,703.80	73.97	$ 37,616,703.80	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	73.97	$ 37,616,703.80	100%
16.8.3.4	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS	M3	311.21	$ 1,150,060.00	$ 357,910,172.60	311.21	$ 357,910,172.60	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	311.21	$ 357,910,172.60	100%
16.8.3.5	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA VIGAS Y RIOSTRAS	M3	28.97	$ 1,087,084.00	$ 31,492,823.48	28.97	$ 31,492,823.48	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	28.97	$ 31,492,823.48	100%
16.8.3.6	630.3	630-13		CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN	M3	55.60	$ 1,087,084.00	$ 60,441,870.40	55.60	$ 60,441,870.40	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	55.60	$ 60,441,870.40	100%
16.8.3.7	5P	640-13		APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM	Un	6.00	$ 1,348,929.00	$ 8,093,574.00	6.00	$ 8,093,574.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	6.00	$ 8,093,574.00	100%
16.8.3.8	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS	Kg	90,492.00	$ 7,169.00	$ 648,737,148.00	90,492.00	$ 648,737,148.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	90,492.00	$ 648,737,148.00	100%
16.8.3.9	642.2P	640-13		JUNTA ELASTOMÉRICA PARA PUENTES, (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	Ml	23.00	$ 2,635,908.00	$ 60,625,907.00	23.00	$ 60,625,907.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	23.00	$ 60,625,907.00	100%
16.8.3.10	3P		3P	SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA (BARANDA PEATONAL)	Ml	30.00	$ 740,328.00	$ 22,209,840.00	30.00	$ 22,209,840.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	30.00	$ 22,209,840.00	100%
16.8.3.11	220.1	220-13		TERRAPLEN	M3	320.00	$ 127,545.00	$ 40,942,400.00	320.00	$ 40,942,400.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	320.00	$ 40,942,400.00	100%
16.8.3.12	670.1	670-13		DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	32.00	$ 493,174.00	$ 15,781,568.00	32.00	$ 15,781,568.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	32.00	$ 15,781,568.00	100%
16.8.3.13	621.1.1	620-13		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	Ml	14.80	$ 5,429,476.00	$ 80,356,244.80	14.80	$ 80,356,244.80	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	14.80	$ 80,356,244.80	100%
16.8.3.14	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)	M3-KM	2,042.04	$ 1,354.00	$ 2,764,922.16	2,042.04	$ 2,764,922.16	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	2,042.04	$ 2,764,922.16	100%
Subtotal								$ 1,449,389,410.44		$ 1,449,389,410.44		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 1,449,389,410.44	
16.9				OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL																		
16.9.1	700.2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA BLANCA	ML	20,247.16	$ 1,723.00	$ 34,885,856.68	20,247.16	$ 34,885,856.68	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	20,247.16	$ 34,885,856.68	100%
16.9.2	700.2	700-13		LINEA DE DEMARCACION DISCONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	6,610.00	$ 1,447.00	$ 9,564,670.00	6,610.00	$ 9,564,670.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	6,610.00	$ 9,564,670.00	100%
16.9.3	700.2	700-13		LINEA DE DEMARCACION CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA AMARILLA	ML	12,320.00	$ 1,723.00	$ 21,227,360.00	12,320.00	$ 21,227,360.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	12,320.00	$ 21,227,360.00	100%
16.9.4	710.1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP,SR Y SI DE 75 CM X 75 CM SP-01	UND	77.00	$ 553,275.00	$ 42,602,175.00	77.00	$ 42,602,175.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	77.00	$ 42,602,175.00	100%
16.9.5	741.1	710-13		DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL	UND	76.00	$ 51,768.00	$ 3,934,368.00	76.00	$ 3,934,368.00	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	76.00	$ 3,934,368.00	100%
Subtotal								$ 112,214,429.68		$ 112,214,429.68		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 112,214,429.68	
16.10				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
16.10.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1.00	$ 190,169,514.00	$ 190,169,514.00	1.00	$ 190,169,514.00	0.35	$ 66,559,329.90	35%		$ 0.00	0%	0.35	$ 66,559,329.90	35%	0.65	$ 123,610,184.10	65%
Subtotal								$ 190,169,514.00		$ 190,169,514.00		$ 66,559,329.90			$ 0.00			$ 66,559,329.90			$ 123,610,184.10	
16.11				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																		
16.11.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1.00	$ 48,175,359.00	$ 48,175,359.00	1.00	$ 48,175,359.00	0.50	$ 24,087,679.50	50%		$ 0.00	0%	0.50	$ 24,087,679.50	50%	0.50	$ 24,087,679.50	50%
Subtotal								$ 48,175,359.00		$ 48,175,359.00		$ 24,087,679.50			$ 0.00			$ 24,087,679.50			$ 24,087,679.50	
16.12				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19																		
16.12.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	1.00	$ 32,341,750.00	$ 32,341,750.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
Subtotal								$ 32,341,750.00		$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00	
16.13				CARACTERIZACION VIAL																		
16.13.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	10.123	$ 999,600.00	$ 10,118,950.80	10.12	$ 10,118,950.80	-	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	10.12	$ 10,118,950.80	100%
Subtotal								$ 10,118,950.80		$ 10,118,950.80		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 10,118,950.80	
SUBTOTAL SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL								$ 16,541,339,984.48		$ 28,199,418,621.16		$ 21,783,044,466.88	77.28%		$ -	0.00%		$ 21,783,044,466.88	77.28%		$ 6,677,869,207.40	20.13%
TRAMO EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA																						
17.1				EXPLANACIONES																		
17.1.1	210.1	210-13		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	81,843.15	$ 6,498.00	$ 531,816,788.70	81,843.15	$ 531,816,788.70	81,843.15	$ 531,816,788.70	100%		$ 0.00	0%	81,843.15	$ 531,816,788.70	100%	0.00	$ 0.00	0%
17.1.2	310.1	310-13		CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	89,450.75	$ 3,471.00	$ 310,483,553.25	89,450.75	$ 310,483,553.25	89,450.75	$ 310,483,553.25	100%		$ 0.00	0%	89,450.75	$ 310,483,553.25	100%	0.00	$ 0.00	0%
17.1.3	220.1	220-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	31,128.86	$ 99,996.00	$ 3,112,761,464.56	31,128.86	$ 3,112,761,464.56	30,977.48	$ 3,097,624,090.08	100%	151.38	$ 15,137,394.48	0%	31,128.86	$ 3,112,761,464.56	100.0%	0.00	$ 0.00	0.0%
17.1.4	320.3	320-13		SUBBASE GRANULAR (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO Y COMPACTACION).	M3	20,752.57	$ 113,768.00	$ 2,360,978,383.76	20,752.57	$ 2,360,978,383.76	20,637.98	$ 2,347,941,435.80	99%	114.59	$ 13,036,948.16	1%	20,752.57	$ 2,360,978,383.76	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 6,316,040,210.27		$ 6,316,040,210.27		$ 6,287,866,867.63			$ 28,174,342.64			$ 6,316,040,210.27			$ 0.00	
17.2				PAVIMENTOS																		
17.2.1	630.4	630-13		PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	0.00	$ 654,339.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
NP-1				PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	9,808.45	$ 976,380.60	$ 9,576,780,296.07	9,808.45	$ 9,576,780,296.07	6,753.68	$ 6,594,162,130.61	69%	1,974.86	$ 1,928,217,502.62	20%	8,728.54	$ 8,522,379,633.23	89%	1,079.91	$ 1,054,400,662.84	11%

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA MODIFICATORIA No. 2 DE FECHA 07/03/2025		ACUMULADA ACTAS ANTERIORES			ACTA No. 7			ACUMULADAS			POR EJECUTAR		
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
NP-2				PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO	M3	1,730.90	$ 1,095,239.60	$ 1,895,750,223.64	1,730.90	$ 1,895,750,223.64	1,002.23	$ 1,097,686,361.98	58%	538.10	$ 589,345,192.39	31%	1,540.33	$ 1,687,031,554.37	89%	190.57	$ 208,718,669.27	11%
IC-01				JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA DE Ø 10 MM - INCL CORTE	ML	33,186.20	$ 16,960.00	$ 562,837,952.00	33,186.20	$ 562,837,952.00	26,608.00	$ 451,271,680.00	80%		$ 0.00	0%	26,608.00	$ 451,271,680.00	80%	6,578.20	$ 111,566,272.00	20%
17.2.2	540.1	540-13		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)	KL	211,231.33	$ 7,191.00	$ 1,518,964,484.38	211,231.33	$ 1,518,964,484.38	158,730.15	$ 1,141,428,514.40	75%	52,501.18	$ 377,535,969.98	25%	211,231.33	$ 1,518,964,484.38	100%	0.00	$ 0.00	0%
17.2.3	630.4	630-13		CONSTRUCCION DE BORDILLOS (DIMENSIONES0,15 M X 0,15 M) CONCRETO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI)	M3	526.64	$ 595,431.00	$ 313,577,781.84	526.64	$ 313,577,781.84	175.10	$ 104,258,990.95	33%	174.07	$ 103,643,897.02	33%	349.16	$ 207,900,887.96	66%	177.48	$ 105,677,093.88	34%
Subtotal								$ 13,867,910,737.93		$ 13,867,910,737.83		$ 9,388,805,677.84			$ 2,598,742,262.00			$ 12,287,548,039.83			$ 1,480,362,698.00	
17.3				OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL																		
17.3.1	710.1	710-13		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	300.00	$ 553,275.00	$ 165,982,500.00	300.00	$ 165,982,500.00	0.00	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	300.00	$ 165,982,500.00	100%
Subtotal								$ 165,982,500.00		$ 165,982,500.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 165,982,500.00	
17.4				RETIRO																		
17.4.1	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M.	M3-KM	2,489,903.36	$ 1,354.00	$ 3,371,329,149.44	2,489,903.36	$ 3,371,329,149.44	2,489,903.36	$ 3,371,329,149.44	100%		$ 0.00	0%	2,489,903.36	$ 3,371,329,149.44	100%	0.00	$ 0.00	0%
Subtotal								$ 3,371,329,149.44		$ 3,371,329,149.44		$ 3,371,329,149.44			$ 0.00			$ 3,371,329,149.44			$ 0.00	
17.5				ALCANTARILLAS																		
17.5.1	201.15	2101-13		REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	180.00	$ 74,149.00	$ 13,346,820.00	180.00	$ 13,346,820.00	0.00	$ 0.00	0%	52.20	$ 3,870,692.74	29%	52.20	$ 3,870,692.74	29%	127.80	$ 9,476,127.26	71%
17.5.2	600,1,1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	3,277.87	$ 6,498.00	$ 21,299,599.26	3,277.87	$ 21,299,599.26	0.00	$ 0.00	0%	950.58	$ 6,176,868.84	29%	950.58	$ 6,176,868.84	29%	2,327.29	$ 15,122,730.42	71%
17.5.3	610.3	610-13		RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1,515.90	$ 99,996.00	$ 151,583,936.40	1,515.90	$ 151,583,936.40	0.00	$ 0.00	0%	439.61	$ 43,959,241.56	29%	439.61	$ 43,959,241.56	29%	1,076.29	$ 107,624,694.84	71%
17.5.4	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D (f'c 21 Mpa)	M3	687.36	$ 595,431.00	$ 409,275,452.16	687.36	$ 409,275,452.16	19.05	$ 11,343,555.98	3%	178.71	$ 106,411,617.56	26%	197.76	$ 117,755,173.54	29%	489.60	$ 291,520,278.62	71%
17.5.5	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA CLASE II 900MM	ML	396.00	$ 708,418.00	$ 280,533,528.00	396.00	$ 280,533,528.00	115.00	$ 81,468,070.00	29%		$ 0.00	0%	115.00	$ 81,468,070.00	29%	281.00	$ 199,065,458.00	71%
17.5.6	540.1	540-13		ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)	KG	59,415.37	$ 7,191.00	$ 427,255,925.67	59,415.37	$ 427,255,925.67	0.00	$ 0.00	0%	17,230.46	$ 123,904,218.44	29%	17,230.46	$ 123,904,218.44	29%	42,184.91	$ 303,351,707.23	71%
Subtotal								$ 1,303,296,261.49		$ 1,303,296,261.49		$ 92,811,625.98			$ 294,322,638.15			$ 377,134,265.13			$ 926,160,996.36	
17.6				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
17.6.1				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1.00	$ 145,783,850.00	$ 145,783,850.00	1.00	$ 145,783,850.00	0.45	$ 65,602,732.50	45%	0.35	$ 51,024,347.50	35%	0.80	$ 116,627,080.00	80%	0.20	$ 29,156,770.00	20%
Subtotal								$ 145,783,850.00		$ 145,783,850.00		$ 65,602,732.50			$ 51,024,347.50			$ 116,627,080.00			$ 29,156,770.00	
17.7				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO																		
17.7.1				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GL	1.00	$ 213,193,838.00	$ 213,193,838.00	1.00	$ 213,193,838.00	0.50	$ 106,596,919.00	50%	0.30	$ 63,958,151.40	30%	0.80	$ 170,555,070.40	80%	0.20	$ 42,638,767.60	20%
Subtotal								$ 213,193,838.00		$ 213,193,838.00		$ 106,596,919.00			$ 63,958,151.40			$ 170,555,070.40			$ 42,638,767.60	
17.8				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19																		
17.8.1				PLAN DE MANEJO Y BIOSEGURIDAD COVID-19	GL	0.00	$ 189,486,886.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00			$ 0.00		-	$ 0.00		0.00	$ 0.00	
Subtotal								$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00	
17.9				CARACTERIZACION VIAL																		
17.9.1				CARACTERIZACION VIAL	KM	17.890	$ 999,600.00	$ 17,882,844.00	17.89	$ 17,882,844.00	0.00	$ 0.00	0%		$ 0.00	0%	-	$ 0.00	0%	17.89	$ 17,882,844.00	100%
Subtotal								$ 17,882,844.00		$ 17,882,844.00		$ 0.00			$ 0.00			$ 0.00			$ 17,882,844.00	
SUBTOTAL EL COPEY – VERSOS PEON Y LA CAMPAÑA								$ 25,401,418,581.13		$ 25,401,418,391.13		$ 19,313,011,972.46	76.03%		$ 3,428,323,842.99	13.49%		$ 22,795,293,815.17	89.52%		$ 2,662,124,576.96	10.48%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO								$ 58,424,903,627.27		$ 57,782,924,583.97		$ 53,448,832,628.47	78.85%		$ 3,995,925,075.69	5.90%		$ 57,444,757,702.15	84.75%		$ 9,599,466,934.92	14.16%

MARYURIS ARAUJO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

LINA ALEJANDRA LAZARO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
CONTRATISTA DE OBRA

IVAN PEREZ MARTINEZ
REP. LEGAL Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PLAN VIAL G3
INTERVENTORÍA

SAID LOZANO LOZANO
SUPERVISOR DESIGNADO

JAVIER ALBERTO SAADE
SUPERVISOR DESIGNADO

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA