INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATO No. 2067-2024
CANTIDADES DE MEZCLA ASFÁLTICA SUMINISTRADA



PARA ACTA DE OBRA No. 2 - AGOSTO DE 2024

VÍA	UNIDAD	CANTIDAD	
9004: Lorica - Coveñas	m3	30	
7801: Lorica - Chinú	m3	6	
	TOTAL	**36**	**M3**

VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS


CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR+0127	PR+0135	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			2,5	5,0	12,5	0,15	1,88						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 1 de agosto de 2024.
PR+0200	PR+0205	Asfalto	desprendimiento	DERECHO			X	0,7	3,0	2,1	0,3	0,63						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 1 de agosto de 2024.
PR2+0955	PR3+0958	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	0,5	0,5	0,25	0,1	0,03						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR2+0960	PR2+0962	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,0	1,5	1,5	0,1	0,15						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR2+0990	PR2+0993	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,2	1,0	1,2	0,1	0,12						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0107	PR3+0110	Asfalto	Descascaramiento.	CENTRO		X		1,0	1,5	1,5	0,1	0,15						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0108	PR3+0111	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,4	3,5	4,9	0,12	0,59						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0112	PR3+0113	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			2,0	0,5	1	0,1	0,10						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0170	PR3+0172	Asfalto	Bache	DERECHO			X	1,0	0,7	0,7	0,12	0,08						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0240	PR3+0242	Asfalto	Descascaramiento.	CENTRO		X		1,0	1,0	1	0,1	0,10						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0255	PR3+0260	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			0,8	0,7	0,56	0,1	0,06						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR3+0260	PR3+0265	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	2,0	0,5	1	0,1	0,10						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0270	PR3+0275	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	1,2	1,2	1,44	0,1	0,14						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0290	PR3+0295	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	1,2	1,0	1,2	0,1	0,12						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0390	PR3+0395	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,2	1,3	1,56	0,1	0,16						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0400	PR3+0405	Asfalto	Descascaramiento.	CENTRO		X		1,8	1,2	2,16	0,12	0,26						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0450	PR3+0455	Asfalto	Descascaramiento.	CENTRO		X		2,5	1,5	3,75	0,1	0,38						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0460	PR3+0465	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	2,0	1,4	2,8	0,12	0,34						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0696	PR3+0699	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	3,0	1,2	3,6	0,12	0,43						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0700	PR3+0705	Asfalto	Descascaramiento.	CENTRO		X		0,6	3,0	1,8	0,1	0,18						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0710	PR3+0715	Asfalto	Descascaramiento.	CENTRO		X		1,0	1,5	1,5	0,1	0,15						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR3+0800	PR3+0805	Asfalto	Bache	DERECHO			X	1,4	1,3	1,82	0,12	0,22						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR3+0850	PR3+0853	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			2,0	1,3	2,6	0,15	0,39						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR4+0845	PR4+0849	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			0,7	1,0	0,7	0,1	0,07						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR4+0850	PR4+0855	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,5	1,5	2,25	0,1	0,23						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR4+0855	PR4+0860	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			1,5	1,0	1,5	0,12	0,18						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR5+0200	PR5+0205	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,6	0,5	0,3	0,12	0,04						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR5+0790	PR5+0795	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	1,3	0,6	0,78	0,1	0,08						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR5+0800	PR5+0802	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			0,8	0,3	0,24	0,1	0,02						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 14 de agosto de 2024.
PR+0405	PR+0408	Asfalto	Hundimiento	IZQUIERDO	X			3,5	1,4	4,9	0,12	0,59						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0415	PR+0418	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,0	1,4	1,4	0,12	0,17						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0416	PR+0417	Asfalto	Bache	DERECHO			X	0,8	0,5	0,4	0,1	0,04						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0417	PR+0418	Asfalto	desprendimiento	IZQUIERDO	X			4,0	2,0	8	0,12	0,96						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR+0418	PR+0420	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,2	2,0	2,4	0,12	0,29						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0422	PR+0424	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			2,0	1,3	2,6	0,1	0,26						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0424	PR+0425	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			0,7	1,0	0,7	0,1	0,07						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0425	PR+0426	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,5	1,0	1,5	0,1	0,15						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR4+0332	PR+0433	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,2	1,2	1,44	0,1	0,14						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0433	PR+0535	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			1,0	1,0	1	0,1	0,10						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0433	PR+0535	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			0,5	1,2	0,6	0,1	0,06						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0438	PR+0440	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			4,0	3,0	12	0,12	1,44						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0503	PR+0503	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			3,0	4,0	12	0,15	1,80						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 16 de agosto de 2024.
PR+0580	PR+0582	Asfalto	Bache	DERECHO			X	2,0	3,0	6	0,15	0,90						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 23 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR+0582	PR+0585	Asfalto	Bache	DERECHO			X	1,5	1,5	2,25	0,15	0,34						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 23 de agosto de 2024.
PR+0586	PR+0588	Asfalto	Descascaramiento.	DERECHO			X	0,7	1,0	0,7	0,1	0,07						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 23 de agosto de 2024.
PR+0588	PR+0590	Asfalto	Bache	CENTRO		X		1,4	1,0	1,4	0,15	0,2						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 23 de agosto de 2024.
PR+0590	PR5+0600	Asfalto	Bache	DERECHO			X	2,0	1,2	2,4	0,15	0,4						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 23 de agosto de 2024.
PR+0590	PR5+0600	Asfalto	Bache	IZQUIERDO	X			3,0	2,5	7,5	0,25	1,9						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 23 de agosto de 2024.
PR+0503	PR+0508	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			3,6	6,0	21,6	0,15	3,2						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 29 de agosto de 2024.
PR+0480	PR+0485	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			4,0	4,0	16	0,15	2,4						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 29 de agosto de 2024.
PR+0460	PR+0480	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			4,0	10,5	42	0,15	6,3						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 29 de agosto de 2024.
PR+0440	PR+0450	Asfalto	Descascaramiento.	IZQUIERDO	X			2,0	3,0	6	0,15	0,9						Instalada en la vía 9004, entre Lorica y Coveñas, con la cooperativa COOTRACAVIL el 29 de agosto de 2024.
TOTAL VOLUMEN MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA												**30,0**						

VIAJES SUMINISTRADOS	5
m3 x viaje	6,00
TOTAL CANECAS EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA	10
CANTIDAD DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA (LT)	189
LONGITUD TOTAL ATENDIDA (KM)	0,09

NOTA: Este cuadro debe acompañarse de un esquema o plano de la vía donde se localice el sitio de colocación de mezcla, longitud entre PRS, ancho y profundidad de las intervenciones realizadas.



NOTA 2: En caso de que los contratos no esté aún terminado debe indicarse lo ejecutado hasta la fecha del informe.



VÍA 7801: LORICA - CHINÚ



CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR47+0320	PR47+0325	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,8	0,7	0,56	0,12	0,07						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR46+0350	PR46+0360	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO			X	1,5	1,0	1,5	0,10	0,15						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR46+0440	PR46+0445	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO	X			0,5	0,6	0,3	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0435	PR47+0437	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,4	0,7	0,28	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0450	PR4+0452	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		0,3	0,7	0,201	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0450	PR47+0455	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		0,5	0,3	0,15	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0840	PR47+0845	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,3	0,3	0,09	0,12	0,01						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0860	PR42+0863	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,3	0,4	0,12	0,15	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0870	PR43+0872	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,5	0,4	0,2	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR47+0900	PR47+0905	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1,5	1,0	1,5	0,12	0,18						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.


CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR47+0902	PR47+0907	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		1,8	1,1	1,98	0,10	0,20						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0050	PR48+0060	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,5	0,4	0,2	0,12	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0100	PR48+0110	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		0,6	1,4	0,84	0,12	0,10						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0234	PR48+0236	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,6	0,3	0,18	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0240	PR48+0245	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		0,9	1,3	1,17	0,15	0,18						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0290	PR28+0295	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO		X		1,0	1,6	1,6	0,15	0,24						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0400	PR48+0405	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,8	1,3	1,04	0,13	0,14						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0498	PR48+0500	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,5	0,4	0,2	0,12	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0500	PR48+0503	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,6	0,9	0,54	0,15	0,08						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0580	PR48+0582	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,6	0,3	0,18	0,10	0,02						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR48+0590	PR48+0592	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,4	0,4	0,16	0,10	0,016						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0600	PR48+0602	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,4	0,3	0,12	0,10	0,012						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0650	PR48+0652	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1,7	1,2	2,04	0,15	0,31						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0670	PR48+0673	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1,0	0,5	0,5	0,10	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0700	PR48+0702	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1,0	2,0	2	0,15	0,30						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0750	PR48+0755	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		1,4	4,0	5,6	0,15	0,84						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0754	PR48+0755	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,5	0,5	0,25	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0800	PR48+0801	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,6	0,6	0,36	0,10	0,04						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0890	PR48+0891	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	1,2	1,0	1,2	0,10	0,12						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0900	PR48+0905	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,5	0,5	0,25	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR48+0980	PR48+0981	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,7	0,5	0,35	0,10	0,04						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR48+0999	PR48+0998	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,8	0,5	0,4	0,10	0,04						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0060	PR49+0062	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1	0,7	0,7	0,10	0,07						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0080	PR49+0081	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1	0,5	0,5	0,10	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0100	PR19+0101	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			0,5	1	0,5	0,10	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0120	PR49+0123	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	1	1	1	0,10	0,10						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0150	PR49+0152	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,5	0,5	0,25	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0200	PR49+0202	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	2	1,1	2,2	0,15	0,33						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0300	PR49+0301	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,7	0,5	0,35	0,10	0,04						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0380	PR49+0382	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		0,5	1	0,5	0,12	0,06						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.

CUANTIFICACIÓN DE LA MEZCLA INSTALADA

CONTRATO No. 2067-2024
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

PR		TIPO DE DAÑO			Localización			MEDICIÓN AREA A REPARAR		Área reparada (m2)	Espesor (m)	Volumen suelto de mezcla asfáltica (m3)	% COMPACTACIÓN	Volumen compactado de mezcla asfáltica (m3)	REGISTRO FOTOGRÁFICO (Fotografías deben contener fechador cámara)			OBSERVACIONES
Inicial	Final	Tipo de superficie	Descripción Daño	Carril	IZQ.	CENT.	DER.	L1 (m)	L2 (m)						ANTES	DURANTE	DESPUÉS	
PR49+0400	PR49+0405	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		2,5	1,2	3	0,15	0,45						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0420	PR49+0425	Asfalto	Desprendimiento	IZQUIERDO	X			1	3,5	3,5	0,12	0,42						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0440	PR49+0442	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	1,5	1	1,5	0,10	0,15						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0460	PR49+0465	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	2	1,4	2,8	0,10	0,28						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0500	PR49+0505	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,7	1,2	0,84	0,12	0,1008						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0550	PR49+0600	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		2	1,7	3,4	0,12	0,408						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0556	PR49+0560	Asfalto	Desprendimiento	DERECHO			X	0,5	0,5	0,25	0,10	0,03						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
PR49+0600	PR49+0605	Asfalto	Desprendimiento	CENTRO		X		1	0,5	0,5	0,10	0,05						Instalada en la vía 7801, entre Cacaotal y Chinú, con la cooperativa COOTRACA el 2 de agosto de 2024.
TOTAL VOLUMEN MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA												**6,0**						

VIAJES SUMINISTRADOS	1
m3 x viaje	6,00
TOTAL CANECAS EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA	2
CANTIDAD DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUMINISTRADA (LT)	37,8
LONGITUD TOTAL ATENDIDA (KM)	0,04

NOTA: Este cuadro debe acompañarse de un esquema o plano de la vía donde se localice el sitio de colocación de mezcla, longitud entre PRS, ancho y profundidad de las intervenciones realizadas.

NOTA 2: En caso de que los contratos no esté aún terminado debe indicarse lo ejecutado hasta la fecha del informe.

