Villavicencio, 09/09/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 1629 DE 2025, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-001-2025 PERIODO No. 02 del 27 de JUNIO de 2025 al 29 de AGOSTO de 2025.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	1629 DEL 14 DE MAYO DE 2025 SASI-001-2025		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PASOLIN S.A.S R/L. ORLANDO GONZALEZ CANCELADO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.735.552-3		
OBJETO:	SUMINISTRAR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	DORA MARITZA CABRERA RAMIREZ C.C. 52.047.068 DIANA MARCELA VILLAR SALAS C.C 35.261.184		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	01 DE JULIO DE 2025 15 DE MAYO DE 2025		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 6.000.000.000,00 SEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMRE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIO:	20/05/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A	FECHA:	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	$_____ Ó N. A.	FECHA:	N.A

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
PRORROGAS	_____ MESES Ó DÍAS	FECHA:	N.A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N.A		

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del **01/07/2025**, notificado personalmente con fecha 01/07/2025 y en plataforma SECOP II del 09/07/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 02 del 27/06/2025 al 29/08/2025 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 75%:

ACTIVIDAD No. 01
Firmar el acta de inicio de común acuerdo con el Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80.
Descripción del avance: Se firmó acta de inicio el 20 de mayo de 2025.
Anexos y Evidencias: Acta de inicio.

ACTIVIDAD No. 02
Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, Incluyendo su Ficha técnica, estudios previos y sus pliegos de condiciones.
Descripción del avance: El contratista ejecutó el contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada y recibos de suministro y control de materiales.

ACTIVIDAD No. 3
Suministrar los bienes contratados con la calidad debida de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica y en las condiciones descritas en los documentos que hacen parte integral del contrato, en particular los estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta adjudicataria.
Descripción del avance: El contratista suministro los bienes contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, estudios previos, pliegos de condiciones y la oferta.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 4
Garantizar el suministro continuo de asfalto para la ejecución del presente contrato. Para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario convenio de servicio con una planta productora de mezclas de producción mínima de 100 ton/hora localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en el sitio de la obra durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legal y que cuente con los respectivos permisos y licencias.

Descripción del avance: El contratista suministro el asfalto en la planta localizada en el Km 5,3 corredor ecológico, vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio, esta planta cuenta con una producción mínima de 100 ton/hora.

MEZCLA ASFALTICA MDC – 10

MDC-10 JUNIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	293
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	295
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	298
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	299
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	4	M3	$ 4.542.400,00	OQF551	300
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	301
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7,5	M3	$ 8.517.000,00	OQF551	302
27/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	4	M3	$ 4.542.400,00	OQF550	303
28/06/2025	MDC-10	$ 1.135.600	10	M3	$ 11.356.000,00	WDR842	304
TOTAL			**60,5**		**$ 68.703.800,00**		

MDC-10 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
2/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	306
2/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	308
2/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	310
2/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF550	312
2/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	10	M3	$ 11.356.000,00	WDR842	313
3/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF550	315
3/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	319
3/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	320
3/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	323
3/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	325
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	327
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	329
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	331
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR842	333
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	334
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	335
4/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	WDR842	336
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	338
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	340
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	342

MDC-10 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	345
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	346
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	347
7/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF490	349
8/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	350
8/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR852	352
8/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7,5	M3	$ 8.517.000,00	WDR851	354
8/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7,5	M3	$ 8.517.000,00	OQF550	356
8/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR852	358
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	359
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF 550	361
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR852	363
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	364
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	366
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	WDR849	367
9/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF 550	368
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	369
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	371
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	373
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	376
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	377
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR849	378
10/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF490	379
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	380
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	382
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	384
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	386
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	388
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	389
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	390
11/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	WDR849	391
14/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	WDR849	400
14/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR842	401
14/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF 550	403
15/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	415
15/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF490	417
16/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	423
16/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	425

MDC-10 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
16/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	427
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	431
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	432
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	434
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	435
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	436
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	437
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF552	438
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7,5	M3	$ 8.517.000,00	WDR849	439
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	440
17/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	442
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	443
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	445
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	447
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF552	449
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	451
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	452
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF552	453
18/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF550	454
19/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	455
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	457
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	460
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	461
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	14	M3	$ 15.898.400,00	WDR842	462
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	464
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	465
21/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF550	466
22/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	467
22/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	469
22/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	471
22/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	473
22/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	WDR842	475
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	476
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	477
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR 848	478
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF 550	479
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	480
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	481

MDC-10 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR 848	483
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF 550	485
23/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	WDR842	487
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	488
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	489
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	490
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	491
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	492
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	494
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	496
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	498
24/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF 550	500
25/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF 550	501
25/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF 550	502
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	504
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	505
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	506
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	508
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	510
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	511
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	OQF490	512
28/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	WDR851	514
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	515
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	517
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	519
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	521
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	523
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	524
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	525
29/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF550	526
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	527
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	528
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	530
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	532
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	533
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	534
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	536
30/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF550	537

MDC-10 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	538
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	540
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	542
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	544
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	546
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	547
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	548
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	549
31/07/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF550	550
TOTAL			**1009,5**		**$ 1.146.388.200,00**		

MDC-10 AGOSTO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	551
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	553
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	555
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	556
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	557
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	WDR851	558
1/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	6	M3	$ 6.813.600,00	OQF490	559
2/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR848	560
2/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR849	561
2/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR851	563
3/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	564
3/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	566
4/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	567
4/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	569
4/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	571
4/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	573
4/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	574
4/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7,5	M3	$ 8.517.000,00	WDR851	575
5/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	576
5/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	577
5/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	579
5/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	581
5/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	583
5/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	3,5	M3	$ 3.974.600,00	WDR848	584
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	585
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	587

MDC-10 AGOSTO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M23	$ 7.949.200,00	WDR851	588
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	590
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	592
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	594
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	595
6/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	596
7/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	597
7/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	599
8/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	600
8/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	602
8/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	603
8/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	605
8/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	606
8/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	607
11/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	608
11/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	610
11/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	612
11/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	OQF550	614
11/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR851	615
11/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	616
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	617
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	619
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF490	621
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	623
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	625
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	8	M3	$ 9.084.800,00	OQF550	626
12/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	627
13/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	628
13/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	630
13/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	632
13/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	634
13/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	635
13/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	3	M3	$ 3.406.800,00	WDR851	636
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	637
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	638
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	640
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	642
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	644
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	645
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	646

MDC-10 AGOSTO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
14/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	647
15/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	648
15/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	650
15/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	652
15/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	654
15/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	655
15/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	656
19/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	659
19/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	661
19/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	663
19/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	664
20/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	665
20/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	667
20/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	669
20/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	671
20/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	672
21/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	674
21/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	676
21/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	678
21/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	4	M3	$ 4.542.400,00	WDR848	680
22/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	681
22/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	682
22/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	684
22/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	685
22/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	686
22/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	687
23/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR848	689
23/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	5	M3	$ 5.678.000,00	WDR849	691
25/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	692
25/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	694
25/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	696
25/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	698
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	699
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR852	701
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	702
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	703
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	705
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR852	706
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	708
26/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	709

MDC-10 AGOSTO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
27/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	710
27/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR852	712
27/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	713
27/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	715
27/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	716
27/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	717
28/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	718
28/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	720
28/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	721
28/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	OQF550	723
28/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	724
28/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	726
29/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	727
29/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR848	728
29/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	730
29/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR851	732
29/08/2025	MDC-10	$ 1.135.600	7	M3	$ 7.949.200,00	WDR849	733
TOTAL			836		$ 949.361.600,00		

MEZCLA ASFALTICA MDC – 19

MDC-19 JUNIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
27/06/2025	MDC-19	$ 1.086.300	10	M3	$ 10.863.000,00	WDR842	289
27/06/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF550	291
27/06/2025	MDC-19	$ 1.086.300	5	M3	$ 5.431.500,00	OQF551	292
27/06/2025	MDC-19	$ 1.086.300	10	M3	$ 10.863.000,00	WDR842	297
TOTAL			32		$ 34.761.600,00		

MDC-19 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
3/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	317
3/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF490	321
3/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	324
3/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF490	326
7/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF490	344
10/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	14	M3	$ 15.208.200,00	WDR842	374
10/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	375

MDC-19 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
14/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF 550	392
14/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR842	394
14/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF 550	396
14/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	398
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	405
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF550	407
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR851	409
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	14	M3	$ 15.208.200,00	WDR842	411
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	412
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF550	413
15/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF490	414
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF550	418
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR849	419
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR851	420
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	14	M3	$ 15.208.200,00	WDR842	421
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF490	422
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR851	428
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF550	429
16/07/2025	MDC-19	$ 1.086.300	6	M3	$ 6.517.800,00	OQF490	430
TOTAL			**202**		**$ 219.432.600,00**		

MDC-19 AGOSTO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
15/08/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR851	658
20/08/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	WDR851	673
21/08/2025	MDC-19	$ 1.086.300	7	M3	$ 7.604.100,00	OQF490	679
TOTAL			**21**		**$ 22.812.300,00**		

ACTIVIDAD No. 5

Garantizar el suministro continuo de emulsión para la ejecución del presente contrato, para tal efecto el contratista debe contar bien sea en calidad de propietario o arrendatario o convenio de servicio con una planta de emulsión localizada dentro del municipio de Villavicencio, que garantice la disponibilidad del material para ser entregado en el sitio de la obra durante las 24 horas del día incluidos dominicales y festivos, el cual deberá ser suministrado por una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos y licencias.

Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista suministro la emulsión en la planta ubicada en el Km 5,3 corredor ecológico, vereda El Cocuy del municipio de Villavicencio.

EMULSION ASFALTICA

CCR-1 JUNIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
27/06/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	290
27/06/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	294
27/06/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	296
28/06/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	305
TOTAL			220		$ 4.147.000,00		

CRR-1 JULIO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
2/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	307
2/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	309
2/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	311
2/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	314
3/07/2025	EMULSION	$ 18.850	110	GL	$ 2.073.500,00	OQF550	316
3/07/2025	EMULSION	$ 18.850	110	GL	$ 2.073.500,00	OQF490	322
4/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	328
4/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	330
4/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	332
4/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	337
7/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR 851	339
7/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	341
7/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	343
7/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	348
8/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	351
8/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR852	353
8/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	355
8/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	357
9/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	360
9/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF 550	362
9/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	365
10/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	370
10/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	372
11/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	381
11/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	383
11/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	385
11/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	387
14/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	393
14/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	395
14/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	397
14/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	399
14/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	402

14/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	404
15/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	406
15/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	408
15/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	410
15/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	416
16/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	424
16/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	426
17/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	433
17/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	441
18/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	444
18/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	446
18/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	448
18/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF552	450
19/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	456
21/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	458
21/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR842	463
22/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	468
22/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	470
22/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	472
22/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	474
23/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	482
23/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR 848	484
23/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF 550	486
24/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	493
24/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	495
24/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	497
24/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	499
25/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF 550	503
28/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	507
28/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	509
28/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	513
29/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	516
29/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	518
29/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	520
29/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	522
30/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	529
30/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	531
30/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	535
31/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	539
31/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	541
31/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	543
31/07/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	545
TOTAL			**4180**		**$ 78.793.000,00**		

CRR-1 AGOSTO 2025							
FECHA	MATERIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	PLACA	N° RECIBO
1/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	552
1/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	554
2/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	562
3/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	565
4/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	568
4/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	570
4/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	572
5/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	578
5/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	580
5/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	582
6/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	586
6/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	589
6/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	591
6/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	593
7/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	598
8/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	601
8/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	604
11/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	609
11/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	611
11/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	613
12/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	618
12/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	620
12/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF490	622
12/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	624
13/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	629
13/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	631
13/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	633
14/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	639
14/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	641
14/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	643
15/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	649
15/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	651
15/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	653
15/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	657
19/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	660
19/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	662
20/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	666
20/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	668

20/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	670
21/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	675
21/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	677
22/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	683
22/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	688
23/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	690
25/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	693
25/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	695
25/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	697
26/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	700
26/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	704
26/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR852	707
27/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	711
27/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	714
28/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	OQF550	719
28/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	722
28/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR851	725
29/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR848	729
29/08/2025	EMULSION	$ 18.850	55	GL	$ 1.036.750,00	WDR849	731
TOTAL			**3135**		**$ 59.094.750,00**		

ACTIVIDAD No. 6
El suministro de la mezcla asfáltica y emulsión deberá realizarse previa autorización del supervisor del contrato mediante el formato establecido por la Entidad. Los gastos de transporte de material serán asumidos por el Municipio.
Descripción del avance: Durante este periodo del informe, el contratista suministro la mezcla y emulsión asfáltica de acuerdo a la orden de suministro dada por la supervisora del contrato o la persona designada.
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V2 "Orden de suministro" registrado en SIG el 15/10/2024 y formato MCB-F-23 "Orden de suministro" registrado en SIG el 06/08/2025.

ACTIVIDAD No. 7
Presentar una relación periódica del suministro de materiales objeto del contrato.
Descripción del avance: El contratista presenta informe con la relación del suministro de la mezcla y emulsión asfáltica.
Anexos y Evidencias: Informe del contratista.

ACTIVIDAD No. 8
La revisión de la cantidad de material entregado por la planta, será corroborada por los conductores de las volquetas asignados por la Secretaría de Infraestructura, quienes darán visto en la hoja de despacho del material Además la supervisión deberá presentar memoria técnica del volumen (longitud*ancho*profundidad) en M^3 de la cantidad requerida he instalada que se suministra con registro fotográfico indicando ubicación "barrio, sector, comuna, localidad vereda, nomenclatura, o en su defecto como se denomina.
Descripción del avance: La cantidad de emulsión asfáltica entregada por la planta fue revisada por los conductores y validada por la supervisión del contrato, tal como se evidencia en el recibo de suministro y control de materiales. En cuanto al volumen de mezcla asfáltica (MDC-10 y MDC-19) entregado por Pasolín, este es verificado en el sitio de obra por la supervisión y los apoyos de la supervisión del contrato.

Se anexan los formatos 1201-F-MCB-21 "Registro de Labores Ejecutadas Diarias de Parcheo", registrado en el SIG el 15/10/2024, y MCB-F-25 "Formato Registro de Labores Ejecutadas Diarias de Parcheo", registrado en el SIG el 06/08/2025, correspondientes a las actividades ejecutadas por la Dirección Operativa con el suministro de mezcla y emulsión asfáltica.
La responsabilidad del diligenciamiento y de la veracidad de la información recae en los supervisores de las cuadrillas de parcheo, bajo la dirección del Director Operativo.
Anexos y Evidencias: Recibos de suministro (MDC 19, MDC10 y Emulsión Asfáltica), formato 1201-F-MCB-21 "REGISTRO DE LABORES EJECUTADAS DIARIAS DE PARCHEO" aprobado 15/10/2024 y formato MCB-F-25 FORMATO REGISTRO DE LABORES EJECUTADAS DIARIAS DE PARCHEO registrado en SIG el 06/08/2025.

ACTIVIDAD No. 9
El contratista debe garantizar que la mezcla asfáltica será entregada conforme a las especificaciones técnicas descritas en la Norma No. 450 de INVIAS, de lo contrario no será recibida por la Entidad y el contratista acarreará con los costos derivados a los retrasos que se presenten.
Descripción del avance: El contratista entregó certificación indicando que la mezcla asfáltica cumple con las especificaciones técnicas descrita en la Norma 450 INVIAS.
Anexos y Evidencias: Certificación y ensayos de laboratorio

ACTIVIDAD No. 10
El contratista reemplazará a su costo el asfalto o emulsión que no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones técnicas.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista entregó certificación indicando que la mezcla asfáltica cumple con las especificaciones técnicas descrita en la Norma 450 INVIAS.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 11
El contratista se compromete a mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.
Descripción del avance: El contratista durante el tiempo transcurrido del contrato ha mantenido los precios ofertados.
Anexos y Evidencias: Informe del contratista.

ACTIVIDAD No. 12
Para cada pago parcial entregar reporte de calidad de asfaltos y de ensayos.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, se tomaron de manera aleatoria muestras para establecer la calidad del asfalto suministrado.
Anexos y Evidencias: Ensayos de laboratorio de mezcla y emulsión asfáltica suministrada.

ACTIVIDAD No. 13.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo.
Descripción del avance: El contratista acató las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
Anexos y Evidencias: Formato 1201-F-MCB-10-V2 "Orden de suministro" aprobado 15/10/2024, formato MCB-F-23 "Orden de suministro" registrado en SIG el 06/08/2025 y recibo de suministro.

ACTIVIDAD No. 14
Dar a conocer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier reclamación que Indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
Descripción del avance: No se presentaron reclamaciones por parte del contratista.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 15

Comunicarle a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
Descripción del avance: Durante el presente periodo no se presentó ningún inconveniente que afectará la ejecución del contrato.
Anexos y Evidencias: N.A.

ACTIVIDAD No. 16
Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados para lo cual debe presentar la certificación de cumplimiento de las obligaciones con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 con cada presentación de las actas de recibo parcial y final del contrato.
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de junio de 2025, julio de 2025, agosto de 2025, y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por la revisora fiscal Nohora Costanza Duarte Jaimes.
Anexos y Evidencias: Planilla N° 9487898312 mes de junio, planilla N° 94990327878 mes de julio, planilla N° 9491494312 mes de agosto, certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por la revisora fiscal.

ACTIVIDAD No. 17
Tomar las medidas conducentes para el debido oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventorías y Supervisión de la Alcaldía de Villavicencio.
Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe, el contratista cumplió con esta obligación.
Anexos y Evidencias: NA

ACTIVIDAD No. 18
No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actúan por fuera de la ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones, el contratista deberá informar tal evento al acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA a través del supervisor del contrato en aras de una correcta ejecución del mismo y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.
Descripción del avance: No se presentaron inconvenientes.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 19
Suscribir acta de liquidación previa terminación del presente contrato y de informe final de ejecución, avalado por el Supervisor(a) del acto contractual.
Descripción del avance: El contrato está en ejecución, fecha de terminación 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, aun no se suscribe el acta de liquidación.
Anexos y Evidencias: NA.

ACTIVIDAD No. 20
Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.
Descripción del avance: El contratista constituyó la póliza No. CV-100050813 que amparan el cumplimiento del contrato y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Anexos y Evidencias: Póliza No. CV-100050813.

ACTIVIDAD No. 21
Entregar al supervisor del contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión, Riesgos Laborales, Parafiscales) en los términos señalados en la Ley
Descripción del avance: El contratista presentó las planillas de autoliquidación de aportes de junio de

2025, julio de 2025, agosto de 2025 y certificado de pago de seguridad social y aportes firmada por la revisora fiscal Nohora Costanza Duarte Jaimes.
Anexos y Evidencias: Informe de contratista y Planilla N° 9487898312 mes de junio, Planilla N° 94990327878 mes de julio, Planilla N° 9491494312 mes de agosto, certificado de pagos de seguridad social y aportes legales firmado por la revisora fiscal.

ACTIVIDAD No. 22
Las demás que, conforme a la Ley, así como a la esencia del contrato correspondiente.
Descripción del avance: Se realiza cada una de las sugerencias por parte de entidad contratante.
Anexos y Evidencias: N.A .

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	JUNIO
Fecha de Pago	01/07/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 41.850.900
Número de Planilla	9487898312
Valor pagado en SALUD	$ 1.672.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 6.693.700
Valor pagado en ARL	$ 2.815.500

Mes de Cotizado	JULIO
Fecha de Pago	15/08/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 42.515.200
Número de Planilla	94990327878
Valor pagado en SALUD	$ 1.702.400
Valor pagado en PENSIÓN	$ 6.803.800
Valor pagado en ARL	$ 2.868.500

Mes de Cotizado	AGOSTO
Fecha de Pago	04/09/2025
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 41.708.550
Número de Planilla	9491494312
Valor pagado en SALUD	$ 1.670.100
Valor pagado en PENSIÓN	$ 6.674.600
Valor pagado en ARL	$ 2.812.200

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: **Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.**

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de

actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0	N.A	N.A	N.A
PAGO PARCIAL 01	$ 1.916.680.850,00	N.A	20/05/2025 al 26/06/2025	31,94%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.583.494.850,00	N.A	27/06/2025 al 29/08/2025	43,06%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1.499.824.300,00	N.A	30/08/2025 al 31/12/2025	25,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.000.000.000,00	N.A	20/05/2025 al 31/12/2025	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 02** comprendido entre el **27 de junio de 2025 al 29 de agosto de 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y, en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE. ($2.583.494.850 COP). El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD.(si aplica, si no, eliminar)
Otros que considere necesarios.

DORA MARITZA CABRERA RAMIREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 09
Tel. 314 4 42 22 77

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.