EAG Empresa Autónoma de Guatapé	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**Código: RE.SGJ.006** **Versión: 00** **Fecha: 29.11.2024**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**001**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	IP-001-2025	**FECHA**	17	Feb	2025	**VALOR INICIAL**	$ 2.128.857.152,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR No. 5 DE AGUAS COMBINADAS Y LOS INTERCEPTORES PERTENECIENTES A ESTA CUENTA ASOCIADOS A LOS SECTORES PARAISO, CDI, CANCHA, PARQUE INFANTIL, ARAUCARIAS Y MALECON DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	Juan Diego martínez Quintero	**CÉDULA**	1.037.236.681
CARGO	Subgerente Técnico EAG		
SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	Sergio Andrés Galvis Arbeláez	**CÉDULA**	1.038.413.780
CARGO	Apoyo a la supervisión EAG		
CONTRATISTA	CONSORCIO COLECTORES 2025	**CÉDULA O NIT**	901.919.730-2

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	28	Jul	2025	**PERÍODO DE COBRO**	18	Mar	2025	**A**	28	Jul	2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0122***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	26	Oct	2025

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL EAG	25	Feb	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	26	Oct	2025
FECHA DE INICIO AVAL INTERVENTORIA	18	Mar	2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	26	Oct	2025

DURACIÓN DEL CONTRATO	10 MESES	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	300	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			$ -

2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	**$ -**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$ -**

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		**TIEMPO** (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS O PAGO ANTICIPADO

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS O PAGO ANTICIPADO	SI

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	SI	No. Folios	27
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 2.128.857.152,00
VALOR COFINANCIACIÓN CORNARE	**$ 1.040.359.614,00**
VALOR COFINANCIACIÓN GOBERNACION	**$ 200.000.000,00**
VALOR COFINANCIÓN MUNICIPIO DE GUATAPÉ	**$ 873.446.494,00**
VALOR COFINANCIACIÓN EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ	**$ 15.051.044,00**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 2.128.857.152,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.128.857.152,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$ 638.657.146,00
VALOR DEL ACTA No. 1 **(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).**	**$ 300.993.623,00**
VALOR DEL ACTA No. 1 APORTE CORNARE	$ 300.993.623,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 939.650.769**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 1.189.206.383**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	647-801869-66	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA SA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	**$ -**	**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**					**ANEXA RECIBO**	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI Planilla de pago No. 9490209056, 9487162373, 9484448363, 9488913259, 9485740518.
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de CONSORCIO COLECTORES 2025 y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA	
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado	20	Feb	2025	5	Nov	2025	$ 1.024.121.655,30
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	20	Feb	2025	5	Nov	2025	$ 341.373.885,10
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	20	Feb	2025	5	Nov	2028	$ 682.747.770,20
Estabilidad y calidad de la obra	5	Nov	2025	5	Nov	2028	$ 1.024.121.655,30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual	20	Feb	2025	5	Nov	2025	$ 427.050.000,00
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**44,14%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO

OBRA ORDINARIA					ACTA No. 1							EJECUTADO	
ACTIVIDAD	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	SUBTOTAL	APORTE ECONÓMICO CORNARE	APORTE SERVICIOS CORNARE	APORTE OTROS	OTROS DESEMBOLSA CORNARE	CANT	VALOR
1.1.1.COLECTOR. PRELIMINARES. Localización, trazado y replanteo	Redes alcantarillado (Metro)	867	3,821	3,312,807	485.59000	3,821	1,855,439.39000	1,855,439.39000	0	0	0	485.59000	1,855,439.39000
1.2.1 COLECTOR. DEMOLICIONES. Rotura y retiro de pavimento en concreto de cualquier espesor. Incluye la disposición final.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	109	273,000	29,757,000	24.85000	273,000	6,784,050	6,784,050	0	0	0	24.85000	6,784,050
1.2.2 COLECTOR. DEMOLICIONES. Retiro de pavimento adoquinado	Redes alcantarillado (Metro Cuadrado)	158	39,179	6,190,282	115.83000	39,179	4,538,103.57000	4,538,103.57000	0	0	0	115.83000	4,538,103.57000
1.2.3 COLECTOR. DEMOLICIONES. Demolición de Cámaras de inspección existente, incluye retiro de escombro	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	7	273,000	1,911,000	1.77000	273,000	483,210	483,210	0	0	0	1.77000	483,210
1.3.1.1 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. EXCAVACIONES. Excavación mecánica en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad 0 - 2 m	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	725	49,400	35,815,000	407.47000	49,400	20,129,018	20,129,018	0	0	0	407.47000	20,129,018
1.3.1.2 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. EXCAVACIONES. Excavación manual en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad 0 - 2 m	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	311	62,400	19,406,400	19.32000	62,400	1,205,568	1,205,568	0	0	0	19.32000	1,205,568
1.3.1.3 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. EXCAVACIONES. Excavación mecánica en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad 2 - 4 m	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	203	73,354	14,890,862	115.94000	73,354	8,504,662.76000	8,504,662.76000	0	0	0	115.94000	8,504,662.76000
1.3.1.4 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. EXCAVACIONES. Excavación manual en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad 2 - 4 m	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	86	79,300	6,819,800	10.33000	79,300	819,169	819,169	0	0	0	10.33000	819,169
1.3.1.5 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. EXCAVACIONES. Excavación en roca con métodos explosivos a cualquier profundidad y grado de humedad. Incluye mano de obra de voladura (las pulgadas que sean necesarias, minero, dinamita) .	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	133	392,860	52,250,380	0	392,860	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. LLENOS Y COLOCACIÓN DE MATERIAL. Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	265	46,995	12,453,675	243.97000	46,995	11,465,370.15000	11,465,370.15000	0	0	0	243.97000	11,465,370.15000
1.3.2.2 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. LLENOS Y COLOCACIÓN DE MATERIAL. Llenos en matrial de prestamo tipo limo, compactados manualmente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación del Limo, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	890	137,752	122,599,280	80.35000	137,752	11,068,373.20000	11,068,373.20000	0	0	0	80.35000	11,068,373.20000
1.3.2.3 COLECTOR. EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES. LLENOS Y COLOCACIÓN DE MATERIAL. S.T.I Lleno con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm)	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	303	345,800	104,777,400	103.77000	345,800	35,883,666	35,883,666	0	0	0	103.77000	35,883,666
1.3.3.1 COLECTOR. CARGUE, RETIRO Y BOTADA. Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia. Incluye derecho a botada	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	1,193	61,295	73,124,935	264.32000	61,295	16,201,494.40000	16,201,494.40000	0	0	0	264.32000	16,201,494.40000
1.4.1 COLECTOR. ENTIBADOS. Entibado temporal (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	Redes alcantarillado (Metro Cuadrado)	2,330	72,800	169,624,000	1,101.65000	72,800	80,200,120	80,200,120	0	0	0	1,101.65000	80,200,120
1.4.2 COLECTOR. ENTIBADOS. Entibado permanente (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	Redes alcantarillado (Metro Cuadrado)	111	83,200	9,235,200	0	83,200	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 COLECTOR. OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y MAMPOSTERÍA. S.T.C pavimento rigido en concreto de f'c= 280 kg/cm2, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	109	1,407,510	153,418,590	0	1,407,510	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 COLECTOR. OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y MAMPOSTERÍA. Suministro, transporte y colocación de Concreto f'c = 210kg/cm2 para anclaje por pendiente y cruces por debajo debajo de cobertura.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	0.96325	1,291,785	1,244,311.90125	0	1,291,785	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3 COLECTOR. OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y MAMPOSTERÍA. S.T.C adoquin nuevo	Redes alcantarillado (Metro Cuadrado)	158	272,579	43,067,482	0	272,579	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1 COLECTOR. CÁMARAS DE INSPECCIÓN. S.T.C. cilindro para MH de 1.20 m prefabricado	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	45	1,210,171	54,457,695	16	1,210,171	19,362,736	19,362,736	0	0	0	16	19,362,736
1.6.2 COLECTOR. CÁMARAS DE INSPECCIÓN. S.T.C. de cilindro para. MH de 1.50 m prefabricado	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	9	1,403,182	12,628,638	6	1,403,182	8,419,092	8,419,092	0	0	0	6	8,419,092
1.6.3 COLECTOR. CÁMARAS DE INSPECCIÓN. Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 12" y 24" (concreto f'c= 28MPa elab. en obra)	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	22	1,058,797	23,293,534	4	1,058,797	4,235,188	4,235,188	0	0	0	4	4,235,188
1.6.4 COLECTOR. CÁMARAS DE INSPECCIÓN. S.T.C. Cono concéntrico d=1.2m h=0.75m, prefabricado	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	19	1,001,494	19,028,386	6	1,001,494	6,008,964	6,008,964	0	0	0	6	6,008,964
1.6.5 COLECTOR. CÁMARAS DE INSPECCIÓN. S.T.C. Cono concentrico d=1.5m h=0.75m prefabricado	Redes alcantarillado Unidad (accesorios	3	1,238,185	3,714,555	2	1,238,185	2,476,370	2,476,370	0	0	0	2	2,476,370

	hidráulicos y estructurales, seguridad vial)												

Abrir en

1.6.6 COLECTOR. CAMARAS DE INSPECCION. Suministro, transporte y colocación de gancho galvanizado para cámara de inspección de cilindro prefabricado, según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín. Incluye anclaje con epóxico y todo lo necesario para su correcta instalación.	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	168	89,570	15,047,760	0	89,570	0	0	0	0	0	0	0
1.6.7 COLECTOR. CAMARAS DE INSPECCION. Suministro, transporte y colocación De anillo y tapa polimerica para cámaras de inspección, según diseño	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	22	1,729,347	38,045,634	0	1,729,347	0	0	0	0	0	0	0
1.6.8 COLECTOR. CAMARAS DE INSPECCION. S.T.C. de Placa de superficie para cámara de inspección tapa losa. (cuando la altura total es igual o inferior a 2 m se pone cilindro y tapa losa, se excluye el cono)	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	10	903,609	9,036,090	0	903,609	0	0	0	0	0	0	0
1.6.9 COLECTOR. CAMARAS DE INSPECCION. S.T.C. Sumidero tipo B para agua lluvias (incluye reja)	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	36	1,646,082	59,258,952	0	1,646,082	0	0	0	0	0	0	0
1.6.10 COLECTOR. CAMARAS DE INSPECCION. S.T.I. de compuerta en fibra de vidrio para Ø200 a Ø400 mm. B=0,50 m; H=0,40 m; e=15 mm	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	2	7,525,522	15,051,044	0	7,525,522	0	0	0	0	0	0	0
1.6.11 COLECTOR. CAMARAS DE INSPECCION. Suministro, transporte y colocación de Concreto f'c = 280kg/cm2, para cabezotes d=600, incluye acero. Según diseño de cabezote con aliviadero y caja de inspeccion, revisar plano GUAT-ALC-DIS-PLA-HID-PFCOL5[1]-PL3	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	2	4,627,862	9,255,724	0	4,627,862	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.1 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 315 mm (12")	Redes alcantarillado (Metro)	431	207,373	89,377,763	210.20000	207,373	43,589,804.60000	43,589,804.60000	0	0	0	210.20000	43,589,804.60000
1.7.1.2 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 450 mm (18")	Redes alcantarillado (Metro)	109.83000	547,309	60,110,947.47000	0	547,309	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.3 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 500 mm (20")	Redes alcantarillado (Metro)	236.30000	633,645	149,730,313.50000	0	633,645	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.4 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. S.T.I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 600 mm (24")	Redes alcantarillado (Metro)	69	868,533	59,928,777	17.05000	868,533	14,808,487.65000	14,808,487.65000	0	0	0	17.05000	14,808,487.65000
1.7.1..5 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 500 mm (20") para aliviadero	Redes alcantarillado (Metro)	633,645	15	9,504,675	0	15	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.6 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. S.T.I. Tubería PVC Alcantarillado Ø 600 mm (24") para aliviadero	Redes alcantarillado (Metro)	868,533	5	4,342,665	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.7 COLECTOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS. Control hidraulico de aguas residuales en brecha con bomba hidráulica sumergible.	Alquiler de equipos (dia)	20	153,421	3,068,420	0	153,421	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.1 Diagnóstico de redes con circuito cerrado de televisión para diámetros entre 150 mm y 600 mm. Incluye lavado preliminar de la red.	Redes alcantarillado (Metro)	867	45,240	39,223,080	0	45,240	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 DOMICILIARIAS. EXCAVACIONES. Excavación manual en material común bajo cualquier grado de humedad 0 - 2 m	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	846	62,400	52,790,400	0	62,400	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1 DOMICILIARIAS. LLENOS Y APISONADOS DE ZANJAS APIQUES. Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	592	46,995	27,821,040	0	46,995	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2 DOMICILIARIAS. LLENOS Y APISONADOS DE ZANJAS APIQUES. Llenos en matrial de prestamo tipo limo, compactados manualmente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de Limo, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	254	137,752	34,989,008	0	137,752	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1 DOMICILIARIAS. CARGUE, RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL. Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia. Incluye derecho a botada	Redes alcantarillado (Metro Cuadrado)	254	61,295	15,568,930	0	61,295	0	0	0	0	0	0	0
3.4.1 DOMICILIARIAS. CONCRETOS. REPARACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO. Construcción de andén en concreto	Redes alcantarillado (Metro Cuadrado)	113	216,343	24,446,759	0	216,343	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1 DOMICILIARIAS. CONCRETOS. REPARACIÓN DE PAVIMENTO. S.T.C pavimento rigido en concreto de f'c= 280 kg/cm2, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido.	Redes alcantarillado (Metro cúbico)	41	1,407,510	57,707,910	0	1,407,510	0	0	0	0	0	0	0
3.6.1 DOMICILIARIAS. CONCRETOS. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS 0,6 x 0,6 x 1,0 m. Construcción de cajas de 0,6x0,6x1,0m de empalme en andén o zona verde segun norma EPM, para domiciliarias de alcantarillado. Incluye herraje y acabado de la tapa según andén existente	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	188	736,207	138,406,916	0	736,207	0	0	0	0	0	0	0
3.7.1 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC. S.T.I. de Tub. PVC Novafort o similar 160 mm (6")	Redes alcantarillado (Metro)	940	79,560	74,786,400	0	79,560	0	0	0	0	0	0	0
3.7.2 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO	Redes	90	520,000	46,808,810	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0

3.7.2 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC. S.T.I. Colocación kit silla yee en PVC de 315 mm x 160 mm	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	90	520,099	46,808,910	0	520,099	0	0	0	0	0	0	0
3.7.3 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC. S.T.I. Colocación silla yee y accesorios en PVC de 450 mm x 160 mm	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	25	820,901	20,522,525	0	820,901	0	0	0	0	0	0	0
3.7.4 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC. S.T.I. Colocación silla yee y accesorios en PVC de 500 mm x 160 mm	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	56	1,089,381	61,005,336	0	1,089,381	0	0	0	0	0	0	0
3.7.5 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC. S.T.I. Silla Yee y accesoriosPVC Alcantarillado de 600 mm	Redes alcantarillado Unidad (accesorios	17	1,039,220	17,666,740	0	1,039,220	0	0	0	0	0	0	0
OBRA ORDINARIA								**ACTA No. 1**				**EJECUTADO**	
ACTIVIDAD	**ITEM**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**SUBTOTAL**	**APORTE ECONÓMICO CORNARE**	**APORTE SERVICIOS CORNARE**	**APORTE OTROS**	**OTROS DESEMBOLSA CORNARE**	**CANT**	**VALOR**
3.7.6 DOMICILIARIAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC. Codo PVC-S 6" 45° CXC PVC Alcantarillado	Redes alcantarillado Unidad (accesorios hidráulicos y estructurales, seguridad vial)	188	110,815	20,833,220	0	110,815	0	0	0	0	0	0	0
TALLERES DE SOCIALIZACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Taller	3	500,000	1,500,000	1	500,000	500,000	500,000	0	0	0	1	500,000
1.7.2.2 Control hidráulico de aguas residuales en brecha con bomba hidráulica sumergible.	Alquiler de equipos (dia)	20	153,421	3,068,420	16	153,421	2,454,736	2,454,736	0	0	0	16	2,454,736
VALORES TOTALES				2,131,925,571.87125			300,993,622.72000	300,993,622.72000	0	0	0		300,993,622.72000

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN			
	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		NO
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
1	**Valor inicial del Contrato:**	**$**	**2.128.857.152,00**
	Valor Adiciones (si las hubiere):	**$**	**-**
	Valor Definitivo del Contrato:	**$**	**2.128.857.152,00**
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	**$**	**2.128.857.152,00**
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		

5.4. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	Sergio Andrés Galvis Arbeláez	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	001	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		**NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
CONSORCIO COLECTORES 2025		Sergio Andrés Galvis Arbeláez	
Firma: Andrés Alzate G.		Firma:	
Cédula No.	901.919.730-2	Cédula No.	1.038.413.780

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Firma:	
Cédula No.	