ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	323	05 DE AGOSTO DEL 2025
Objeto:	**REALIZAR LA INDEPENDIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA URBANIZACIÓN LA PALMAREÑA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.**	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
NIT	79799614-9	
R/LEGAL	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ	
C.C. No.	79.799.614	
VALOR DEL CONTRATO	$	362,314,799.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$	181,157,400.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N.A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	362,314,799.00
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACION	13 DE AGOSTO DE 2025	
PRORROGA N°(00)	N.A	
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A N.A	
REINICIO N° (XXXX)	N.A	
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES	
FECHA DE TERMINACION:	12 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
INTERVENTORIA	N.A N.A	
% AVANCE FINANCIERO	100%	
% AVANCE FISICO	100%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N.A	
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA RESOLUCIÓN: N.A Notificación personal del 13 de AGOSTO de 2025	
APOYO A LA SUPERVISION	GABRIEL CARDENAS PERILLA CONTRATO No.: 028 DE 2025	
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A	
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	

En Tauramena, nos reunimos EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ como R/L y contratista, GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA como Profesional de apoyo a la supervisión, LINO RODRIGUEZ OCHOA supervisor técnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO RECIBIDO

1.) El producto a entregar consiste en la independización de las redes eléctricas de alumbrado público en la Urbanización La Palmareña de Tauramena bajo normatividad RETIE y NTC 2050, dejando en funcionamiento un sistema renovado y seguro. Para ello, se contempla la construcción y adecuación de redes de baja tensión, instalación de canalizaciones subterráneas con cableado de cobre, reposición de cajas de inspección, empalmes subterráneos en gel, montaje de postes metálicos galvanizados con sus bases en concreto, así como la instalación de luminarias LED con brazos y accesorios completos. Con estas intervenciones, esta zona del municipio recibirá una infraestructura de alumbrado público moderna, eficiente y confiable, que garantice un servicio continuo y contribuya al mejoramiento de la seguridad y la calidad de vida de la comunidad.

2. BALANCE ECONOMICO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	x	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	362,314,799				
Valor Anticipo o Anticipado		181,157,400			181,157,400
Valor Adicional No. XXX	-				
Valor Acta Parcial No.00					-
Valor presente Acta		-181,157,400		362,314,799	181,157,399
Saldo a favor del Municipio				-	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	362,314,799			362,314,799	362,314,799

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con a presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1. El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones se seguridad social: Salud, pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a " LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE , LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS."

3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo

GABRIEL CARDENAS PERILLA
Profesional de apoyo S.I

Por el Contratista,

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Contratista