SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
JEFE UNIDAD EJECUTORA: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS
TITULAR GRUPO INTERNO:
GRUPO GERENCIA SUR OCCIDENTE
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. |
| **Periodo:** | Del 21 al 30 del mes de NOVIEMBRE DE 2024 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 5458 19 de noviembre de 2024. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:** 6002 (PR 00+000 al PR 104+000), Sector Quibdó – La Mansa y ruta 6003 (PR 00+000 al PR 44+000), Sector La Mansa – Peñalisa, en los departamentos de Antioquia y Chocó.
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** 10,173 km

1. **CONTRATO DE OBRA**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA NO.** | 4303 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN -QUIBDÓ. | NIT: | 901887085-0 |
| **INTEGRANTES:** | EXPLANAN S.A.S, con NIT. 890.910.591-5, participación 90%.<br><br>ARISTA INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.704.775-1, participación 10%. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/11/2024 | No. de Oficio 2024S-VBOG-087395 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SMCN |
| **VALOR INICIAL:** | $ 153.399.331.758 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 152.405.303.409.04 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N/A | | |
| **PLAZO TOTAL :** | 21,30 meses | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125924 | 2024 | 11 | C-2401-0600-72 | $600.000.000,00 | $600.000.000,00 | 0 |
| 1125924 | 2024 | 21 | C-2401-0600-72 | $2.000.000.000,00 | $2.000.000.000,00 | $ 1.605.971.651,04 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor amortizado del anticipo | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1-NOVIEMBRE | $ 986,816,994.00 | $7,211,354.96 | | |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, para el periodo noviembre reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 116.376.148.907,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | - | - |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 880.246.028,1 | 0,76 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | 880.246.028,1 | 0,76 |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %: 0,76

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 21/11/2024 | - | |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _21/11_/2024___
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2024**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| CUMPLIMIENTO-MULTAS CLAUSULA PENAL. | 15.339.933.176,00 | **M-100247569** | 13/11/2024 | LIQUIDACION |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | 30.679.886.352,00 | **M-100247569** | 13/11/2024 | LIQUIDACIÓN |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES. | 30.679.866.352,00 | **M-100247569** | 13/11/2024 | 8/08/2029 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. | 44.306.322.273,00 | **M-100247569** | 31/07/2026 | 31/07/2031 |
| CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | 1.800.000.000,00 | **M-100247569** | 31/07/2026 | 31/07/2031 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparo básico-Predios, Labores y Operaciones | 7.669.966.588 | **M-100060264** | 13/11/2024 | 31/07/2026 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| *CCO_4312.24-2024.E001* | 15/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | Radicación Personal Clave |
| CCO_4312.24-2024.E002 | 15/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | Garantía Única de Cumplimiento |
| *CCO_4312.24-2024.E003* | 18/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | Radicación de Pólizas contrato No. 4312-2024 |
| *CCO_4312.24-2024.E005* | 25/11/2024 | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ | Solicitud de entrega de Documentación inicio de ejecución contrato de obra No. 4303 de 2024. |
| *CCO_4312.24-2024.E006* | 27/11/2024 | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ | Solicitud de instalación de Valla informativa en el Corredor Medellín – Quibdó, en el marco de la ejecución Contrato de obra 4303 de 2024. |
| *CCO_4312.24-2024.E007* | 27/11/2024 | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ | Solicitud de directorio para ejecución del Contrato 4303 de 2024, CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN – QUIBDÓ. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *CCO_4312.24-2024.E008* | 30/11/2024 | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ | Solicitud de entrega "Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental (PAGA). |
| CCO_4312.24-2024.E009 | 29/11/2024 | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ | Repuesta al comunicado O-171-QUI-001-24 con asunto *"Respuesta a comunicación CCO_4312.24- 2024.E005 de fecha 25 de noviembre de 2024 y cuyo asunto es la Entrega de Documentación inicio de ejecución contrato de obra No. 4303 de 2024"* |
| *CCO_4312.24-2024.E010* | 29/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1, que corresponde al mes de noviembre de 2024 |
| *CCO_4312.24-2024.E011* | 29/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2, que corresponde al mes de diciembre de 2024 |
| *CCO_4312.24-2024.E012* y *CCO_4312.24-2024.E013* | 30/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | Correos oficiales para remisión de correspondencia |
| *CCO_4312.24-2024.E014* | 30/11/2024 | CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ | Correos oficiales para remisión de correspondencia |
| CCO_4312.24-2024.E018 | 21/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS | Solicitud autorización ingreso personal |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 4312 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL, integrado por: | NIT: | 901885474-3 |
| **INTEGRANTES:** | ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO (40%).<br><br>IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA (50%).<br><br>SAINPRO INGENIERIA S.A.S (10%). | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLÍN – QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 21/11/2024 | | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SMCN |
| **VALOR INICIAL:** | $ 14.800.000.000 (INCLUIDO IVA) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN N:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 14.727.671.357,00 | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 20.30 meses | | |
| **TOTAL, PRÓRROGAS:** | N/A | | |
| **PLAZO TOTAL;** | 20.30 meses | | |
| **PRÓRROGA 2:** | N/A | | |

| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31/07/2026 |
|---|---|

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129124 | 2024 | 11 | C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 | 200.000.000,00 | 72.328.643 | 727.671.357,00 |
| 1129124 | 2024 | 11 | C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 | 600.000.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 800.000.000,00 | 72.328.643 | 727.671.357,00 |

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No 1 | 60,780,372.00 | 11,548,271.00 | | |

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventoría No.1 de fecha 21-11-2024, para el periodo Noviembre el contrato reporta un avance de 0,90% y:

**2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 133.600.182,39 0,90%
Total, inversión ejecutada: $ 133.600.182,39 0,90%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 1.480.000.000 | 65-44-101234662 | 13/11/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 1.518.589.200 | 65-44-101234662 | 13/11/2024 | 31/01/2027 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 2.960.000.000 | 65-44-101234662 | 13/11/2024 | 31/07/2029 |
| Calidad del Servicio | $ 4.440.000.000 | 65-44-101234662 | 31/07/2026 | 31/07/2031 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _21_/11_/2024__
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/11/2024**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se presentaron inconvenientes durante el periodo de referencia

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**
N/A

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
N/A

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**
N/A

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
N/A

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Verificar el avance de la interventoría al seguimiento de las obras.
- Analizar el cumplimiento del plan de trabajo y los hitos establecidos.
- Supervisión financiera; verificar los pagos en relación con los avances ejecutados.
- Asegurar que se tomen acciones correctivas si es necesario.
- Revisar si se cumplen los estándares de seguridad, ambientales y administrativos.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

fortalecer el seguimiento y control en la interventoría de obras, es clave implementar estrategias que aseguren el cumplimiento del cronograma, la calidad y el uso eficiente de los recursos.

Cordialmente,

**JANNIER SALAS QUEJADA**
**C.C. No. 8.439.515**
**SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA**