MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL
"Mas cerca, más oportunidades"

INFORME SEMANAL N° 12 DE OBRA

Semana: 12	**Del:** 17 DE OCTUBRE DE 2023		**Al:** 23 DE OCTUBRE DE 2023		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		días	84	**% del tiempo transcurrido contrato**	93.33%
Tiempo adicional:		días	0	**% del tiempo adicional**	0.00%
Tiempo transcurrido de tiempo adicional:		días	0	**% del tiempo transcurrido adición:**	0.00%
Nombre de la Supervisora de la EDUR: Oscar Dario Londoño					

CONTRATO DE OBRA: COP-007-2023-CO

ACTA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023

"Equipamiento Municipal y Amoblamiento para la Consolidación del Parque Lineal La Cimarrona en el municipio de El Carmen de Viboral Departamento de Antioquia"

BALANCE FINANCIERO SEMANAL

PROGRAMADO			EJECUTADO			
	TOTAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	COBRADO EN ACTAS	SALDO PENDIENTE
Obra programada (%)	93%	58.45%				
Valor de la obra programada:	$ 732,920,560	$ 458,993,094	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 21,542,360	$ -	$ 458,993,094

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
Contrato No.	COP-007-2023-CO
Contratista	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
Valor inicial	$ 785,272,029
Plazo inicial	Tres (3) meses. A partir de la firma del acta de inicio.
Fecha de iniciación	01 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación	28 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA ADMINISTRATIVA

Bitacora de obra

Comité de obra

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA JURIDICA

*N/A

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA SST

*Acompañamiento por parte de la profesional SST

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA AMBIENTAL

*Acompañamiento por parte del ingeniero ambiental

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA TÉCNICA

Vaciado de bordillos en sitio para separar anden en adoquin y cicloruta en adoquin

Se continua con la actividad de instalación de base granular

Se continua con la instalación de bordillos para confinamiento de anden y cicloruta

Retiro de formaleta de vaciado de sardinel central de andenes en adoquin

Conformacion de terreno para vaciado de andenes en concreto

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Conformacion de andenes y cicloruta en adoquin

Conformacion de terreno para vaciado de andenes en concreto

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA Y SUPERVISIÓN

1	Residente de Obra
1	Tecnologo en construcciones civiles
1	Residente SST
1	Ingeniero ambiental
1	Oficial
2	Ayudantes
1	Operario de maquinaria

EQUIPO DEL CONSTRUCTOR

	CANT.	% DEL TIEMPO EN OBRA
HERRAMIENTA MENOR	1	100%
VIBROCOMPACTADOR	1	50%

REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Vaciado de bordillos en sitio	Conformacion de terreno para andenes en concreto	Instalación de base granular
		
Excavación para bordillo central	Instalación de base granular	