MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

INFORME SEMANAL N° 31 DE OBRA

Semana: 31	**Del:** 27 DE FEBRERO DE 2024		**Al:** 04 DE MARZO DE 2024		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	días	182	**% del tiempo transcurrido contrato**	202,22%	
Tiempo adicional:	días	238	**% del tiempo adicional**	264,44%	
Tiempo transcurrido de tiempo adicional:	días	127	**% del tiempo transcurrido adición:**	53,36%	
Nombre de la Supervisora de la EDUR: Valeria Cendoya					

CONTRATO DE OBRA: COP-007-2023-CO

ACTA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023

"Equipamiento Municipal y Amoblamiento para la Consolidación del Parque Lineal La Cimarrona en el municipio de El Carmen de Viboral Departamento de Antioquia"

BALANCE FINANCIERO SEMANAL

PROGRAMADO			EJECUTADO			
	TOTAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	COBRADO EN ACTAS	SALDO PENDIENTE
Obra programada (%)	74%	75,78%				
Valor de la obra programada:	$ 781.478.375	$ 804.955.487	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 14.787.452	$ 521.707.732	$ 283.247.755

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
Contrato No.	COP-007-2023-CO
Contratista	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S
Valor inicial	$ 785.272.029
Valor adición N. 1	$ 276.931.587
Valor total del contrato con adición	$ 1.062.203.616
Plazo inicial	Tres (3) meses. A partir de la firma del acta de inicio.
Fecha de iniciación	01 DE AGOSTO DE 2023
Fecha de terminación	28 DE OCTUBRE DE 2023
Prorroga N°01	Un (1) mes. A partir de la fecha de terminacion del tiempo inicial
Fecha de iniciación	29 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de terminación	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
Prorroga N°02	Veintiocho (28) dias. A partir de la fecha de terminacion de la primera prorroga
Fecha de iniciación	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación	26 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga N°03	Dos (2) meses. A partir de la fecha de terminacion de la pórroga N. 2
Fecha de iniciación	27 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación	26 DE FEBRERO DE 2024
Prorroga N°03	Cuatro (4) meses más. A partir de la fecha de terminación de la prórroga N.3
Fecha de iniciación	27 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de terminación	26 DE JUNIO DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA ADMINISTRATIVA

Bitacora de obra

Comité de obra

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA JURIDICA

*N/A

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA SST

*Acompañamiento por parte de la profesional SST

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA AMBIENTAL

*Acompañamiento por parte del ingeniero ambiental

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA TÉCNICA

Excavación manual para adecuacion de andenes

Colocación de base granular debidamente compactada

Instalación de malla electrosoldada

Vaciado de andenes en concreto

Instalación de Plaqueta tactil en andenes en concreto

Instalación de bordillos para andenes en concreto

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar con empradización de zonas verdes de anden del costado oriental de la vía circunvalar

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA Y SUPERVISIÓN

1	Residente de Obra
1	Tecnologo en construcciones civiles
1	Residente SST
1	Ingeniero ambiental
1	Oficial
2	Ayudantes
1	Operario de maquinaria

EQUIPO DEL CONSTRUCTOR

	CANT.	% DEL TIEMPO EN OBRA
HERRAMIENTA MENOR	1	100%
VIBROCOMPACTADOR	1	100%

Municipio
El Carmen de Viboral

EDUR
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
EL CARMEN DE VIBORAL

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL

ZUGA

INFORME SEMANAL N° 31 DE OBRA

Semana: 31	**Del:** 27 DE FEBRERO DE 2024	**Al:** 04 DE MARZO DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

		
Instalación de base granular	Vaciado de andenes en concreto	Instalación de palqueta tactil para andenes en concreto