**MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL**

## INFORME SEMANAL N° 40 DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Semana:** 40 | **Del:** 30 DE ABRIL DE 2024 | | **Al:** 06 DE MAYO DE 2024 | | |
| **Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:** | | días | 182 | **% del tiempo transcurrido contrato** | 202,22% |
| **Tiempo adicional:** | | días | 238 | **% del tiempo adicional** | 264,44% |
| **Tiempo transcurrido de tiempo adicional:** | | días | 197 | **% del tiempo transcurrido adición:** | 82,77% |
| **Nombre de la Supervisora de la EDUR:** Valeria Cendoya | | | | | |

**CONTRATO DE OBRA: COP-007-2023-CO**

**ACTA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023**

**"Equipamiento Municipal y Amoblamiento para la Consolidación del Parque Lineal La Cimarrona en el municipio de El Carmen de Viboral Departamento de Antioquia"**

### BALANCE FINANCIERO SEMANAL

| PROGRAMADO | | | EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | **ACUMULADO** | Obra Física Ejecutada (%) | **SEMANAL** | **COBRADO EN ACTAS** | **SALDO PENDIENTE** |
| Obra programada (%) | 90% | 88,98% | | | | |
| Valor de la obra programada: | $ 958.512.311 | $ 945.104.960 | Valor de la Obra Ejecutada: | $ 16.474.105 | $ 521.707.732 | $ 423.397.228 |

| **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|
| Contrato No. | COP-007-2023-CO |
| Contratista | CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S |
| Valor inicial | $ 785.272.029 |
| Valor adición N. 1 | $ 276.931.587 |
| Valor total del contrato con adición | $ 1.062.203.616 |
| Plazo inicial | Tres (3) meses. A partir de la firma del acta de inicio. |
| Fecha de iniciación | 01 DE AGOSTO DE 2023 |
| Fecha de terminación | 28 DE OCTUBRE DE 2023 |
| Prorroga N°01 | Un (1) mes. A partir de la fecha de terminacion del tiempo inicial |
| Fecha de iniciación | 29 DE OCTUBRE DE 2023 |
| Fecha de terminación | 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| Prorroga N°02 | Veintiocho (28) dias. A partir de la fecha de terminacion de la primera prorroga |
| Fecha de iniciación | 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| Fecha de terminación | 26 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Prorroga N°03 | Dos (2) meses. A partir de la fecha de terminacion de la pórroga N. 2 |
| Fecha de iniciación | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Fecha de terminación | 26 DE FEBRERO DE 2024 |
| Prorroga N°03 | Cuatro (4) meses más. A partir de la fecha de terminación de la prórroga N.3 |
| Fecha de iniciación | 27 DE FEBRERO DE 2024 |
| Fecha de terminación | 26 DE JUNIO DE 2024 |

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA ADMINISTRATIVA**

Bitacora de obra

Comité de obra

**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA JURIDICA**

*N/A

**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA SST**

*Acompañamiento por parte de la profesional SST

**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA AMBIENTAL**

*Acompañamiento por parte del ingeniero ambiental

**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA - AREA TÉCNICA**

CASA DE JUSTICIA

Se finaliza con empradización para conformación de zonas verdes

ANDENES DE ADICIÓN

Instalación de bordillos

Se inicia con instalación de base granular debidamente compactada

### ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con instalación de base y demás actividades de andenes

| **0** | |
|---|---|
| 1 | Residente de Obra |
| 1 | Tecnologo en construcciones civiles |
| 1 | Residente SST |
| 1 | Ingeniero ambiental |
| 1 | Oficial |
| 2 | Ayudantes |
| 1 | Operario de maquinaria |

**MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL**

**INFORME SEMANAL N° 40 DE OBRA**

| **Semana:** 40 | **Del:** 30 DE ABRIL DE 2024 | **Al:** 06 DE MAYO DE 2024 |
|---|---|---|

**EQUIPO DEL CONSTRUCTOR**

| | CANT. | % DEL TIEMPO EN OBRA |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 100% |
| VIBROCOMPACTADOR | 1 | 0% |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Lleno con limo Villa Milagros



Instalación de bordillos



Instalación de bordillos