ALCALDÍA DE LA CALERA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	Código	IOP-F-21
		Versión	1
		Fecha	8/04/2024
	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÚBLICAS	Página 1 de 1	
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	S.G.C	
	INFORME SEMANAL		

Semana Número: 9 Del: 8 de septiembre de 2025 Hasta: 12 de septiembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 46 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO LA CALERA MUNICIPIO: LA CALERA SUPERVISOR: SEC. OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS SECTOR LA MOYA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU No. 648 DE 2024

PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%):	3,00%	25,00%	Obra Física Ejecutada (%):	40,58%	43,76%
Valor básico Obra programada:	$ 3.180.000	$ 26.500.000	Valor básico Obra Ejecutada:	$ 43.010.148	$ 46.385.294

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TREINTA Y SEIS		**Interventor:**	NO APLICA
Contrato No.	CONV SOLIDARIO-273-2025	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial:	109.500.000,00	Valor Inicial:	NO APLICA
Valor municipio:	106.000.000,00	Valor Actualizado:	NO APLICA
Plazo Inicial:	TRES MESES	Plazo Inicial:	NO APLICA
Plazo Actualizado:	TRES MESES	Plazo Actualizado:	NO APLICA
Fecha de Iniciación:	miércoles, 25 de junio de 2025	Fecha de Iniciación:	NO APLICA
Fecha de suspensión:	martes, 5 de agosto de 2025	Fecha de suspensión:	NO APLICA
Fecha de Reinicio:	lunes, 8 de septiembre de 2025	Fecha de Reinicio:	NO APLICA
Fecha de Vencimiento:	martes, 28 de octubre de 2025	Fecha de Vencimiento:	NO APLICA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo del presente informe, el contratista luego del reinicio, fundió 19 losas de concreto ciclópeo, 38 losas de concreto reforzado, las vigas transversales de dicho tramo, las cunetas laterales con bordillo y la rampa de inicio en la parte superior.

OBSERVACIONES

Con la mejora del clima y la entrega de la conformación y afirmado por parte del municipio, el contratista logro iniciar labores de fundida y se estima que el contrato acaba dentro de los tiempos contractuales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA





ELABORÓ: Ing. Monica Marcela Mena Quevedo
Profesional Universitario SOP

REVISÓ Y APROBÓ: Ing. Diego Peralta Corredor
Secretario de Obras Públicas