Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/200	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		
ANEXO A ACTA DE COMITE			

Fecha: 01 de septiembre de 2025	Hora de inicio: 2:30 pm	Hora de finalización: 03:30pm
Lugar: Oficina SAPSB	Responsable de la reunión: SAPSB GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO – Supervisora interventoría SAPSB SAID PEÑARANDA ORTIZ- Apoyo a la supervisión SAPSB	
Tipo de Reunión: Comité del contrato de obra No. LP SAPSB-04125-2024 del 19 de junio del 2025 cuyo objeto es OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		Acta de comité de obra No. 2

TEMAS POR TRATAR

- Revisión del avance de obra y cronograma.
- Análisis de problemas técnicos y soluciones
- Compromisos
- Conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 2:30 pm se inicia la reunión con la participación de: La ingeniera **GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO,** como Supervisor del contrato de Interventoría; el ingeniero **SAID PEÑARANDA ORTIZ**, apoyo a la supervisión; el ingeniero **JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ** representante legal de la UNION **TEMPORAL AGUAS DE PUERTO SANTANDER**, contratista de obra; el arquitecto **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON** como representante legal de la **UNION TEMPORAL F&E 2025,** interventoría.

La supervisora Gloria Ruth Beltrán Lozano da inicio a la reunión solicitando un informe detallado del avance de la obra. El contratista, José Alberto Páez, informa que el proyecto presenta un avance físico del 10%.

La ingeniera Gloria Beltrán, interviene solicitando una descripción técnica precisa de las actividades ejecutadas para validar el avance reportado. El contratista explica en detalle:

- **Localización y replanteo:** Se realizo la **ubicación topográfica** de los ejes y puntos de referencia de las estructuras y el trazado de la línea de conducción, lo que garantiza la correcta alineación y ubicación de la infraestructura.
- **Descapote y Excavaciones:** Se procedió con **la remoción de la capa vegetal** en las áreas de las futuras estructuras. Posteriormente, se realizaron **excavaciones a cielo abierto** para la instalación de tuberías.
- **Suministro e Instalación de Tubería:** Se ha avanzado en el acopio de tubería y se está en la fase de instalación de tramos en las zanjas excavadas. El contratista asegura que, a pesar de los desafíos, se tiene previsto instalar el **80% de la tubería para finales de septiembre**.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/200	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		
ANEXO A ACTA DE COMITE			

El ingeniero **Said Peñaranda Ortiz,** pregunta sobre la problemática del **transporte mular.** El contratista ingeniero Luis Alberto Páez, reitera que los accesos por la ruta inicial están restringidos por propietarios privados y el difícil acceso por los cultivos. Por lo tanto, se ha encontrado una ruta alterna para el transporte vehicular de materiales, lo que permitirá el ingreso de agregados y otros insumos hasta el punto de la captación.

El ingeniero **Fabio Alfonso Bayona**, interviene respaldando la explicación del contratista y confirmando que la interventoría ha verificado la problemática de acceso y la viabilidad de la nueva ruta propuesta. Explica que la falta de permisos para el transporte mular hace inviable continuar con el cronograma inicialmente planteado y que la nueva ruta, si bien es una solución. Manifiesta igualmente, que se presentan mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos que son necesarios incluirlos para garantizar la funcionalidad de la obra y su correcta ejecución. Algunos de los ítems no previstos son:

-Suministro e instalación de cinta PVC de 15 cm: Para juntas de expansión en las cajas de empalme, el desarenador y el tanque. Esta cinta es crucial para garantizar la impermeabilidad y la vida útil de las estructuras.

-Instalación de tubería PVC d= 2": Necesaria para las conexiones secundarias y de purga en la red.

- Suministro e instalación de válvula compuerta: Válvula de vástago no ascendente de 6" (D=6"), requerida para el control del flujo en puntos estratégicos.

- Suministro e instalación de tees de reducción: Piezas de PVC de 10"x4" y 6"x3", esenciales para la conexión y transición entre tuberías de diferentes diámetros

- Transporte de agregados; tubería PVC rde 21 D=2": Para las estructuras de la conducción, Estación de Bombeo 1, Desarenador y Estación de Bombeo 2. Este ítem surge de la necesidad de utilizar la ruta alterna de 11.5 km vía Agua Clara - Finca La Ceiba, la cual tiene una topografía diferente a la inicialmente prevista.

-Tubería PVC Rde 21 D=2": Incluye el costo de la tubería y su transporte hasta el sitio de obra, necesario para las actividades de purga y otras conexiones.

En este punto, el ingeniero Said Peñaranda Ortiz, interviene y le solicita al contratista con la mayor diligencia hacer llegar la solicitud con los respectivos documentos a la interventoría, para su revisión y aprobación.

Siendo las 03:30 pm se finaliza la reunión.

COMPROMISOS

- El contratista se compromete para hacer entrega para el día 02 de septiembre del presente año la solicitud para la modificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos con sus respectivos APU, para su revisión y aprobación a la interventoría.
- La interventoría y la supervisión realizaran la revisión y análisis para la aprobación de la información recibida en el menor tiempo posible.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATEGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/200	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS		
ANEXO A ACTA DE COMITE			

- Como conclusión queda pendiente la entrega de la solicitud para la aprobación de la modificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos con sus respectivos APUS para la aprobación del acta de modificación de cantidades No. 01 referente a obras del contrato de obra No. LP SAPSB-04125-2024 del 19 de junio del 2025 cuyo objeto es OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
- Se les reitera igualmente la presentación de los informes semanales por parte de la interventoría, conforme está estipulado en el contrato.

Anexos: Sí (x) No ( ) Listado de asistencia		Fecha de aprobación del acta:01/09/2025
Elaboró: Said Peñaranda Ortiz	Revisó: Gloria Ruth Beltrán Lozano	Próxima Reunión: 15 de septiembre

UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO SANTANDER Nit. 901.941.004-5
R.L JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ
Contratista

UNION TEMPORAL F&E 2025
R.L FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
C.C. No. 1.977.489 de Ocaña
Interventor

GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO
Profesional especializado
Supervisora

SAID PEÑARANDA ORTIZ
Apoyo a la supervisión