INFORME SEMANAL DE RESIDERNTE DE OBRA
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA TREINTA Y SEIS SECTOR LA MOYA

FECHA:	martes 5 de agosto de 2025	SEMANA No.	7	DEL	mar 5 de agosto de 2025	AL	lun 11 de agosto de 2025

DATOS GENERALES

Contrato No. CONV SOLIDARIO - 273 - 2025 **CONTRATISTA** **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TREINTA Y SEIS**

Objeto: **Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de placa huella en la vereda Treinta y Seis sector la Moya del municipio de La Calera Cundinamarca en el marco del convenio ICCU No 648 de 2024**

Valor del contrato:	**109.500.000,00**	**Plazo de ejecución**	**91 días**	**Del**	**25-jun-25**	**Al**	**24-sep-25**
Fecha de inicio:	**miercoles, 25 de junio de 2025**	**Fecha de terminación:**	**miercoles, 24 de septiembre de 2025**				
Lugar de ejecución	Municipio de La Calera	**RESIDENTE de Obra:**	ING. JOSE BAUDILIO AVELLANEDA ALMECIGA				
Vereda	Treinta y Seis - Sector La Moya	**Supervisor de Obra:**	ING. DIEGO PERALTA CORREDOR				

INFORME TÉCNICO

ESTADO DEL PROYECTO:	**AVANCE DE OBRA ACUMULADO %**		**PRESENTA RETRASO**	**SI**	**X**	**NO**	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Debido a las condiciones climaticas adversas imperantes en la zona del proyecto el lunes 5 de agosto se reunieron el supervisor del proyecto Ineniero Diego Peralta secretario de obras públicas del municipio de La Calera y el contratista Junta De Acción Comunal de la vereda Treinta y Seis, representada legla mente por Edilberto Peres Rodriguez, con el fin de suspender las labores contempladas en el contrato 273 de 2025, por un termino de 33 días esto es para reiniciar las actividades el lunes 8 de septiembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBERVACIONES - COMENTARIOS - NOVEDADES

Durante el periodo reportado se evidencio una disminución de las precipitaciones, lo cual permitio intervenir la vía de acceso al proyecto ls cual se encontraba totalmente deteriorada debido a las constantes lluvias. En atención a esta situación fue necesario ejecutar trabajos de mantenimiento utilizando materiales y maquinaria proporcionados por el municipio , con el objetico de garantizar el transito seguro de las volquetas encargadas de transportar recebo y otros insumos requeridos para la continuidad de la obra.

A la fecha se registra un retraso acumulado de 31 días, equivalente al 22,55% del cronograma de ejecución, derivado principalmente de las condiciones climaticas adversas que han afectado el dessarrollo normal de las actividades programadas.

ELABORÓ:

JOSE BAUDILIO AVELLANEDA ALMECIGA
RESIDENTE DE OBRA

Nolberto Raul Perez R.

NOLBERTO RAUL PEREZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 36