ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	FECHA: 01/MAR/2022

CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO No.: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008-2024 **ACTA:**

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA DE ARTESANOS Y GASTRONOMIA EN EL MUNICIPIO DE CAJICA

CONTRATISTA UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA / Rep Leg. JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO

INTERVENTOR CONSORCIO DISEÑOS PLAZA Rep Leg HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR

LUGAR, FECHA Y HORA:

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

	COMPROMISOS	RESPONSABLE	cumplido	No cumplido
10	BALANCE INTERVENTORIA OBSERVACIONES			PARCIAL
3	PTAS ESTRUCTURALES		OK	
4	ACTAS VECINDAD			X
7	PROVISIONAL ENERGÍA			TRAMITE
4	RESIDENTE INTERVENTORIA		OK	
	SISO INTERVENTORIA.		OK	
4	REUNION ESTRUCTURALES		OK	
7	OBSERVACION INF MENSUAL OBRA	INTERVENTO		X 12 ABRIL/25
10	INF MENSUAL INTERVENTORIA		HOY	
10	MUESTRAS CONCRETO			EN TRAMITE OBRA
21	MUESTRAS MATERIAL GRANULAR	21 ABRIL/25	—	—

Observaciones al cumplimiento de los compromisos:

SE HACE SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASI:
- BALANCE INTERVENTORIA: SE HA TRABAJADO CONJUNTAMENTE CON OBRA.
- PROVISIONAL DE ENERGIA. SE ENCUENTRA EN PROCESO ING MARBEY
- CORRECCIONES OBSERVACION INF. MENSUAL OBRA: PARCIAL ENVIAR DEFINITIVO.
- MUESTRAS CONCRETO. SE EVIDENCIA EN OBRA UNICAMENTE LAS MUESTRAS DE OBRA Y NO LAS DE INTERVENTORIA DE ACUERDO AL COMPROMISO
- MUESTRAS MATERIAL GRANULAR: PARA 21 DE ABRIL/25

ORDEN DEL DÍA

SE INICIA COMITE CON 8 MAESTRO + 1 OPERARIO + 2 DE TOPOGRAFIA + 2 ADMINISTRATIVOS DE OBRA Y 2 DE INTERVENTORIA (APOYO RESIDENTE Y APOYO SISO INTERVENTORIA)

PROGRAMADO: EJECUTADO: ATRASO:

SE HACE RECORRIDO CON AVANCE EN PEDESTALES Y VIGAS DE PLAZA CAMPESINA (FUNDIDO 7 FALTA 8 Y VIGAS 50% DE ESTA PLACA) SE TIENE PROGRAMADO FUNDIR PARA EL SABADO 12 DE ABRIL 25

SE TOMARON NUCLEOS SOLO DE OBRA, SE VERIFICA EN SITIO Y NO ESTAN LOS NUCLEOS DE INTERVENTORIA, POR LO CUAL SE SOLICITA SE TOMEN EL SABADO 12 ABRIL/25 Y SE ENVIEN AL GRUPO DE WSP LA EVIDENCIA

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA)

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

LAS ACTAS DE VECINDAD SE REITERA LA ENTREGA A OBRA E INTERVENTORIA TENIENDO EN CUENTA QUE SE HAN SOLICITADO DE MANERA VERBAL Y ESCRITA Y ORICO SE DEJA EL COMPROMISO PARA EL 21 DE ABRIL/25

- LAS MUESTRAS GRANULARES ESTAN PROGRAMADAS PARA EL LUNES 21 DE ABRIL/25 SI EL CLIMA LO PERMITE, TENIENDO EN CUENTA QUE SE HAN PRESENTADO FRECUENTES LLUVIAS DE DIA Y NOCHE AFECTANDO LA OBRA, DEJANDO TRAZABILIDAD EN BITACORA Y FORMATO CALIDAD.

- EL BALANCE SE ESTAN TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON OBRA E INTERVENTORIA SIN EMBARGO SE HAN DETECTADO ITEMS NO PREVISTOS POR LO CUAL ES IMPORTANTE TRAMITAR EL MODIFICATORIO. LO ANTES POSIBLE EN EL FORMATO DE CALIDAD DEL MUNICIPIO PARA MAYORES Y MENORES CANTIDAD.

* PROVISIONAL ENERGIA: SE ESTA TRAMITANDO. CON EL CONTRATISTA DE ETAPA 1. PARA INTAR DE USAR LA MISMA PROVISIONAL

- INFORME DE OBRA: ESTA TALADO PARA ENTREGA, SIN EMBARGO OBRA E INTERVENTORIA. ESTAN TRABAJANDO CONJUNTAMENTE EN LAS CONEXIONES DEJANDO ENTREGA PARA EL 21 ABRIL A SUPERVISION

- INFORME INTERVENTORIA: SE ENVIARA HOY PARA REVISION DE SUPERVISION Y PODER HACER CORRECCIONES CON TIEMPO ANTES DE LA AUDITORIA DE CONTRATACION..

- SE TRABAJA CONJUNTAMENTE SISO DE OBRA E INTERVENTORIA EN EL SEGUIMIENTO DE PLANILLAS + DOTACION + ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN CAMPO. SE HACE SEGUIMIENTO A LOS CERTIFICADOS DE LIMPIEZA DEL BAÑO PORTATIL

- EL PASADO LUNES EL ESTRUCTURA DE INTERVENTORIA HIZO RECORRIDO A OBRA DEJANDO OBSERVACIONES EN BITACORA DEL DIA 8 DE ABRIL/25.
SE HIZO REUNION VIRTUAL EL VIERNES 4 DE ABRIL CON EL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE OBRA. SIN EMBARGO NO SE HIZO UN ACTA PERO ESTAN REVISANDO CONJUNTAMENTE LOS DISEÑOS PARA UNIFICAR CONCEPTOS
- SISO: HIZO VISITA EL MARTES 1 DE ABRIL/25 Y EL DIA DE HOY EN COMITE HACIENDO SEGUIMIENTO DE OBRA

- RETRO + MINICARGADO + VIBRO + UN TROMPO Y 2 VOLQUETAS EN CONTINUO MOVIMIENTO DE SACADA EXCAVACION.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
MUESTRA MATERIAL GRANULAR	OBRA + INTERV	21 ABRIL	
VISITA TOPOGRAFIA	INTERVENTORIA	21 ABRIL/25	
ACTAS VECINDAD	COMPLETAS	21 ABRIL/25	
INFORMES MENSUAL	OBRA	21 ABRIL/25	
INFORME MENSUAL	INTERVENTORIA	10 ABRIL/25	
MUESTRAS CONCRETO	INTERVENTORIA	12 ABRIL/25	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	N.º DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : 24 ABRIL / 2025

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ CAROLINA ROZO GARZON	**NOMBRE**	Oswin Fonseca S.
CARGO	PROFESIONAL U. SIOP	**CARGO**	Oficial Auxiliar
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Carolina Olivos Suc	**NOMBRE**	
CARGO	Auxiliar Interventoria.	**CARGO**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Maria Cerdo C	**NOMBRE**	
CARGO	SSI Interventoria	**CARGO**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Julian Cuervo	**NOMBRE**	
CARGO	Aux Residente Obra.	**CARGO**	