SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS CONVENIOS: 1.0) No 1968-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL 2.0) No.1969 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -COLOMBIA RURAL.". 3.0) No.1961 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.".
Periodo:	1 al 30 de Junio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No.2832 de 03 de agosto de 2022

Respetados subdirectora y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR: 10.6 Km

2. **CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II (MUNICIPIO DE MONTELIBANO)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL EL PINDO – EL ANCLAR ETAPA II: 2.6 Km

3. **CORREDOR VIAL SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO (MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS)**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL : 4,44 Km Aprox

4. **CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA (MUNICIPIO DE TIERRALTA).**

LONGITUD DEL PUENTE: 30 m de luz, Postensado.

1.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN DIEGO	NIT:	901.603.485-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	A.S.S CONSTRUCTORA SAS, Nit No 890210939-0 (95%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR		
FECHA DE INICIO:	23/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 26.997.426.440,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 26.997.426.440,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$10.798.970.576,08
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 10.798.970.576,08
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 30 de diciembre de 2022.
TOTAL PRÓRROGAS:	7
PRÓRROGA 1:	31/12/2023
PRÓRROGA 2:	30/06/2024
PRÓRROGA 3:	15/11/2024
PRÓRROGA 4:	31/12/2024
PRÓRROGA 5:	28/02/2025
SUSPENSION No 1:	25/02/2025
REANUDACION.	20/03/2025
PRORROGA 6:	07/05/2025
SUSPENSION No 2:	07/05/2025
REANUDACION No 2	21/05/2021
PRORROGA 7:	30/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022.ALC.01.000780	2022			$26.997.426.440,20	$26.997.426.440,20	$0,00
2023.ALC.01.000003	2023			$16.198.455.864,12	$16.198.455.864,12	$0,00
2024 ALC.01.000519	2024			$7.680.618.848,52	$7.680.618.848,52	$0,00

2025.ALC.01.000004	2025			$5.119.857.627,12	$4.987.379.679,12	$132.477.948
TOTAL				$26.997.426.440,20	$26.864.948.492,0	$132.477.948

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$ 10.821.122.614	$ 13.640.480	$ 4.362.622.038	$ 6.543.933.056
Acta Parcial 2	$3.289.839.932		$1.315.935.972,8	$ 1.973.903.959,20
Acta Parcial 3	$2.244.437.584		$897.775.033,60	$ 1.346.662.550,40
Acta Parcial 4	$2.023.497.785		$809.399.114	$ 1.214.098.671,00
Acta Parcial 5	$ 3.424.197.407,0		$ 1.369.678.962,80	$ 2.054.518.444,20
Acta Parcial 6	$ 2.408.941.831,0		$ 2.043.559.455,28	$ 365.382.375,72

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 35 de fecha 05/07/2025, para el periodo junio de 2025, los ajustes de los estudios y diseños se encuentran aprobados, las obras hidráulicas en el sector en el Pindo y el anclar se encuentran concluidas, los muros de contención en concreto reforzado se encuentran concluidos, las señales verticales en el tramo No 2 el Pindo y en el tramo 1 el anclar, materiales granulares y la mezcla asfáltica MDC-19 se encuentra totalmente instalada en el tramo 1- El Anclar y todo lo referente a la seguridad vial, tales como: las tachas reflectivas, defensas metálicas y la demarcación horizontal se encuentra finalizada.

Así las cosas, las metas físicas establecidas conforme a los estudios y diseños, se encuentran cumplidos a cabalidad a lo largo del corredor vial.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$26.997.426.440,20	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$26.997.426.440,20	100 %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 26.779.516.011,00	99.19%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 85.432.480,00	0,32 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$26.864.948.492,00	99.51 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$10.798.970.576
Amortizado	$10.798.970.576
Saldo	0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 100.00
Meta - física ejecutada %: 99.51

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
13/06/2025	NP-1	DEFENSAS METALICAS

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
24/06/2025	3

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 7
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/05/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$2.699.742.644,00	96-44-101173385 Anexo 13	23/08/2022	30/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$10.798.970.576,00	96-44-101173385 Anexo 13	23/08/2022	30/12/2025

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 5.399.485.288,00	96-44-101173385 Anexo 13	23/08/2022	30/06/2028
Calidad de Estudios y Diseños	$25.629.744	96-44-101173385 Anexo 13	25/02/2023	22/02/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 8.099.227.932,00	96-44-101173385 Anexo 13	5 años apartir del acta final	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 1,349.871.322	96-40-101061309 Anexo No. 10	23/08/2022	30/08/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVN-1411-2022	04/06/2025	Consorcio San Diego	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL DE OBRA No.6
CVN-1412-2022	05/06/2025	Consorcio San Diego	REITERACION DE INCUMPLIMIENTO

			PRESENTACION APU NP – DEFENSAS METALICAS
CVN-1418-2022	12/06/2025	Consorcio San Diego	REITERACION SOLICITUD DOC. FINALES PARA EL CIERRE AMBIENTAL.
CVN-1419/2022	12/06/2025	Consorcio San Diego	REITERACION SOLICITUD DOC. FINALES PARA EL CIERRE SOCIAL
CVN-1422-2022	17/06/2025	Consorcio San Diego	RESPUESTA A SU OFICIO OFIC-CSD-470 - APU NO PREVISTO DEFENSA METÁLICA
CVN-1423-2022	18/06/2025	Consorcio San Diego	RESPUESTA A SU OFICIO OFIC-CSD-470 - APU NO PREVISTO DEFENSA METÁLICA
CVN-1427-2022	25/06/2025	Consorcio San Diego	REITERACION PROPUESTA PROCESO PARA REPARACIÓN DE FISURAS EN BOX CULVERT.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFIC-CSD-465	04/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Entrega del informe #34 Plan de Adaptación de la guía ambiental
OFIC-CSD-467	06/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Propuesta Técnica para Construcción de Placa de Empalme en Asfalto MDC-19 entre Placa Huella y Pavimento Existente en abscisa K0+000 del Tramo Anclar 1
OFIC-CDS-470	13/06/2025	Consorcio Vial Nacional	APU – Defensa Metálica

OFIC-CSD-474	19/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Acta de mayores y menores cantidades de obra No.3 versión 3.0

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

2.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1968-2021

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-MM-010-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO EL ANCLAR	NIT:	901782231-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	QUALITY CONSTRUCTIONS SAS, Nit No 800035008-1 (90%) CONSTRUCTORA TERLUZ SAS, Nit No 901407951-6 (10%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONTELÍBANO LAS PARCELAS – CORREGIMIENTO EL ANCLAR ETAPA II		
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 9.999.353.725		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 9.999.353.725		
ANTICIPO	$ 3.999.741.490,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.999.741.490,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 3.999.741.490,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023.		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		
PRÓRROGA 2:	28/02/2025		
SUSPENSION No 1:	25/02/2025		
REANUDACION:	20/03/2025		

PRORROGA 3	07/05/2025
SUSPENSION 2:	07/05/2025
REANUDACION 2:	21/05/2025
PRORROGA 4:	30/06/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2025

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2023.ALC.01.002712	2023			$9.999.353.725,00	$9.891.094.973,0	$108.258.752
TOTAL				$9.999.353.725,00	$9.891.094.973,0	$108.258.752

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$3.158.245.254	$ 8.778.000	$ 1.266.809.301,60	$ 1.900.213.952,40
Acta Parcial 2	$ 1.271.652.172		$ 508.660.868,80	$ 762.991.303,20
Acta Parcial 3	$ 2.876.754.283		$ 1.150.701.713,20	$ 1.726.052.569,80
Acta Parcial 4	$ 1.683.944.506		$ 1.073.569.606,40	$ 610.374.899,60

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 35 de fecha 05/07/2025, para el periodo junio de 2025, los ajustes de los estudios y diseños presentados por el Municipio de Montelíbano se

encuentran aprobados, se ejecutaron 3.6 km de pavimento flexible en mezcla asfáltica MDC-49, se construyeron 9 obras hidráulicas tipo box culvert de 1x1m y 3.316,5 ml de cunetas; con referencia a la seguridad vial se instalaron 76 señales verticales, tachas reflectivas y la demarcación horizontal con pintura en frio.

Asi las cosas, las metas físicas propuestas en los estudios y diseños aprobados, fueron cumplidos a cabalidad a lo largo del corredor vial objeto del presente contrato.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$9.999.353.725,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$9.999.353.725,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$9.807.618.277	98.08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 83.476.695,00	0.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 9.891.094.972	98.92%

2.5.1 ANTICIPO

Otorgado	$3.999.741.490,00
Amortizado	$3.999.741.490,00
Saldo	0

2.5.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta - física programada %: 100
Meta - física ejecutada %: 98.92

2.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
17/06/2025	2

2.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/05/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO **CONTROL DE GARANTÍAS** **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$999.935.372,50	NB-100300845 ANEXO 12	22/05/2025	30/01/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.999.741.490	NB-100300845 ANEXO 12	22/05/2025	30/01/2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 999.935.372,50	NB-100300845 ANEXO 12	22/05/2025	30/06/2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.999.870.745	NB-100300845 ANEXO 12	30/06/2025	30/06/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 499.967.686	NB-100074769 ANEXO 7	27/12/2023	30/06/2025

2.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVN-1413-2022	05/06/2025	Consorcio El Anclar	REITERACION DE INCUMPLIMIENTO PRESENTACION APU NP – DEFENSAS METALICAS
CVN-1415-2022	12/06/2025	Consorcio El Anclar	REITEARCION SOLICITUD DOC. FINALES PARA EL CIERRE SOCIAL
CVN-1417-2022	12/06/2025	Consorcio El Anclar	REITERACION SOLICITUD DOC. FINALES PARA EL CIERRE AMBIENTAL
CVN-1426-2022	25/06/2025	Consorcio El Anclar	SOLICITUD DE DOCUMENTOS APROBACIÓN DE POLIZAS CONTRATOS DE OBRAS DERIVADOS DEL CONVENIO No 1968-2021.

2.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFIC-CEA-209	03/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Remisión del Informe de Seguimiento Socioambiental No. 11
OFIC-CEA-210	06/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Solicitud de acompañamiento policial por alteraciones de orden público en frente de obra
OFIC-CEA-211	11/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Invitación a la entrega oficial del proyecto a la comunidad
OFIC-CEA-215	16/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Remisión Balance Final de obra – Acta de mayores y menores cantidades No.2

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

3.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1969-2021

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP 007 – 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS	NIT:	901.608.115-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO EMPRESARIAL IAC (50%), NIT 901078052-7 SANTIAGO NAAR RAFAEL CESAR (50%), NIT 15679252		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	25/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta formato Departamento de Córdoba
VALOR INICIAL:	$ 8.995.701.673		
VALOR ADICIONES:	$4.005.000.000		
ADICIÓN 1:	$4.005.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 13.000.701.673		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$3.598.280.669		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$3.598.280.669		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	5		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30/08/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30/10/2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 30/12/2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31/03/2024		

PRÓRROGA 5:	Hasta el 31/08/2024
SUSPENSION No 1	Desde el 26/08 hasta el 09/09/2024
REANUDACION No 1	10/09/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/09/2024

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0000000003	2022		2.3.2.01.01.001.03.02	$9.000.000.000	$9.000.000.000	$ 0,00
TOTAL				$9.000.000.000	$9.000.000.000	$ 0,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial 1	$3.691.607.869,4	$ 3.026.396	$ 1.477.853.706	$ 2.216.780.559,40
Acta Parcial 2	$2.307.770.108		$923.108.043	$ 1.384.662.065,04
Acta Parcial 3	$1.182.798.100		$473.119.240	$ 709.678.860,00
Acta Parcial 4	$915.117,678		$366.047.071	$ 549.070.607,00
Acta Parcial 5	$2.758.750.338		$360.051.872	$2.398.698.466
Acta Parcial 6	$845.475.253		0	$845.475.253
Acta Final	$1.300.904.089,3	$ 3.026.396	0	$1.300.904.089,3

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra finalizado y recibido a satisfacción.

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.872.550.537	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$12.872.550.537	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$12.872.550.537	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,21%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$12.872.550.537	100%

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$3.598.280.669
Amortizado	$3.598.280.669
Saldo	0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE RECIBO DE OBRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$1.300.070.167,3	15-44-101264620 Anexo 12	25/08/2022	16/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$3.598.280.669,20	15-44-101264620 Anexo 12	25/08/2022	16/01/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 2.600.140.334,6	15-44-101264620 Anexo12	25/08/2022	16/09/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 12	31/12/2022	31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$3.900.210.501,9	15-44-101264620 Anexo 12	24/02/2023	24/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650.000.000	15-40-101079887 Anexo No. 11	25/08/2022	16/09/2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique).

4.0) CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No 1961-2021

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-No.013-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA	NIT:	901627711-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INCON S.A.S (55%), IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S (40%), CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S (5%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADASEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021"		
FECHA DE INICIO:	19/09/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	Acta formato Departamento de Córdoba

		plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$5.384.604.822		
VALOR ADICIONES:	$2.000.000.000		
ADICIÓN 1:	$2.000.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 7.384.604.822		
ANTICIPO	$1.615.381.447		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.615.381.447		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.410.834.629,97		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 204.546.820,03		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2022.		
TOTAL PRÓRROGAS:	7		
PRÓRROGA 1:	30/09/2023		
PRÓRROGA 2:	30/11/2023		
PRÓRROGA 3:	31/12/2023		
PRÓRROGA 4:	29/02/2024		
PRORROGA 5:	31/07/2024		
SUSPENSION No 1	26/02/2024		
REINICIO No 1	02/04/2024		
PRORROGA 6	15/09/2024		
PRORROGA 7	05/10/2024		
SUSPENSION No 2	30/09/2024		
REINICIO No 2	28/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/12/2024		

4.2 <u>ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</u>

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
		1.3.1.1.07: Transferencias de capital de	Mantenimiento y Mejoramiento de vías rurales			

20220853	2022	otras entidades del gobierno general	del programa Colombia Rural Convenio 1961-2021	$ 5.384.604.822	$ 5.384.604.822	$ 0.00
TOTAL				$ 5.384.604.822	$ 5.384.604.822	$ 0.00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No 1	$1.832.962.138,4	$9.692.280	$552.796.325,52	$1.289.858.092,88
Acta Parcial No 2	$1.048.130.835,1		$314.439.250,54	$733.691.584,56
Acta Parcial No 3	$508.049.672,80		$152.414.901,84	$355.634.770.96
Acta Parcial No 4	$ 281.273.139,07		$ 84.381.941,72	$196.891.197,35
Acta Parcial No 5	$1.022.674.024,5		$306.802.207,35	$715.871.817,15
Acta Parcial No 6	$1.305.428.517,8	$ 5.499.312	$ 204.546.820,03	$ 1.100.881.697.79
Acta Final	$ 1.376.394.214,3		0	$ 1.376.394.214,27

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra finalizado y recibido a satisfacción.

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 7.289.457.482	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$7.289.457.482	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.289.457.482	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 95.147.340,00	1,31%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$7.289.457.482	100%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$1.615.381.447
Amortizado	$1.615.381.447
Saldo	0

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE RECIBO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DICIEMBRE 02 DE 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$738.460.482,2	36-44-101054903 Anexo 17	02/09/2022	02/06//2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$1.615.381.447	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	02/06/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$1.476.920.964,	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	02/12/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$18.211.284	36-44-101054903 Anexo 11	02/09/2022	02/12/2029

Estabilidad y/o Calidad de Obra	$2.215.381.446,	36-44-101054903 Anexo 10	02/12/2024	02/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 650.000.000	36-40-101021458 Anexo No. 13	02/09/2022	02/12/2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	979 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL NACIONAL	NIT:	901.551.905-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	JUAN AMADO LIZARAZO, C.C: 91.206.554 (50%) ESAO S.A.S, NIT:804.005882-9 (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – LOTE 11		
FECHA DE INICIO:	22/08/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$2.857.517.022,00		
VALOR ADICIONES:	$1.050.000.000		
ADICIÓN 1:	$150.000.000		
ADICIÓN 2:	$900.000.000		
ADICIÓN 3:	$300.000.000		
ADICION 4:	$221.340.000		
VALOR ACTUAL:	$4.428.857.022		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 18 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 28 de febrero de 2025		
SUSPENSION No 1:	Febrero 25 de 2025		
REANUDACION:	Marzo 20 de 2025		

PRORROGA 4:	Hasta el 30 de abril de 2025
PRORROGA 5:	Hasta el 7 de mayo de 2025
SUSPENSION 2:	Mayo 7 de 2025
REANUDACION 2:	Mayo 21 de 2025
PRORROGA 6:	Junio 30 de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Junio 30 de 2025.

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
914222	2022	No. 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$300.000.000	$299.999.833	$ 167,00
139423	2023	No. 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$1.367.000.000	$1.367.000.000	$ 0,00
1087023	2023	No. 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$300.000.000	$299.995.220,8	$4.779,20
205624	2024	No. 11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 890.517.022	$ 890.517.022	$ 0,00
1350023	2023	No. 11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$10.000.000	$10.000.000	$ 0,00
1350023	2023	No. 11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 140.000.000	$ 140.000.000	$ 0,00
574224	2024	No. 11	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	$ 90.000.000	$ 90.000.000	$ 0,00
574224	2024	No. 11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	$ 810.000.000	$ 810.000.000	$ 0,00
1149824	2024	No. 11	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 240.000.000	$ 240.000.000	$ 0,00
1149824	2024	No. 11	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 60.000.000	$ 59.995.727,61	$ 4.272,39

2025.ALC.01.000774	2025	1061-1.3.3.1.00 RB INGRESOS CORRIENTES	202500000017801	$ 221.340.000	$ 221.219.270,69	$ 120.729,31
TOTAL				$4.428.857.022	$4.428.727.074,09	$129.947,91

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos 1	$ 8.030.340,00	$ 1.525.764,60	0	$ 9.556.104,60
Acta de costos 2	$ 74.623.760,00	$ 14.178.514,40	0	$ 88.802.274,40
Acta de costos 3	$ 56.233.080,00	$ 10.684.285,20	0	$ 66.917.365,20
Acta de costos 4	$ 58.156.120,00	$ 11.049.662,80	0	$ 69.205.782,80
Acta de costos 5	$ 55.057.400,00	$10.460.906,00	0	$ 65.518.306,00
Acta de costos 6	$ 107.722.600,00	$20.467.294,00	0	$128.189.894,00
Acta de costos 7	$ 101.485.720,00	$19.282.286,80	0	$120.768.006,80
Acta de costos 8	$ 99.657.160,00	$ 18.934.860,40	0	$118.592.020,40
Acta de costos 9	$109.604.000,00	$20.824.760,00	0	$130.428.760,00
Acta de costos 10	$119.357.520,00	$22.677.928,80	0	$142.035.448,80
Acta de Costos 11	$ 126.228.520,00	$23.983.418,80	0	$150.211.938,80
Acta de Costos 12	$ 122.710.440,00	$23.314.983,60	0	$146.025.423,60
Acta de Costos 13	$130.818.440,00	$24.855.503,60	0	$155.673.943,60
Acta de Costos 14	$ 108.501.760,00	$20.615.334,40	0	$129.117.094,40
Acta de Costos 15	$ 128.757.720,00	$24.463.966,80	0	$153.221.686,80
Acta de Costos 16	$ 128,748,380.00	$24,462,192.20	0	$153,210,572.20
Acta de Costos 17	$ 119.563.060,00	$22.716.981,40	0	$ 142.280.041.4
Acta de Costos 18	$168.184.712,00	$31.955.095,28	0	$200.139.807,28
Acta de Costos 19	$178.828.312,00	$33.977.379,28	0	$212.805.691,28
Acta de Costos 20	$160.252.421,60	$30.447.960,10	0	$190.700.381,70
Acta de Costos 21	$169.067.295,20	$32.122.786,09	0	$201.190.081,29
Acta de Costos 22	$148.713.900,00	$28.255.641,00	0	$176.969.541,00
Acta de Costos 23	$158.468.616,00	$30.109.037,04	0	$188.577.653,04
Acta de Costos 24	$ 138.060.312,00	$26.231.459,28	0	$164.291.771,28
Acta de Costos 25	$ 130.718.617,60	$24.836.537,34	0	$1 55.555.154,94
Acta de Costos 26	$116.752.870,40	$22,183,045.38	0	$138,935,915.78
Acta de Costos 27	$107,290,762.00	$20,385,244.78	0	$127,676,006.78
Acta de Costos 28	$102,717,366.00	$19,516,299.54	0	$122,233,665.54
Acta de Costos 29	$100.514.167,60	$19.097.691,84	0	$119.611.859,44

Acta de Costos 30	$102,210,172.00	$19,419,932.68	0	$121,630,104.68
Acta de Costos 31	$78.982.922,00	$15.006.755,18	0	$93.989.677,18
Acta de Costos 32	$49,993,802.40	$9,498,822.46	0	$59,492,624.86
Acta de Costos 32A	$28.042.425,60	$5.328.060,86	0	$33.370.486,46
Acta de Costos 33	$108.799.769,20	$20.671.956,15	0	$129.471.725,35
Acta de Costos 34	$11.470.736,00	$2.179.439,84	0	$13.650.175,84
Acta de Costos 34A	$13.071.922,00	$2.483.665,18	0	$15.555.587,18
Acta de Costos 35 (Final)	$24.513.694,00	$4.657.601,86	0	$29.171.295,86

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 35 de fecha 05/07/2025, para el período junio de 2025, se encuentran finalizados los contratos de obras derivados del convenio No 1968-2021.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $4.428.857.022
Total, inversión ejecutada: $4.428.727.074,09

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$442.885.702,20	96-44-101172285 Anexo 23	19/05/2022	11/02/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$885.771.404,40	96-44-101172285 Anexo 23	19/05/2022	06/09/2028
Calidad del servicio	$1.328.657.106,6	96-44-101172285 Anexo 23	03/11/2024	21/02/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/05/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVN-1414-2022	05/06/2025	Municipio de Tierralta	REITERACION SOLICITUD DE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No 1961-2021.
CVN-1415-2022	05/06/2025	Municipio de Tierralta	REITERACION DE SOLICITUD DE REINTEGRO SALDO NO EJECUTADO Y CIERRE CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO No 1961-2021.
CVN-1421-2022	13/06/2025	Municipio de Tierralta	REITERACION DE SOLICITUD DE REINTEGRO SALDO NO EJECUTADO Y CIERRE CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO No 1961-2021.
CVN-1424-2022	20/06/2025	Municipio de Montelíbano	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO LP MM 006 2022.
CVN-1426-2022	25/06/2025	Municipio de Montelíbano	SOLICITUD DE DOCUMENTOS APROBACIÓN DE POLIZAS CONTRATOS DE OBRAS DERIVADOS DEL CONVENIO No 1968-2021.

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFIC-CSD-466	05/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Solicitud de acompañamiento policial por bloqueo y alteraciones de orden público en punto de obra.
OFIC-CEA-213	12/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Remisión de documentación final para cierre ambiental – Contrato LP-MM-010-2023
OFICIO 300-196	17/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Remisión soporte reintegro saldo no ejecutado saldo del convenio No 1961-2021
OFIC-CEA-218	26/06/2025	Consorcio Vial Nacional	Remisión de documentación final para cierre social– Contrato LP-MM-010-2023.

5.13 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.13.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

4.13.1. En el informe mensual de interventoría se menciona que para el tramo No. 2 El Pindo dividido por seis alineamientos, cuenta con todos estos alineamientos terminados, en cuanto a pavimento rígido MR 40 se refiere para ambos carriles, sumando una totalidad de 3442 ML intervenidos. Para el tramo No. 1 El Anclar, el contratista finalizo la actividad de instalación de carpeta asfáltica MDC-19, cumpliendo las metas físicas establecida de 7200 ml.

Para el tramo No. 2 El Anclar, el contratista finalizo la terminación en la instalación de la mezcla asfáltica MDC-19, cumpliendo las metas físicas programadas de 3.600 ml.

4.13.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado inconvenientes

4.13.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4.13.4.1. En el informe mensual de interventoría del presente periodo se menciona que, los contratistas Consorcio El Anclar y Consorcio San Diego continuaron con la construcción de cunetas, manejo de instalación de señalización en cada frente activo en cunetas, con sus respectivos auxiliares de tráfico y demás señalización pertinente. Se continuo con la gestión del manejo de residuos sólidos, ejecutando jornadas de orden y aseo en obra.

5 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5.1. El 10 de julio de 2025 se lleva a cabo visita al proyecto junto al director general de Invias, el Gobernador de Córdoba y funcionarios del municipio de Montelíbano para la entrega de la vía Montelibano – El Anclar, vía que conecta el casco urbano con l vereda.

6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Comité de seguimiento contractual convenio y visitas técnicas de obras.

7 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

7.1 Se le recomienda al contratista y la interventoría que todo el personal que este en obra debe estar debidamente afilado a la EPS, ARL y AFP y realizar el pago oportuno de la planilla de seguridad social.

7.2 Dado a que se encuentra muy próximo el vencimiento del plazo contractual vigente, se le recomienda al equipo del contratista de obra e interventoría concluir las actividades del proceso constructivo dentro de dicho termino, evitando retrasos y ejecución de actividades en tiempo extracontractual.

7.3 Se recomienda realizar inspección de todos los tramos intervenidos y poder evidenciar que se encuentren en condiciones óptimas para el recibo definitivo del contrato de obra e interventoría.

7.4 Se le recomienda a la interventoría presentar todos los documentos necesarios para la liquidación del contrato de interventoría 979-2022 y del convenio interadministrativo 1968-2021 suscrito con el Municipio de Montelíbano de acuerdo con los requerimientos del Invias.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 979-2022

Revisó Néstor Jesús Pérez Suárez, Ing. de Apoyo 