Fecha 2020-09-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Aceras y Ciclorruta Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)

CONTRATO No. IDU-1640-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Ruiz Rodriguez - Apoyo Principal, Adriana Carolina Gonzalez Hernandez - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Patricia Benitez Aguirre - Especialista de Apoyo, Ivan Javier Valencia Tovar - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.37%
% EJECUTADO	1.24%
% VARIACIÓN	-0.13%

ESTADO DEL CONTRATO

contrato mixto en ejecución de estudios y diseños, se estima su terminación de etapa e inicio de construcción en enero del 2021

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	**Contratista**	CONSORCIO CICLORUTAS
Contrato No.	IDU-1640-2019	**Contrato No.**	IDU-1642-2019
Valor Inicial	$ 51.917.677.964,00	**Valor Inicial**	$ 3.666.857.670,00
Total Contrato	$ 51.917.677.964,00	**Total Contrato**	$ 3.666.857.670,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2020-06-02	**Fecha de Iniciación**	2020-06-02
Fecha de Terminación Actual	2022-05-02	**Fecha de Terminación Actual**	2022-05-02
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	42,00	38,00	$ 712.211.298,00	$ 644.381.651,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Topografía	100.0	100.0	0.0
Geometría	70.0	70.0	0.0
Tránsito	99.0	88.0	-11.0
Arquitectura Y Espacio Público	63.0	63.0	0.0
Suelos Y Geotecnia	84.0	54.0	-30.0
Pavimentos	59.0	59.0	0.0

Estructuras	0.0	0.0	0.0
Redes Hidrosanitarias	75.0	35.0	-40.0
Redes Secas	29.0	28.0	-1.0
Ambiental	58.0	58.0	0.0
Forestal	100.0	81.0	-19.0
Estudios sociales	100.0	99.0	-1.0
Recopilación y análisis de la información	100.0	100.0	0.0
Diseño geométrico	70.0	70.0	0.0
Urbanismo y espacio público	0.0	0.0	0.0
Estudios y diseños estructurales	0.0	0.0	0.0
Estudios ambientales - sst - forestal	55.0	0.0	-55.0
Arqueología	100.0	70.0	-30.0
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación	0.0	0.0	0.0
Permisos y armonización	0.0	0.0	0.0