Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA** identificado con **NT 901922463-1** es cuenta habiente desde el día **13 de Mayo de 2025,** con la cuenta Corriente No. 650872088 la cual se encuentra activa.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de que **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA** hoy 06 de Agosto de 2025

Cordialmente,

Sergio Perez R

Asesor de soporte comercial
Mesa de soporte BE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141164580023

(415)7707212489984(8020) 000014116458002 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9019224631		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Girón 307

41. Dirección principal: CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BG 16

42. Correo electrónico: consorciobarrancadeportiva@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6076159848	3156675536

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2025 02 26					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	16	55																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164580023

(415)7707212489984(8020) **000014116458002 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 4 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	3 0 7	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 2 1 8	
81. Hasta	2 0 2 6 0 6 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141164580023

(415)7707212489984(8020) **000014116458002 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 4 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 3 8 7 0 6 9 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	GOMEZ	JULIAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141164580023

(415)7707212489984(8020) **000014116458002 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 4 6 3	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 7 8 0 5 4	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERNOTA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
3,293,240,779	8 0	2 0 2 4 1 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 4 9 5 0 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
411,655,097	1 0	2 0 2 4 1 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 5 1 6 4 7	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
411,655,098	1 0	2 0 2 4 1 2 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA PARCIAL N°2

CONTRATO DE OBRA	:	N° 0889-25
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	:	901.922.463-1
REP. LEGAL	:	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
CEDULA	:	13.870.690 de Bucaramanga
DIRECCIÓN	:	CENTRO INDUSTRIAL SAN JORGE BODEGA 16
TELÉFONO	:	6159859
CORREO ELECTRÓNICO	:	consorciobarrancadeportiva@gmail.com
INTERVENTOR		
CONTRATISTA		U.T. INTER DEPORTES 2025
NIT.		901.926.678-6
REP LEGAL		NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
C.C.		1.095.816.909 de Floridablanca
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	:	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974)
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	MARZO 07 DE 2025
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
PLAZO	:	SEIS (06) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11, por concepto de INSTALACIONES RECREATIVAS, fuente de financiación MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024, por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.312.636.479)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	25-02162 del 31 de marzo del 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.16683589
BANCO DE PROYECTOS		BPPID 20240680810127 BPIN 2024680810067
CEPAA		912 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE INICIO	**:**	**MAYO 28 DE 2025**
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA DE INICIO	:	CO1.WRT.17241889 – acta de inicio
FECHA DE FINALIZACIÓN	**:**	**NOVIEMBRE 27 DE 2025**
PERIODO DE FACTURACIÓN DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°2	**:**	**28 DE JULIO A 27 DE AGOSTO DE 2025**
VALOR DEL ACTA N°2	:	$ 644.419.897,00
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PERIODO FACTURADO	:	15,65%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	:	$ 2.826.899.467,00
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	:	31,33%
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	SEPTIEMBRE 19 DE 2025

En Barrancabermeja, a los DIECINUEVE (19) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025, se reunieron la siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ**, Rep. Legal de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA, Contratista de la obra, el **Ing. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ,** Rep. legal de UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025, interventor de la obra, la **ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso,

Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto No. 106 del 17 de marzo de 2025, y demás normas como el Decreto No. 125 del 30 de junio de 2015, Decreto No. 146 del 28 de julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, literal b) de la Ley 80 de 1993; Art 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, numeral 5 literal d) de la Ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y la **Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY** como supervisora, con el fin de elaborar y suscribir **el Acta Recibo Parcial N°2 del contrato de obra 0889-25**, en los siguientes términos:

ACUERDAN:

1. El interventor delegado certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. El interventor certifica que reviso, verifico y constato el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de la obra, con base en los soportes presentados por este.
3. Las cantidades y los valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.
4. La presente acta se elabora de acuerdo con las cantidades de obra medidas y verificadas en campo por la supervisión, quien considero viable la cuantificación y facturación de las mismas, según ejercicio aritmético entre valores unitarios y cantidades contractuales, cuyas memorias de cálculos de anexan.
5. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje de Ejecución	Amortización del anticipo	Neto a Pagar
Acta parcial N°1	01/08/2025	$645.231.610,00	15,67%	0,00	$645.231.610,00
Acta parcial N°2	19/09/2025	$644.419.897,00	15,65%	0,00	$644.419.897,00
Totales		$1.289.651.507,00	31,33%		$1.289.651.507,00

6. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente, autorizar el pago, por valor DE SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($644.419.897,00),** a CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA, con **NIT.** 901.922.463-1.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día diecinueve (19) de septiembre de 2025.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA
Nombre: ING. JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Rep. Legal de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

INTERVENTOR
Nombre: NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
Cargo: Rep. Legal U.T. INTER DEPORTES 2025

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó Aspc. Jurídicos:	Erich Gómez. – Cps Sec. Infraestructura		19/09/2025
Revisó - Aprobó:	Ing. Johanna Paola Santos Rey		19/09/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4,116,550,974.00	FECHA DE CORTE 27/08/2025

% DE EJECUCIÓN: 31,33%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		Preliminares												
	1,1	Localización y replanteo del area del proyecto	m2	5,970.70	$ 5,264.00	$ 31,429,765.00	5970.70	$ 31,429,765.00	5970.70	$ 31,429,765.00	0.00	$ 0.00	5970.70	$ 31,429,765.00
Subtotal						$ 31,429,765.00		$ 31,429,765.00		$ 31,429,765.00		$ 0.00		$ 31,429,765.00
2		Movimiento de tierra												
	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	1,038.50	$ 79,208.00	$ 82,257,636.00	156.96	$ 12,432,468.00	6.36	$ 503,763.00	64.72	$ 5,126,342.00	71.08	$ 5,630,105.00
	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	2,240.97	$ 33,410.00	$ 74,870,828.00	1399.44	$ 46,755,290.00	565.35	$ 18,888,344.00	834.09	$ 27,866,946.00	1399.44	$ 46,755,290.00
	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	113.43	$ 22,184.00	$ 2,516,361.00	217.80	$ 4,831,675.00	92.53	$ 2,052,686.00	42.67	$ 946,591.00	135.20	$ 2,999,277.00
	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	1,355.09	$ 96,630.00	$ 130,942,632.00	2105.07	$ 203,412,914.00	612.78	$ 59,212,931.00	978.42	$ 94,544,725.00	1591.20	$ 153,757,656.00
	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	470.21	$ 251,212.00	$ 118,121,390.00	353.00	$ 88,677,836.00	0.00	$ 0.00	92.78	$ 23,307,449.00	92.78	$ 23,307,449.00
	2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	24,210.25	$ 14,698.00	$ 355,842,274.00	13826.47	$ 203,221,456.00	6982.09	$ 102,622,612.00	6844.39	$ 100,598,844.00	13826.47	$ 203,221,456.00
Subtotal						$ 764,551,121.00		$ 559,331,659.00		$ 183,280,336.00		$ 252,390,897.00		$ 435,671,233.00
3		Concretos y asfalto												
	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	75.19	$ 581,923.00	$ 43,753,627.00	89.20	$ 51,907,532.00	75.09	$ 43,686,598.00	14.11	$ 8,210,934.00	89.20	$ 51,907,532.00
	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	4.00	$ 897,552.00	$ 3,590,208.00	1.44	$ 1,292,475.00	0.00	$ 0.00	0.75	$ 673,164.00	0.75	$ 673,164.00
	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	131.95	$ 818,631.00	$ 108,017,542.00	141.22	$ 115,607,070.00	118.42	$ 96,942,283.00	22.80	$ 18,664,787.00	141.22	$ 115,607,070.00
	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	2,309.00	$ 153,095.00	$ 353,496,355.00	2352.79	$ 360,200,385.00	0.00	$ 0.00	664.90	$ 101,792,866.00	664.90	$ 101,792,866.00
	3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	740.94	$ 158,916.00	$ 117,747,221.00	810.49	$ 128,799,828.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	740.94	$ 144,933.00	$ 107,386,657.00	810.49	$ 117,466,747.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	128.31	$ 946,551.00	$ 121,456,313.00	109.07	$ 103,240,318.00	80.65	$ 76,339,338.00	28.42	$ 26,900,980.00	109.07	$ 103,240,318.00
	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	7.78	$ 741,478.00	$ 5,765,341.00	7.95	$ 5,894,750.00	0.00	$ 0.00	6.32	$ 4,686,141.00	6.32	$ 4,686,141.00
	3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	m3	5.97	$ 946,551.00	$ 5,652,659.00	5.97	$ 5,652,659.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	m	843.12	$ 109,160.00	$ 92,034,979.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,11	Acero de refuerzo	kg	16,175.28	$ 14,316.00	$ 231,565,308.00	16755.42	$ 239,870,593.00	12920.09	$ 184,964,008.00	2573.30	$ 36,839,363.00	15493.39	$ 221,803,371.00
	3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	1,980.56	$ 7,649.00	$ 15,149,303.00	1765.00	$ 13,500,485.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	m3	198.06	$ 1,675,876.00	$ 331,917,297.00	176.50	$ 295,792,114.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	3,029.81	$ 24,614.00	$ 74,575,824.00	1541.21	$ 37,935,343.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	3.34	$ 206,849.00	$ 690,607.00	2.99	$ 618,479.00	0.00	$ 0.00	2.27	$ 469,547.00	2.27	$ 469,547.00
	3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	m3	0.57	$ 903,480.00	$ 516,345.00	0.57	$ 516,345.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container	kg	606.50	$ 105,787.00	$ 64,159,932.00	606.50	$ 64,159,932.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	750.00	$ 228,942.00	$ 171,706,500.00	703.80	$ 161,129,380.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	ml	147.75	$ 247,777.00	$ 36,609,052.00	147.75	$ 36,609,052.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	11.20	$ 876,731.00	$ 9,819,387.00	4.51	$ 3,954,057.00	0.00	$ 0.00	0.40	$ 350,692.00	0.40	$ 350,692.00
Subtotal						$ 1,895,610,457.00		$ 1,744,147,545.00		$ 401,942,227.00		$ 199,589,474.00		$ 600,531,701.00
4		Mamposteria y acabados												
	4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	m2	23.90	$ 136,357.00	$ 3,258,251.00	28.70	$ 3,913,446.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	m2	23.90	$ 35,979.00	$ 859,718.00	62.62	$ 2,253,005.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	m2	34.89	$ 144,234.00	$ 5,032,324.00	38.46	$ 5,547,240.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 9,150,293.00		$ 11,713,691.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
5.0		Eléctrico												
	5.1.0	Red de media tensión y subestacion eléctrica												
	5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	und	1.00	$ 5,229,244.00	$ 5,229,244.00	1.00	$ 5,229,244.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4,116,550,974.00 / FECHA DE CORTE 27/08/2025 / % DE EJECUCIÓN: 31.33%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	und	1.00	$ 3,912,457.00	$ 3,912,457.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	und	1.00	$ 13,469,378.00	$ 13,469,378.00	1.00	$ 13,469,378.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	und	1.00	$ 49,906,623.00	$ 49,906,623.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,5	Bajante imc de 3"	und	2.00	$ 1,697,020.00	$ 3,394,040.00	1.00	$ 1,697,020.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mamposteria con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	und	1.00	$ 2,484,532.00	$ 2,484,532.00	1.00	$ 2,484,532.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.	und	1.00	$ 19,631,210.00	$ 19,631,210.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ml	30.00	$ 142,430.00	$ 4,272,900.00	30.00	$ 4,272,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ductería).	ml	40.00	$ 295,670.00	$ 11,826,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,0	Container												
	5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	ml	400.00	$ 81,870.00	$ 32,748,000.00	400.00	$ 32,748,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	und	1.00	$ 2,484,532.00	$ 2,484,532.00	5.00	$ 12,422,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)	ml	70.00	$ 86,836.00	$ 6,078,520.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	und	2.00	$ 1,446,030.00	$ 2,892,060.00	2.00	$ 2,892,060.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	und	31.00	$ 624,337.00	$ 19,354,447.00	31.00	$ 19,354,447.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	und	25.00	$ 117,471.00	$ 2,936,775.00	25.00	$ 2,936,775.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	und	3.00	$ 115,938.00	$ 347,814.00	3.00	$ 347,814.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.	und	3.00	$ 157,436.00	$ 472,308.00	3.00	$ 472,308.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tuberia PVC de 3/4".	und	5.00	$ 722,712.00	$ 3,613,560.00	3.00	$ 2,168,136.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tuberia PVC de 3/4".	und	11.00	$ 561,306.00	$ 6,174,366.00	11.00	$ 6,174,366.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,4,0	Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra												
	5,4,1	Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	und	16.00	$ 660,172.00	$ 10,562,752.00	16.00	$ 10,562,752.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,4,2	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo	ml	340.00	$ 64,638.00	$ 21,976,920.00	340.00	$ 21,976,920.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,4,3	Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts	und	16.00	$ 656,612.00	$ 10,505,792.00	16.00	$ 10,505,792.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,4,4	Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	und	16.00	$ 116,155.00	$ 1,858,480.00	16.00	$ 1,858,480.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	5,4,5	Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	und	16.00	$ 228,406.00	$ 3,654,496.00	16.00	$ 3,654,496.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 239,788,006.00		$ 155,228,060.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
6		Estructuras metálicas												
	6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	kg	1,177.08	$ 28,999.00	$ 34,134,143.00	1640.88	$ 47,583,879.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ml	223.25	$ 466,581.00	$ 104,164,208.00	187.65	$ 87,553,925.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4,116,550,974.00 / FECHA DE CORTE 27/08/2025 / % DE EJECUCIÓN: 31.33%

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	ml	132.57	$ 201,632.00	$ 26,730,354.00	130.27	$ 26,266,601.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	ml	96.20	$ 202,901.00	$ 19,519,076.00	92.46	$ 18,760,226.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	und	2.00	$ 49,522,297.00	$ 99,044,594.00	2.00	$ 99,044,594.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	und	2.00	$ 237,101,858.00	$ 474,203,716.00	2.00	$ 474,203,716.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	und	1.00	$ 13,841,213.00	$ 13,841,213.00	1.00	$ 13,841,213.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	und	7.00	$ 2,718,329.00	$ 19,028,303.00	7.00	$ 19,028,303.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO ALUZINC CALIBRE 28 COLOR AZUL	ml	21.16	$ 105,001.00	$ 2,221,821.00	21.16	$ 2,221,821.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 792,887,428.00		$ 788,504,278.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
7		Instalaciones Hidrosanitarias												
	7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	82.68	$ 80,171.00	$ 6,628,538.00	44.82	$ 3,593,264.00	44.82	$ 3,593,264.00	0.00	$ 0.00	44.82	$ 3,593,264.00
	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Sanitaria	ml	52.92	$ 93,419.00	$ 4,943,733.00	111.53	$ 10,419,021.00	0.00	$ 0.00	95.11	$ 8,885,081.00	95.11	$ 8,885,081.00
	7,3	Punto 4" sanitario	und	5.00	$ 105,726.00	$ 528,630.00	3.00	$ 317,178.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,4	Punto 2" sanitario	und	2.00	$ 75,076.00	$ 150,152.00	6.00	$ 450,456.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,5	Punto 2" ventilación	und	2.00	$ 75,076.00	$ 150,152.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,6	Punto hidraulico 1 1/4" Presión	und	4.00	$ 84,004.00	$ 336,016.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	und	2.00	$ 53,361.00	$ 106,722.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,8	Tuberia 1" pvc presión	ml	57.99	$ 38,009.00	$ 2,204,142.00	70.87	$ 2,693,698.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	4.00	$ 2,164,186.00	$ 8,656,744.00	3.00	$ 6,492,558.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	4.00	$ 914,318.00	$ 3,657,272.00	3.00	$ 2,742,954.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mamposteria con tapa en concreto (incluye hierro)	und	2.00	$ 752,481.00	$ 1,504,962.00	4.00	$ 3,009,924.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 3,009,924.00	4.00	$ 3,009,924.00
	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	1.00	$ 24,112,760.00	$ 24,112,760.00	1.00	$ 24,112,760.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 24,112,760.00	1.00	$ 24,112,760.00
	7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	und	1.00	$ 2,178,239.00	$ 2,178,239.00	1.00	$ 2,178,239.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0,60ancho x 0,50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	10.00	$ 327,395.00	$ 3,273,950.00	19.00	$ 6,220,505.00	0.00	$ 0.00	19.00	$ 6,220,505.00	19.00	$ 6,220,505.00
	7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	20.00	$ 306,501.00	$ 6,130,020.00	24.39	$ 7,475,559.00	18.00	$ 5,517,018.00	6.39	$ 1,958,541.00	24.39	$ 7,475,559.00
	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mamposteria con tapa en concreto (incluye hierro)	und	1.00	$ 1,046,882.00	$ 1,046,882.00	1.00	$ 1,046,882.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,046,882.00	1.00	$ 1,046,882.00
	7,17	Cuneta perimetral de 0,25 x 0,30 cm interno	ml	79.24	$ 182,072.00	$ 14,427,385.00	63.20	$ 11,506,950.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 80,036,299.00		$ 82,259,948.00		$ 9,110,282.00		$ 45,233,693.00		$ 74,343,975.00
8		Mobiliario												
	8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	und	6.00	$ 2,065,892.00	$ 12,395,352.00	6.00	$ 12,395,352.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	und	10.00	$ 3,043,365.00	$ 30,433,650.00	10.00	$ 30,433,650.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 538,173.00	$ 538,173.00	1.00	$ 538,173.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 604,748.00	$ 604,748.00	1.00	$ 604,748.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 727,307.00	$ 727,307.00	1.00	$ 727,307.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 747,536.00	$ 747,536.00	1.00	$ 747,536.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4,116,550,974.00	FECHA DE CORTE 27/08/2025	% DE EJECUCIÓN: 31.33%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 766,609.00	$ 766,609.00	1.00	$ 766,609.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 789,343.00	$ 789,343.00	1.00	$ 789,343.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 3,531,034.00	$ 3,531,034.00	1.00	$ 3,531,034.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	und	1.00	$ 4,210,405.00	$ 4,210,405.00	1.00	$ 4,210,405.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	8,11	Punto ecologico en acero inoxidable	und	3.00	$ 8,297,364.00	$ 24,892,092.00	3.00	$ 24,892,092.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 79,636,249.00		$ 79,636,249.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
9		Demarcaciones y señalizaciones												$ 0.00
	9,1	Pintura para mural exteriores	m2	564.96	$ 173,871.00	$ 98,230,160.00	350.07	$ 60,866,236.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	ml	39.90	$ 5,883.00	$ 234,732.00	39.90	$ 234,732.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	ml	589.72	$ 4,064.00	$ 2,396,622.00	589.72	$ 2,396,622.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	und	1.00	$ 217,853.00	$ 217,853.00	1.00	$ 217,853.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos	ml	396.50	$ 5,883.00	$ 2,332,610.00	396.50	$ 2,332,610.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,6	Suministro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	und	10.00	$ 648,530.00	$ 6,485,300.00	10.00	$ 6,485,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica	m2	90.70	$ 36,674.00	$ 3,326,332.00	90.70	$ 3,326,332.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	und	3.00	$ 121,413.00	$ 364,239.00	3.00	$ 364,239.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	und	1.00	$ 115,422.00	$ 115,422.00	1.00	$ 115,422.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque	und	4.00	$ 1,166,231.00	$ 4,664,924.00	4.00	$ 4,664,924.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 118,368,194.00		$ 81,004,270.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
10		Urbanismo y zonas verdes												$ 0.00
	10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	und	84.00	$ 244,523.00	$ 20,539,932.00	84.00	$ 20,539,932.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino	m2	252.43	$ 94,830.00	$ 23,937,937.00	252.43	$ 23,937,937.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	10,3	Suministro e instalacion de arboles	und	17.00	$ 624,429.00	$ 10,615,293.00	13.00	$ 8,117,577.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ 55,093,162.00		$ 52,595,446.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
11		Items no previstos												$ 0.00
	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	0.00	$ 139,007.00	$ -	403.34	$ 56,067,083.00	0.00	$ 0.00	301.93	$ 41,970,384.00	301.93	$ 41,970,384.00
	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	0.00	$ 128,533.00	$ -	289.51	$ 37,211,589.00	0.00	$ 0.00	133.34	$ 17,138,590.00	133.34	$ 17,138,590.00
	11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	0.00	$ 252,799.00	$ -	63.20	$ 15,976,897.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11,4	Contenedor de raices en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) incluye cinta de remate	und	0.00	$ 1,122,872.00	$ -	13.00	$ 14,597,336.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 3,368,616.00	3.00	$ 3,368,616.00
	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	0.00	$ 16,345.00	$ -	10054.64	$ 164,343,091.00	0.00	$ 0.00	2841.45	$ 46,443,500.00	2841.45	$ 46,443,500.00
	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	0.00	$ 249,748.00	$ -	430.73	$ 107,573,956.00	0.00	$ 0.00	122.05	$ 30,481,743.00	122.05	$ 30,481,743.00
	11,7	Punto hidráulico 1" presión	und	0.00	$ 75,103.00	$ -	3.00	$ 225,309.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	und	0.00	$ 48,257.00	$ -	3.00	$ 144,771.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	0.00	$ 26,573,019.00	$ -	1.00	$ 26,573,019.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11,1	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ductería).	ml	0.00	$ 137,776.00	$ -	45.00	$ 6,199,920.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ANEXO No. 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	
INTERVENTORÍA	U.T. INTERDEPORTES 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4,116,550,974.00 — FECHA DE CORTE 27/08/2025 — % DE EJECUCIÓN: 31.33%

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	11.11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	und	0.00	$ 13,995,224.00	$ -	1.00	$ 13,995,224.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11.12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de iluminacion exterior y eventos	ml	0.00	$ 96,662.00	$ -	66.00	$ 6,379,692.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11.13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	0.00	$ 33,456.00	$ -	30.00	$ 1,003,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11.14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	0.00	$ 36,022.00	$ -	170.00	$ 6,123,740.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	11.15	Suministro e intalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	und	0.00	$ 1,011,864.00	$ -	24.00	$ 24,284,736.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
Subtotal						$ -		$ 480,700,043.00		$ 0.00		$ 139,402,833.00		$ 139,402,833.00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 4,066,550,974.00	$ 4,066,550,974.00	$ 625,762,610.00	$ 635,615,897.00	$ 261,378,507.00
IMPLEMENTAR PMA	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 19,469,000.00	$ 8,804,000.00	$ 28,273,000.00
VALOR TOTAL	$ 4,116,550,974.00	$ 4,116,550,974.00	$ 645,231,610.00	$ 644,419,897.00	$ 289,651,507.00

JULIAN ANDRÉS SERRANO GOMEZ
R.L. CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
CONTRATISTA

NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L. U.T. INTERDEPORTES 2025
INTERVENTORÍA

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Vo.Bo. Supervisor
ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
	BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
RED SANITARIA								
Relleno para tubería de conección de caja 1 a caja 2 (1)	38.21	0.50	0.40					7.64
Relleno para tubería de conección de caja 2 a caja 3 (2)	45.87	0.50	0.40					9.17
RED DE AGUAS LLUVIA								
Relleno para tubería 4" de canaleta a caja de inspección (3)	2.60	0.50	0.40					0.52
Relleno para tubería 4" de caja de inspección 4 a 5 (4)	8.43	0.50	0.40					1.69
							SUB TOTAL	19.02
							VIENEN	
							TOTAL ACUMULADO	19.02

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
SARDINEL PERIMETRAL								
Sardinel exterior anden superior zona de parqueo (1)	32.20	0.35	0.30					3.38
Sardinel interior anden superior zona de parqueo (2)	27.50	0.35	0.30					2.89
Sardinel exterior anden lateral izquierdo zona de parqueo (3)	21.93	0.35	0.30					2.30
Sardinel interior anden lateral izquierdo zona de parqueo (4)	16.00	0.35	0.30					1.68
Sardinel exterior anden inferior zona de parqueo (5)	30.48	0.35	0.30					3.20
Sardinel interior anden inferior zona de parqueo (6)	26.61	0.35	0.30					2.79
Sardinel interior anden lateral derecho zona de parqueo (7)	23.34	0.35	0.30					2.45
Sardinel exterior anden contra bahías de parqueo (8)	123.87	0.35	0.30					13.01
						SUB TOTAL		31.70
						VIENEN		19.02
						TOTAL ACUMULADO		50.72

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
BORDILLO PERIMETRAL								
Bordillo delimitación zona parkour (1)	26.20	0.35	0.30					2.75
Bordillo delimitación zona verde andén parqueadero (2)	42.32	0.35	0.30					4.44
Bordillo delimitación andén perimetral a las habías de parqueo (3)	64.82	0.35	0.30					6.81
							SUB TOTAL	14.00
							VIENEN	50.72
							TOTAL ACUMULADO	64.72

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)							
CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE								
PARQUEADERO Y CALISTENIA								
Secciones 1 K0+00 - K0+65,35	554.20							554.20
						SUB TOTAL		554.20
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		554.20

Observaciones: VER CARTERAS TOPOGRÁFICAS ANEXAS TP-01 a TP-02

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER MACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

69

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA							
BARRANCA DEPORTIVA								
Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)							
CONFORMACIÓN DE RAMPAS								
BOWL								
Secciones 3 K0+00 - K0+25,80	266.89							266.89
RAMPA ACCESO BAÑO DE DISCAPACITADOS								
Secciones 6 K0+00 - K0+5,94	8.51							8.51
MURO PARKOUR								
Secciones 7 K0+00 - K0+3,52	4.49							4.49
							SUB TOTAL	279.89
							VIENEN	554.20
							TOTAL ACUMULADO	834.09

Observaciones: VER CARTERAS TOPOGRÁFICAS ANEXAS TP-03, TP-04, TP-05, TP-15

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

61

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA							
BARRANCA DEPORTIVA								
Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)							
TUBERÍA ALCANTARILLADO								
DESAGÜE BOWL								
TUBERÍA 200mm								
Secciones T5 Abs K0+00 - Abs K0+9,34	18.42							18.42
TUBERÍA 4"								
Relleno para tubería desagüe canal perimetral	5.82							5.82
CAJA DE INSPECCIÓN 60X60cm								
Relleno para caja de inspección 60x60	1.30							1.30
							SUB TOTAL	25.54
							VIENEN	
							TOTAL ACUMULADO	25.54

Observaciones: VER CARTERAS TOPOGRÁFICAS ANEXAS TP-06 a TP-07

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER ACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

64

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	UND	m3









MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
RED SANITARIA								
Relleno para tubería de conección de caja 1 a caja 2 (1)	38.21	0.45	0.40					6.88
Relleno para tubería de conección de caja 2 a caja 3 (2)	45.87	0.45	0.40					8.26
RED DE AGUAS LLUVIA								
Relleno para tubería 4" de canaleta a caja de inspección (3)	2.60	0.45	0.40					0.47
Relleno para tubería 4" de caja de inspección 4 a 5 (4)	8.43	0.45	0.40					1.52
						SUB TOTAL		17.13
						VIENEN		25.54
						TOTAL ACUMULADO		42.67

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR XAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)							
RAMPAS								
RAMPA U								
Secciones 5 K0+00 - K0+5,38	86.41							86.41
STREET								
Secciones 4 K0+00 - K0+24,27	416.18							416.18
							SUB TOTAL	502.59
							VIENEN	
							TOTAL ACUMULADO	502.59

Observaciones: VER CARTERAS TOPOGRÁFICAS ANEXAS TP-08 a TP-10

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)							
CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE								
PLAZOLETA NIVEL +1.00								
Secciones 2 K0+00 - K0+60,03	1061.92							1061.92
Descuento relleno acta 1	-408.93							-408.93
Descuento relleno bowl	-326.02							-326.02
PARQUEADERO Y PARKOUR								
Secciones 1 K0+00 - K0+65,35	62.99							62.99
							SUB TOTAL	389.96
							VIENEN	502.59
							TOTAL ACUMULADO	892.55

Observaciones: VER CARTERAS TOPOGRÁFICAS ANEXAS TP-01, TP-02, TP-11, TP-12

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)	% Cobro						
BOWL								
Secciones 3 K0+00 - K0+25,80	326.02	25.00%						81.51

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25			
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6	
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1					

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	UND	m3







MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Volúmen (m3)							
CIMENTACIONES								
MURO PARKOUR								
Secciones 7 K0+00 - K0+3.52	1.79							1.79
RAMPA ACCESO BAÑO DISCAPACITADOS								
Secciones 6 K0+00 - K0+5,94	2.57							2.57
						SUB TOTAL		4.36
						VIENEN		974.06
						TOTAL ACUMULADO		978.42

Observaciones: VER CARTERAS TOPOGRÁFICAS ANEXAS TP-01, TP-05, TP-08, TP-15

ING. PERLA JOHANNA CREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	UND	m3











Observaciones:

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
ESTRUCTURA DE VÍA								
Base granular para estructura de pavimento del parqueadero		0.20		463.92				92.78
						SUB TOTAL		92.78
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		92.78

ING. PERLA JOHANNA ORELLUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	2	Movimiento de tierra	ITEM	2,6	Retiro de material sobrante existente	UND	m3-km









MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA							
BARRANCA DEPORTIVA								
Localizacion	Dimensiones							Medida Total (a*b*c)*(1+d)
	Volúmen [a] (m3)	% Material a Retirar [b]	Distancia [c] (km)	% Expansión [d]				
CONFORMACIÓN DE SUB RASANTE								
PARQUEADERO Y CALISTENIA								
Secciones 1 K0+00 - K0+65,35	554.20	50.00%	19.00	30.00%				6844.39
							SUB TOTAL	6,844.39
							VIENEN	
							TOTAL ACUMULADO	6,844.39

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
CIMENTACIONES								
Ciclopeo muro de contención Escaleras (1)	15.40	0.20	1.10					3.39
Ciclopeo muro de contención Calistenia (2)	19.00	0.20	1.10					4.18
Ciclopeo muro de contención Calistenia (3)	3.85	0.20	1.10					0.85
Ciclopeo muro de contención Parkour (4)	4.05	0.20	1.10					0.89
						SUB TOTAL		9.31
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		9.31

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER VACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
CIMENTACIONES								
Ciclopeo muro eje 1 graderías	3.62	0.20	1.10					0.80
Ciclopeo muro eje 2 graderías	3.62	0.20	1.10					0.80
Ciclopeo muro eje 3 graderías	3.62	0.20	1.10					0.80
Ciclopeo muro eje 4 graderías	3.62	0.20	1.10					0.80
Ciclopeo muro eje 5 graderías	3.62	0.20	1.10					0.80
Ciclopeo muro eje 6 graderías	3.62	0.20	1.10					0.80
						SUB TOTAL		4.80
						VIENEN		9.31
						TOTAL ACUMULADO		14.11

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER VACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	UND	m3









MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
SOLADOS								
Solado VCIM-A escalera	15.15	0.10	0.20					0.30
Solado VCIM-B escalera	15.15	0.10	0.30					0.45
						SUB TOTAL		0.75
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		0.75

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
CIMENTACIONES								
Zarpa muro de contención Escaleras (1)	15.40	0.40	1.10					6.78
Zarpa muro de contención Calistenia (2)	19.00	0.30	1.10					6.27
Zarpa muro de contención Calistenia (3)	3.85	0.30	1.10					1.27
Zarpa muro de contención Parkour (4)	4.05	0.30	1.10					1.34
						SUB TOTAL		15.66
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		15.66

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
CIMENTACIONES								
Zarpa muro eje 1 graderías	3.62	0.30	1.10					1.19
Zarpa muro eje 2 graderías	3.62	0.30	1.10					1.19
Zarpa muro eje 3 graderías	3.62	0.30	1.10					1.19
Zarpa muro eje 4 graderías	3.62	0.30	1.10					1.19
Zarpa muro eje 5 graderías	3.62	0.30	1.10					1.19
Zarpa muro eje 6 graderías	3.62	0.30	1.10					1.19
						SUB TOTAL		7.14
						VIENEN		15.66
						TOTAL ACUMULADO		22.80

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA ORTUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	UND	m2











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
LOSA DE PISO								
Placa de contrapiso plazoleta nivel +1.00				445.98				445.98
Placa de cotrapiso zona parkour				218.92				218.92

SUB TOTAL	664.90
VIENEN	
TOTAL ACUMULADO	664.90

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	UND	m3











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
MUROS								
Vástago muro de contención Escaleras (1)	16.05	1.40	0.20					4.49
Vástago muro escaleras (2.1)	1.80	0.60	0.20					0.22
Vástago muro de contención J inicio (2.2)	1.80	0.74	0.20					0.27
Vástago muro de contención J inicio (2.3)	1.80	0.74	0.20					0.27
Vástago muro de contención J inicio (2.4)	1.00	0.73	0.20					0.15
Vástago muro de contneción Fun Box 1 (3)	7.00	1.04	0.20					1.46
Vástago muro de contención Olas (4)	7.40	0.77	0.20					1.13
Vástago muro de contención Olas (5)	7.40	0.77	0.20					1.13
Vástago muro de contención Fun Box 2 (6)	7.00	0.90	0.20					1.26
Vástago muro de contención Fun Box 2 (7)	7.00	0.85	0.20					1.19
Vástago muro perimetral contra rampas (8)	25.40	1.40	0.20					7.11
						SUB TOTAL		18.68
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		18.68

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
MUROS								
Vástago muro de contención Calistenia (9)	19.00	0.60	0.20					2.28
Vástago muro de contención Calistenia (10)	3.85	0.60	0.20					0.46
Vástago muro de contención Parkour (11)	4.05	1.60	0.20					1.30
							SUB TOTAL	4.04
							VIENEN	18.68
							TOTAL ACUMULADO	22.72

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER VACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
MUROS								
Muro Escaleras eje 1			0.20	4.75				0.95
Muro Escaleras eje 2			0.20	4.75				0.95
Muro Escaleras eje 3			0.20	4.75				0.95
Muro Escaleras eje 4			0.20	4.75				0.95
Muro Escaleras eje 5			0.20	4.75				0.95
Muro Escaleras eje 6			0.20	4.75				0.95
						SUB TOTAL		5.70
						VIENEN		22.72
						TOTAL ACUMULADO		28.42

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA ORTEGUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
PLACAS								
Placa escaleras 1er escalón	15.15	0.12	0.87					1.58
Placa escaleras 2do escalón	15.15	0.12	0.87					1.58
Placa escaleras 3ro escalón	15.15	0.12	0.87					1.58
Placa escaleras 4to escalón	15.15	0.12	0.87					1.58
						SUB TOTAL		6.32
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		6.32

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,11	Acero de refuerzo	UND	kg











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones						# Elementos [d]	Medida Total a*b*c*d
	Diametro (pulg)	Largo (m) [a]	Peso (kg/m) [b]	Cantidad (und) [c]				
MURO PERIMETRAL Y PARKOUR								
Refuerzo transversal zapata 1 muro perimetral	3/8	1.30	0.560	30.00			2.00	43.68
Refuerzo longitudinal zapata 1 muro perimetral	3/8	3.85	0.560	7.00			2.00	30.18
Refuerzo transversal vástago 1 muro perimetral	3/8	1.15	0.560	19.00			2.00	24.47
Refuerzo longitudinal vástago 1 muro perimetral	3/8	3.85	0.560	3.00			2.00	12.94
Refuerzo transversal zapata 2 muro perimetral	3/8	1.30	0.560	93.00			2.00	135.41
Refuerzo longitudinal zapata 2 muro perimetral	3/8	12.00	0.560	7.00			2.00	94.08
Refuerzo transversal vástago 2 muro perimetral	3/8	1.15	0.560	57.00			2.00	73.42
Refuerzo longitudinal vástago 2 muro perimetral	3/8	12.00	0.560	3.00			2.00	40.32
Refuerzo transversal zapata 3 muro perimetral	3/8	1.30	0.560	124.00			2.00	180.54
Refuerzo longitudinal zapata 3 muro perimetral	3/8	16.05	0.560	7.00			2.00	125.83
Refuerzo transversal vástago 3 muro perimetral	3/8	1.50	0.560	75.00			2.00	126.00
Refuerzo longitudinal vástago 3 muro perimetral	3/8	16.05	0.560	6.00			2.00	107.86
Refuerzo transversal zarpa muro parkour 4	3/8	1.40	0.560	22.00			2.00	34.50
Refuerzo logitudinal zarpa muro parkour 4	3/8	4.96	0.560	7.00			2.00	38.89
Refuerzo transversal vástago muro parkour 4	3/8	1.95	0.560	16.00			2.00	34.94
Refuerzo longitudinal vástago muro parkour 4	3/8	4.26	0.560	6.00			2.00	28.63
							SUB TOTAL	1,131.69
							VIENEN	
							TOTAL ACUMULADO	1,131.69

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA ORTUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,11	Acero de refuerzo	UND	kg











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones						# Elementos [d]	Medida Total a*b*c*d
	Diametro (pulg)	Largo (m) [a]	Peso (kg/m) [b]	Cantidad (und) [c]				
GRADERÍAS								
Refuerzo transversal VCIM A	3/8	0.96	0.560	75.00			1.00	40.32
Refuerzo longitudinal VCIM A	1/2	15.45	0.994	4.00			1.00	61.43
Refuerzo transversal VCIM B	3/8	0.76	0.560	126.00			1.00	53.63
Refuerzo longitudinal VCIM B	1/2	15.45	0.994	4.00			1.00	61.43
Refuerzo transversal zapata muro escalera	3/8	1.40	0.560	24.00			6.00	112.90
Refuerzo longitudinal zapata muro escalera	3/8	3.40	0.560	7.00			6.00	79.97
Refuerzo transversal muro escalera	3/8	2.65	0.560	5.00			6.00	44.52
Refuerzo transversal muro escalera	3/8	2.25	0.560	5.00			6.00	37.80
Refuerzo transversal muro escalera	3/8	1.85	0.560	6.00			6.00	37.30
Refuerzo transversal muro escalera	3/8	1.45	0.560	7.00			6.00	34.10
Refuerzo transversal muro escalera	3/8	1.15	0.560	1.00			6.00	3.86
Refuerzo longitudinal muro escalera	3/8	0.90	0.560	1.00			6.00	3.02
Refuerzo longitudinal muro escalera	3/8	1.77	0.560	2.00			6.00	11.89
Refuerzo longitudinal muro escalera	3/8	2.64	0.560	2.00			6.00	17.74
Refuerzo longitudinal muro escalera	3/8	3.62	0.560	1.00			6.00	12.16
Refuerzo longitudinal muro escalera	3/8	3.80	0.560	2.00			6.00	25.54
Refuerzo longitudinal losas graderías	3/8	14.90	0.560	5.00			4.00	166.88
Refuerzo transversal losas graderías	3/8	0.80	0.560	75.00			4.00	134.40
							SUB TOTAL	938.89
							VIENEN	1,131.69
							TOTAL ACUMULADO	2,070.58

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA GREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025


CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,11	Acero de refuerzo	UND	kg









MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos [d]	Medida Total a*b*c*d
	Diametro (pulg)	Largo (m) [a]	Peso (kg/m) [b]	Cantidad (und) [c]				
CONT								
Refuerzo transversal soporte containers	3/8	1.30	0.560	3.00			8.00	17.47
Refuerzo longitudinal soporte containers	1/2	0.50	0.994	8.00			8.00	31.81

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,11	Acero de refuerzo	UND	kg



ESTRUCTURAL DEL DISIPADOR
ESC. 1:20






MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones						# Elementos [d]	Medida Total a*b*c*d
	Diametro (pulg)	Largo (m) [a]	Peso (kg/m) [b]	Cantidad (und) [c]				
DISIPADOR								
Refuerzo longitudinal fondo disipador	3/8	6.30	0.560	2.00			4.00	28.22
Refuerzo longitudinal fondo disipador	1/2	0.70	0.994	30.00			2.00	41.75
Refuerzo transversal muros disipador	1/2	0.67	0.994	15.00			4.00	39.96
Refuerzo longitudinal muros disipador	3/8	1.15	0.560	15.00			4.00	38.64
Refuerzo transversal zarpa muro rampa contenedor	3/8	1.40	0.56	69.00			2.00	108.19
Refuerzo longitudinal zarpa muro rampa contenedor	3/8	12.10	0.56	7.00			2.00	94.86
Refuerzo transversal vástago muro rampa contenedor	3/8	1.34	0.56	16.00			2.00	24.01
Refuerzo transversal vástago muro rampa contenedor	3/8	1.17	0.56	14.00			4.00	36.69
Refuerzo LONGITUDINAL vástago muro rampa contenedor	3/8	10.40	0.56	3.00			2.00	34.94
Refuerzo LONGITUDINAL vástago muro rampa contenedor	3/8	5.52	0.56	1.00			2.00	6.18
						SUB TOTAL		453.44
						VIENEN		2,119.86
						TOTAL ACUMULADO		2,573.30

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	UND	m3







MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*c
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
VIGAS DE CIMENTACIÓN								
VCIM-A escalera	15.15	0.30	0.30					1.36
VCIM-B escalera	15.15	0.30	0.20					0.91
						SUB TOTAL		2.27
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		2.27

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA ORELLUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	3	Concretos y asfalto	ITEM	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	UND	m3









MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos [e]	Medida Total b*d*e
	Largo [a] (m)	Alto [b] (m)	Ancho [c] (m)	Área [d] (m2)	Volumen (m3)			
CIMENTACIONES								
Cimentación contenedores		0.40		0.13			8.00	0.40
						SUB TOTAL		0.40
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		0.40

Observaciones:

ING. PERLA TOMANTA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	7	Instalaciones Hidrosanitarias	ITEM	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	UND	ml











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
RED SANITARIA								
Tubería de conección de caja 1 a caja 2 (1)	38.21							38.21
Tubería de conección de caja 2 a caja 3 (2)	45.87							45.87
RED DE AGUAS LLUVIA								
Tubería 4" de canaleta a caja de inspección (3)	2.60							2.60
Tubería 4" de caja de inspección 4 a 5 (4)	8.43							8.43

SUB TOTAL	95.11
VIENEN	
TOTAL ACUMULADO	95.11

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025


CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	7	Instalaciones Hidrosanitarias

ITEM	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	und











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
RED SANITARIA								
Caja de inspección baño de mujeres (1)							1.00	1.00
Caja de inspección baño de discapacitados (2)							1.00	1.00
Caja de inspección antes de tanque séptico (3)							1.00	1.00
RED DE AGUAS LLUVIA								
Caja de inspección red alcantarillado (4)							1.00	1.00
							SUB TOTAL	4.00
							VIENEN	
							TOTAL ACUMULADO	4.00

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	7	Instalaciones Hidrosanitarias	ITEM	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	UND	und











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
RED SANITARIA								
Sistema séptico 5000L							1.00	1.00
						SUB TOTAL		1.00
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		1.00

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.				CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	7	Instalaciones Hidrosanitarias	ITEM	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	und








MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
BARRANCA DEPORTIVA	

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
RED SANITARIA								
Disipador para descole de red sanitaria	9.50							9.50
RED DE AGUAS LLUVIA								
Disipador para descole red de aguas lluvia	9.50							9.50
						SUB TOTAL		19.00
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		19.00

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	7	Instalaciones Hidrosanitarias	ITEM	7,15	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	UND	ml







MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
DRENAJE PLUVIAL								
Tubería 200mm conducción a disipador	6.39							6.39
						SUB TOTAL		6.39
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		6.39

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	7	Instalaciones Hidrosanitarias	ITEM	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	und











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
DRENAJE PLUVIAL								
Caja de inspección 1x1							1.00	1.00
						SUB TOTAL		1.00
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		1.00

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


UT INTER DEPORTES 2025 — INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	11	Ítems no previstos	ITEM	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	UND	m








MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA
	BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
SARDINEL PERIMETRAL								
Sardinel exterior anden superior zona de parqueo (1)	32.20							32.20
Sardinel interior anden superior zona de parqueo (2)	27.50							27.50
Sardinel exterior anden lateral izquierdo zona de parqueo (3)	21.93							21.93
Sardinel interior anden lateral izquierdo zona de parqueo (4)	16.00							16.00
Sardinel exterior anden inferior zona de parqueo (5)	30.48							30.48
Sardinel interior anden inferior zona de parqueo (6)	26.61							26.61
Sardinel interior anden lateral derecho zona de parqueo (7)	23.34							23.34
Sardinel exterior anden contra bahías de parqueo (8)	123.87							123.87
						SUB TOTAL		301.93
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		301.93

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.				CONTRATO	0889-25	
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	11	Ítems no previstos











ITEM	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	UND	m

MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
BORDILLO PERIMETRAL								
Bordillo delimitación zona parkour (1)	26.20							26.20
Bordillo delimitación zona verde andén parqueadero (2)	42.32							42.32
Bordillo delimitación andén perimetral a las habías de parqueo (3)	64.82							64.82
						SUB TOTAL		133.34
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		133.34

Observaciones:

ING. PERLA TOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	11	Ítems no previstos	ITEM	11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	UND	und









MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
CONTENEDORES DE RAÍCES								
Contenedores para árboles en zona verde de parqueadero							3.00	3.00
						SUB TOTAL		3.00
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		3.00

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO EL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.			CONTRATO	0889-25
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1				

CAPÍTULO	11	Ítems no previstos	ITEM	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	UND	kg











MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones							Medida Total a*b*(1+c)
	Área (m2) [a]	Peso (kg/m2) [b]	% Traslapo [c]	Longitud (m)	Cantidad (und)			
PLACA DE CONTRAPISO								
Refuerzo losa plazoleta nivel +1.00	445.98	4.07	5.00%					1905.90
Refuerzo losa zona parkour	218.92	4.07	5.00%					935.55

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA


INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

FECHA	DD	27	MM	8	AAAA	2025

OBJETO EL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.				CONTRATO	0889-25		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA - SANTANDER	NIT	890.201.900-6	INTERVENTORÍA	U.T. INTER DEPORTES 2025	NIT	901.926.678-6	
CONTRATISTA	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	NIT	901.922.463-1					

CAPÍTULO	11	Ítems no previstos	ITEM	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	UND	m3











MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

BARRANCA DEPORTIVA

Localizacion	Dimensiones						# Elementos (und)	Medida Total
	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Volumen (m3)			
PLACA DE CONTRAPISO								
Sub base para estructura de piso zona parkour		0.10		218.92				21.89
Sub base para estructura de piso planoleta nivel +1.00		0.10		445.98				44.60
Sub base para estructura de piso anén perimetral		0.15		370.37				55.56
						SUB TOTAL		122.05
						VIENEN		
						TOTAL ACUMULADO		122.05

Observaciones:

ING. PERLA JOHANNA ORTEJUELA RAMOS
RESIDENTE DE OBRA

ING. NESTOR JAVIER ACOME ORTIZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"



INFORME SOPORTE DE PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

PERIODO DE EJECUCIÓN:

28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA

REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN SERRANO GÓMEZ

CONTRATO No. 0889-25

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 7
   1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 7
   1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 9
2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO: 10
3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA 11
4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 12
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 17
5.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17
   5.1.1. Permisos y Licencias. 17
   5.1.2. Pólizas del Contrato. 17
      5.1.2.1. Pólizas Iniciales. 17
      5.1.2.2. Pólizas Actualizadas (De acuerdo al acta de inicio). 18
5.2. ACTIVIDADES TÉCNICAS: 18
5.3. PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL (PASA) 47
5.4. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 51
5.5. PROGRAMA DE GERENCIA 54
   5.5.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO 54
5.5.2. CURVA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO 55
5.6. CUADRO CONSOLIDADO DE CANTIDADES 56
6. PERSONAL EN OBRA Y AFILIACIONES 57
7. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 59
8. CONCLUSIONES 61
9. ANEXOS 62
   1. CARTERAS DE TOPOGRAFÍA 62
   2. INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 62
   3. INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL 62
   4. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 62
   5. INFORME DE PLAN DE GERENCIA 62
   7. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 62
   8. BITÁCORA DE OBRA 62
   9. ACTAS DE COMITÉ 62

LISTA DE TABLAS

Pag.

Tabla No 1. Información del contrato..... 10
Tabla No 2. Relación de Actas Contractuales..... 11
Tabla No 3. Relación de Pólizas Iniciales..... 18
Tabla No 4. Relación de Pólizas Actualizadas de acuerdo al acta de inicio..... 18
Tabla No 5. Relación de capacitaciones realizadas..... 52
Tabla No 6. Relación de inspecciones realizadas..... 52
Tabla No 7. Porcentajes de ejecución mensuales..... 54
Tabla No 8. Personal en obra contractual..... 57
Tabla No 9. Personal en obra Consorcio Barranca Deportiva..... 57
Tabla No 10. Personal en obra Hidrosuelos de Colombia SAS..... 58
Tabla No 11. Personal en obra DESIC..... 58
Tabla No 12. Personal en obra subcontratista Peñaranda y Ramírez Constructores SAS. 59
Tabla No 13. Personal rotativo..... 59
Tabla No 14. Relación del Equipo..... 59

LISTA DE FIGURAS

Pag.

Figura 1. Localización del Departamento 7
Figura 2. Localización del Área a Intervenir 8
Figura 3. Curva de avance 55

INTRODUCCIÓN

En el distrito de Barrancabermeja, según el censo nacional para el año 2023, residen en sus 7 comunas y 6 corregimientos 216.219 habitantes, para los cuales, existen únicamente 126 escenarios deportivos distribuidos en su área urbana y rural, dedicados en su totalidad a deportes tradicionales como son el futbol, baloncesto, voleibol y microfutbol. Sin embargo, hay un interés en crecimiento por la práctica de los llamados deportes urbanos y alternativos, como son el parkour, bike, skate, calistenia, patinaje urbano, entre otros; para los cuales, el distrito no cuenta con áreas para su práctica, por lo cual los deportistas se han visto obligados a hacer uso de zonas de espacio público para este fin, poniendo en riesgo su integridad, así como la de los transeúntes.

A raíz de esta problemática generada por la falta de un escenario deportivo adecuado para la práctica de los llamados deportes urbanos y alternativos, surge la necesidad de desarrollar el proyecto el cual consiste en la construcción del escenario deportivo denominado "Distrito Urbano" el cual ofrezca la infraestructura necesaria para la práctica y aprendizaje de estos deportes, cumpliendo con sus requerimientos de seguridad para los deportistas.

La nueva infraestructura contará con la construcción de los siguientes componentes: Bowl, Volcán, J Inicio, Rampa U, Fun Box 1, J Transición, Olas, Fun Box 2, Street, Plazoleta Breakdance, zona de calistenia, zona de práctica de parkour, puntos de comercio, estructura de acceso, zona de parqueo de bicicletas, zona de parqueo vehicular, bahías para parqueo, vía vehicular perimetral, urbanismo y zonas verdes que propicien un ambiente de bienestar para quienes hagan uso de los espacios.

El proyecto se encuentra enmarcado en el **PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 – 2026 "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA"**, del presidente Gustavo Petro Urrego, determinada como **PROYECTOS ESTRATEGICOS DE IMPACTO REGIONAL** "Pacto por el deporte, la recreación y la actividad física en las regiones", "Infraestructura deportiva priorizada urbana" y "Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura deportiva urbana y rural". En el **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "ES TIEMPO DE SANTANDER PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027"** en la estrategia: Eje seguridad multidimensional, Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. Y en el **PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BARRANCABERMEJA 2024 – 2027"**, Estrategia: Empleo y derecho de todos; Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.

El presente informe muestra las actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 28 de julio al 27 de agosto del 2025.

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Distrito especial, portuario, biodiverso, industrial y turístico de Barrancabermeja, se encuentra ubicado al occidente del departamento de Santander, a orillas del río Magdalena, limitando al sur con los municipios de Puerto Parra y Simacota; al oriente con San Vicente de Chucurí; y al norte con Sabana de Torres y Puerto Wilches. Posee una extensión de 1154 Km2 y su cabecera se encuentra localizada a una distancia por carretera de 114 Km de la capital del departamento, Bucaramanga. El proyecto se desarrollará en su área urbana, específicamente en la carrera 11 con calle 67 en la zona denominada como Villa Olímpica, perteneciente a la comuna 2 del distrito.



Figura 1. Localización del Departamento




Figura 2. Localización del Área a Intervenir

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Con motivo de la necesidad de ofrecer un escenario deportivo con los equipamientos requeridos para la práctica y aprendizaje de los deportes urbanos y alternativos, se realiza la construcción de ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO", garantizando la conformación de las rampas, juegos y demás elementos necesarios para estos deportes. El proyecto se encuentra dividido en cinco espacios que se diferencian en su desarrollo:

Primer espacio: Es la plazoleta en el nivel +1.00 del proyecto, en la cual se encontrarán los elementos Bowl y Volcán para la práctica de los deportes de ruedas, la plazoleta de Breakdance y la gradería, generando un espacio propicio para los espectadores que se encuentren en el sitio. Esta plazoleta se encuentra delimitada en su costado norte por la baranda de seguridad y conecta hacia el nivel +0.20 con una rampa en su costado occidental y una escalera en el costado sur.

Segundo espacio: Es la plazoleta en el nivel +0.20 en donde se ubicarán la mayor parte de las rampas y elementos de los deportes de ruedas, en esta se encuentran la J de inicio, Rampa U, Fun Box 1, J Transición, Fun Box 2, Olas, Rieles y Street. Delimitada por la zona de urbanismo, la plazoleta del nivel +1.00 y la zona de comercio.

Tercer espacio: Es la zona establecida para la práctica de parkour y calistenia al costado occidental del proyecto, contará con los equipamientos requeridos para estas disciplinas deportivas, limitando con la plazoleta del nivel +1.00 y la zona de parqueo.

Cuarto espacio: Es la zona conformada por las bahías, parqueaderos y vía de acceso para vehículos en el costado sur del proyecto, tendrá las dimensiones y pendientes requeridas para el correcto desplazamiento de los vehículos automotores, delimita con el coliseo Luis F. Castellanos.

Quinto espacio: Es la zona conformada por el área de los contenedores con fines comerciales, cuarto eléctrico, baterías sanitarias, urbanismo, pórtico de acceso y demás elementos en el costado oriental del proyecto delimitando con la carrera 11.

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO No.:	0889-25
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	$4.116.550.974
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
CONTRATISTA:	Consorcio Barranca Deportiva
NIT	901.922.463
REPRESENTANTE LEGAL	Julián Andrés Serrano Gómez
SUPERVISOR:	Johanna Paola Santos Rey Secretaria de Infraestructura
INTERVENTOR CONTRATO:	U.T. Inter Deportes 2025 Representante Legal: Néstor Javier Jácome Ortiz
FECHA DE INICIO:	28 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de noviembre de 2025
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura

Tabla No 1. Información del contrato.

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA		
FECHA	**DESCRIPCION**	**OBSERVACIONES**
28/05/2025	Acta de inicio del contrato	
29/07/2025	Otrosi aclaratorio No. 1 al documento anexo 4 minuta del contrato	
01/08/2025	Acta Parcial No. 1	$645.231.610,00
20/08/2025	Acta de modificación de ajuste de mayores y menores cantidades y pactación de ítems no previstos No. 1	

Tabla No 2. Relación de Actas Contractuales

4. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

- Con motivo de la entrega de los diseños ajustados por parte de la secretaría de infraestructura a la interventoría y al contratista, subsanando las observaciones expresadas en comité de obra a los profesionales Arquitectónico y Estructural de la consultoría; se requirió modificar las cantidades de los ítems existentes y a su vez pactar los precios para los ítems nuevos, los cuales se requirieron incluir para dar cumplimiento cabal al objeto contractual, sin que esto represente variaciones en el valor total del contrato o en su plazo de ejecución.

4.1. ÍTEMS QUE AUMENTARON

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
2	**Movimiento de tierra**				
2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	113.43	104.37	217.80
2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	1,355.09	749.98	2,105.07
3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	75.19	14.01	89.20
3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	131.95	9.27	141.22
3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	2,309.00	43.79	2,352.79
3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	740.94	69.55	810.49
3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	740.94	69.55	810.49
3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	7.78	0.17	7.95
3,11	Acero de refuerzo	kg	16,175.28	580.14	16,755.42
4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	m2	23.90	4.81	28.70
4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	m2	23.90	38.73	62.62

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
4	**Mampostería y acabados**				
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	m2	34.89	3.57	38.46
5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	und	1.00	4.00	5.00
6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	kg	1,177.08	463.80	1,640.88
7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	52.92	58.61	111.53
7,4	Punto 2" sanitario	und	2.00	4.00	6.00
7,8	Tuberia 1" pvc presión	ml	57.99	12.88	70.87
7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	2.00	2.00	4.00
7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	10.00	9.00	19.00
7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	20.00	4.39	24.39

4.2. ÍTEMS QUE DISMINUYERON

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
2	**Movimiento de tierra**				
2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	1,038.50	881.54	156.96
2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	2,240.97	841.53	1,399.44
2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	470.21	117.21	353.00
2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	24,210.25	10,383.78	13,826.47

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
3	**Concretos y asfalto**				
3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	4.00	2.56	1.44
3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	128.31	19.24	109.07
3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	m	843.12	843.12	0.00
3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	1,980.56	215.56	1,765.00
3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	m3	198.06	21.56	176.50
3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	3,029.81	1,488.60	1,541.21
3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	3.34	0.35	2.99
3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	750.00	46.20	703.80
3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	11.20	6.69	4.51
5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	und	1.00	1.00	0.00
5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	und	1.00	1.00	0.00
5,1,5	Bajante imc de 3"	und	2.00	1.00	1.00
5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.	und	1.00	1.00	0.00
5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	ml	40.00	40.00	0.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
5	**Eléctrico**				
5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)	ml	70.00	70.00	0.00
5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	und	5.00	2.00	3.00
6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ml	223.25	35.60	187.65
6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	ml	132.57	2.30	130.27
6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	ml	96.20	3.74	92.46
7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	82.68	37.86	44.82
7,3	Punto 4" sanitario	und	5.00	2.00	3.00
7,5	Punto 2" ventilación	und	2.00	2.00	0.00
7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión	und	4.00	4.00	0.00
7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	und	2.00	2.00	0.00
7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	4.00	1.00	3.00
7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	4.00	1.00	3.00
7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ml	79.24	16.04	63.20
9,1	Pintura para mural exteriores	m2	564.96	214.89	350.07
10,3	Suministro e instalacion de arboles	und	17.00	4.00	13.00

4.3. ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
1	**Preliminares**				
11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	0.00	403.34	403.34
11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	0.00	289.51	289.51
11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	0.00	63.20	63.20
11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	0.00	13.00	13.00
11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	0.00	10,054.64	10,054.64
11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	0.00	430.73	430.73
11,7	Punto hidráulico 1" presión	und	0.00	3.00	3.00
11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	und	0.00	3.00	3.00
11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	0.00	1.00	1.00
11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ductería).	ml	0.00	45.00	45.00
11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	und	0.00	1.00	1.00
11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	ml	0.00	66.00	66.00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD ACTUALIZADA
11	**Ítems no previstos**				
11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	0.00	30.00	30.00
11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	0.00	170.00	170.00
11,15	Suministro e instalación de luminaria led para empotrar en piso o muro, de potencia de 5W o similares incluye, cableado encauchetado No 14. terminales resorte para su conexión y demas accesorios para su instalación y debido funcionamiento	UND	0,00	24,00	24,00

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

5.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

5.1.1. Permisos y Licencias.

Durante el presente periodo constructivo se obtuvo respuesta por parte de la autoridad ambiental, Corporación autónoma Regional de Santander, respecto al trámite que se viene surtiendo por parte de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, para la consecución del permiso de vertimientos contemplado para el proyecto, informando que este se encuentra en proceso de evaluación por el área técnica.

5.1.2. Pólizas del Contrato.

5.1.2.1. Pólizas Iniciales.

El contratista ofreció como fiador a la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. que expidió póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. B-100059700 y de responsabilidad civil extracontractual No. B-100016184.

CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)	
CUMPLIMIENTO	07/03/2025	10/03/2026	$823.310.194,80
PRESTACIONES SOCIALES	07/03/2025	10/09/2028	$411.655.097,40

ESTABILIDAD DE LA OBRA	10/09/2025	10/09/2030	$823.310.194,80
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/03/2025	10/09/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	07/03/2025	10/09/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/03/2025	10/09/2025	$569.400.000,00
VHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/03/2025	10/09/2025	$569.400.000,00

Tabla No 3. Relación de Pólizas Iniciales.

5.1.2.2. Pólizas Actualizadas (De acuerdo al acta de inicio).

Se actualizaron las pólizas una vez se firmó el acta de inicio del contrato el día 28 de mayo de 2025.

CONCEPTO DEL AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Desde (día, mes, año)	**Hasta (día, mes, año)**	
CUMPLIMIENTO	28/05/2025	27/05/2026	$823.310.194,80
PRESTACIONES SOCIALES	28/05/2025	27/11/2028	$411.655.097,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/11/2025	27/11/2030	$823.310.194,80
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	07/03/2025	27/11/2025	$569.400.000,00
PATRONAL	07/03/2025	27/11/2025	$569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	07/03/2025	27/11/2025	$569.400.000,00
VHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/03/2025	27/11/2025	$569.400.000,00

Tabla No 4. Relación de Pólizas Actualizadas de acuerdo al acta de inicio.

5.2. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m^3	$79.208,00	64,72	$5.126.342,00	41,23%	45,29%

Se realizaron excavaciones manuales con el fin de conformar los niveles de trabajo de los movimientos de tierra menores, como son la instalación de la tubería de 4” para la red

pluvial de la plazoleta del nivel +1.00, así como para la tubería sanitaria desde las cajas de inspección de las baterías de baños hasta el sistema séptico. De igual forma se realizaron estas excavaciones para conseguir los niveles de trabajo requeridos para la instalación de los sardineles y bordillos perimetrales a las estructuras de circulación peatonal.

<u>Grupo de fotos No.1:</u> Excavación manual.








ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m^3	$33.410,00	834,09	$27.866.947,00	59,60%	100,00%

Se realizaron excavaciones a máquina para conformar los niveles de trabajo requeridos para la construcción de los ciclópeos y las cimentaciones de los muros faltantes para ejecutar como son el muro del parkour, la rampa de acceso para el baño de discapacitados y las graderías. También se utilizó la excavación mecánica para la conformación de la sub rasante de las estructuras de piso en la zona del parqueadero, la zona de parkour y calistenia, así como la parte superior de la vía. De igual manera, durante el presente periodo constructivo, se realizó la excavación mecánica para conformar el foso en el que se construirá el bowl. Se controló con la cuadrilla de topografía su profundidad y ancho garantizando la correcta ejecución del proceso constructivo de los diferentes elementos.
VER ANEXO 1. Carteras de topografía.

<u>Grupo de fotos No.2:</u> Excavación mecánica.











ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m^3	$22.184,00	42,67	$946.591,00	19,59%	62,08%

Posterior a la instalación de la tubería para las redes de sanitaria y de aguas lluvias hasta los disipadores de su entrega, se realizó el relleno de estas excavaciones con material de sitio para reconformar los niveles de la subrasante existente, garantizando su correcta compactación.

<u>Grupo de fotos No.3:</u> Relleno con material de sitio.






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m^3	$96.930,00	978,42	$94.544.725,00	46,48%	75,59%

Se realizó la colocación y compactación del material de recebo para la conformación del relleno de la plazoleta en el nivel +1.00 del proyecto, así como para el relleno de la estructura de la Rampa U y del Street. También se realizó la conformación de la subrasante del piso de las zonas del parqueadero, zona de parkour y calistenia y de la zona superior de la vía vehicular. De igual manera, se utilizó el recebo para rellenar la zona de la plazoleta del nivel +1.00 en la que se conformó el bowl, debido a que posteriormente se requirió excavar para conformar este foso, retirando el material allí

depositado, solo se reporta el 25% del volumen realmente compactado, con el fin de excluir el valor del suministro del material.

Para esto se utilizó material de préstamo con las características requeridas para garantizar su correcta compactación cumpliendo con lo establecido en los diseños del proyecto y compactándolo por medios mecánicos. El recebo utilizado para esta actividad se compró en cantera la cual cuenta con toda la documentación ambiental y legal establecida por la normativa vigente.

VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.4:</u> Colocación y compactación de recebo.










ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m^3	$251.212,00	92,78	$23.307.449,00	26,28%	26,28%

El diseño de pavimentos del proyecto contempla que, para garantizar el correcto funcionamiento y durabilidad de la carpeta asfáltica, requerirá instalarse sobre base granular apta, capaz de resistir las cargas que pudieran presentarse sobre esta estructura. Durante el presente periodo constructivo se extendió y compactó la base granular requerida para la estructura de pavimento en la zona del parqueadero. La capa de base se aplica de espesor constante y se compacta según las recomendaciones de la interventoría y la norma INVIAS.

La base granular utilizada para esta actividad se compró en cantera la cual cuenta con toda la documentación ambiental y legal establecida por la norma vigente.
VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.5:</u> Extendido y compactación de base granular.






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
2,6	Retiro de material sobrante existente	m^3-km	$14.698,00	6.844,39	$100.598.844,00	49,50%	100,00%

Se realizó el retiro del material proveniente de las excavaciones, el cual se encontraba contaminado con material orgánico, razón por la cual se descarta para poderse reutilizar para los rellenos, también se retira el material vegetal existente en el área de intervención del proyecto previo al inicio de las actividades, disponiendo este material en el sitio autorizado. Para este transporte se utilizó volqueta sencilla debidamente carpada para evitar la dispersión de material particulado o la caída de este sobre las vías.

<u>Grupo de fotos No.6:</u> Cargue y retiro de material.






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m^3	$581.923,00	14,11	$8.210.934,00	15,82%	100,00%

Posterior a las excavaciones mecánicas se realizó la conformación de los ciclópeos para las estructuras de cimentación de las estructuras que conforman los muros perimetrales de la zona de parkour y calistenia, así como para el muro de confinamiento de la rampa de acceso peatonal a la plazoleta +1.00 desde el andén. De igual manera, se utilizó concreto ciclópeo para la estructura de cimentación del muro del parkour y de las graderías ubicadas en la plazoleta del nivel +1.00. Todas estas estructuras se ejecutaron

de acuerdo con las profundidades y dimensiones establecidas en los planos estructurales del proyecto. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de calidad en la obra se realizaron las tomas de ensayos de resistencia a compresión y de asentamiento del concreto utilizado para estos elementos, con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia requerida por el diseño estructural, los cuales arrojaron resultados satisfactorios.

VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.7:</u> Vaciado de concreto ciclópeo para cimentaciones.










ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m^3	$897.552,00	0,75	$673.164,00	52,08%	52,08%

Con motivo de garantizar una superficie apta para el armado de acero de refuerzo de las estructuras de cimentación, las cuales no son desplantadas sobre concreto ciclópeo, en el presente periodo constructivo se realizó el vaciado de concreto de protección de 2000 psi para las vigas de cimentación que amarran las zarpas de la gradería de la plazoleta del nivel +1.00.

<u>Grupo de fotos No.8:</u> Vaciado de concreto de limpieza para vigas de cimentación.





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m^3	$818.631,00	22,80	$18.664.787,00	16,15%	100,00%

Una vez se tuvieron conformados los ciclópeos para el mejoramiento del terreno y la separación de las estructuras del suelo, se realizó la conformación de las zarpas de los muros de contención que conforman la estructura de contención perimetral a la zona de parkour y calistenia, así como los muros de confinamiento de la rampa de acceso peatonal a la plazoleta del nivel +1.00, el muro del parkour y los que conforman las graderías; de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos estructurales del proyecto. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de calidad en la obra se realizaron las tomas de ensayos de resistencia a compresión y de asentamiento del concreto utilizado para estos elementos, con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia requerida por el diseño estructural, los cuales arrojaron resultados satisfactorios.

VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.9:</u> Vaciado de concreto para zarpas.










ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m^2	$153.095,00	664,90	$101.792.866,00	28,26%	28,26%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	$16.345,00	2.841,45	$46.443.500,00	28,26%	28,26%

Para la conformación de las circulaciones peatonales del proyecto se contemplaron dos estructuras de piso, dependiendo del acabado que se vaya a aplicar sobre estas, para el caso de las circulaciones con acabado en concreto a la vista, se estipuló la construcción de losa de antepiso en concreto de 3000 psi con fibra sintética, reforzada con malla electrosoldada según lo indicado en los planos constructivos. En las cantidades descritas en la presente acta se muestra la losa de antepiso y la malla electrosoldada requerida para la circulación peatonal de la plazoleta del nivel +1.00 y su rampa de acceso desde el nivel del andén perimetral.

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de calidad en la obra se realizaron tomas de ensayos de resistencia a compresión y de asentamiento del concreto utilizado para esta losa, con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia requerida por el diseño estructural, los cuales arrojaron resultados satisfactorios. Además, se garantiza la calidad de la malla electrosoldada instalada en esta losa y para su constancia se adjuntan los certificados de calidad del proveedor.
VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.10:</u> Construcción de losa de antepiso e instalación de malla electrosoldada.










ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m^3	$946.551,00	28,42	$26.900.979,00	26,06%	100,00%

Posterior a la construcción de las zarpas de cimentación de los muros, se inició el armado del encofrado y el vaciado de concreto para la conformación de los vástagos que componen los muros de contención que conforman la estructura de contención perimetral a la zona de parkour y calistenia, así como los muros de confinamiento de la rampa de acceso peatonal a la plazoleta del nivel +1.00, las olas, los fun box, el muro del parkour y los que conforman las graderías, cumpliendo con las dimensiones, desniveles y figuras establecidas en los planos de diseño estructural del proyecto. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de calidad en la obra se realizaron las tomas de ensayos de resistencia a compresión y de asentamiento del concreto utilizado para estos

elementos, con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia requerida por el diseño estructural, los cuales arrojaron resultados satisfactorios.
VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.11:</u> Vaciado de concreto para muros de contención.












ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m^3	$741.478,00	6,32	$4.686.141,00	79,50%	79,50%

Posterior a la construcción de los muros que conforman la estructura de soporte de las graderías en la plazoleta del nivel +1.00, se realizó el vaciado de concreto para las placas que funcionarán como los asientos de las graderías, estas se fundieron sin cortes ni juntas frías y con sección transversal continua para garantizar el buen funcionamiento de estas. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de calidad en la obra se realizaron las tomas de ensayos de resistencia a compresión y de asentamiento del concreto utilizado para estos elementos, con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia requerida por el diseño estructural, los cuales arrojaron resultados satisfactorios.

VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.12:</u> Vaciado de concreto para placas de graderías.



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,11	Acero de refuerzo	Kg	$14.316,00	2.573,30	$36.839.363,00	15,36%	92,47%

Durante el presente periodo constructivo se realizó la instalación del acero de refuerzo para la conformación de las zarpas y vástagos que componen estructura de contención perimetral a la zona de parkour y calistenia, así como los muros de confinamiento de la rampa de acceso peatonal a la plazoleta del nivel +1.00, las olas, los fun box, el muro del parkour y los que conforman las graderías. Todo el acero instalado en los diferentes elementos estructurales del proyecto cumple con la reglamentación nacional y para su constancia se adjuntan los certificados de calidad del proveedor.

VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.13:</u> Instalación de acero de refuerzo.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m^3	$206.849,00	2,27	$469.547,00	75,92%	75,92%

Se realizó la construcción de las vigas de cimentación en la zona frontal y posterior de las zarpas que componen los muros de contención de la gradería, haciendo la función de vigas de amarre, con el fin de garantizar el comportamiento esperado por dichas estructuras, de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones especificadas en los planos de diseño. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de calidad en la obra se realizaron las tomas de ensayos de resistencia a compresión del concreto utilizado para este elemento, con el fin de verificar el cumplimiento de la resistencia requerida por el diseño estructural, los cuales arrojaron resultados satisfactorios.

VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

<u>Grupo de fotos No.14:</u> Vaciado de concreto para vigas de cimentación.





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y	m^3	$876.731,00	0,40	$350.692,00	8,87%	8,87%

	soportes contenedor						

Se realizó el vaciado de concreto para la conformación de las estructuras de soporte en las que se descansarán los contenedores modificados ubicados en la zona del acceso principal del proyecto, estas se realizaron de acuerdo a las dimensiones y ubicaciones especificadas en los planos de diseños del contrato.

Grupo de fotos No.15: Vaciado de concreto para soporte de contenedores.





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	$93.419,00	95,11	$8.885.081,00	85,28%	85,28%

Se realiza la instalación de la tubería PVC sanitaria de 4” de diámetro para la conformación de la red sanitaria que conecta desde las cajas de inspección ubicadas frente a las baterías sanitarias, hasta el sistema séptico ubicado previo al disipador de esta red. También se utilizó esta tubería para conformar la red que transporta las aguas lluvias desde el canal recolector perimetral a la plazoleta del nivel +1.00 hasta la caja de inspección de la red pluvial.

<u>Grupo de fotos No.16:</u> Instalación de tubería D=4".






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$752.481,00	4,00	$3.009.924,00	100,00%	100,00%

Durante el presente periodo constructivo se realizó la construcción de las cajas de inspección de 60x60cm para la conformación de la red sanitaria del proyecto, de acuerdo con las ubicaciones y profundidades establecidas en los planos de diseño, para garantizar el correcto funcionamiento de esta red. También se construyó la caja de inspección de la red pluvial, para la conducción de las aguas lluvias captadas en la canaleta perimetral del nivel +1.00.

<u>Grupo de fotos No.17:</u> Construcción de cajas de inspección.






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	$24.112.760,00	1,00	$24.112.760,00	100,00%	100,00%

Durante el presente periodo constructivo se realizó la instalación del sistema séptico integrado, en el espacio definido en los planos hidrosanitarios para el tratamiento del flujo transportado en la red sanitaria, previo a su entrega en el disipador hacia la ciénaga Miramar.

<u>Grupo de fotos No.18:</u> Instalación de sistema séptico.



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	$327.395,00	19,00	$6.220.505,00	100,00%	100,00%

Se realizó la construcción de los dos disipadores de energía para las redes sanitaria y de aguas lluvia, en la zona de la franja de aislamiento de la ciénaga Miramar, de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones establecidas en los planos del diseño hidrosanitario y las recomendaciones de los profesionales de la autoridad ambiental en visita de inspección.

<u>Grupo de fotos No.19:</u> Construcción de disipadores de energía.






ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$96.413,00	6,39	$1.958.541,00	26,20%	100,00%

Se finalizó la instalación de tubería de alcantarillado de 200mm para la conducción de las aguas de escorrentía captadas por el bowl y la canaleta perimetral, desde la caja de inspección 1 en el costado norte del proyecto, hasta el disipador de energía en la zona superior de la ciénaga Miramar.

<u>Grupo de fotos No.20:</u> Instalación de tubería sanitaria D=200mm.





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$1.046.882,00	1.00	$1.046.882,00	100,00%	100,00%

Se realizó también la construcción de la caja de inspección de dimensiones 1x1m, encargada de colectar el flujo transportado desde los puntos de captación en cada una de las bases de la estructura del bowl, para posteriormente entregarla hacia la red de 200mm que conecta con el disipador de energía.

<u>Grupo de fotos No.21:</u> Construcción de caja de inspección de 1x1m.









ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	$139.007,00	301,93	$41.970.384,00	74,86%	74,86%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	$128.533,00	133,34	$17.138.590,00	46,06%	46,06%

Durante el presente periodo constructivo se realizó la instalación de sardinel y bordillo prefabricados para la delimitación de las circulaciones peatonales, así como para la contención de las estructuras de piso de estos mismos espacios. Se instalaron en el andén perimetral al parqueadero del proyecto, en la delimitación de la zona de parkour y calistenia y en la delimitación de las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular del parque.

<u>Grupo de fotos No.22:</u> Instalación de bordillos y sardineles prefabricados.








ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	$1.122.872,00	3,00	$3.368.616,00	23,08%	23,08%

Con motivo de la siembra de árboles prevista en el interior de las zonas del proyecto, se requiere construir contenedores de raíces que controlen el crecimiento de las raíces de las especies arbóreas, evitando que generen daños en las estructuras de piso. Durante el presente periodo constructivo se realizó la construcción de los contenedores de raíces para los árboles previstos a sembrar en la zona verde del andén inferior de la zona del parqueadero.

Grupo de fotos No.23: Construcción de contenedores de raíces.





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m^3	$249.748,00	122,05	$30.481.743,00	28,34%	28,34%

Para la conformación de las estructuras de piso de circulación peatonal, se instaló y compactó sub base granular, con el fin de otorgar uniformidad y capacidad portante al suelo sobre el que se instalarán los acabados de piso especificados en los planos de diseño

del proyecto. Durante el presente periodo constructivo se instaló la sub base granular para las estructuras de piso del andén perimetral al parqueadero, la zona de parkour y calistenia, el andén perimetral a las bahías de parqueo laterales a la vía y en la plazoleta del nivel +1.00, este material se extendió en grosores uniformes de acuerdo a lo especificado en los detalles de cada estructura de piso.

La sub base granular utilizada para esta actividad se compró en cantera la cual cuenta con toda la documentación ambiental y legal establecida por la norma vigente.
VER ANEXO 2. Informe de aseguramiento de la calidad.

Grupo de fotos No.23: Construcción de contenedores de raíces.






5.3. PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL (PASA)

- ✓ Realización de jornadas de orden y aseo en la obra de manera periódica y separación de los residuos generados en esta. Los diferentes tipos de residuos han sido dispuestos

en el punto ecológico previos a su clasificación y separación; y posteriormente son recolectados por la empresa de aseo municipal.

- ✓ Almacenamiento adecuado de residuos peligrosos para su posterior entrega al gestor autorizado quien será el encargado de dar su disposición final.

- ✓ Retiro de material producto de las excavaciones y demoliciones realizadas en el periodo constructivo, dicho material fue dispuesto en el sitio autorizado para disposición RCD por parte del municipio.

- ✓ Con el fin de disminuir el porcentaje de dispersión de material particulado fuera de la obra se realizan periódicamente jornadas de mantenimiento del cerramiento perimetral.

- ✓ Se garantiza evitar la contaminación auditiva que pudiera generarse por las diferentes actividades constructivas desarrolladas en el periodo de ejecución restringiendo la operación de maquinaria o equipos fuera de los horarios establecidos, evitando el uso de pitos o cornetas de las maquinarias.

- ✓ Se verifica que todos los vehículos de transporte de materiales cuenten con su respectiva carpa para cubrir los materiales y evitar la generación de material particulado.

- ✓ La maquinaria y equipos usados en el presente periodo fueron sometidos a chequeos y mantenimientos preventivos con el fin de evitar afectaciones al medio ambiente por estos.

- ✓ Se garantiza que el almacenamiento de los materiales de construcción se realice en un área establecida la cual cuenta con la respectiva señalización, cubiertos y sin superar el apilamiento de 1.5 metros de altura para evitar su dispersión.

- ✓ Se garantiza el correcto almacenamiento del cemento y el uso de los respectivos elementos de protección por parte del personal que lo manipule.

- ✓ Mantenimiento y adecuación de instalación de campamentos, sitios de almacenamiento de materiales de construcción y baterías sanitarias fijas temporales.

- ✓ Mantenimiento e instalación de señalización informativa y preventiva de las diferentes áreas marcando salidas de emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de elementos de protección personal, entre otras.

- ✓ Se garantiza el control y prevención de las corrientes superficiales de manera que estas no se contaminen con residuos sólidos, grasas o aceites que pudieran llegar hacia las fuentes hídricas.

- ✓ Se implementan medidas ambientales que minimicen las afectaciones por arrastre hacia cuerpos hídricos o redes de servicios públicos.

- ✓ Mantenimiento y conservación de la vegetación existente en la obra y evitar las afectaciones a la fauna.

- ✓ Se realiza la instalación y puesta en funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad.

- ✓ Se realizó la reunión informativa de inicio de obras para el conocimiento de todos los actores interesados en el proyecto.

- ✓ Se diligenciaron las actas de vecindad de las viviendas colindantes al área de intervención, previo al inicio de las actividades.

VER ANEXO 3. Informe de Plan de Acción Socio Ambiental.

Grupo de fotos No.24: Actividades Socio Ambientales del periodo constructivo.









DESCRIPCION	VALOR TOTAL	% EJECUCION PERIODO	% EJECUCION ACUMULADO
PMA	$ 8.804.000,00	17,61%	56,55%

VER ANEXO 3.1. Presupuesto de plan de manejo socioambiental.

5.4. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Se garantizaron las afiliaciones a las respectivas entidades exigidas por la ley (ARL, EPS, AFP, CCF) del personal profesional, técnico y operativo.
- ✓ Acompañamiento en constante en las actividades rutinarias y de obra.
- ✓ Acompañamiento en actividades de excavación el diligenciamiento de los respectivos permisos de excavación con sus respectivos ATS.
- ✓ Se realizó verificación y entrega de EPP a personal operativo y administrativo.
- ✓ Señalización en frentes de obra.
- ✓ Se realizaron inducciones y notificación de riesgos a personal operativo y administrativo, haciendo énfasis en los riesgos existentes en obra y las respectivas medidas de intervención, al igual que información del SGSST.

ITEM	TEMAS DE CAPACITACIONES	FECHA
1	Asbestosis	01/08/2025
2	Uso correcto de herramientas manuales	11/08/2025
3	Prevención de la fatiga frente al volante	21/08/2025
4	Actuación y atención ante picaduras y mordeduras	26/08/2025

Tabla No 5. Relación de capacitaciones realizadas

✓ Se hicieron inspecciones periódicas de los equipos de protección y emergencia además de los espacios de la obra con el fin de evitar posibles accidentes y/o enfermedades de origen laboral.

INSPECCIÓN DESARROLLADA	FECHA DE INSPECCIÓN.
Inspección locativa de obra	28 de agosto de 2025
Inspección de herramienta menor	28 de julio de 2025
Inspección de elementos de protección personal	26 de agosto de 2025
Inspección de extintores	25 de agosto de 2025
Inspección de botiquines y camillas	25 de agosto de 2025

Tabla No 6. Relación de inspecciones realizadas.

✓ Se realizó un control de ingreso detallado del personal rotativo de la obra, entre los cuales se encuentran los conductores de volquetas. Se tiene control con SOAT, técnico-mecánica y documentación de los conductores.

✓ Se hicieron las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el Comité de Convivencia Laboral (CCL) y del Comité de Emergencia.

✓ Se implementa procesos de formación y capacitación constante en obra.

✓ Campañas constantes para evitar riesgos de accidentalidad mientras se realizan las labores.

<u>Grupo de fotos No.25:</u> Actividades de seguridad y salud en el trabajo del periodo constructivo.












VER ANEXO 4. Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

5.5. PROGRAMA DE GERENCIA

Durante el desarrollo de las actividades del contrato se ha contado con el constante acompañamiento del profesional especialista en gerencia, ofertado para el cargo de gerente del proyecto, quien es el encargado de realizar el control financiero, económico, temporal y del alcance del proyecto, basado en los fundamentos presentados por las mejores prácticas de gerencia de proyecto concebidas por el PMI.

5.5.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO

MES	% PROGRAMADO	%EJECUTADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
1	2,83%	5,48%	2,83%	5,48%
2	9,83%	10,19%	12,66%	15,67%
3	8,38%	15,66%	21,04%	31,33%
4	13,54%		34,58%	
5	32,84%		67,42%	
6	32,58%		100,00%	

Tabla No 7. Porcentajes de ejecución mensuales

5.5.2. CURVA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO




Figura 3. Curva de avance

5.6. CUADRO CONSOLIDADO DE CANTIDADES

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		**Preliminares**						
	1,1	Localización y replanteo del area del proyecto	m2	$ 5,264.00	**0.00**	**$ 0.00**	**5970.70**	**$ 31,429,765.00**
Subtotal						**$ 0.00**		**$ 31,429,765.00**
2		**Movimiento de tierra**						
	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	$ 79,208.00	**64.72**	**$ 5,126,342.00**	**71.08**	**$ 5,630,105.00**
	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	$ 33,410.00	**834.09**	**$ 27,866,946.00**	**1399.44**	**$ 46,755,290.00**
	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	$ 22,184.00	**42.67**	**$ 946,591.00**	**135.20**	**$ 2,999,277.00**
	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	$ 96,630.00	**978.42**	**$ 94,544,725.00**	**1591.20**	**$ 153,757,656.00**
	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	$ 251,212.00	**92.78**	**$ 23,307,449.00**	**92.78**	**$ 23,307,449.00**
	2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	$ 14,698.00	**6844.39**	**$ 100,598,844.00**	**13826.47**	**$ 203,221,456.00**
Subtotal						**$ 252,390,897.00**		**$ 435,671,233.00**
3		**Concretos y asfalto**						
	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	$ 581,923.00	**14.11**	**$ 8,210,934.00**	**89.20**	**$ 51,907,532.00**
	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	$ 897,552.00	**0.75**	**$ 673,164.00**	**0.75**	**$ 673,164.00**
	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	$ 818,631.00	**22.80**	**$ 18,664,787.00**	**141.22**	**$ 115,607,070.00**
	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	$ 153,095.00	**664.90**	**$ 101,792,866.00**	**664.90**	**$ 101,792,866.00**
	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	$ 946,551.00	**28.42**	**$ 26,900,980.00**	**109.07**	**$ 103,240,318.00**
	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	$ 741,478.00	**6.32**	**$ 4,686,141.00**	**6.32**	**$ 4,686,141.00**
	3,11	Acero de refuerzo	kg	$ 14,316.00	**2573.30**	**$ 36,839,363.00**	**15493.39**	**$ 221,803,371.00**
	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	$ 206,849.00	**2.27**	**$ 469,547.00**	**2.27**	**$ 469,547.00**
	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	$ 876,731.00	**0.40**	**$ 350,692.00**	**0.40**	**$ 350,692.00**
Subtotal						**$ 198,588,474.00**		**$ 600,530,701.00**
7		**Instalaciones Hidrosanitarias**						
	7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$ 80,171.00	**0.00**	**$ 0.00**	**44.82**	**$ 3,593,264.00**
	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	$ 93,419.00	**95.11**	**$ 8,885,081.00**	**95.11**	**$ 8,885,081.00**
	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$ 752,481.00	**4.00**	**$ 3,009,924.00**	**4.00**	**$ 3,009,924.00**
	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	$ 24,112,760.00	**1.00**	**$ 24,112,760.00**	**1.00**	**$ 24,112,760.00**
	7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	$ 327,395.00	**19.00**	**$ 6,220,505.00**	**19.00**	**$ 6,220,505.00**
	7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	$ 306,501.00	**6.39**	**$ 1,958,541.00**	**24.39**	**$ 7,475,559.00**
	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	$ 1,046,882.00	**1.00**	**$ 1,046,882.00**	**1.00**	**$ 1,046,882.00**
Subtotal						**$ 45,233,693.00**		**$ 54,343,975.00**
11		**ítems no previstos**						
	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	$ 139,007.00	**301.93**	**$ 41,970,384.00**	**301.93**	**$ 41,970,384.00**
	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	$ 128,533.00	**133.34**	**$ 17,138,590.00**	**133.34**	**$ 17,138,590.00**
	11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	$ 252,799.00	**0.00**	**$ 0.00**	**0.00**	**$ 0.00**
	11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	$ 1,122,872.00	**3.00**	**$ 3,368,616.00**	**3.00**	**$ 3,368,616.00**
	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	$ 16,345.00	**2841.45**	**$ 46,443,500.00**	**2841.45**	**$ 46,443,500.00**
	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	$ 249,748.00	**122.05**	**$ 30,481,743.00**	**122.05**	**$ 30,481,743.00**
Subtotal						**$ 139,402,833.00**		**$ 139,402,833.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 635,615,897.00**		**$ 1,261,378,507.00**
IMPLEMENTAR PMA	$ 8,804,000.00		$ 28,273,000.00
VALOR TOTAL	**$ 644,419,897.00**		**$ 1,289,651,507.00**

VER ANEXO 7. Informe de Plan de Gerencia.

6. PERSONAL EN OBRA Y AFILIACIONES

Dando cumplimiento a la cláusula 10 del contrato de obra en la cual se especifican las obligaciones específicas del contratista, en el numeral 3 que indica el pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales a todo el personal vinculado al desarrollo de la obra, el contratista reunió la documentación necesaria y realizó las afiliaciones del siguiente personal administrativo y operativo vinculado por primera vez al proyecto y continuó con los pagos a estos aportes periódicamente.

PERSONAL CONTRACTUAL			
CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA			
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL**
Julián Andrés Serrano Gómez	13.870.690	Director de obra	SI
CONSORCIADO: MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS			
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL**
Diego Antonio López Santamaría	13.862.051	Gerente de proyectos	SI
Perla Johanna Orejuela Ramos	37.752.831	Residente de obra	SI
Víctor Julio Gamboa	91.265.828	Profesional HSE	SI

Tabla No 8. Personal en obra contractual.

PERSONAL ACTIVO EN OBRA			
CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA			
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL**
Jorge Iván Hernández Delgado	1.098.801.120	Residente de obra II	SI
Elkin Nolberto Jaimes Vera	1.095.814.595	Topógrafo	SI
Jerson Arley Amaris Palencia	1.096.224.476	Almacenista	SI

Tabla No 9. Personal en obra Consorcio Barranca Deportiva.

PERSONAL ACTIVO EN OBRA			
CONSORCIADO: HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS			
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL**
Adrian David Tarazona Buitrago	1.102.385.265	Topógrafo	SI

Tabla No 10. Personal en obra Hidrosuelos de Colombia SAS.

PERSONAL ACTIVO EN OBRA			
SUBCONTRATISTA: DESIC			
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL**
Wilson Mantilla Fuentes	13.544.381	Operador de maquinaria	SI

Tabla No 11. Personal en obra DESIC.

PERSONAL ACTIVO EN OBRA			
SUBCONTRATISTA: PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS			
NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**CARGO**	**AFILIACION SEGURIDAD SOCIAL**
Luis Alfredo Rivera Márquez	1.005.180.035	Ayudante de obra	SI
José David Tarriba Reales	9.020.499	Ayudante de obra	SI
Hernando Ardila Hernández	1.031.128.277	Ayudante de obra	SI
Esteban Hernández Bueno	1.096.192.911	Ayudante de obra	SI
Oscar Escobar	18.220.939	Ayudante de obra	SI
Juan David Beleño Rodríguez	1.052.218.585	Ayudante de obra	SI
Fabio Enrique Guerra Medina	1.096.228.752	Ayudante de obra	SI
Libardo Rueda Quiceno	1.095.825.879	Ayudante de obra	SI
Brayan Andrés Rodríguez López	1.005.176.738	Ayudante de obra	SI
Yesenia Bueno Peña	1.096.245.073	Auxiliar SST	SI

Olmer Romero Pianeta	1.042.211.449	Oficial	SI
Elkin Bernal Gómez	13.568.170	Ayduante de obra	SI

Tabla No 12. Personal en obra subcontratista Peñaranda y Ramírez Constructores SAS.

PERSONAL ROTATIVO					
PLACA	**No SOAT**	**FECHA SOAT**	**RTM**	**FECHA RTM**	**NOMBRE CONDUCTOR**
JAA 922	1508005784411000	01/08/2025	176402836	08/10/2025	Jhon Fabian Cañizalez Patiño
OZI 121	4308006522491000	27/02/2026	180281623	17/03/2026	Carlos Alberto Molina Gómez
DVC 669	89681813612384628	26/06/2026	179571868	15/02/2026	Jose Ernesto Carreño Badillo
URB 086	4308005989988000	11/11/2025	183467097	25/08/2026	Andres Euclides Naranjo Moron
TII 218	1508006343723000	10/07/2026	182645847	19/07/2026	Samuel de Jesus Mejia Marin

Tabla No 13. Personal rotativo.

7. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

Durante el presente periodo constructivo, se mantuvo el siguiente equipo:

MAQUINARIA / EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Retrocargador	1	CATERPILLAR
Vibrocompactador	1	BELLE
Vibrocompactador doble rodillo	1	CATERPILLAR
Estación topográfica	1	TOPCON

Tabla No 14. Relación del Equipo

8. CONCLUSIONES

- Durante la ejecución del presente periodo constructivo se realizó el balance de mayores y menores cantidades y pactación de ítems no previstos con el fin de viabilizar la continuidad de la ejecución de las actividades y garantizar el cumplimiento cabal del objeto contratado.
- La totalidad de las actividades mencionadas en el informe se han ejecutado conforme a los cronogramas, especificaciones técnicas y normativas establecidas, bajo la supervisión constante y detallada de la interventoría, garantizando su correcta ejecución en cumplimiento con los estándares de calidad, seguridad y eficiencia requeridos.
- El valor total ejecutado en el presente periodo constructivo equivale a $644.419.897,00 correspondiente al 15,65% de ejecución del contrato, con lo cual se reporta un avance total del 31,33%.

JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
T.P 68202-101000 STD
Director de Obra

9. ANEXOS

1. CARTERAS DE TOPOGRAFÍA
2. INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
3. INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL
4. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5. INFORME DE PLAN DE GERENCIA
6. COMUNICACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA
7. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
8. BITÁCORA DE OBRA
9. ACTAS DE COMITÉ

ANEXO 02.

PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-05, 03:45:35 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	NI 901922463
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074555106
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1680646107
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 1.537.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 500.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 293.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 57.000	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 68.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 73.400	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	3	$ 345.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	3	$ 198.700	$ 0
		SubTotales:		$ 1.537.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.537.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-05, 04:29:43 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074555106

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 05/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA		
Documento	NI901922463	**Dirección**	VÍA 1 #32 - 31 CENT IND SAN JORGE BG 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076159848
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRON	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095814595	ELKIN NOLBERTO JAIMES VERA	01	00	X																0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.833.333	$ 293.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.833.333	$ 73.400	6,960	$ 1.833.333	$ 127.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.833.333	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.800
CC 1096224476	JERSON ARLEY AMARIS PALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.706.582	$ 273.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.706.582	$ 68.300	6,960	$ 1.706.582	$ 118.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.706.582	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.500
CC 1098801120	JORGE IVAN HERNANDEZ DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.963.415	$ 4.963.415	$ 4.963.415	$ 4.963.415	$ 794.300	$ 198.700	$ 345.500	$ 198.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.537.200	$ 0	$ 1.537.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-05, 03:39:51 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 13870690
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074560497
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1680624044
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 13.331.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 6.405.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 4.448.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 2.476.900	$ 0
		SubTotales:		$ 13.331.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 13.331.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-05, 05:11:25 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074560497

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 05/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ		
Documento	CC13870690	**Dirección**	CR 26 #36 - 14 OFICINA 403
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6914305
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13870690	JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 35.587.500	$ 6.405.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 35.587.500	$ 4.448.500	6,960	$ 35.587.500	$ 2.476.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.331.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 35.587.500	$ 35.587.500	$ 35.587.500	$ 0	$ 6.405.900	$ 4.448.500	$ 2.476.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.331.300	$ 0	$ 13.331.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-04, 03:53:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAQUINOBRAS
NIT	NI 900849507
Código Sucursal (Nombre)	01 (MAQUINOBRAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074526423
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1677595567
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 46.206.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 8.531.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	12	$ 7.346.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 5.573.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 1.784.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 953.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	18	$ 1.563.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	7	$ 1.144.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	$ 463.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 633.200	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	$ 221.500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 136.200	$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	$ 190.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	12	$ 1.778.100	$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	54	$ 9.816.800	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	54	$ 6.067.200	$ 0
		SubTotales:		$ 46.206.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 46.206.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-05, 08:31:30 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074526423

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 04/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAQUINOBRAS	**Nombre Sucursal**	MAQUINOBRAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900849507	**Dirección**	CR 26 #36 - 14 ED FENIX OF 403		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC 13870690		
Total Afiliados	54	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005209676	LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.160.000	$ 345.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.160.000	$ 86.400	6,960	$ 2.160.000	$ 150.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.160.000	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.800
CC 1005443773	JUAN SEBASTIAN PINZON ESTUPIÑAN	01	00		X								X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.959.254	$ 313.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.959.254	$ 78.400	6,960	$ 1.959.254	$ 136.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.384.575	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.700
CC 1005451698	YENNY PINZON CARDENAS	01	00		X															0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 1.162.800	$ 186.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.162.800	$ 46.600	0,522	$ 1.162.800	$ 6.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.162.800	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.400
CC 1005451698	YENNY PINZON CARDENAS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 273.600	$ 43.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 273.600	$ 11.000	0,000	$ 273.600	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 273.600	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.800
CC 1037479814	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.658.903	$ 265.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.658.903	$ 66.400	6,960	$ 1.658.903	$ 115.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.658.903	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.800
CC 1037479814	JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 656.517	$ 105.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 656.517	$ 26.300	0,000	$ 656.517	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 543.226	$ 21.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.200
CC 1063562221	MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.757.038	$ 441.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.757.038	$ 110.300	6,960	$ 2.757.038	$ 191.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.757.038	$ 110.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.700
CC 1083048485	JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.800	$ 304.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.800	$ 76.100	6,960	$ 1.900.800	$ 132.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.900.800	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.700
CC 1085047138	MILTON JOSE DIAZ RIBON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.451.912	$ 552.400	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 3.451.912	$ 138.100	6,960	$ 3.451.912	$ 240.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.451.912	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.900
CC 1095786179	OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.494.800	$ 399.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.494.800	$ 99.800	6,960	$ 2.494.800	$ 173.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.494.800	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.500
CC 1095798988	SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA	01	00																X	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1095808270	SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.508.664	$ 561.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.508.664	$ 140.400	6,960	$ 3.508.664	$ 244.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.508.664	$ 140.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.086.500
CC 1095832559	DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.541.755	$ 566.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.541.755	$ 141.700	6,960	$ 3.541.755	$ 246.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.541.755	$ 141.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.096.700
CC 1095909154	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.652.615	$ 424.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.652.615	$ 106.200	6,960	$ 2.652.615	$ 184.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.652.615	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 821.600
CC 1095909154	FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 87.680	$ 14.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 87.680	$ 3.600	0,000	$ 87.680	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.535	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100
CC 1095947638	LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.138.800	$ 182.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.138.800	$ 45.600	0,522	$ 1.138.800	$ 6.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.500
CC 1096214445	MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.452.437	$ 392.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.452.437	$ 98.100	6,960	$ 2.452.437	$ 170.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.452.437	$ 98.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.300
CC 1098636620	EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.732.400	$ 437.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.732.400	$ 109.300	6,960	$ 2.732.400	$ 190.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.732.400	$ 109.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.000
CC 1098664993	YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.728.000	$ 276.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.728.000	$ 69.200	0,522	$ 1.728.000	$ 9.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.728.000	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/08/2025 **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1074526423** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098681601	ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ	01	00																X	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 3.261.000	$ 521.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.261.000	$ 130.500	6,960	$ 3.261.000	$ 227.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.261.000	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.800
CC 1098701430	OSCAR JAVIER ROJAS RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098714157	YEFERSON ACEVEDO SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.853.280	$ 296.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.853.280	$ 74.200	6,960	$ 1.853.280	$ 129.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.853.280	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.000
CC 1098715543	ANDRES FELIPE SANDOVAL MANTILLA	01	00	X	X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.200.944	$ 192.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.200.944	$ 48.100	6,960	$ 1.200.944	$ 83.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.250.619	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.000
CC 1098732608	JHON JAIRO MARTINEZ HENAO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.608.200	$ 417.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.608.200	$ 104.400	6,960	$ 2.608.200	$ 181.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.608.200	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807.800
CC 1098746750	EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ	01	00																X	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.395.392	$ 543.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.395.392	$ 135.900	6,960	$ 3.395.392	$ 236.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.395.392	$ 135.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.051.500
CC 1098752632	KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 658.692	$ 105.400	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 658.692	$ 26.400	0,522	$ 658.692	$ 3.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 658.692	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.700
CC 1098753057	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00																	0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.028.209	$ 324.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.028.209	$ 81.200	6,960	$ 2.028.209	$ 141.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.028.209	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.200
CC 1098753057	JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS	01	00													X				0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.014.105	$ 162.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.014.105	$ 40.600	0,000	$ 1.014.105	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.014.105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.900
CC 1098757795	JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.835.795	$ 293.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.835.795	$ 73.500	6,960	$ 1.835.795	$ 127.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.835.795	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.600
CC 1098764509	MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1098789071	MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098803975	DIEGO MAURICIO NIÑO MECON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1098805995	OSCAR IVAN URIBE TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098822060	SANTIAGO SERRANO TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.916.000	$ 466.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.916.000	$ 116.700	6,960	$ 2.916.000	$ 203.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.916.000	$ 116.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 903.000
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.348.820	$ 215.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.348.820	$ 54.000	6,960	$ 1.348.820	$ 93.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.348.820	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.800
CC 1099622802	MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.901	$ 15.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 94.901	$ 3.800	0,000	$ 94.901	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1100890118	MAURICIO SUAREZ PEDRAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.148.120	$ 343.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.148.120	$ 86.000	6,960	$ 2.148.120	$ 149.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.148.120	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 665.300
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.013.953	$ 322.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.013.953	$ 80.600	6,960	$ 2.013.953	$ 140.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.013.953	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.700
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 150.481	$ 24.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 150.481	$ 6.100	0,000	$ 150.481	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.200
CC 1100952471	EDER ANDRES GARCIA LOPEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 100.326	$ 16.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 100.326	$ 4.100	0,000	$ 100.326	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.200
CC 1100969538	VICTOR MANUEL DIAZ TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.205.225	$ 352.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.205.225	$ 88.300	6,960	$ 2.205.225	$ 153.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.205.225	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.000
CC 1102350911	JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.948.050	$ 311.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.948.050	$ 78.000	6,960	$ 1.948.050	$ 135.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.948.050	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.300
CC 1102374552	LAURA NATHALY RINCON AMAYA	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 662.400	$ 106.000	(EPS010) EPS SURA	$ 662.400	$ 26.500	0,000	$ 662.400	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 662.400	$ 26.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.000
CC 1102374552	LAURA NATHALY RINCON AMAYA	01	00		X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.821.600	$ 291.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.821.600	$ 72.900	0,522	$ 1.821.600	$ 9.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.904.400	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.200
CC 1102389388	JONATAN RAMIRO CORDOBA CADENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.376.000	$ 380.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.376.000	$ 95.100	6,960	$ 2.376.000	$ 165.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.376.000	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.800
CC 13716576	OSCAR ARTURO BARON JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.099.925	$ 336.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.099.925	$ 84.000	6,960	$ 2.099.925	$ 146.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.099.925	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 13742035	JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.389.716	$ 382.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.389.716	$ 95.600	6,960	$ 2.389.716	$ 166.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.389.716	$ 95.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.000
CC 13745185	JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ	01	00																X	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.763.640	$ 762.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.763.640	$ 190.600	6,960	$ 4.763.640	$ 331.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.763.640	$ 190.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.475.000
CC 13862051	DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.239.000	$ 838.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.239.000	$ 209.600	6,960	$ 5.239.000	$ 364.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.239.000	$ 209.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.622.200
CC 13873494	JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.224.018	$ 675.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.224.018	$ 169.000	6,960	$ 4.224.018	$ 294.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.224.018	$ 169.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.307.900
CC 15664615	MARIO JULIO PEREZ AGAMEZ	01	04										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.523.150	$ 101.000	6,960	$ 2.523.150	$ 175.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.523.150	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.700
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 468.694	$ 79.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 468.694	$ 18.800	0,000	$ 468.694	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 468.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.600
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 468.689	$ 79.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 468.689	$ 18.800	0,000	$ 468.689	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 468.689	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.600
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 468.694	$ 79.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 468.694	$ 18.800	0,000	$ 468.694	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 468.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.600
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 468.689	$ 79.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 468.689	$ 18.800	0,000	$ 468.689	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 468.689	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.600
CC 26719394	CARMEN EDITH CORTES CALDERON	01	00								X									0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.686.934	$ 797.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.686.934	$ 187.500	6,960	$ 4.686.934	$ 326.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.686.934	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.498.300
CC 37535732	ALBA LORENA VELASCO GOMEZ	01	00																X	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.500.000	$ 1.105.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.500.000	$ 260.000	6,960	$ 6.500.000	$ 452.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.077.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/08/2025 **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1074526423** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 37750630	LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.965.248	$ 474.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.965.248	$ 118.700	6,960	$ 2.965.248	$ 206.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.965.248	$ 118.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.300
CC 37752831	PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.246.240	$ 1.062.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.246.240	$ 249.900	6,960	$ 6.246.240	$ 434.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 7.433.025	$ 297.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.044.100
CC 63302660	ALBA LUCIA SANTOS RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.739.890	$ 598.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.739.890	$ 149.600	6,960	$ 3.739.890	$ 260.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.739.890	$ 149.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.900
CC 63514916	ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.000.000	$ 1.870.000	(EPS010) EPS SURA	$ 11.000.000	$ 440.000	6,960	$ 11.000.000	$ 765.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 11.000.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.515.600
CC 91217581	LUIS ANTONIO SANABRIA REY	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 91265828	VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91274996	EDUARDO SANTOS USECHE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.107.350	$ 337.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.107.350	$ 84.300	6,960	$ 2.107.350	$ 146.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.107.350	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.500
CC 91499520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00																	0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 3.493.336	$ 559.000	(EPS042) COOSALUD	$ 3.493.336	$ 139.800	6,960	$ 3.493.336	$ 243.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.493.336	$ 139.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.081.800
CC 91499520	JOSE ORLANDO ALBA JAIMES	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 1.270.304	$ 203.300	(EPS042) COOSALUD	$ 1.270.304	$ 50.900	0,000	$ 1.270.304	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.270.304	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.100
CE 538468	JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.019.600	$ 323.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.019.600	$ 80.800	6,960	$ 2.019.600	$ 140.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.019.600	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 149.273.435	$ 153.220.085	$ 153.220.085	$ 154.501.522	$ 24.190.100	$ 6.131.900	$ 9.816.800	$ 6.067.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.206.000	$ 0	$ 46.206.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-08, 02:40:23 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074521560

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 08/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS		
Documento	NI901451647	**Dirección**	KM 7 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BG16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076159911
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BAYONA ORTIZ MARTHA LILIANA	**Identificación**	CC 37338820
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1102385265	ADRIAN DAVID TARAZONA BUITRAGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.090.160	$ 334.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.090.160	$ 83.700	6,960	$ 2.090.160	$ 145.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.090.160	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.400
CC 1234341072	ARTURO ENRIQUE ALVAREZ SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 37338820	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.687.621	$ 910.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.687.621	$ 227.600	6,960	$ 5.687.621	$ 395.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.687.621	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.761.200
CC 91525173	ROBINSON OCHOA CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.852.560	$ 296.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.852.560	$ 74.200	6,960	$ 1.852.560	$ 129.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.852.560	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.230.341	$ 11.230.341	$ 11.230.341	$ 11.230.341	$ 1.797.100	$ 449.500	$ 781.800	$ 449.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.477.900	$ 0	$ 3.477.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-08, 02:38:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1074520839

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 08/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		
Documento	NI900688241	**Dirección**	CL 74A #22 - 31 OF 101 ED SAN FELIPE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3045466736
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700657
Total Afiliados	22	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007643671	ALEXANDER CAÑIZARES MANTILLA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.863.810	$ 298.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.863.810	$ 74.600	6,960	$ 1.863.810	$ 129.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.863.810	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.300
CC 1007784708	JULIAN ANDRES PALACIO CAPACHO	01	00	X									X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.541.105	$ 406.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.541.105	$ 101.700	6,960	$ 2.541.105	$ 176.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.541.105	$ 101.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.900
CC 1049347237	ALVARO JAVIER MERCADO SUAREZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.377.620	$ 380.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.377.620	$ 95.200	6,960	$ 2.377.620	$ 165.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.377.620	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.400
CC 1072658643	CARLOS ENRIQUE HURTADO BLANCO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.663.200	$ 266.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.663.200	$ 66.600	6,960	$ 1.663.200	$ 115.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.663.200	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.200
CC 1075256800	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MURCIA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1098661087	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00	X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.300.000	$ 92.000	0,522	$ 2.300.000	$ 12.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.100
CC 1098691518	CAMILO ANDRES RUEDA CADENA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CC 1098701278	MICHAEL GIUSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.550.000	$ 62.000	6,960	$ 1.550.000	$ 107.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.900
CC 1098703436	RUBEN DARIO DELGADO PALACIO	01	00	X									X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.193.461	$ 351.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.193.461	$ 87.800	6,960	$ 2.193.461	$ 152.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.193.461	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.300
CC 1098725994	YADDY VANESSA PARADA HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1098802898	JORGE BRITO MENDEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.811.727	$ 289.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.811.727	$ 72.500	6,960	$ 1.811.727	$ 126.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.811.727	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.000
CC 1099367337	JORGE ANDRES VELANDIA DULCEY	01	00		X								X						0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.886.490	$ 301.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.886.490	$ 75.500	6,960	$ 1.886.490	$ 131.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.137.918	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.300
CC 1118566828	KAROL MELISSA TARAZONA ORTIZ	01	00	X															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1120384452	SERGIO LUIS ESTEBAN GARCIA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.283.120	$ 365.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.283.120	$ 91.400	6,960	$ 2.283.120	$ 159.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.283.120	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.100
CC 13544381	WILSON MANTILLA FUENTES	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.797.605	$ 447.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.797.605	$ 112.000	6,960	$ 2.797.605	$ 194.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.797.605	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.500
CC 3133245	FERNANDO ARAMBURO PADILLA	01	00										X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.596.793	$ 415.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.596.793	$ 103.900	6,960	$ 2.596.793	$ 180.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.596.793	$ 103.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804.100
CC 91071916	JULIO CESAR ACERO ROJAS	01	01	X															0	0	16	16	16	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN001) ADRES MIN001 antes FOSYGA	$ 759.200	$ 30.400	0,522	$ 759.200	$ 4.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.600
CC 91185774	JONATHAN GARCIA SANCHEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.608.200	$ 417.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.608.200	$ 104.400	6,960	$ 2.608.200	$ 181.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.608.200	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 807.800
CC 91352168	NELSON ENRIQUE SANTOS HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.019.600	$ 323.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.019.600	$ 80.800	6,960	$ 2.019.600	$ 140.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.019.600	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 08/08/2025 **Empresa NI900688241 DESARROLLO DE INGENIERIA Y** **Planilla Nro: 1074520839** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91357094	DUCAN BUITRAGO RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.390.660	$ 542.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.390.660	$ 135.700	6,960	$ 3.390.660	$ 236.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.390.660	$ 135.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.050.000
CC 91511241	OSCAR MAURICIO ROJAS PICON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.344.760	$ 535.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.344.760	$ 133.800	6,960	$ 3.344.760	$ 232.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.344.760	$ 133.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.035.600
CC 91530713	NELSON JAVIER GARCIA GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.261.385	$ 361.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.261.385	$ 90.500	6,960	$ 2.261.385	$ 157.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.261.385	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 49.289.536	$ 50.048.736	$ 50.048.736	$ 49.920.564	$ 7.887.200	$ 2.002.800	$ 2.830.300	$ 1.997.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.718.000	$ 0	$ 14.718.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA / BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	12/09/2025	89737193	$6.927.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	253.700	0		0		0	0	0	0	253.700	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	139.700	0		0		0	0	0	0	139.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	22.800	0		0		0	0	0	0	22.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	129.200	0		0		0	0	0	0	129.200	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	337.300	0		0		0	0	0	0	337.300	6
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	11.400	0		0		0	0	0	0	11.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	91.200	0	0	0	0	0	0		91.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.429.400	0	0	0	0	0	0		3.429.400	14
231001	Colfondos	800227940-6	45.600	0	0	0	0	0	0		45.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	45.600	0	0	0	0	0	0		45.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.537.400				1.537.400	0	0	1.537.400			15.374	1.537.400	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	883.900	0	0	883.900	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS	calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA / BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	12/09/2025	89737193	$6.927.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	894.100	894.100
Pensión	4	3.611.800	3.611.800
Riesgos Laborales	1	1.537.400	1.537.400
CCF	1	883.900	883.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	6.927.200	6.927.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901255263-3	PEÑARANDA Y RAMIREZ CONSTRUCTORES SAS		calle 13c -12a-34 villas de don juan 2	3165366089	martinpb64@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BARRANCA	BARRANCA	SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					17	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-09	2025-08	E	12/09/2025	89737193	$6.927.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005176738	RODRIGUEZ FLOREZ BRAYAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1096224225	CORREA MURCIA YEFRY ESNEIDER	1	0			S		X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF39	94.900	3.800	0	0	0	0	0
3	CC	18220939	ESCOBAR OSCAR	1	0			S																	230301	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS005	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
4	CC	1042211449	ROMERO PIANETA OLMER ENRIQUE	1	0			S																	230301	2.065.217	330.500	0	0	0	0	EPS041	2.065.217	82.700	14-11	2.065.217	5	143.800	CCF39	2.065.217	82.700	0	0	0	0	0
5	CC	1096245073	BUENO PEÑA YESENIA	1	0			S		X															230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF39	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
6	CC	1096209745	SANDOVAL BUSTOS JUAN ESTEBAN	1	0			S		X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF39	711.750	28.500	0	0	0	0	0
7	CC	1096192911	HERNANDEZ BUENO ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1096209745	SANDOVAL BUSTOS JUAN ESTEBAN	1	0			S									X								230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS041	142.350	0	14-11	142.350	5	0	CCF39	142.350	0	0	0	0	0	0
9	CC	1005180035	RIVERA MARQUEZ LUIS ALFREDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	91424052	GARCIA RAMIREZ PEDRO	1	0			S	X																231001	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF39	284.700	11.400	0	0	0	0	0
11	CC	1096228752	GUERRA MEDINA FABIO ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS041	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF39	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
12	CC	1052218585	BELEÑO RODRIGUEZ JUAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	91448424	HERNANDEZ ORTIZ LISANDRO	1	0			S	X																230201	570.000	91.200	0	0	0	0	EPS017	570.000	22.800	14-11	570.000	5	39.700	CCF39	570.000	22.800	0	0	0	0	0
14	CC	1096245073	BUENO PEÑA YESENIA	1	0			S										X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
15	CC	1095825879	RUEDA QUICENO LIBARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	9020499	TARRIBA REALES JOSE DAVID	1	0			S																	230301	1.858.696	297.400	0	0	0	0	EPS002	1.858.696	74.400	14-11	1.858.696	5	129.400	CCF39	1.858.696	74.400	0	0	0	0	0
17	CC	1031128277	ARDILA HERNANDEZ HERNANDO	1	0			S																	230301	2.850.000	456.000	0	0	0	0	EPS002	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	5	198.400	CCF39	2.850.000	114.000	0	0	0	0	0
18	CC	9020499	TARRIBA REALES JOSE DAVID	1	0			S											X						230301	206.522	33.100	0	0	0	0	EPS002	206.522	8.300	14-11	206.522	5	0	CCF39	206.522	0	0	0	0	0	0
19	CC	1096228752	GUERRA MEDINA FABIO ENRIQUE	1	0			S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0
20	CC	9691950	NARVAEZ SALAS DEYBI	1	0			S	X																25-14	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS042	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF39	284.700	11.400	0	0	0	0	0
21	CC	13568170	BERNAL GOMEZ ELKIN ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1096209745	SANDOVAL BUSTOS JUAN ESTEBAN	1	0			S									X								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	0	14-11	47.450	5	0	CCF39	47.450	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"



INFORME MENSUAL N°03 DE INTERVENTORIA

PERIODO: 28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO N.º 1007 DE 2025

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

CARTA DE PRESENTACIÓN

BARRANCABERMEJA, AGOSTO 28 de 2025

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Diagonal 60 KM 1 Vía al Llanito
Barrancabermeja

REFERENCIA: CONTRATO No. 1007 de 2025, OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

Respetados señores.

De manera atenta me dirijo a Ustedes con el fin de realizar la entrega del Informe Mensual N.º 01 de Interventoría, del contrato de la referencia, correspondiente al periodo de ejecución del 28 de julio de 2025 al 27 de agosto de 2025, con el fin de presentar el informe mensual de interventoría en la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales

ING. NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UT INTER DEPORTES 2025
NIT: 901.926.678-6

1. INTRODUCCIÓN

El Distrito de Barrancabermeja enfrenta el reto de seguir fortaleciendo su infraestructura urbana y social, especialmente en lo relacionado con el acceso a espacios públicos que fomenten la recreación, el deporte y la sana convivencia. En este contexto, surge el proyecto “Construcción de Áreas de Deportes Extremos y Alternativos – Distrito Urbano”, como una iniciativa que busca atender la creciente demanda de la población, en particular de los jóvenes, por espacios modernos, seguros y adecuados para la práctica de disciplinas deportivas no convencionales.

Esta propuesta tiene como objetivo principal crear un entorno integral donde se promuevan valores como la inclusión, la participación ciudadana, el aprovechamiento del tiempo libre y el fortalecimiento del tejido social, a través de la construcción de instalaciones para deportes como skateboarding, BMX, parkour, entre otros. Además, se plantea como un motor de transformación urbana, revitalización de zonas subutilizadas y dinamización de la economía local mediante el impulso del turismo deportivo y la cultura urbana.

El “Distrito Urbano” se perfila, así como una apuesta estratégica para el desarrollo social y urbano de Barrancabermeja, en línea con las políticas públicas de bienestar, juventud, seguridad y sostenibilidad.

2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Necesidad

El proyecto nace debido al auge de los deportes extremos y alternativos contrastando con las disciplinas tradicionales en los cuales entregan una experiencia de adrenalina, libertad y creatividad y por la falta de espacios acordes para la practica de los mismos en donde los diferentes deportistas puedan desarrollar sus habilidades físicas aumentando el rendimiento competitivo.

Se plantea por parte del distrito de Barrancabermeja la construcción de un parque de deportes extremos generando inclusiones de diversos grupos como jóvenes deportistas, jóvenes en situación de riesgo, adultos y población con interés en practicar deportes alternativos.

Asimismo, este proyecto abre nuevas posibilidades para el desarrollo turístico, educativo y económico, posicionando a la comunidad como un referente en actividades recreativas no convencionales y sostenibles.

2.2. OBJETIVO

Promover la práctica de deportes extremos y alternativos como una herramienta de desarrollo físico, mental y social, fomentando hábitos saludables entre la comunidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se desarrolla en un área de 5970 m2 en el sector de la villa olímpica del distrito de Barrancabermeja distribuidos entre pistas, rampas y estructuras para la práctica de deportes extremos y alternativos como lo son el Skate, el BMX, parkour, entre otros, adicionalmente contara con contenedores que podrán ser utilizados como zonas de alquileres de equipos, restaurantes y zonas de hidratación y descanso. Se contará con bahías de parqueo e iluminación exterior con el fin de que se pueda ser utilizado en horas de la noche y pueda ser aprovechado al máximo su utilización.

3.1. Localización.

Barrancabermeja es un municipio colombiano ubicado a orillas del Río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. Es sede de la refinería de petróleo más grande del país y recientemente nombrado Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso en la región de Santander. Dista 114 Km de Bucaramanga hacia el este siendo esta la ciudad más grande en la región del Magdalena Medio.

Limita al Norte con el Municipio de Puerto Wilches, al Sur con los Municipios de Puerto Parra, Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de Chucurí y Girón, y al Occidente con el Río Magdalena.

El proyecto se encuentra ubicado en la villa olímpico colindando con el Coliseo Luis F. Castellanos y el estadio Municipal de Futbol Daniel Villa Zapata.




Figura 2. Localización General del Proyecto



Figura 3. Planta de zona de proyecto.

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1007 – 25
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	UT INTER DEPORTES 2025
NIT.	901.926.678-6
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.095.816.909 de Floridablanca (SANTANDER)
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS “DISTRITO URBANO” EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($431.256.000) INCLUIDO IVA
RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01012 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-02201 del 01 de abril del 2025
APROBACIÓN DE GARANTIAS	CO1.WRT.16808641 del 16 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de noviembre del 2025

4.1. RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
ACTA PARCIAL No 1	05 de agosto de 2025

4.2. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA:

Nombre de la Aseguradora: **Seguros mundial.**

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
B-100060103	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2025	27/09/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2025	27/11/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	28/11/2025	28/11/2030

5. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	0889-25
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS “DISTRITO URBANO” EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA:	CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00)
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT	901.922.463-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN ANDRES SERANO GOMEZ
CEDULA	13.870.690 DE BUCARAMANGA
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-02162 del 31 de marzo de 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.16683589 del 29 de abril de 2025
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de noviembre del 2025

5.1. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA:

DESCRIPCION	FECHA
ACTA DE INICIO	28 de mayo del 2025
OTRO SI ACLARATORIO No 1	29 de julio de 2025
ACTA PARCIAL No 1	01 de agosto de 2025
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No 1	20 de agosto de 2025

5.2. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA:

Nombre de la Aseguradora: Seguros mundial.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA DE INICIO			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
B-100016184	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/10/2024	02/02/2025
B-100016184	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2025	27/05/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2025	27/11/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/11/2025	27/11/2030

6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRAS EJECUTADAS

Con el fin de representar los trabajos y dejar constancia de las actividades, y desarrollo de los mismos en el presente capitulo se mostrará la cuantificación de cada uno de los ítems desarrollados, los cuales han sido revisados por parte de interventoría con el fin de tener una cuantificación acertada a las cantidades ejecutadas hasta la fecha teniendo en cuenta que si bien el periodo es mensual es deber de la interventoría mantener informada la supervisión de la ejecución que se tiene de la obra hasta la fecha.


CAPITULO I PRELIMINARES

1.1. LOCALIZACIÓN, REPLANTEO DEL AREA DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN

Para esta actividad se realizó un levantamiento topográfico del área del proyecto en el cual se corroboran medidas del terreno, se localizan los diferentes elementos como cimentación, y diferentes zonas que requiere el proyecto de acuerdo a los planos presentados.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Localización y replanteo del área del proyecto	M2	5.970,70	$ 5.264,00	$31.429.765,00	5.970,70	$31.429.765,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.1. EXCAVACIÓN MANUAL DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD (MATERIAL COMÚN). DESCRIPCIÓN

La presente actividad se realiza con el fin de instalar la tubería de desagüe de aguas lluvias de los diferentes sectores de acuerdo a las pendientes mínimas necesarias y siguiendo los desniveles marcados por parte de la topografía. Esta actividad requiere realizarse de manera manual ya que, si se ejecuta de manera mecánica, esta podría generar sobre anchos y verse afectadas las pendientes.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común).	M3	156,96	$ 79.208,00	$ 12.432.488,00	71,08	$ 5.630.105,00	85,88	$ 6.802.383,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 45%



2.2. EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CORTE).

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a las excavaciones con maquinaria realizadas por parte del contratista de obra para los trabajos de cimentación de las diferentes zonas de intervención de acuerdo a lo marcado en la localización inicial con equipos de topografía en las cuales se respetaron los anchos de zanja y las diferentes alturas requeridas para los niveles. Adicionalmente se realizaron trabajos de excavación mecánica con el fin de realizar la conformación del terreno para ejecución de los diferentes elementos como escaleras, estructuras de piso y demás.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Excavación mecánica en material común (incluye corte).	M3	1399,44	$33.410,00	$ 46.755.290,00	1399,44	$ 46.755.290,00	0,00	$ 0,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



2.3. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO.

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde al relleno y excavación de material de sitio, luego de las excavaciones correspondientes a la instalación de tuberías de drenaje de los diferentes sectores. Esta actividad se realizó afirmando capas con el fin de dar una mayor estabilidad del suelo.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Relleno y compactación con material de sitio.	M3	217,80	$ 22.184,00	$ 4.831.675,00	135,20	$ 2.999.277,00	82,60	$ 1.832.398,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 62%




2.4. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL TIPO 2 (MATERIAL GRAVO ARCILLOSO)

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a el relleno y compactación de material de relleno seleccionado, con el fin de conformar la rasante del terreno en los diferentes sectores como son plazoleta, y zonas de excavaciones de cimentación, así como zonas de parqueaderos y rampas, con el fin de lograr los niveles requeridos según diseños. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	M3	2105,07	$ 96.630,00	$ 203.412.914,00	1591,20	$ 153.757.656,00	513,87	$ 49.655.258,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 76%



2.5. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL BASE GRANULAR DESCRIPCIÓN

Para la presente actividad se realiza la colocación y compactación de base granular utilizada para resistir las cargas vehiculares de la carpeta asfáltica en las zonas requeridas como parqueaderos y vía, siguiendo los parámetros de uso de material y compactaciones del manual INVIAS, además de las especificaciones técnicas. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	470,21	$ 251.212,00	$ 118.121.390,00	92,78	$ 23.307.449,00	260,22	$ 65.370.387,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 26%



2.6. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXISTENTE.

DESCRIPCIÓN

Luego de acopiar los escombros y material sobrante producto de los trabajos de demolición y desmontes en el sitio destinado para ello, se procede a realizar el cargue a las volquetas y su posterior retiro y disposición en el sitio autorizado, cada una de las volquetas partía carpada con el fin de evitar caída de material en las vías o lanzamiento de material particulado en su recorrido.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Retiro de material sobrante existente	M3-KM	13826,47	$14.698,00	$203.221.456,00	13826,47	$ 203.221.456,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.1. CONCRETO CICLÓPEO PARA CIMENTACIÓN DE 2000 PSI 50% CONCRETO 3000 PSI 50% AGREGADO BOLO.

DESCRIPCIÓN Luego de las actividades de excavaciones mecánicas y perfilado de zanjas se procede a realizar el vertimiento de concreto ciclópeo para las estructuras de cimentación de los diferentes elementos con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	M3	89,20	$581.923,00	$ 51.907.532,00	89,20	$ 51.907.532,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.2. CONCRETO DE 2000 PSI, CLASE F, PARA SOLADO PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Para el armado del acero de la estructura de escaleras, se realiza la aplicación de concreto solado con el fin de que estos elementos estructurales no tengan contacto directo con el terreno natural y así mismo esta proteja sus propiedades.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	1,44	$ 897.552,00	$ 1.292.475,00	0,75	$ 673.164,00	0,69	$ 619.311,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.3. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y GRADERÍAS.

DESCRIPCIÓN Luego de las actividades de excavaciones mecánicas y perfilado de zanjas se procede a realizar el vertimiento de concreto ciclópeo para las estructuras de cimentación de los diferentes elementos con el fin de mejorar las condiciones del terreno. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías.	M3	141,22	$818.631,00	$115.607.070,00	141,22	$ 115.607.070,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



3.4. PLACA DE CONTRAPISO DE CONCRETO DE 3000PSI CON FIBRA SINTÉTICA ESP. 0.12M

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a la conformación de placas de concreto para las zonas de circulación ubicadas de acuerdo a los diseños, esta placa es reforzada con malla electrosoldada y fibra sintética que ayuda a evitar fisuras, con el fin de dar un mejor acabado.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	M3	2352,79	$153.095,00	$360.200.385,00	664,90	$ 101.792.866,00	1687,89	$ 258.407.519,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 28%



3.7. CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCIÓN Y GRADERÍAS.

DESCRIPCIÓN Siguiendo la instalación del acero de refuerzo proveniente de la cimentación y complementando el refuerzo transversal de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos, se procede a realizar la fundida de los muros de contención de los diferentes sectores, teniendo en cuenta la variación de alturas. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y siguiendo los lineamientos de la normatividad vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	M3	109,07	$ 946.551,00	$ 103.240.318,00	109,07	$ 103.240.318,00	0,00	$ 0,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%




3.8. CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACAS DE GRADERÍAS Y CUBIERTA CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN

Luego de fundida la cimentación y muros de estructura para la escalera en la zona de plazoleta, el armado del acero de refuerzo correspondiente, se realiza la fundida de concreto de 3000 psi para las placas a diferentes alturas, las cuales funcionara con asientos de graderías de espectadores. Esta actividad se realizó de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente corroborando el correcto vaciado de concreto. El contratista de obra tomo muestras de concreto para corroborar su resistencia.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	M3	7,95	$ 741.478,00	$ 5.894.750,00	6,32	$ 4.686.141,00	1,63	$ 1.208.609,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 79%




3.11. ACERO DE REFUERZO.

DESCRIPCIÓN

Esta actividad corresponde a los trabajos de armado de estructuras en acero para refuerzo de zapatas de cimentación, muros de contención y diferentes elementos requeridos. El acero se figuró, armo e instaló de acuerdo a los planos entregados, respetando traslapos, espesores y longitudes de los diferentes elementos estructurales de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Acero de refuerzo	KG	16755,42	$14.316,00	$ 239.870.593,00	15493,39	$ 221.803.371,00	1262,03	$ 18.067.222,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 92%



3.15. CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACIÓN GRADERÍAS Y CUARTO ELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de cimentación para la estructura de graderías, los cuales cumplen la función de vigas de amarre para de esta manera garantizar la resistencia y correcto comportamiento de los mismos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativa vigente.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	M3	2,99	$ 206.849,00	$ 618.479,00	2,27	$ 469.547,00	0,72	$ 148.932,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 76%



3.20. CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS Y PEDESTALES CIMENTACIÓN PÓRTICO, MÁSTILES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES CONTENEDOR

DESCRIPCIÓN Esta actividad corresponde a la fundida de elementos de cimentación para la estructura donde descansaran los contenedores en la zona de entrada principal del proyecto. Esta actividad se realizó siguiendo las especificaciones técnicas y detalles presentados en los diseños.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	M3	4,51	$ 876.731,00	$ 3.954.057,00	0,40	$ 350.692,00	4,11	$ 3.603.365,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 9%



7.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 160 MM (6") NOVAFORT (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTE).

DESCRIPCIÓN Se realiza la instalación de tubería de 6” proveniente del bowl, hasta la caja de inspección y de esta manera evitar empozamientos en este sector y garantizar el drenaje de las aguas lluvias. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ML	82,68	$ 80.171,00	$ 6.628.538,00	44,82	$ 3.593.264,00	37,86	$ 3.035.274,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 90%



7.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 4" PVC SANIARIA

DESCRIPCIÓN Se realiza la instalación de tubería de 4” proveniente de las instalaciones hidrosanitarias de los contenedores, hasta la caja de inspección y hasta el sistema séptico y al disipador de entrega. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de tubería 4" pvc Sanitaria	ML	111,53	$ 93.419,00	$ 10.419.021,00	95,11	$ 8.885.081,00	16,42	$ 1.533.940,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 85%



7.11. CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN Se realizó la construcción de cajas de inspección para la red sanitaria, de acuerdo a las ubicaciones y profundidades entregados en los planos iniciales para que de esta manera la red tenga un correcto funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	4,00	$ 752.481,00	$ 3.009.924,00	4,00	$ 3.009.924,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



7.12. SISTEMA SEPTICO INTEGRADO SEPTILISTICO 5000 LTS.

DESCRIPCIÓN Durante el presente periodo constructivo se realizó la instalación del sistema séptico integrado, en el espacio definido en los planos hidrosanitarios para el tratamiento del flujo transportado en la red sanitaria, previo a su entrega en el disipador hacia la ciénaga Miramar.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Sistema séptico integrado septilistico 5000 lts.	UND	1,00	$24.112.760,0	$24.112.760,0	1,00	$ 24.112.760,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



7.14. CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA PARA AGUAS DE LLUVIAS DE 0.60ANCHO X 0.50 ALTURA Y HUELLA DE 0,60M. ESPESOR=10CM

DESCRIPCIÓN Se realizó la construcción de los dos disipadores de energía para las redes sanitaria y de aguas lluvia, en la zona de la franja de aislamiento de la ciénaga Miramar, de acuerdo con las dimensiones y ubicaciones establecidas en los planos del diseño hidrosanitario y las recomendaciones de los profesionales de la autoridad ambiental en visita de inspección.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Construcción de disipador de energía para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	UND	19,00	$ 327.395,00	$ 6.220.505,00	19,00	$ 6.220.505,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



7.15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 200 MM (8") NOVAFORT (INCLUYE HIDROSELLOS Y LUBRICANTE).

DESCRIPCIÓN Se realiza la instalación de tubería de 8” proveniente desde la caja de inspección que recoge las aguas del bowl, hasta el disipador, con el fin de transportar las aguas hacia el sector determinado en el proyecto. Esta tubería se asienta sobre una capa de arena con el fin de prolongar su durabilidad.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ML	24,39	$ 306.501,00	$ 7.475.559,00	24,39	$ 7.475.559,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



7.16. CAJA DE INSPECCIÓN 1 X 1 M EN MAMPOSTERÍA CON TAPA EN CONCRETO (INCLUYE HIERRO)

DESCRIPCIÓN Se realizó la construcción de cajas de inspección para la red pluvial, con el fin de transportar las aguas lluvias del bowl principal, esto de acuerdo a las ubicaciones y profundidades entregados en los planos iniciales para que de esta manera la red tenga un correcto funcionamiento.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	UND	1,00	$1.046.882	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00	0,00	$ 0,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 100%



11.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO A-10 (0,80M*0,50M*0,20M)

DESCRIPCIÓN Se instaló sardinel prefabricados para delimitar las circulaciones peatonales y contener las estructuras de piso en diversas áreas del proyecto, incluyendo el andén perimetral al parqueadero, la zona de parkour y calistenia, y las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20 m)	ML	403,34	$ 139.007,00	$ 56.067.083,00	301,93	$ 41.970.384,00	101,41	$ 14.096.699,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 75%



11.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO (0,80M*0,30M*0,20M)

DESCRIPCIÓN Se instaló bordillo prefabricados para delimitar las circulaciones peatonales y contener las estructuras de piso en diversas áreas del proyecto, incluyendo el andén perimetral al parqueadero, la zona de parkour y calistenia, y las bahías de parqueo paralelas a la vía de acceso vehicular.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro E Instalación De Bordillo En Concreto Prefabricado (0,80m*0,30m*0,20 m)	ML	289,51	$ 128.533,00	$ 37.211.589,00	133,34	$ 17.138.590,00	156,17	$ 20.072.999,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 46%



11.4. CONTENEDOR DE RAÍCES EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.00M X 1.00M X 1.00M) INCLUYE CINTA DE REMATE

DESCRIPCIÓN El proyecto contempla la siembra de arboles en diferentes sectores, para lo cual se realiza la construcción de contenedores de raíces, los cuales actúan evitando que las raíces de los arboles sobresalgan a la superficie afectando los diferentes elementos como placas y bordillos a su alrededor.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	UND	13,00	$1.122.872	$ 14.597.336,00	3,00	$ 3.368.616,00	10,00	$ 11.228.720,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 23%



11.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA XX-257

DESCRIPCIÓN Durante el proceso constructivo, se procedió a la instalación de malla electrosoldada en las áreas específicas del proyecto, con el fin de reforzar las placas en concreto. Esta instalación garantiza una mayor resistencia a las cargas, evitando fisuras y comportamientos no deseados de los elementos.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	10054,64	$ 16.345,00	$ 164.343.091,00	2841,45	$ 46.443.500,00	7213,19	$ 117.899.591,00




Esta actividad tiene un avance de ejecución del 28%



11.6. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SUB BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN Para la presente actividad se realiza la colocación y compactación de sub base granular utilizada para resistir las cargas en las zonas requeridas son senderos peatonales, zona de parkour y demás, siguiendo los parámetros de uso de material y compactaciones del manual INVIAS, además de las especificaciones técnicas. Esta compactación se realizó por medios mecánicos con el fin de garantizar la estabilidad de la misma.

ÍTEM	UND	CANT	VR.UNIT	VALOR	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR	X EJECUTAR	VALOR
Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	430,73	$ 249.748,00	$ 107.573.956,00	122,05	$ 30.481.743,00	308,68	$ 77.092.213,00



Esta actividad tiene un avance de ejecución del 28%



7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

- Entrega de dotación de implementos de seguridad industrial para los trabajadores y la socialización de la vinculación a los sistemas generales de seguridad social.
- En cada una de las áreas intervenidas se dispone el material en zonas indicadas por la interventoría con su respectiva señalización y se despejan áreas de circulación. Se colocó cerramiento en poli sombra para aislar las zonas de trabajos.
- Se responderá a las quejas y reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.
- Entrega de elementos de protección personal al personal de obra.
- Almacenamiento de residuos peligrosos.
- Señalización de obra.
- Socialización previa a iniciar proyecto con la comunidad.

Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos y dando cabalidad a los requerimientos establecidos, el informe de Plan de Manejo ambiental se presentará como anexo a este informe.

Esta actividad tiene un avance por tiempo del 57%.

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

- La interventoría mediante presencia en obra ha realizado un seguimiento permanente al desarrollo de la obra ejecutada. Es así, como ha informado y conceptuado de forma continua y periódica, sobre el avance, problemas presentados, sugerencias y soluciones en el desarrollo de las obras contratadas.
- Revisión de especificaciones técnicas.
- Solicitud de hojas de vida del personal profesional.
- Revisión de afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado a la obra. Ver Anexo: “Planillas de Dotación y Afiliaciones de obra”

- Realización de memorias de cálculo correspondientes a cada ítem del contrato de obra.
- Revisión de entrega de EPPS a personal de obra Ver Anexo: “Planillas de dotación y afiliaciones de obra”.

8.1. INFORME DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

Para el proyecto, la gestión socio ambiental realizara las siguientes actividades:

- Establecer de manera coordinada convenios de trabajo en temas sociales con los representantes de la comunidad.
- Evaluar las matrices con las comunidades trimestralmente, en caso que se encuentren expuestas algún riesgo ambiental.
- Revisión de información y documentación eficaz para el intercambio de información entre los usuarios y los organismos interesados en la solución de los problemas socio-ambientales de la comunidad del sector.
- Capacitaciones de componente ambiental al personal de obra.
- Revisión de actividades y acciones dirigidas a perfeccionar el desempeño social de la comunidad del sector.

8.2. GESTIÓN SOCIAL

La labor de Gestión Social se orienta a:

- Afiliación del personal contratado por parte de CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA al Sistema General de Seguridad Social.
- Verificación de la entrega de Dotación al personal de obra no calificada por parte del contratista CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA.
- Verificación de seguridad social por parte de la interventoría CONSORCIO INTER DEPORTES del personal contratado para la obra.
- Se realizó socialización del proyecto antes de dar inicio con las actividades.
- Se realiza atención a la comunidad cada vez que ellos lo soliciten.
- Reuniones permanentes con el personal obrero para resolver inquietudes.

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

9.1. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR LA INTERVENTORÍA

El personal presente para la ejecución del contrato se relaciona en los siguientes cuadros, desagregando el personal por cargos y presentando el listado de personal con sus novedades:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Interventoría	1	Si
Residente de interventoría	1	Si
Topógrafo	1	Si
Cadenera	1	Si
PERSONAL TOTAL	**4**	**TODOS**

9.2. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato:

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de topografía	1
Mezcladora de concreto	1
Benitin compactador	1
Retrocargador	1
Volquetas	4
Planta de energía	1
Tronzadora	1
Vibrador de concreto	1



Equipo compactador.



Retrocargador.



Mezcladora de concreto.



Benitin compactador.



Compactador tipo saltarin.



Volquetas.

9.3. ALMACENAMIENTO DE MATERIAL.



Formaleta para muros.



Acopio de tubería para el proyecto.



Almacenamiento de material.



Acopio de acero de bordillos y sardineles.




Punto ecológico.



Zona de acopio de materiales.

9.4. RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO.

El valor ejecutado en dinero hasta el momento por el contratista corresponde a $1.289.651.507,00 vs el valor contractual corresponde a $4.116.550.974,00 para un total ejecutado de aproximadamente de 31,33% frente a un programado 21,08%, evidenciando un avance óptimo de acuerdo a la re programación No 1 presentada por parte del contratista de obra.





9.5. RELACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA VS EL AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA.

RESUMEN EJECUCIÓN 28 DE MAYO 2025 – 27 DE NOVIEMBRE 2025		
	DÍAS	**PORCENTAJE %**
PLAZO TOTAL	180	100,00%
TIEMPO TRANSCURRIDO	90	50%
PLAZO DISPONIBLE	90	50%
EJECUTADO A LA FECHA	$1.289.651.507,00	31,33%
SALDO POR EJECUTAR	$2.826.899.467,00	68,67%



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Posteriormente de revisadas las labores del contratista para el periodo comprendido en el presente informe las obras presentan un avance óptimo de las actividades contratadas de acuerdo a la programación presentada, presentando un porcentaje de 10,25% por encima del programado. (*Programación tomada en el reajuste de la modificatoria N°01)
- La interventoría de obra ha venido realizando el respectivo seguimiento a la documentación administrativa como son el pago puntual de las planillas de seguridad social del contratista y las diferentes charlas de seguridad y salud en el trabajo.
- El contratista ha realizado los diferentes trabajos de preliminares, excavaciones mecánicas, fundida de concreto ciclópeo, concreto de 3000 psi para zapatas, corte, flejado e instalación de acero de refuerzo, fundida de muros de contención, fundida de gradería, e instalación de tuberías de 4”, 6” y 8”.
- Para el presente periodo se realizó un balance de mayores y menores cantidades, en el cual se incluyeron algunos ítems producto de la revisión de diseños, en conjunto con los diseñadores del proyecto, así como del componente eléctrico requerido para un óptimo desarrollo del proyecto.
- La interventoría mediante este informe pone en total conocimiento a la entidad contratante.



NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L UT INTER DEPORTES 2025
INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Placa de concreto.



Corte y dilatación de placa de concreto.



Instalación de bordillo.



Instalación de sardinel.



Relleno con material de préstamo.



Fundida de graderías.



Disipadores de energía.



Acero de refuerzo para gradería.



Visita por parte de la CAS.



Compactación de material para relleno.



Material para relleno.



Caja de inspección red sanitaria.



Armado de muros.



Fundida de placa de concreto.



Disipadores de energía.



Aplicación de subbase granular.



Toma de muestras de concreto.



Graderias.

INFORME DE SUPERVISION ACTA PARCIAL No 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1007-25
CONTRATO DE OBRA No 0889-25

INTRODUCCION

Para el presente contrato se realiza la construcción del parque de deportes extremos y alternativos del distrito de Barrancabermeja con el finde incentivar la práctica de diferentes deportes como el skateboarding, BMX, calistenia, entre otros, para el cual se requiere la construcción de muros de contención, excavaciones mecánicas y manuales, rellenos y compactación de material seleccionado, fundida de placas de concreto, aplicación de material de base y subbase granular, instalación de bordillos y sardineles y aplicación de asfalto, así como componente eléctrico, con el fin de ejecutar correctamente el proyecto.

- **GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA FIRMA UT INTER DEPORTES 2025

CONTRATO No:	1007-25
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	UT INTER DEPORTES 2025
NIT:	901.926.678-6
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.095.816.909 EXPEDIDA EN FLORIDABLANCA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($431.256.000)
ACTA DE INICIO:	VEINTI OCHO (28) DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES
CDP:	25-01012 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Registro presupuestal número 25-02201 del 01 de abril del 2025
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	CO1.WRT.16808641 del 16 de abril de 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 19 de marzo de 2025.
FECHA ACTA DE INICIO: 28 de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACION: 27 de noviembre de 2025.

El 19 de marzo de 2025 EL DISTRITO y la firma contratista UT INTER DEPORTES. suscribieron el contrato de interventoría No. 1007-25, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"; el valor total del contrato suscrito corresponde al valor en dinero aportado por el distrito, el cual el total asciende a la suma de : CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($431.256.000)

El día 28 de mayo de 2025 se suscribió el Acta de inicio del contrato de obra pública No. 0889-25.
El día 05 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de cobro parcial No 1 del contrato de interventoría 1007-25

Que, para el cumplimiento del objeto del contrato de Obra, se han estimado los siguientes ítems de ejecución.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Este capítulo corresponde a las diferentes actividades pertinentes a las excavaciones a realizar de acuerdo a las profundidades arrojadas de acuerdo a los estudios del suelos realizados, especificaciones técnicas y planos, así como el mejoramiento del mismo terreno con los diferentes materiales como son recebo y subbase respectivamente, respetando los espesores de las capas, su resistencia y compactación de acuerdo a especificaciones y normativa vigente. Para este capítulo las actividades fueron: Excavaciones manuales y mecánicas, relleno con recebo y con material de sitio, así como retiro de material sobrante.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2		Movimiento de tierra					
	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	156,96	$ 12.432.488,00	64,72	$ 5.126.342,00
	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	1399,44	$ 46.755.290,00	834,09	$ 27.866.946,00
	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	217,80	$ 4.831.675,00	42,67	$ 946.591,00
	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	2105,07	$ 203.412.914,00	978,42	$ 94.544.725,00
	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	353,00	$ 88.677.836,00	92,78	$ 23.307.449,00
	2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	13826,47	$ 203.221.456,00	6844,39	$ 100.598.844,00
Subtotal					$ 559.331.659,00		$ 252.390.897,00

CONCRETOS Y ASFALTO

Una vez realizadas las actividades de mejoramiento del terreno existente se procede a realizar la aplicación de concreto ciclópeo para el mejoramiento del terreno, seguido de instalación de acero de refuerzo y fundida de zapatas de cimentación y muros de contención en las diferentes zonas del proyecto, realizando esta actividad de acuerdo al proceso constructivo y especificaciones técnicas entregado por parte de la consultoría, avanzando así en el curso de ejecución de obra.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3		Concretos y asfalto							
	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	89,20	$ 51.907.532,00	14,11	$ 8.210.934,00	89,20	$ 51.907.532,00
	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	1,44	$ 1.292.475,00	0,75	$ 673.164,00	0,75	$ 673.164,00
	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	141,22	$ 115.607.070,00	22,80	$ 18.664.787,00	141,22	$ 115.607.070,00
	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	2352,79	$ 360.200.385,00	664,90	$ 101.792.866,00	664,90	$ 101.792.866,00
	3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	810,49	$ 128.799.829,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	810,49	$ 117.466.747,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	109,07	$ 103.240.318,00	28,42	$ 26.900.980,00	109,07	$ 103.240.318,00
	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	7,95	$ 5.894.750,00	6,32	$ 4.686.141,00	6,32	$ 4.686.141,00
	3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	m3	5,97	$ 5.652.659,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	m	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,11	Acero de refuerzo	kg	16755,42	$ 239.870.593,00	2573,30	$ 36.839.363,00	15493,39	$ 221.803.371,00
	3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	1765,00	$ 13.500.485,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	m3	176,50	$ 295.792.114,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	1541,21	$ 37.935.343,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	2,99	$ 618.479,00	2,27	$ 469.547,00	2,27	$ 469.547,00
	3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	m3	0,57	$ 516.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container	kg	606,50	$ 64.159.932,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	703,80	$ 161.129.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	ml	147,75	$ 36.609.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	4,51	$ 3.954.057,00	0,40	$ 350.692,00	0,40	$ 350.692,00
Subtotal					$ 1.744.147.545,00		$ 198.588.474,00		$ 600.530.701,00

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Este capítulo representa las actividades de instalación de tuberías de 4", 6" y 8" para la evacuación de las aguas lluvias de la zona del bowl principal y aguas grises desde los desagües de contenedores hacia los disipadores. Adicionalmente la construcción de cajas de inspección y disipadores de energía para entrega hacia lugar de disposición final.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7		Instalaciones Hidrosanitarias					
	7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	44,82	$ 3.593.264,00	0,00	$ 0,00
	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	111,53	$ 10.419.021,00	95,11	$ 8.885.081,00
	7,3	Punto 4" sanitario	und	3,00	$ 317.178,00	0,00	$ 0,00
	7,4	Punto 2" sanitario	und	6,00	$ 450.456,00	0,00	$ 0,00
	7,5	Punto 2" ventilación	und	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión	und	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	und	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	7,8	Tuberia 1" pvc presión	ml	70,87	$ 2.693.698,00	0,00	$ 0,00
	7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	3,00	$ 6.492.558,00	0,00	$ 0,00
	7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	3,00	$ 2.742.954,00	0,00	$ 0,00
	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	4,00	$ 3.009.924,00	4,00	$ 3.009.924,00
	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	1,00	$ 24.112.760,00	1,00	$ 24.112.760,00
	7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	und	1,00	$ 2.178.239,00	0,00	$ 0,00
	7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	19,00	$ 6.220.505,00	19,00	$ 6.220.505,00
	7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	24,39	$ 7.475.559,00	6,39	$ 1.958.541,00
	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	1,00	$ 1.046.882,00	1,00	$ 1.046.882,00
	7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ml	63,20	$ 11.506.950,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 82.259.948,00		$ 45.233.693,00

ITEMS NO PREVISTOS

Este capítulo representa las actividades no contempladas en el presupuesto inicial, en donde se agregaban ítems o se ajustaban a las especificaciones técnicas requeridas, con el fin de ejecutar el proyecto en su totalidad.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECTUADAS PRESENTE ACTA	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
11		ítems no previstos					
	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	403,34	$ 56.067.083,00	301,93	$ 41.970.384,00
	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	289,51	$ 37.211.589,00	133,34	$ 17.138.590,00
	11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	63,20	$ 15.976.897,00	0,00	$ 0,00
	11,4	Contenedor de raices en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	13,00	$ 14.597.336,00	3,00	$ 3.368.616,00
	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	10054,64	$ 164.343.091,00	2841,45	$ 46.443.500,00
	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	430,73	$ 107.573.956,00	122,05	$ 30.481.743,00
	11,7	Punto hidráulico 1" presión	und	3,00	$ 225.309,00	0,00	$ 0,00
	11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	und	3,00	$ 144.771,00	0,00	$ 0,00
	11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	1,00	$ 26.573.019,00	0,00	$ 0,00
	11,1	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	ml	45,00	$ 6.199.920,00	0,00	$ 0,00
	11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	und	1,00	$ 13.995.224,00	0,00	$ 0,00
	11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	ml	66,00	$ 6.379.692,00	0,00	$ 0,00
	11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	30,00	$ 1.003.680,00	0,00	$ 0,00
	11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	170,00	$ 6.123.740,00	0,00	$ 0,00
	11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	und	24,00	$ 24.284.736,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					$ 480.700.043,00		$ 139.402.833,00

- **GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y LA FIRMA CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA.

CONTRATO No:	0889-25
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT:	901.922.463-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN ANDRES SERANO GOMEZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.870.690 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR TOTAL:	CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00)
ACTA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) MESES
CDP:	25-01011 del 13 de febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Registro presupuestal número 25-02162 del 31 de marzo de 2025

APROBACIÓN DE GARANTÍAS CO1.WRT.16683589 del 29 de abril de 2025

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07 de marzo de 2025.
FECHA ACTA DE INICIO: 28 de mayo de 2025.
FECHA DE TERMINACION: 27 de noviembre de 2025.

El 07 de marzo de 2025 EL DISTRITO y la firma contratista CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA. suscribieron el contrato de obra No. 0889-25, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."; el valor total del contrato suscrito corresponde al valor en dinero aportado por el distrito, el cual el total asciende a la suma de CUATRO MIL CIENTO DIESCISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974,00).

El día 28 de mayo de 2025 se suscribió el Acta de inicio del contrato de obra pública No. 0889-25
El día 29 de julio de 2025 se suscribió el otro si aclaratorio No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25
El día 01 de agosto de 2025 se suscribió el Acta parcial No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25
El día 20 de agosto de 2025 se suscribió el Acta de modificación de cantidades No 1 del contrato de obra pública No. 0889-25

Se desarrollan los productos enunciados en el seguimiento del contrato de interventoría No. 1007-25 al contrato de Obra No. 0889-25.

Johanna Paola Santos Rey
Secretaria de Infraestructura
Supervisor de los contratos No. 1007-25
Septiembre 19 de 2025

ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y PACTACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 1

CONTRATO:	0889-25
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
NIT:	901.922.463-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.870.690 DE BUCARAMANGA
DIRECCION:	CENTRO INDUSTRIAL SAN JORGE BODEGA 16
TELEFONO:	6159859
CORREO ELECTRONICO:	consorciobarrancadeportiva@gmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO:	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPO-003-2024 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	07 DE MARZO DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR:	CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.116.550.974).
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
INTERVENTORIA:	U.T. INTER DEPORTES 2025
NIT.:	901.926.678-6
REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.095.816.909 DE FLORIDABLANCA
SUPERVISIÓN:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO:	BPPID 20240680810127 BPIN 2024680810067 CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EL 03 DE ENERO DE 2025
CEPPA No.:	912 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3-4301-1604-4301011-09-01-2.1.2.01.01.001.02.11, por concepto de INSTALACIONES RECREATIVAS, fuente de financiación MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENIO 3547-24 COID 764-2024, por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.312.636.479)
CDP:	25-01011 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-02162 DEL 31 DE MARZO DE 2025
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.17241889 – ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO:	MAYO 28 DE 2025
FECHA DE FINALIZACION:	NOVIEMBRE 27 DE 2025

En el distrito de Barrancabermeja, a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025, se reunieron la ingeniera **JOHANNA PAOLA SANTOS REY** identificada con cédula de ciudadanía No. 37.713.409, expedida en Bucaramanga (Santander) en su condición de Secretaria de Infraestructura del Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y biodiverso de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de posesión No. 014 del dos (02) de enero de la misma anualidad, y con las facultades para suscribir contratos, actas y demás documentos contractuales según Decreto Distrital No. 106 de 2025, identificado con NIT No. 890.201.900-6, y en ejercicio de la competencia otorgada por los Arts. 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia y Artículos 6 y 96 de la Ley 489 de 1998 y demás normas

complementarias y quien para efectos del presente documento se denominará EL DISTRITO, quien actúa en representación del Distrito de Barrancabermeja, la firma **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA con NIT 901922463-1,** representado legalmente por **JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ, identificado con C.C. No. 13.870.690,** en calidad de contratista de obra y la firma **UNION TEMPORAL INTER DEPORTES 2025,** identificado con NIT 901926687-6, representada legalmente por **NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ** identificado con C.C. 1.095.816.909 de Floridablanca, en calidad de interventor, con el fin de suscribir el acta de modificación de ajuste de mayores y menores cantidades y pactación de ítems no previstos No. 1 al contrato de obra pública No. 0889-25, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que, en comité de obra, realizado el día 23 de mayo de 2025, el distrito hace entrega de los estudios y diseños del proyecto a la interventoría y a la firma contratista, con acompañamiento de los profesionales partícipes en los componentes Arquitectónico y Estructural de la consultoría, con los cuales se realiza una revisión preliminar de los diseños entregados, quedando como resultado de esta, el compromiso de ajustar componentes clave de sus dependencias para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

2. Que, el contratista **CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA**, informó a la interventoría **U.T. INTER DEPORTES 2025,** mediante comité de obra de fecha 01 de agosto de 2025, la necesidad de realizar el balance de cantidades de obra de las actividades de acuerdo a los diseños entregados.

3. Que, mediante comité de obra, realizado el día 19 de agosto de 2025, el Arquitecto Consultor realiza el envío de la información solicitada, y la secretaría de infraestructura hace entrega a la interventoría y al contratista de los diseños ajustados con el fin de revisar y plantear las necesidades requeridas para el proyecto. Comprometiéndose el contratista a presentar un balance técnico financiero, en el cual se realice el ajuste de cantidades de los ítems contractuales y la creación de los ítems no previstos con el fin de dar cumplimiento a los ajustes a los diseños entregados.

4. Que el contratista de obra, realizó el balance general del proyecto, incluyendo la totalidad de las cantidades de los ítems del contrato, evidenciando que las cantidades originalmente cuantificadas de varios ítems no son concordantes con las necesidades reales de la obra, precisando ser modificadas; de igual manera, se requiere incluir ítems nuevos que no se encuentran dentro del presupuesto inicial, pero los cuales son necesarios para el cumplimiento cabal del objeto contractual.

5. Que para pactar los nuevos análisis de precios unitarios se toman los precios de materiales, maquinaria y mano de obra consignados en la propuesta inicial.

6. Que las presentes modificaciones no generan un incremento en valor ni en plazo de ejecución del contrato.

7. Que la interventoría realizó la revisión de los APUs presentados por el contratista y los anexos técnicos presentados en esta acta, verificando que los mismos se ajustan a los requerimientos del contrato y se enmarcan dentro de los precios del mercado.

8. Que el interés público y del distrito de Barrancabermeja es que las obras objeto de este contrato sean técnicamente terminadas.

9. Que en merito de lo expuesto

ACUERDAN

1. Establecer las nuevas cantidades de obra de cada uno de los ítems correspondientes, tal y como se consigna en el anexo técnico, el cual hace parte integral de la presente acta y del expediente contractual, las cuales fueron verificadas y avaladas por la interventoría de la obra y la supervisión del distrito de Barrancabermeja, certificando que las mismas se requieren para el cumplimiento del objeto contractual.

2. Incorporar los ítems no previstos en el contrato original, los cuales son indispensables para la correcta ejecución y funcionalidad de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por la interventoría.

3. Pactar los precios unitarios de los nuevos ítems, los cuales han sido analizados y concertados entre el contratista de obra, la interventoría de obra y el distrito de Barrancabermeja, garantizando que dichos valores correspondan a precios del mercado, justificados técnicamente y cumplan con la normatividad vigente.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen, dada a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.

CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
R. L./ JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
Contratista

U.T. INTER DEPORTES 2025
R.L./ NESTOR JAVIER JÁCOME ORTIZ
Interventoría

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Erich Zamir Gómez		20-08-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ANEXO No. 1

ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
INTERVENTORÍA:	U.T. INTERDEPORTES 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025 — VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		**Preliminares**										
	1,1	Localización y replanteo del area del proyecto	m2	5.970,70	$ 5.264,00	$ 31.429.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5970,70	$ 31.429.765,00
Subtotal						$ 31.429.765,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 31.429.765,00
2		**Movimiento de tierra**										
	2,1	Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	m3	1.038,50	$ 79.208,00	$ 82.257.636,00	0,00	$ 0,00	881,54	$ 69.825.148,00	156,96	$ 12.432.488,00
	2,2	Excavación mecánica en material común (incluye corte)	m3	2.240,97	$ 33.410,00	$ 74.870.828,00	0,00	$ 0,00	841,53	$ 28.115.538,00	1399,44	$ 46.755.290,00
	2,3	Relleno y compactación con material de sitio	m3	113,43	$ 22.184,00	$ 2.516.361,00	104,37	$ 2.315.314,00	0,00	$ 0,00	217,80	$ 4.831.675,00
	2,4	Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	m3	1.355,09	$ 96.630,00	$ 130.942.632,00	749,98	$ 72.470.282,00	0,00	$ 0,00	2105,07	$ 203.412.914,00
	2,5	Suministro, colocación y compactación con material base granular	m3	470,21	$ 251.212,00	$ 118.121.390,00	0,00	$ 0,00	117,21	$ 29.443.554,00	353,00	$ 88.677.836,00
	2,6	Retiro de material sobrante existente	m3-km	24.210,25	$ 14.698,00	$ 355.842.274,00	0,00	$ 0,00	10383,78	$ 152.620.818,00	13826,47	$ 203.221.456,00
Subtotal						$ 764.551.121,00		$ 74.785.596,00		$ 280.005.058,00		$ 559.331.659,00
3		**Concretos y asfalto**										
	3,1	Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	m3	75,19	$ 581.923,00	$ 43.753.627,00	14,01	$ 8.153.905,00	0,00	$ 0,00	89,20	$ 51.907.532,00
	3,2	Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	m3	4,00	$ 897.552,00	$ 3.590.208,00	0,00	$ 0,00	2,56	$ 2.297.733,00	1,44	$ 1.292.475,00
	3,3	Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	m3	131,95	$ 818.631,00	$ 108.017.542,00	9,27	$ 7.589.528,00	0,00	$ 0,00	141,22	$ 115.607.070,00
	3,4	Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	m2	2.309,00	$ 153.095,00	$ 353.496.355,00	43,79	$ 6.704.030,00	0,00	$ 0,00	2352,79	$ 360.200.385,00
	3,5	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	m2	740,94	$ 158.916,00	$ 117.747.221,00	69,55	$ 11.052.608,00	0,00	$ 0,00	810,49	$ 128.799.829,00
	3,6	Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	m2	740,94	$ 144.933,00	$ 107.386.657,00	69,55	$ 10.080.090,00	0,00	$ 0,00	810,49	$ 117.466.747,00
	3,7	Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	m3	128,31	$ 946.551,00	$ 121.456.313,00	0,00	$ 0,00	19,24	$ 18.215.995,00	109,07	$ 103.240.318,00
	3,8	Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	m3	7,78	$ 741.478,00	$ 5.765.341,00	0,17	$ 129.409,00	0,00	$ 0,00	7,95	$ 5.894.750,00
	3,9	Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	m3	5,97	$ 946.551,00	$ 5.652.659,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,97	$ 5.652.659,00
	3,10	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	m	843,12	$ 109.160,00	$ 92.034.979,00	0,00	$ 0,00	843,12	$ 92.034.979,00	0,00	$ 0,00
	3,11	Acero de refuerzo	kg	16.175,28	$ 14.316,00	$ 231.565.308,00	580,14	$ 8.305.285,00	0,00	$ 0,00	16755,42	$ 239.870.593,00
	3,12	Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	m2	1.980,56	$ 7.649,00	$ 15.149.303,00	0,00	$ 0,00	215,56	$ 1.648.818,00	1765,00	$ 13.500.485,00
	3,13	Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	m3	198,06	$ 1.675.876,00	$ 331.917.297,00	0,00	$ 0,00	21,56	$ 36.125.183,00	176,50	$ 295.792.114,00
	3,14	Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	m	3.029,81	$ 24.614,00	$ 74.575.824,00	0,00	$ 0,00	1488,60	$ 36.640.481,00	1541,21	$ 37.935.343,00
	3,15	Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	m3	3,34	$ 206.849,00	$ 690.607,00	0,00	$ 0,00	0,35	$ 72.128,00	2,99	$ 618.479,00
	3,16	Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	m3	0,57	$ 903.490,00	$ 516.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,57	$ 516.345,00
	3,17	Suministro e instalación acero para cubiertas de container	kg	606,50	$ 105.787,00	$ 64.159.932,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	606,50	$ 64.159.932,00
	3,18	Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	m2	750,00	$ 228.942,00	$ 171.706.500,00	0,00	$ 0,00	46,20	$ 10.577.120,00	703,80	$ 161.129.380,00
	3,19	Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	ml	147,75	$ 247.777,00	$ 36.609.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	147,75	$ 36.609.052,00
	3,20	Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	m3	11,20	$ 876.731,00	$ 9.819.387,00	0,00	$ 0,00	6,69	$ 5.865.330,00	4,51	$ 3.954.057,00
Subtotal						$ 1.895.610.457,00		$ 52.014.855,00		$ 203.477.767,00		$ 1.744.147.545,00

ANEXO No. 1

ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.	
INTERVENTORÍA:	U.T. INTERDEPORTES 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4		**Mamposteria y acabados**										
	4,1	Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	m2	23,90	$ 136.357,00	$ 3.258.251,00	4,81	$ 655.195,00	0,00	$ 0,00	28,70	$ 3.913.446,00
	4,2	Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	m2	23,90	$ 35.979,00	$ 859.718,00	38,73	$ 1.393.287,00	0,00	$ 0,00	62,62	$ 2.253.005,00
	4,3	Suministro e instalación de mamposteria estructural con refuerzo vertical cada 20cm con refuerzo numero 3 y horizontal cada,40 con refuerzo N3	m2	34,89	$ 144.234,00	$ 5.032.324,00	3,57	$ 514.916,00	0,00	$ 0,00	38,46	$ 5.547.240,00
Subtotal						$ 9.150.293,00		$ 2.563.398,00		$ 0,00		$ 11.713.691,00
5,0		**Eléctrico**										
	5.1.0	**Red de media tensión y subestacion eléctrica**										
	5,1,1	Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	und	1,00	$ 5.229.244,00	$ 5.229.244,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.229.244,00
	5,1,2	Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	und	1,00	$ 3.912.457,00	$ 3.912.457,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.912.457,00	0,00	$ 0,00
	5,1,3	Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, crucetas y tubería).	und	1,00	$ 13.469.378,00	$ 13.469.378,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.469.378,00
	5,1,4	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	und	1,00	$ 49.906.623,00	$ 49.906.623,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 49.906.623,00	0,00	$ 0,00
	5,1,5	Bajante imc de 3"	und	2,00	$ 1.697.020,00	$ 3.394.040,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.697.020,00	1,00	$ 1.697.020,00
	5,1,6	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mamposteria con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	und	1,00	$ 2.484.532,00	$ 2.484.532,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.484.532,00
	5,1,7	Suministro e instalación de tablero general de baja tension para alumbrado publico, elaborado en lamina galvanizada calibre 18, sistema control por medio de un temporizador.	und	1,00	$ 19.631.210,00	$ 19.631.210,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 19.631.210,00	0,00	$ 0,00
	5,1,8	Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	ml	30,00	$ 142.430,00	$ 4.272.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 4.272.900,00
	5,1,9	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#1/0 (F) +1/0(N)+6(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ductería).	ml	40,00	$ 295.670,00	$ 11.826.800,00	0,00	$ 0,00	40,00	$ 11.826.800,00	0,00	$ 0,00
	5.3.0	**Container**										
	5,3,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	ml	400,00	$ 81.870,00	$ 32.748.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	400,00	$ 32.748.000,00
	5,3,2	Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	und	1,00	$ 2.484.532,00	$ 2.484.532,00	4,00	$ 9.938.128,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 12.422.660,00
	5,3,3	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)	ml	70,00	$ 86.836,00	$ 6.078.520,00	0,00	$ 0,00	70,00	$ 6.078.520,00	0,00	$ 0,00
	5,3,4	Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	und	2,00	$ 1.446.030,00	$ 2.892.060,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.892.060,00
	5,3,5	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	und	31,00	$ 624.337,00	$ 19.354.447,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	31,00	$ 19.354.447,00
	5,3,6	Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	und	25,00	$ 117.471,00	$ 2.936.775,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 2.936.775,00

ANEXO No. 1

ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
INTERVENTORÍA:	U.T. INTERDEPORTES 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025 — VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	5,3,7	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	und	3,00	$ 115.938,00	$ 347.814,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 347.814,00
	5,3,8	Suministro e instalación sensor infrarrojo.	und	3,00	$ 157.436,00	$ 472.308,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 472.308,00
	5,3,9	Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	und	5,00	$ 722.712,00	$ 3.613.560,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.445.424,00	3,00	$ 2.168.136,00
	5,3,10	Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	und	11,00	$ 561.306,00	$ 6.174.366,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 6.174.366,00
	5.4.0	**Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra**										
	5,4,1	Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	und	16,00	$ 660.172,00	$ 10.562.752,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 10.562.752,00
	5,4,2	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo	ml	340,00	$ 64.638,00	$ 21.976.920,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	340,00	$ 21.976.920,00
	5,4,3	Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts	und	16,00	$ 656.612,00	$ 10.505.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 10.505.792,00
	5,4,4	Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	und	16,00	$ 116.155,00	$ 1.858.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 1.858.480,00
	5,4,5	Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	und	16,00	$ 228.406,00	$ 3.654.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 3.654.496,00
Subtotal						$ 239.788.006,00		$ 9.938.128,00		$ 94.498.054,00		$ 155.228.080,00
	6	**Estructuras metálicas**										
	6,1	Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	kg	1.177,08	$ 28.999,00	$ 34.134.143,00	463,80	$ 13.449.736,00	0,00	$ 0,00	1640,88	$ 47.583.879,00
	6,2	Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado Ø2" E= 2.5mm en sentido vertical y Ø1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	ml	223,25	$ 466.581,00	$ 104.164.208,00	0,00	$ 0,00	35,60	$ 16.610.283,00	187,65	$ 87.553.925,00
	6,3	Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	ml	132,57	$ 201.632,00	$ 26.730.354,00	0,00	$ 0,00	2,30	$ 463.753,00	130,27	$ 26.266.601,00
	6,4	Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	ml	96,20	$ 202.901,00	$ 19.519.076,00	0,00	$ 0,00	3,74	$ 758.850,00	92,46	$ 18.760.226,00
	6,5	Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	und	2,00	$ 49.522.297,00	$ 99.044.594,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 99.044.594,00
	6,6	Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	und	2,00	$ 237.101.858,00	$ 474.203.716,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 474.203.716,00
	6,7	Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	und	1,00	$ 13.841.213,00	$ 13.841.213,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.841.213,00
	6,8	Suministro e intslación de puerta en calibre 22 con marco en calibre 16 incluye anticorrosivo y acabado en pintura azul tipo esmalte dos manos incluye chapa de seguridad, visagras y cerrojo externo	und	7,00	$ 2.718.329,00	$ 19.028.303,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 19.028.303,00
	6,9	Suministro e instalación de cubierta tipo aluzinc calibre 28 color azul	ml	21,16	$ 105.001,00	$ 2.221.821,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,16	$ 2.221.821,00
Subtotal						$ 792.887.428,00		$ 13.449.736,00		$ 17.832.886,00		$ 788.504.278,00
	7	**Instalaciones Hidrosanitarias**										
	7,1	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	82,68	$ 80.171,00	$ 6.628.538,00	0,00	$ 0,00	37,86	$ 3.035.274,00	44,82	$ 3.593.264,00
	7,2	Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	ml	52,92	$ 93.419,00	$ 4.943.733,00	58,61	$ 5.475.288,00	0,00	$ 0,00	111,53	$ 10.419.021,00
	7,3	Punto 4" sanitario	und	5,00	$ 105.726,00	$ 528.630,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 211.452,00	3,00	$ 317.178,00
	7,4	Punto 2" sanitario	und	2,00	$ 75.076,00	$ 150.152,00	4,00	$ 300.304,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 450.456,00
	7,5	Punto 2" ventilación	und	2,00	$ 75.076,00	$ 150.152,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 150.152,00	0,00	$ 0,00

ANEXO No. 1

ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
INTERVENTORÍA:	U.T. INTERDEPORTES 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025 — VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	7,6	Punto hidrualico 1 1/4" Presión	und	4,00	$ 84.004,00	$ 336.016,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 336.016,00	0,00	$ 0,00
	7,7	Punto hidraulico 3/4" Presión	und	2,00	$ 53.361,00	$ 106.722,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 106.722,00	0,00	$ 0,00
	7,8	Tuberia 1" pvc presión	ml	57,99	$ 38.009,00	$ 2.204.142,00	12,88	$ 489.556,00	0,00	$ 0,00	70,87	$ 2.693.698,00
	7,9	Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	und	4,00	$ 2.164.186,00	$ 8.656.744,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.164.186,00	3,00	$ 6.492.558,00
	7,10	Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	und	4,00	$ 914.318,00	$ 3.657.272,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 914.318,00	3,00	$ 2.742.954,00
	7,11	Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	2,00	$ 752.481,00	$ 1.504.962,00	2,00	$ 1.504.962,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.009.924,00
	7,12	Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	und	1,00	$ 24.112.760,00	$ 24.112.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 24.112.760,00
	7,13	ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	und	1,00	$ 2.178.239,00	$ 2.178.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.178.239,00
	7,14	Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	ml	10,00	$ 327.395,00	$ 3.273.950,00	9,00	$ 2.946.555,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 6.220.505,00
	7,15	Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	ml	20,00	$ 306.501,00	$ 6.130.020,00	4,39	$ 1.345.539,00	0,00	$ 0,00	24,39	$ 7.475.559,00
	7,16	Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	und	1,00	$ 1.046.882,00	$ 1.046.882,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.046.882,00
	7,17	Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	ml	79,24	$ 182.072,00	$ 14.427.385,00	0,00	$ 0,00	16,04	$ 2.920.435,00	63,20	$ 11.506.950,00
Subtotal						$ 80.036.299,00		$ 12.062.204,00		$ 9.838.555,00		$ 82.259.948,00
8		**Mobiliario**										
	8,1	Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	und	6,00	$ 2.065.892,00	$ 12.395.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 12.395.352,00
	8,2	Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	und	10,00	$ 3.043.365,00	$ 30.433.650,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 30.433.650,00
	8,3	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 538.173,00	$ 538.173,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 538.173,00
	8,4	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 604.748,00	$ 604.748,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 604.748,00
	8,5	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 727.307,00	$ 727.307,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 727.307,00
	8,6	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 747.536,00	$ 747.536,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 747.536,00
	8,7	Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 766.609,00	$ 766.609,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 766.609,00
	8,8	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 789.343,00	$ 789.343,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 789.343,00
	8,9	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 3.531.034,00	$ 3.531.034,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.531.034,00
	8,10	Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	und	1,00	$ 4.210.405,00	$ 4.210.405,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.210.405,00
	8,11	Punto ecologico en acero inoxidable	und	3,00	$ 8.297.364,00	$ 24.892.092,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 24.892.092,00
Subtotal						$ 79.636.249,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 79.636.249,00
9		**Demarcaciones y señalizaciones**										
	9,1	Pintura para mural exteriores	m2	564,96	$ 173.871,00	$ 98.230.160,00	0,00	$ 0,00	214,89	$ 37.363.924,00	350,07	$ 60.866.236,00

ANEXO No. 1

ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
INTERVENTORÍA:	U.T. INTERDEPORTES 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025 — VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	9,2	Señal horizontal demarcacion en linea de 0,12m para cruce peatonal en pintura acrilica de trafico	ml	39,90	$ 5.883,00	$ 234.732,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,90	$ 234.732,00
	9,3	Demarcacion pintura RAL 1003 Para señalización de elementos parque color amarilla	ml	589,72	$ 4.064,00	$ 2.396.622,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	589,72	$ 2.396.622,00
	9,4	Demarcaciones en pintura de trafico color azul y blanco para señalización de parqueo para personas con movilidad reducidad	und	1,00	$ 217.853,00	$ 217.853,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 217.853,00
	9,5	Demarcaciones en pintura de trafico color amarillo para señalización de parqueo para vehiculos	ml	396,50	$ 5.883,00	$ 2.332.610,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	396,50	$ 2.332.610,00
	9,6	Suminstro e instalación de elementos de Señales verticales en fondo reflectivo Tipo Alta Intensidad con tablero en lámina cal 16, terminados en pintura electrostática blanca	und	10,00	$ 648.530,00	$ 6.485.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 6.485.300,00
	9,7	Demarcaciones en pintura de trafico color negro y blanco para señalización de zona de plazoleta artistica	m2	90,70	$ 36.674,00	$ 3.326.332,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	90,70	$ 3.326.332,00
	9,8	Señal horizontal de flecha doble en Pintura acrilica de Trafico	und	3,00	$ 121.413,00	$ 364.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 364.239,00
	9,9	Señal horizontal de fecha sencilla en Pintura acrilica de Trafico	und	1,00	$ 115.422,00	$ 115.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 115.422,00
	9,10	Suministro e instalacion de señalizacion vertical de EPP y buen uso del parque	und	4,00	$ 1.166.231,00	$ 4.664.924,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.664.924,00
Subtotal						$ 118.368.194,00		$ 0,00		$ 37.363.924,00		$ 81.004.270,00
10		**Urbanismo y zonas verdes**										
	10,1	Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	und	84,00	$ 244.523,00	$ 20.539.932,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	84,00	$ 20.539.932,00
	10,2	Suministro e instalacion de jardin en prado chino	m2	252,43	$ 94.830,00	$ 23.937.937,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	252,43	$ 23.937.937,00
	10,3	Suministro e instalacion de arboles	und	17,00	$ 624.429,00	$ 10.615.293,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.497.716,00	13,00	$ 8.117.577,00
Subtotal						$ 55.093.162,00		$ 0,00		$ 2.497.716,00		$ 52.595.446,00
11		**Items no previstos**										
	11,1	Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado A-10 (0,80m*0,50m*0,20m)	m	0,00	$ 139.007,00	$ 0,00	403,34	$ 56.067.083,00	0,00	$ 0,00	403,34	$ 56.067.083,00
	11,2	Suministro e instalación de bordillo en concreto prefabricado (0,80m*0,30m*0,20m)	m	0,00	$ 128.533,00	$ 0,00	289,51	$ 37.211.589,00	0,00	$ 0,00	289,51	$ 37.211.589,00
	11,3	Suministro e instalación de rejilla en concreto para cárcamos	m	0,00	$ 252.799,00	$ 0,00	63,20	$ 15.976.897,00	0,00	$ 0,00	63,20	$ 15.976.897,00
	11,4	Contenedor de raíces en concreto de 3000 PSI (1.00m x 1.00m x 1.00m) Incluye cinta de remate	und	0,00	$ 1.122.872,00	$ 0,00	13,00	$ 14.597.336,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 14.597.336,00
	11,5	Suministro e instalación de malla electrosoldada XX-257	kg	0,00	$ 16.345,00	$ 0,00	10054,64	$ 164.343.091,00	0,00	$ 0,00	10054,64	$ 164.343.091,00
	11,6	Suministro, colocación y compactación con material sub-base granular	m3	0,00	$ 249.748,00	$ 0,00	430,73	$ 107.573.956,00	0,00	$ 0,00	430,73	$ 107.573.956,00
	11,7	Punto hidráulico 1" presión	und	0,00	$ 75.103,00	$ 0,00	3,00	$ 225.309,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 225.309,00
	11,8	Punto hidráulico 1/2" presión	und	0,00	$ 48.257,00	$ 0,00	3,00	$ 144.771,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 144.771,00
	11,9	Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 15 KVA 13200/208-120 V	und	0,00	$ 26.573.019,00	$ 0,00	1,00	$ 26.573.019,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.573.019,00
	11,10	Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calible 3x#6(F) +1#6(N)+8(T) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducteria).	ml	0,00	$ 137.776,00	$ 0,00	45,00	$ 6.199.920,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 6.199.920,00
	11,11	Suministro e instalacion de Gabinete TGBT, elaborado en lamina galvanizada y pintura electroestatica, para control de subacometidas e iluminacion exterior. Incluye totalizador general, breaker para subacometidas, temporizadores para iluminacion exterior, barraje trifasico, frente muerto, placas de identificacion.	und	0,00	$ 13.995.224,00	$ 0,00	1,00	$ 13.995.224,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.995.224,00

ANEXO No. 1

ACTA DE AJUSTE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
INTERVENTORÍA:	U.T. INTERDEPORTES 2025	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA	CONTRATO DE OBRA No. 0889-25 de 2025 — VALOR DEL CONTRATO: $ 4.116.550.974,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	11,12	Suministro e instalacion de red 2#8F+1#8N+1#8T Cu THWN para subacometida desde TGBT hasta tablero de Iluminacion exterior y eventos	ml	0,00	$ 96.662,00	$ 0,00	66,00	$ 6.379.692,00	0,00	$ 0,00	66,00	$ 6.379.692,00
	11,13	Suministro e instalacion de cable aluminio #6 S8000 para alimentacion de iluminacion exterior	ml	0,00	$ 33.456,00	$ 0,00	30,00	$ 1.003.680,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.003.680,00
	11,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" DB	ml	0,00	$ 36.022,00	$ 0,00	170,00	$ 6.123.740,00	0,00	$ 0,00	170,00	$ 6.123.740,00
	11,15	Suministro e intsalacion de luminaria LED para empotrar en piso o muro de potencia 5w incluye cabelado encauchetado terminales y demas accesorios	und	0,00	$ 1.011.864,00	$ 0,00	24,00	$ 24.284.736,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 24.284.736,00
Subtotal								$ 480.700.043,00		$ 0,00		$ 480.700.043,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 4.066.550.974,00	$ 645.513.960,00	$ 645.513.960,00 / $ 0,00 / $ 645.513.960,00
IMPLEMENTAR PMA	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 4.066.550.974,00 / $ 50.000.000,00 / $ 4.116.550.974,00
VALOR TOTAL	$ 4.116.550.974,00	$ 645.513.960,00	

JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ
R.L. CONSORCIO BARRANCA DEPORTIVA
CONTRATISTA

NESTOR JAVIER JACOME ORTIZ
R.L. U.T. INTERDEPORTES 2025
INTERVENTORÍA

JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Vo. Bo. Supervisora
ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA