MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE OBRA SPOPM-CO-SA-MC-260-2025 DEL 23 DE ABRIL DE 2025

OBJETO: "AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2025

SUPERVISOR:

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación Y Obras Publicas Municipal.

PERIODO DEL INFORME

12 mayo de 2025 al 11 de junio de 2025

Fecha elaboración: 18 de junio de 2025

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

1.INTRODUCCION

La supervisión realiza en el informe la relación de las actividades desarrolladas referentes a aspectos técnicos y administrativos, para la entrega y recibo final de Obra, Entre el periodo comprendido desde el 12 mayo de 2025 al 11 de junio de 2025, periodo en el cual se realizaron la totalidad de las actividades propias del contrato de obra.

2. ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO OBRA No:	SPOPM-CO-SA-MC-260-2025
OBJETO:	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CIUDADELA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS 2025 R/L OSCAR MAURICIO RIOS REVELO
SUPERVISOR:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

3. INFORME JURÍDICO

3.1 CONTRATO OBRA

FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2025.
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA TERMINACIÓN 01:	11 DE JUNIO DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SECENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 280.263.499,84)

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

MODIFICACIONES

A. PRÓRROGAS: -

PRORROGA	Ninguna

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:

N.A	N/A
N.A	N/A

C. ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:

N.A	N.A

RELACIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: cumplimiento entidad estatal.
NIT No 860.037.013-6
Fecha de expedicion: 29/04/2025
No de póliza: AGP-100001778
No de Certificado: 552002669
RESOLUCIÓN APROBAR No: RESOLUCION No. OJMVG-071-2025 (02/05/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (0)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	23/04/2025	24/11/2025	$ 28.026.349,98
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/04/2025	24/05/2028	$ 14.013.174.99
Estabilidad y calidad de la obra	24/05/2025	24/05/2030	$ 28.026.349,98

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: cumplimiento entidad estatal.
NIT No 860.037.013-6
No de póliza: AGP-100001778
No de Certificado: 552003034
Fecha de expedicion: 13/05/2025
RESOLUCIÓN DE NO APROBACION No: RESOLUCION No. OJMVG-081-2025 (15/05/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (1)

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	23/04/2025	24/11/2025	- 28.026.349,98
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/04/2025	24/05/2028	- 14.013.174.99
Estabilidad y calidad de la obra	24/05/2025	24/05/2030	- 28.026.349,98

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: cumplimiento entidad estatal.
NIT No 860.037.013-6
No de póliza: AGP-100001778
No de Certificado: 552003035
Fecha de expedicion: 13/05/2025
RESOLUCIÓN APROBAR No: RESOLUCION No. RESOLUCION No. OJMVG-081-2025 (15/05/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (2)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	12/05/2025	13/12/2025	$ 28.026.349,98
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/06/2028	$ 14.013.174.99
Estabilidad y calidad de la obra	12/06/2025	12/06/2030	$ 28.026.349,98

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: cumplimiento entidad estatal.
NIT No 860.037.013-6
No de póliza: AGP-100001778
No de Certificado: 552003913
Fecha de expedicion: 12/06/2025
RESOLUCIÓN APROBAR No: RESOLUCION No. OJMVG-111-2025 (16/06/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (3)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	12/05/2025	13/12/2025	$28.026.349,98
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/06/2028	$14.013.174,99
Estabilidad y calidad de la obra	11/06/2025	11/06/2030	$28.026.349,98

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: Responsabilidad civil extracontractual.
NIT No 860.037.013-6
No de póliza: AGP-100000237
No de Certificado: 552002670
Fecha de expedicion: 29/04/2025
RESOLUCIÓN APROBAR No: RESOLUCION No. OJMVG-071-2025 (02/05/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (0)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios labores y operaciones	23/04/2025	24/05/2025	$284,700,000.00
Contratistas y subcontratistas	23/04/2025	24/05/2025	$284,700,000.00
Vehículos propios y no propios	23/04/2025	24/05/2025	$284,700,000.00
Responsabilidad civil patronal	23/04/2025	24/05/2025	$284,700,000.00

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: Responsabilidad civil extracontractual.
NIT No 860.037.013-6
No de póliza: AGP-100000237
No de Certificado: 552003037
Fecha de expedicion: 13/05/2025
RESOLUCIÓN APROBAR No: RESOLUCION No. OJMVG-081-2025 (15/05/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (1)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios labores y operaciones	23/04/2025	24/05/2025	- 284,700,000.00
Contratistas y subcontratistas	23/04/2025	24/05/2025	- 284,700,000.00
Vehículos propios y no propios	23/04/2025	24/05/2025	-284,700,000.00
Responsabilidad civil patronal	23/04/2025	24/05/2025	-284,700,000.00

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
TIPO DE POLIZA: Responsabilidad civil extracontractual.
NIT No 860.037.013-6
No de póliza: AGP-100000237
No de Certificado: 552003038
Fecha de expedicion: 13/05/2025
RESOLUCIÓN APROBAR No: RESOLUCION No. OJMVG-081-2025 (15/05/2025)
Tomador: CONSORCIO OBRAS 2025
anexo (2)

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios labores y operaciones	12/05/2025	12/06/2025	$284,700,000.00
Contratistas y subcontratistas	12/05/2025	12/06/2025	$284,700,000.00
Vehículos propios y no propios	12/05/2025	12/06/2025	$284,700,000.00
Responsabilidad civil patronal	12/05/2025	12/06/2025	$284,700,000.00

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 280.263.499,84
ADICIONES:	$ 0,00
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACTA FINAL (100%):	$ 280.263.499,84
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR ACTA FINAL	$ 280.263.499,84
VALOR TOTAL POR PAGAR PRESENTE INFORME (100%):	$ 280.263.499,84
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00

4.1 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En lo que respecta a las obligaciones del contratista sobre los aportes al sistema general de seguridad social integral (SGSS), el CONSORCIO OBRAS 2025 según lo establecido en el Decreto 1990 de 2016, puede pagar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar) mes vencido. Se adjunta certificado de aportes al sistema general de seguridad social del día 12 de junio de 2025 expedido por la contadora MILENA JOHANA BRAVO ZAMBRANO con T.P No 100814-T. A Continuacion se relacionan las planillas de seguridad social y fechas de pago:

- Planilla No 9487284785, pensión 2025/05 – salud 2025/06 fecha de pago: 09/06/2025
- Planilla No 9487261118, pensión 2025/06 – salud 2025/07 fecha de pago: 09/06/2025

5. INFORME TÉCNICO

5.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la demarcación correspondiente para evitar el ingreso de personal no autorizado, se inician actividades de excavaciones mecánicas para la tubería de 8", se coloca sobre los muros de la excavación unos entibados en madera para darle seguridad al talud, posteriormente se rellenó de material de recebo en el área sobre la que se acostara el tubo, se instalan los tubos de 8" para la red principal y tubería de 6" para las acometidas individuales a cada vivienda.
Se construyen seis cámaras de inspección y veintisiete cajas de inspección domiciliarias en concreto de 20,7 Mpa, con su respectivo acero de reforzamiento.
Una vez terminadas estas actividades se realiza la adecuación de la vía con material de rio seleccionado.

5.2 AVANCES

Avance financiero de obra	100%
Avance en tiempo de obra	100%

5.3 OBLIGACIONES PENDIENTES POR EL CONTRATISTA

En lo que respecta al contrato obra, se han cumplido todas las obligaciones y la ejecución del proyecto se encuentra en un 100%.

5.4 PERSONAL UTILIZADO

El personal Utilizado para las labores que se han ejecutado hasta la fecha en el contrato de obra son:

- 1 Director de obra
- 1 Residente de obra.
- 1 Auxiliar administrativo

5.5 CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADO

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Excavación mecánica.	M3	835,79	$ 38.295,97	$ 32.007.388,77
1.2	Excavación manual en material común de 2-3m.	M3	170,68	$ 67.951,68	$ 11.597.992,74
1.3	Entibado para estabilizar.	M2	394,98	$ 59.406,86	$ 23.464.521,56
1.4	Relleno con compactación manual-mecánica colchón de arena.	M3	79,2	$ 175.822,67	$ 13.925.155,46
1.5	Relleno con compactación con material de excavación.	M3	559,87	$ 48.541,10	$ 27.176.705,66
1.6	Relleno con compactación con material granular seleccionado.	M3	104	$ 135.859,96	$ 14.129.435,84
1.7	Retiro de material sobrante	M3	240,05	$ 35.140,12	$ 8.435.385,81
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
2.1	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 200mm - 8"	M	259,61	$ 151.229,33	$ 39.260.646,36
2.2	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 160mm - 6"	M	138,01	$ 113.541,67	$ 15.669.885,88
2.3	Suministro e instalación silla Yee diámetro de 160 a 200mm – 6" a 8".	UN	27	$ 278.575,59	$ 7.521.540,93
2.4	Pozo de inspección en concreto de 3000psi D=1,2m h=2,0m	UN	2	$ 7.604.610,07	$ 15.209.220,14
2.5	Pozo de inspección en concreto de 3000psi D=1,2m h=3,0m	UN	4	$ 9.467.545,71	$ 37.870.182,84
2.6	Caja de inspección de 80x80cn en concreto de 3000psi.	UN	27	$ 1.259.090,29	$ 33.995.437,85

5.6 EQUIPO UTILIZADO

El equipo Utilizado para las labores es:

- Herramienta menor
- Mezcladora de concreto
- Vibrador de concreto
- Taladro demoledor de concreto
- Excavadora tipo pajarita
- Bugis

5.7 CONTROLES DE CALIDAD

Durante la ejecución de las obras se verifico la ejecución de los trabajos bajo los estándares de procesos de calidad con respecto al tipo de proyecto que se está realizando, cumpliendo la Norma NSR 2010.


Se tienen en cuenta en la ejecución de las obras las especificaciones del fabricante de los materiales y normas NSR 10, para la construcción de elementos estructurales y no estructurales de la construcción en general.

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio Valle del Guamuez

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	


REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCAVACIÓN MECÁNICA.





EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 2-3M.






MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	


ENTIBADO PARA ESTABILIZAR.





RELLENO CON COMPACTACIÓN MANUAL-MECÁNICA COLCHÓN DE ARENA.






MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

RELLENO CON COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	
	
RELLENO CON COMPACTACIÓN CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO.	
	

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 200MM - 8"





MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC 160MM - 6"





SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA YEE DIÁMETRO DE 160 A 200MM – 6" A 8".






MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2M H=2,0M





POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000PSI D=1,2M H=3,0M





MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM EN CONCRETO DE 3000PSI.



